SECRETARIA DEL INTERIOR - CASA HOGAR ZAGALES							EJECUCION A 21/11/2025	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
001				**PRELIMINARES**				
	001.044			DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	$ 3.655,00	27,65	$ 101.060,75
	001.045			NIVELACION Y LIMPIEZA	M2	$ 11.977,00	27,65	$ 331.164,05
002				**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
	002.001			EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	$ 47.172,00	16,59	$ 782.583,48
	002.089			RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	$ 52.167,00	23,59	$ 1.230.603,42
002A				**CIMIENTOS**				
	002A.005			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 1.134.998,00	8,96	$ 10.163.907,09
	002A.019			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 M	M3	$ 1.066.387,00	4,00	$ 4.265.548,00
005				**ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA**				
	005.035			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 1.807.042,00	2,63	$ 4.743.485,25
	005.105			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 1.754.233,00	2,48	$ 4.341.726,68
	005.112			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	$ 9.443,00	1.589,29	$ 15.007.711,24
006				**MAMPOSTERIA**				
	006.011			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE CONCRETO ESTRUCTURAL LISO 15*20*40 CM TIPO ADOQUINAR O SIMILAR (INCLUYE GROUTING)	M2	$ 166.112,00	140,00	$ 23.255.680,00
021				**OBRAS EXTERIORES**				
	021.068			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2" + ANTICORROSIVO + PINTURA, CONCERTINA DIAMETRO 18"ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM	ML	$ 214.151,00	35,00	$ 7.495.285,00
022				**ASEO GENERAL Y LIMPIEZA**				
	022.001			ASEO GENERAL	M2	$ 4.880,00	126,00	$ 614.880,00

SECRETARIA DEL INTERIOR - CASA HOGAR ZAGALES							EJECUCION A 21/11/2025	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
030				**JORNALES**				
	030.002			JORNAL AYUDANTE	DIA	$ 111.020,00	2,00	$ 222.040,00
032				**ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS**				
	032.080			LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	$ 6.046,00	35,00	$ 211.610,00
	032.083			EXCAVACION PARA PILOTES D=< A 45 CM (0-6)M	ML	$ 81.019,00	40,00	$ 3.240.760,00
								$ 0,00

SUBTOTAL OBRAS (Costos Directos)				$ 55.675.391,85
VALOR TOTAL CON AU			**TOTAL**	**$ 76.008.044,95**
ITEM NO PREVISTOS				

Contratista de obra

Jaime Alberto Suárez Urquijo
R. L. SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

Interventoria

Jairo Humberto Sandoval Tovar
CONSORCIO CCAJS-MZL-047