SECRETARIA DEL INTERIOR - INSPECCION LA PELUSA							EJECUCION A 21/11/2025	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
002				**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
	002.089			RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	$ 52.167,00	**1,51**	**$ 78.641,75**
003				**DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**				
	003.010			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	$ 37.831,00	**3,00**	**$ 113.493,00**
008B				**INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS**				
	08B.266			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE INCRUSTAR-REF. 9PULG-24W TIPO PALNETA O SIMILAR	UND	$ 204.899,00	**12,00**	**$ 2.458.788,00**
	08B.444			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE IILUMINACIÓN EN TUBERÍA PVC SCH40 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	$ 180.812,00	**12,00**	**$ 2.169.744,00**
009				**REVOQUES-RESANES**				
	009.005			SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	$ 48.405,00	**47,05**	**$ 2.277.455,25**
	009.008			SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO ALTURA > 3M. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO < 0.50 M.	ML	$ 30.039,00	**38,00**	**$ 1.141.482,00**
010				**CUBIERTAS**				
	010.018			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.50 M. (INCLUYE ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX)	ML	$ 44.453,00	**14,36**	**$ 638.345,08**
	010.020			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	$ 125.557,00	**19,00**	**$ 2.385.583,00**
011				**CIELO RASOS**				
	011.009			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	$ 97.334,00	**66,76**	**$ 6.498.290,38**
019				**PINTURA**				

SECRETARIA DEL INTERIOR - INSPECCION LA PELUSA							EJECUCION A 21/11/2025	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	019.001			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	$ 34.072,00	**128,58**	**$ 4.380.851,69**
	019.033			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	$ 37.808,00	**43,81**	**$ 1.656.330,67**
	019.034			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PASAMANOS, LAMINAS Y ZÓCALOS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	ML	$ 20.890,00	**61,26**	**$ 1.279.721,40**
	019.042			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	ML	$ 19.007,00	**60,41**	**$ 1.148.212,87**
022				**ASEO GENERAL Y LIMPIEZA**				
	022.001			ASEO GENERAL	M2	$ 4.880,00	**76,00**	**$ 370.880,00**
028				**DESMONTES**				
	028.005			DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	$ 83.191,00	**1,00**	**$ 83.191,00**
	028.008			DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 21.851,00	**15,10**	**$ 329.871,44**
	028.087			DESMONTE LAMPARAS	UND	$ 10.118,00	**8,00**	**$ 80.944,00**
032				**ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS**				
	032.047			MONTAJE APARATOS SANITARIOS	UND	$ 85.689,00	**1,00**	**$ 85.689,00**
	032.048			REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO.	UND	$ 126.381,00	**2,00**	**$ 252.762,00**
	032.064			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 3MM	M2	$ 68.247,00	**0,62**	**$ 42.313,14**
	035.029			SUMINSTRO Y APLICACÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA, INCLUYE SELLO DE REVOQUE CON SELLOMAX, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	$ 90.354,00	**73,45**	**$ 6.636.817,54**

SECRETARIA DEL INTERIOR - INSPECCION LA PELUSA							EJECUCION A 21/11/2025	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				SUBTOTAL OBRAS (Costos Directos)				$ 25.752.975,54
				VALOR TOTAL CON AU			TOTAL	$ 35.157.962,21
				ITEM NO PREVISTOS				

Contratista de obra

Jaime Alberto Suárez Urquijo

Interventoria

Jairo Humberto Sandoval Tovar