SECRETARIA DEL INTERIOR - INSPECCION LA ENEA					EJECUCION A 21/11/2025	
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
002		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
	002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	$ 52.167,00	7,00	$ 365.195,08
003		**DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**				
	003.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	$ 37.831,00	9,60	$ 363.177,60
008B		**INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS**				
	08B.266	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE INCRUSTAR-REF. 9PULG-24W TIPO PALNETA O SIMILAR	UND	$ 204.899,00	6,00	$ 1.229.394,00
	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	$ 33.411,00	6,00	$ 200.466,00
009		**REVOQUES-RESANES**				
	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	$ 48.405,00	47,59	$ 2.303.690,76
	009.006	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO < 0.50 M.	ML	$ 27.419,00	22,00	$ 603.218,00
010		**CUBIERTAS**				
	010.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	$ 125.557,00	27,51	$ 3.454.073,07
011		**CIELO RASOS**				

SECRETARIA DEL INTERIOR - INSPECCION LA ENEA					EJECUCION A 21/11/2025	
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	011.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA DE 0-0,6M (PERFILERIA METÁLICA CL. 26. ESTRUCTURA CADA 40 CMS.) INCLUYE TRES (3) MANOS DE PINTURA	M2	$ 106.197,00	32,76	$ 3.479.013,72
	011.011	APERTURA EN CIELO RASO PARA INSPECCION O INSTALACION DE LUMINARIAS. INCLUYE TEE EN ALUMINIO BLANCO DE 1" - HASTA 75X75CM	UND	$ 41.737,00	1,00	$ 41.737,00
012		**CIELO RASOS**				
	012.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	$ 90.824,00	6,59	$ 598.893,46
	012.069	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BOCAPUERTA EN TERRAZO (INCLUYE PULIDA Y BRILLADA). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	ML	$ 81.944,00	3,00	$ 245.832,00
013		**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
	013.038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO GALAXIA CROMO REF. 50960 TIPO GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE KIT GRIFERIA)	UND	$ 204.603,00		$ 0,00
016		**CARPINETERIA EN MADERA**				
	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	$ 649.407,00	1,16	$ 750.714,49

SECRETARIA DEL INTERIOR - INSPECCION LA ENEA					EJECUCION A 21/11/2025	
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
017		**CARPINETERIA METALICA**				
	017.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM SENCILLO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	UND	$ 307.566,00	3,00	$ 922.698,00
	017.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN TUBO CUADRADO DE 3/4 X 3/4 PULGADA X 1.5MM X 6M EN ACERO	M2	$ 332.597,00		$ 0,00
019		**PINTURA**				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	$ 34.072,00	228,59	$ 7.788.450,34
	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	$ 35.916,00	55,15	$ 1.980.623,74
	019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	$ 37.808,00	8,40	$ 317.587,20
	019.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PASAMANOS, LAMINAS Y ZÓCALOS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	ML	$ 20.890,00	79,54	$ 1.661.590,60
	019.042	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	ML	$ 19.007,00	63,54	$ 1.207.704,78

SECRETARIA DEL INTERIOR - INSPECCION LA ENEA					EJECUCION A 21/11/2025	
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
022		**ASEO GENERAL Y LIMPIEZA**				
	022.001	ASEO GENERAL	M2	$ 4.880,00	245,04	$ 1.195.795,20
028		**DESMONTES**				
	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	$ 83.191,00	2,00	$ 166.382,00
	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 21.851,00	32,76	$ 715.838,76
	028.022	DESMONTE DE REJA EN ACERO	M2	$ 30.512,00	4,00	$ 122.048,00
029		**DEMOLICIONES**				
	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 16.404,00	6,59	$ 108.167,98
032		**ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS**				
	032.047	MONTAJE APARATOS SANITARIOS	UND	$ 85.689,00	2,00	$ 171.378,00
	032.048	REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO.	UND	$ 126.381,00	5,00	$ 631.905,00
	032.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 3MM	M2	$ 68.247,00	2,68	$ 182.628,97
	035.029	SUMINSTRO Y APLICACÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA, INCLUYE SELLO DE REVOQUE CON SELLOMAX, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	$ 90.354,00	165,54	$ 14.957.616,79

SUBTOTAL OBRAS (Costos Directos)				$ 33.523.161,83

SECRETARIA DEL INTERIOR - INSPECCION LA ENEA					EJECUCION A 21/11/2025	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		VALOR TOTAL CON AU			TOTAL	$ 45.765.820,53
		ITEM NO PREVISTOS				

Contratista de obra

Jaime Alberto Suárez Urquijo
R. L. SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

Interventoria

Jairo Humberto Sandoval Tova
CONSORCIO CCAJS-MZL-047