SECRETARIA DEL INTERIOR - KM 41 (Corregiduria y Subestacion de Policia)				EJECUCION AL 21/11/2025	
ÍTEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	PRELIMINARES				
001.094	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR HASTA 5 KM	M3	$ 125.558,00	23,16	$ 2.907.923,28
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	$ 52.167,00	7,00	$ 365.152,89
	INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				
08B.044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	ML	$ 35.423,00	12,00	$ 425.076,00
08B.172	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	$ 148.275,00	6,00	$ 889.650,00
08B.176	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	$ 224.201,00	6,00	$ 1.345.206,00
08B.197	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.	UND	$ 219.256,00	3,00	$ 657.768,00
08B.266	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE INCRUSTAR-REF. 9PULG-24W TIPO PALNETA O SIMILAR	UND	$ 204.899,00	6,00	$ 1.229.394,00
08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	$ 33.411,00	6,00	$ 200.466,00
	REVOQUES-RESANES				
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	$ 48.405,00	14,86	$ 719.298,30
009.006	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO < 0.50 M.	ML	$ 27.419,00	6,00	$ 164.514,00
	CIELO RASOS				

SECRETARIA DEL INTERIOR - KM 41 (Corregiduria y Subestacion de Policia)				EJECUCION AL 21/11/2025	
ÍTEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
011.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	$ 97.334,00	28,29	$ 2.753.919,53
	CIELO RASOS				
012.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO TERRAZO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC).	M2	$ 202.762,00	120,47	$ 24.426.515,10
012.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA RECTO BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO 30 X 7.2 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO CREMA. (INCLUYE BOQUILLA.)	ML	$ 45.035,00	125,55	$ 5.654.144,25
012.069	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BOCAPUERTA EN TERRAZO (INCLUYE PULIDA Y BRILLADA). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	ML	$ 81.944,00	24,52	$ 2.009.266,88
	ENCHAPES Y ACCESORIOS				
013.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 X M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	$ 96.662,00	8,36	$ 808.094,32
	CARPINETERIA EN MADERA				
016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	$ 649.407,00	1,16	$ 750.065,09

SECRETARIA DEL INTERIOR - KM 41 (Corregiduria y Subestacion de Policia)				EJECUCION AL 21/11/2025	
ÍTEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
016.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLES PARA DESPENSA ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: TABLEX ENCHAPADO MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR, CON REGURESO HASTA 30 MM DE SOPORTE LONGITUDINAL. ACABADO: EL MADECOR SEGUN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS EN TRES SECCIONES CON CUATRO BISAGRAS Y UNA JALADERA, CON 2 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUME. INTERIOR CON ENTREPAÑOS Y DISTRIBUCCION SEGUN ALTURA, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALCION)	M2	$ 1.174.354,00	0,91	$ 1.065.726,26
	OBRAS EXTERIORES				
021.038	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	$ 12.075,00		$ 0,00
	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$ 0,00
022.001	ASEO GENERAL	M2	$ 4.880,00	164,83	$ 804.348,44
	DESMONTES				
028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 21.851,00	14,85	$ 324.541,98
028.088	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	$ 17.921,00	10,00	$ 179.210,00
	DEMOLICIONES				
029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 16.404,00	124,42	$ 2.040.911,86
029.081	DEMOLICION GUARDAESCOBAS	ML	$ 12.494,00	125,55	$ 1.568.621,70
	JORNALES				

SECRETARIA DEL INTERIOR - KM 41 (Corregiduria y Subestacion de Policia)				EJECUCION AL 21/11/2025	
ÍTEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	$ 111.020,00	6,00	$ 666.120,00
	SUBTOTAL OBRAS (Costos Directos)				$ 38.057.379,04
	VALOR TOTAL CON AU			**TOTAL**	**$ 51.955.933,87**
	ITEM NO PREVISTOS				

Contratista de obra

Jaime Alberto Suárez Urquijo

R. L. SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

Interventoria

Jairo Humberto Sandoval Tovar

CONSORCIO CCAJS-MZL-047