SECRETARIA DE HACIENDA - EDIFICIO LOTERIA DE MANIZALES								EJECUCION AL 21/11/2025	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						
011				**CIELO RASOS**					
	011.005			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA DE 0-0,6M (PERFILERIA METÁLICA CL. 26. ESTRUCTURA CADA 40 CMS.) INCLUYE TRES (3) MANOS DE PINTURA	M2	1,00	$ 106.197,00	1,21	$ 128.498,37
013				**ENCHAPES Y ACCESORIOS**					
	013.038			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO GALAXIA CROMO REF. 50960 TIPO GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE KIT GRIFERIA)	UND	1,00	$ 204.603,00	1,00	$ 204.603,00
015				**APARATOS SANITARIOS**					
	015.014			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA MEZCLADOR LAVAMANOS 8" TIPO GRIVAL O SIMILAR. (INCLUYE DESAGUE, SIFÓN, GRAPAS E INSTALACIÓN).	UND	1,00	$ 241.655,00	1,00	$ 241.655,00
017				**CARPINETERIA METALICA**					
	017.097			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN TUBO CUADRADO DE 3/4 X 3/4 PULGADA X 1.5MM X 6M EN ACERO	M2	1,00	$ 332.597,00	7,36	$ 2.447.913,92
022				**ASEO GENERAL Y LIMPIEZA**					
	022.001			ASEO GENERAL	M2	1,00	$ 4.880,00	16,50	$ 80.520,00
028				**DESMONTES**					
	028.008			DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	1,00	$ 21.851,00	1,00	$ 21.851,00
032				**ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS**					
	032.022			RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO INCLUYE GANCHOS Y AMARRAS	M2	1,00	$ 23.085,00	376,14	$ 8.683.191,90
	032.024			LIMPIEZA DE CANALES	ML	1,00	$ 4.789,00	56,00	$ 268.184,00
	032.048			REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO.	UND	1,00	$ 126.381,00	1,00	$ 126.381,00
				SUBTOTAL OBRAS (Costos Directos)					$ 8.938.469,23
				VALOR TOTAL CON AU				**TOTAL**	**$ 12.202.798,19**
				ITEM NO PREVISTOS					

Contratista de obra



Jaime Alberto Suárez Urquijo
R. L. SY R. L. SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

Interventoria



Jairo Humberto Sandoval Tovar
CONSORCIO CCAJS-MZL-047