ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	O
		FECHA	6/06/2023

FECHA 17/11/2025 (Día / Mes / Año)

SUBGERENCIA DIRECCION DE CONSTRUCCIONES **ACTA No.** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 22.870.798,00 **MES** NOVIEMBRE

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU-CTO-352 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: SILOH GROUP SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU 353-2025 INTERVENTOR: GRUPO IRT S.A.S.

PLAZO INICIAL: Tres (3) meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: Cuatro (4) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/07/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 588.935.770,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 37.735.830,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 626.671.600,00

No.				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.1 de fecha 10 de septiembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.2 de fecha 06 de noviembre		OBRA EJECUTADA					
													ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				**RETIRO Y DEMOLICIONES**														
1,1	APU 1,1			RETIRO DE CIELO FALSO, EN PVC. INCLUYE LÁMINA, PERFILES, ESTRUCTURA DE SOPORTE, Y LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y/O SU TRANSPORTE HASTA LA BODEGA O EL SITIO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN.	M2	542,86	$ 14.931	$ 8.105.443,00	542,86	$ 8.105.443	512,56	$ 7.653.033	512,56	$ 7.653.033			512,56	$ 7.653.033
1,2	APU 1,2			RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES Y TUBERÍAS. INCLUYE EL CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN.	ML	228	$ 12.218	$ 2.785.704,00	232	$ 2.834.542	228,00	$ 2.785.704	228,00	$ 2.785.704			228,00	$ 2.785.704
1,3	APU 1,3			DEMOLICIÓN PISO EN BALDOSA SOBRE TERRENO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ZÓCALO, REFUERZO E INSTALACIONES EMBEBIDAS. ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA.	M2	542,86	$ 10.963	$ 5.951.374,00	542,86	$ 5.951.374	512,56	$ 5.619.195	512,56	$ 5.619.195			512,56	$ 5.619.195
1,4	APU 1,4			DEMOLICIÓN DE MORTERO H =7 CM SOBRE TERRENO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE REFUERZOS E INSTALACIONES EMBEBIDAS. ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA.	M2	542,86	$ 15.222	$ 8.263.415,00	542,86	$ 8.263.415	512,56	$ 7.802.188	512,56	$ 7.802.188			512,56	$ 7.802.188
1,5	APU 1,5			DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE DEMOLICIÓN DE REVOQUES Y ENCHAPES APLICADOS EN EL MURO A DEMOLER E INSTALACIONES EMBEBIDAS, ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN.	M2	24,28	$ 20.931	$ 508.205,00	27,8	$ 581.882	18,49	$ 387.014		$ -	18,49	$ 387.014	18,49	$ 387.014
				SUBTOTAL RETIRO Y DEMOLICIONES				**$ 25.614.141**		**$ 25.736.656**		**$ 24.247.134**		**$ 23.860.120**		**$ 387.014**		**$ 24.247.134**
2				**REPARACIÓN DE CUBIERTA**														
2,1	APU 2,1			MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS EN TEJA DE PVC O SIMILAR. (INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS. Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	M2	65,14	$ 71.809	$ 4.677.638,00		$ -		$ -		$ -				$ -
2,2	APU 2,2			MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCHAS METALICAS O SIMILAR. (INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZOS, PINTURA ELECTROSTÁTICA PARA RECUBRIMIENTO ANTE LA OXIDACIÓN . Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	ML	16,93	$ 69.227	$ 1.172.013,00	16,92625	$ 1.171.754	16,93	$ 1.172.013	16,93	$ 1.171.754			16,93	$ 1.172.013
2,3	APU 2,3			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE PLUS BLANCO 0.6X1.13MT 2MM UPVC A DOS AGUAS INCLUYE FIJACIONES CON TONILLOS AUTOPERFORANTES, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	16,51	$ 83.208	$ 1.373.764,00	16,51	$ 1.373.764	16,51	$ 1.373.764	16,51	$ 1.373.764			16,51	$ 1.373.764
2,4	APU 2,4			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN ALUM BAND, DESARROLLO 40 CM. INCLUYE CANCHADA DE MURO, PESTAÑA DE 5 CM, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. SEGÚN DISEÑO DE CUBIERTA.	ML	76,46	$ 31.315	$ 2.394.345,00	59	$ 1.847.585	58,00	$ 1.816.270	58,00	$ 1.816.270			58,00	$ 1.816.270
2,5	APU 2,5			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANOA SEGÚN DISEÑO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22, DESARROLLO 1.00 M. CON SOLDADURA AUTÓGENA. INCLUYE EMBUDOS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CANOA, SOPORTES, TORNILLOS AUTOPERFORANTES, ANTICORROSIVO, ACABADO CON ESMALTE Y TODOS LOS	ML	110,12	$ 91.928	$ 10.123.111,00		$ -		$ -		$ -				$ -
2,6	APU 2,6			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES CON UN DIÁMETRO DE 4", AGUA RESIDUAL. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, BOCAS, ACCESORIOS, PEGANTE, LIMPIADOR, WASH PRIMER, ACABADO EN ESMALTE MATE, COLOR A DEFINIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA, ANDAMIOS, ABRAZADERAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	111	$ 51.799	$ 5.749.689,00	111	$ 5.749.689	111,00	$ 5.749.689	111,00	$ 5.749.689			111,00	$ 5.749.689
				SUBTOTAL REPARACIÓN DE CUBIERTA				**$ 25.490.560**		**$ 10.142.792**		**$ 10.111.736**		**$ 10.111.477**		**$ -**		**$ 10.111.736**

FECHA 17/11/2025 (Día / Mes / Año)

3				**REPARACIÓN DE MUROS**														
3,1	APU 3,1			CORTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS PERIMETRALES ENTRE COLUMNAS Y MUROS CON YUMBOLON Y BRONCO SISMO RESISTENTE O SIMILAR, INCLUYE CORTE, SUMINISTRO, TRANSPORTE DE LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR.	ML	237,44	$ 12.203	$ 2.897.480,00	195,96	$ 2.391.300,00		$ -		$ -				$ -
3,2	APU 3,2			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO CATALÁN PERFORACIÓN VERTICAL, DE 10X15X30, COLOR PÁLIDO, REBITADO A UNA CARA. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL LADRILLO, MORTERO DE PEGA Y DOVELAS CON REFUERZO, COLOR CLARO O SIMILAR AL LADRILLO, CHAPAS PARA ACABADO, TRABAS, MACHONES, CUCHILLAS, BUITRONES, REMATES DE ENRASES, ENCOROZADOS, ÁTICOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. TODOS LOS CORTES SE REALIZARÁN A MÁQUINA. (SEGÚN NORMA ICONTEC 451, 296 Y LA ASTM C-652 Y C-34). MUESTRA DE CALIDAD SELECCIONADA Y	M2	24,15	$ 137.784	$ 3.327.484,00		$ -		$ -		$ -				$ -
3,3	APU 3,3			REPARACIÓN DE GRIETA EN ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO MEDIANTE EL COSIDO CON GRAPAS DE ACERO CORRUGADO GRADO 60 (FY=4200 KG/CM²), DE 8 MM DE DIÁMETRO, COLOCADAS CADA 300 MM, MORTERO DE RESINA EPOXI Y ARENA DE SÍLICE, DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO.	ML	35	$ 91.533	$ 3.203.655,00	21,80	$ 1.995.419,00	21,80	$ 1.995.419,00	21,80	$ 1.995.419			21,80	$ 1.995.419
3,4	APU 3,4			LIMPIEZA MECÁNICA DE FACHADA DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO VISTO EN ESTADO DE CONSERVACIÓN REGULAR Y MUROS INTERIORES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AGUA A PRESIÓN, HIDROFUGO TIPO SIKA ANTI SALITRE Y SIKA MATA HONGOS, CONSIDERANDO UN GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIO.	M2	1473,82	$ 21.463	$ 31.632.599,00	1330,38	$ 28.553.946,00	1361,26	$ 29.216.723,00	1361,26	$ 29.216.741			1361,26	$ 29.216.723
				SUBTOTAL REPARACIÓN MURO				**$ 41.061.218**		**$ 32.940.665**		**$ 31.212.142**		**$ 31.212.160**		**$ -**		**$ 31.212.142**
4				**ACABADOS**														
4,1	APU 4,1			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CHAPA EN LADRILLO CATALÁN 10×30 CM. COLOR MARRÓN CLARO, PEGA HORIZONTAL Y VERTICAL. UTILIZAR CORTADORA. INCLUYE MORTERO DE PEGA 0,25:1:3(CAL-CEMENTO-ARENA), MORTERO COLOR GRIS PARA REBITAR/RANURAR, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	62,06	$ 85.352	$ 5.296.945,00	22,89	$ 1.953.374,00	68,11	$ 5.813.547,00	64,06	$ 5.467.871	4,05	$ 345.676,00	68,11	$ 5.813.547
4,2	APU 4,2			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA PAYENDE NEGRO FONDO BLANCO CON GRANO 5. CON UN ESPESOR DE 2 CM. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, VARILLA DE DILATACIÓN EN PVC DE 2" E= 4 MM, CUADRÍCULAS MÁXIMAS DE 2.40 X 2.40 M, EN DILATACIONES CONTRA ESTRUCTURA Ó DONDE TÉCNICAMENTE SE REQUIERA, EMBOQUILLADO DEL MISMO COLOR DE LA BALDOSA, MORTERO DE PEGA Y NIVELACION 1:5 IMPERMEABILIZADO, E= 5 CM.	M2	542,86	$ 162.577	$ 88.256.550,00	542,86	$ 88.256.550,00	512,56	$ 83.330.467,00	512,56	$ 83.330.467			512,56	$ 83.330.467
4,3	APU 4,3			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, FORMADO POR LAMINAS DE PVC, DE 85 MM DE ANCHURA, INCLUYE PERFILES Y ESTRUCTURA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M2	542,86	$ 76.503	$ 41.530.419,00	542,86	$ 41.530.419,00	512,56	$ 39.212.378,00	512,56	$ 39.212.378		$ -	512,56	$ 39.212.378
4,4	APU 4,4			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVOQUE CON MORTERO 1:4 ESPESOR DE 2 CM. IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O EQUIVALENTE, EN MUROS, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FAJAS, RANURAS, FILETES, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	37,5	$ 30.998	$ 1.162.425,00	37,50	$ 1.162.425,00	37,50	$ 1.162.425,00	37,50	$ 1.162.425			37,50	$ 1.162.425
4,5	APU 4,5			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 MANOS MÍNIMO, O LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, RANURAS, FILETES, DILATACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	75	$ 11.737	$ 880.275,00	322,56	$ 3.785.835,00	325,93	$ 3.825.440,00	325,93	$ 3.825.471			325,93	$ 3.825.440
4,6	APU 4,6			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 DE PRIMERA CALIDAD SOBRE MUROS REVOCADOS Y/O ESTUCADOS, TRES MANOS O LAS NECESARIAS HASTA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA, INCLUYE RESANES, TAPA POROS EN ESTUCO PLÁSTICO TIPO PLASTES TUCO O SIMILAR DILUIDO EN AGUA PROPORCIÓN 1:2, ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR HASTA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA, COLOR A DEFINIR SEGÚN APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.	M2	502,91	$ 16.330	$ 8.212.520,00	314,91	$ 5.142.399,00	325,93	$ 5.322.437,00	325,93	$ 5.322.479			325,93	$ 5.322.437

4,7	APU 4,7			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ZÓCALO RECTO EN BALDOSA PAYENDE NEGRO FONDO BLANCO CON GRANO 5 DE 0,07 A 0,10M DE ALTURA, DE LA MISMA ESPECIFICACIÓN DE LA BALDOSA DE PISO, CON ARISTAS BISELADAS. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, PEGANTE DE CAPA DELGADA TIPO PEGACOR O EQUIVALENTE, LECHADA DEL MISMO COLOR DE LA BALDOSA, REMATES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M	463,78	$ 19.722	$ 9.146.669,00	443,78	$ 8.752.229,00	316,19	$ 6.235.899,00	316,19	$ 6.235.899			316,19	$ 6.235.899
4,8	APU 4,8			REPARACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO "IN SITU", CON UN GRADO DE DETERIORO MÍNIMO, MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES, SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DETERIORADOS Y VIDRIOS.	UND	18	$ 137.902	$ 2.482.236,00	18,00	$ 2.482.236,00	67,00	$ 9.239.434,00	67,00	$ 9.239.434		$ -	67,00	$ 9.239.434
4,9	APU 4,9			REPARACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO "IN SITU", CON UN GRADO DE DETERIORO MÍNIMO, MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES, SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DETERIORADOS Y VIDRIOS.	UND	3	$ 261.847	$ 785.541,00	3,00	$ 785.541,00	4,00	$ 1.047.388,00	4,00	$ 1.047.388		$ -	4,00	$ 1.047.388
4,10	APU 4,10			DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	542,86	$ 23.977	$ 13.016.154,00	542,86	$ 13.016.154,00	512,56	$ 12.289.651,00	512,56	$ 12.289.651			512,56	$ 12.289.651
				SUBTOTAL ACABADOS				**$ 170.769.734**		**$ 166.867.162**		**$ 167.479.066**		**$ 167.133.463**		**$ 345.676**		**$ 167.479.066**
5				**INSTALACIONES ELECTRICAS**														
				RETIRO DE INSTALACIONES														
5,1	APU 5,1			RETIRO DE LUMINARIAS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA.	UND	95	$ 8.655	$ 822.225,00	116,00	$ 1.003.980,00	116,00	$ 1.003.980,00	116,00	$ 1.003.980			116,00	$ 1.003.980
5,2	APU 5,2			RETIRO DE CABLEADO. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA.	ML	633	$ 1.614	$ 1.021.662,00	732,67	$ 1.182.524,00	732,67	$ 1.182.529,00	732,67	$ 1.182.529		$ -	732,67	$ 1.182.529
5,3	APU 5,3			RETIRO DE APARATOS ELECTRICOS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA.	UND	116	$ 4.891	$ 567.356,00	149,00	$ 728.759,00	149,00	$ 728.759,00	149,00	$ 728.759		$ -	149,00	$ 728.759
5,4	APU 5,4			RETIRO DE TABLEROS ELECTRICOS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA.	UND	2	$ 125.274	$ 250.548,00	3,00	$ 375.822,00	3,00	$ 375.822,00	3,00	$ 375.822			3,00	$ 375.822
5,5	APU 5,5			RETIRO DE CANALETAS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA.	ML	87	$ 6.211	$ 540.357,00	87,00	$ 540.357,00	87,00	$ 540.357,00	87,00	$ 540.357			87,00	$ 540.357
				SUMINITRO E INSTALACION DE TOMAS				$ -										
5,6	APU 5,6			S.E.I DE TOMA HALUX NEMA 5-15R O SIMILAR COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA NO AISLADO, EXPUESTO, INCLUYE APARATO MARCA HALUX, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V)	UND	70	$ 58.056	$ 4.063.920,00	70,00	$ 4.063.920,00	70,00	$ 4.063.920,00	70,00	$ 4.063.920		$ -	70,00	$ 4.063.920
5,7	APU 5,7			S.E.I DE TOMA HALUX NEMA 5-15R O SIMILAR COLOR NARANJO CON POLO A TIERRA AISLADO, EXPUESTO, INCLUYE APARATO MARCA HALUX, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V)	UND	40	$ 86.382	$ 3.455.280,00	40,00	$ 3.455.280,00	39,00	$ 3.368.898,00	39,00	$ 3.368.898			39,00	$ 3.368.898
5,8	APU 5,8			S.E.I DE TOMA LEVITÓN GFCI NEMA 5-20R O SIMILAR COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA NO AISLADO Y PROTECCIÓN GFCI, EXPUESTO, INCLUYE APARATO MARCA LEVITON, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V)	UND	8	$ 106.994	$ 855.952,00	11,00	$ 1.176.934,00	9,00	$ 962.946,00	9,00	$ 962.946		$ -	9,00	$ 962.946
5,9	APU 5,9			S.E.I DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE 3N°12 AWG SINTOX HF LS TC O SIMILAR. INCLUYE CONECTORES DE AUTOSEFORRE 3M, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	354	$ 12.165	$ 4.306.410,00	496,84	$ 6.044.022,00	496,84	$ 6.044.059,00	496,84	$ 6.044.059			496,84	$ 6.044.059
5,10	APU 5,10			S.E.I DE TUBERÍA EMT 3/4 PARA CIRCUITOS RAMALES DE TOMAS. INCLUYE ACCESORIOS PARA EMT, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES, CONEXIONADO, CINTA ADHESIVA COLOR NARANJA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	354	$ 32.743	$ 11.591.022,00	339,02	$ 11.100.379,00	339,02	$ 11.100.532,00	339,02	$ 11.100.532			339,02	$ 11.100.532

FECHA 17/11/2025 (Dia / Mes / Año)

				SUMINITRO E INSTALACION DE LUMINARIAS				$ -											
5,11	APU 5,11			S.E.I DE TOMA HALUX NEMA 5-15R O SIMILIAR COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA NO AISLADO, PARA LUMINARIA, INCLUYE APARATO MARCA HALUX O SIMILAR, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V)	UND	31	$ 58.056	$ 1.799.736,00	31,00	$ 1.799.736,00	30,00	$ 1.741.680,00	30,00	$ 1.741.680		$ -	30,00	$ 1.741.680
5,12	APU 5,12			S.E.I DE REFLECTOR LED SLIM G2,100W VCP O SIMILAR. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG PROMEDIO DE 100 CM, CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA Y SISTEMA DE PERNOS PARA ANCLAJE A PARED.	UND	6	$ 812.623	$ 4.875.738,00	6,00	$ 4.875.738,00	6,00	$ 4.875.738,00	6,00	$ 4.875.738			6,00	$ 4.875.738
5,13	APU 5,13			S.E.I DE LUMINARIA POCKET 60X60/INC 40W. INCLUYE, CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO 1 METRO), CLAVIJA CON POLO DE TIERRA, APERTURA CIELO RASO CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, PRENSAESTOPA Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. ESTA LUMINARIA DEBE CUMPLIR CON EL RETILAP Y EL RETIE Y SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	24	$ 138.295	$ 3.319.080,00	24,00	$ 3.319.080,00	24,00	$ 3.319.080,00	24,00	$ 3.319.080		$ -	24,00	$ 3.319.080
5,14	APU 5,14			S.E.I DE LUMINARIA CIRCULAR DE 24W. INCLUYE, CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO 1 METRO), CLAVIJA CON POLO DE TIERRA, APERTURA CIELO RASO CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, PRENSAESTOPA Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. ESTA LUMINARIA DEBE CUMPLIR CON EL RETILAP Y EL RETIE Y SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	71	$ 88.574	$ 6.288.754,00	93,00	$ 8.237.382,00	91,00	$ 8.060.234,00	91,00	$ 8.060.234		$ -	91,00	$ 8.060.234
5,15	APU 5,15			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA 1X26W REDONDA CON VISERA CORTADA, IP - 65, BALASTRO ELECTRÓNICO 2X26W, MULTIVOLTAJE, FACTOR DE POTENCIA >0.95, FACTOR DE BALASTRO >0.9, THD<10%, FACTOR DE CRESTA< 1.7, PROTECCIÓN TÉRMICA INTEGRAL, 5 AÑOS DE GARANTÍA IMPRESO EN EL BALASTO. INCLUYE BOMBILLO FLUORESCENTE 4 PINES COLOR 840, CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG, CLAVIJA CON POLO DE TIERRA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES DE CONEXIÓN O EMPALME Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	17	$ 70.236	$ 1.194.012,00	17,00	$ 1.194.012,00	17,00	$ 1.194.012,00	17,00	$ 1.194.012			17,00	$ 1.194.012
5,16	APU 5,16			S.I.E DE LAMPARA DE EMERGENCIA PARA SOBREPONER EN MURO DEL TIPO LEMUR M1 DE VCP O SIMILAR. INCLUYE SISTEMA DE PERNOS PARA ANCLAJE A PARED O TECHO	UND	8	$ 227.129	$ 1.817.032,00	8,00	$ 1.817.032,00	8,00	$ 1.817.032,00	8,00	$ 1.817.032			8,00	$ 1.817.032
5,17	APU 5,17			S.E.I DE INTERRUPTOR SENCILLO MARCA LEGRAND LÍNEA DECORA O SIMILAR, EXPUESTO INCLUYE CONECTORES DE RESORTE 3M OB, CAJA METÁLICA 12 X 12 X 5 , CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	30	$ 63.963	$ 1.918.890,00	30,00	$ 1.918.890,00	30,00	$ 1.918.890,00	30,00	$ 1.918.890		$ -	30,00	$ 1.918.890
5,18	APU 5,18			S.E.I DE INTERRUPTOR DOBLE MARCA SIMON LÍNEA DECORA, EXPUESTO INCLUYE CONECTORES DE RESORTE 3M OB, CAJA METÁLICA 12 X 12 X 5 , CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	3	$ 65.087	$ 195.261,00	3,00	$ 195.261,00	3,00	$ 195.261,00	3,00	$ 195.261		$ -	3,00	$ 195.261
5,19	APU 5,19			S.E.I DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE 3N°12 AWG SINTOX HF LS TC O SIMILAR. INCLUYE CONECTORES DE AUTOSEFORRE 3M, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	252	$ 12.165	$ 3.065.580,00	368,00	$ 4.476.720,00	368,00	$ 4.476.720,00	368,00	$ 4.476.720			368,00	$ 4.476.720
5,20	APU 5,20			S.E.I DE TUBERÍA EMT 3/4 PARA CIRCUITOS RAMALES DE TOMAS. INCLUYE ACCESORIOS PARA EMT, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES, CONEXIONADO, CINTA ADHESIVA COLOR NARANJA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	252	$ 32.743	$ 8.251.236,00	216,00	$ 7.072.488,00	216,00	$ 7.072.488,00	216,00	$ 7.072.488			216,00	$ 7.072.488
				SUMINITRO E INSTALACION DE ACOMETIDA				$ -											
5,21	APU 5,21			ALIMENTADOR TABLERO TEN 1 EN CABLE 3NO6+1NO.8+1NO.10	ML	30	$ 58.050	$ 1.741.500,00	40,00	$ 2.322.000,00	40,00	$ 2.322.000,00	40,00	$ 2.322.000			40,00	$ 2.322.000
5,22	APU 5,22			ALIMENTADOR TABLERO TEN 2 EN CABLE 3NO8+1NO.10+1NO.10	ML	20	$ 41.658	$ 833.160,00	20,00	$ 833.160,00	20,00	$ 833.160,00	20,00	$ 833.160			20,00	$ 833.160
5,23	APU 5,23			ALIMENTADOR TABLERO TER EN CABLE 3NO10+1NO.10 CU	ML	20	$ 28.367	$ 567.340,00	20,00	$ 567.340,00	20,00	$ 567.340,00	20,00	$ 567.340			20,00	$ 567.340
5,24				SUMINITRO E INSTALACION DE TABLEROS				$ -											
5,25	APU 5,25			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MULTIBREQUER 5 HILOS SCHNEIDER DE 36 CIRCUITOS DOBLE TAPA, PARA IMPRESORAS, ILUMINACIÓN, TOMAS NORMAL, EQUIPADOS CON 22 BREAKES SCHNEIDER DE 20 AMPERIOS CADA UNO (TEN1). O REFERENCIAS SIMILARES	UND	1	$ 1.812.839	$ 1.812.839,00	1	$ 1.812.839	1,00	$ 1.812.839	1,00	$ 1.812.839			1,00	$ 1.812.839
5,26	APU 5,26			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MULTIBREQUER 5 HILOS SCHNEIDER DE 18 CIRCUITOS DOBLE TAPA,PARA IMPRESORAS, ILUMINACIÓN, TOMAS REGULADOS, EQUIPADOS CON 18 BREAKES SCHNEIDER DE 20 AMPERIOS CADA UNO (TER). O REFERENCIAS SIMILARES	UND	1	$ 794.800	$ 794.800,00	1	$ 794.800	1,00	$ 794.800	1,00	$ 794.800			1,00	$ 794.800
5,27	APU 5,27			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MULTIBREQUER 5 HILOS SCHNEIDER DE 24 CIRCUITOS DOBLE TAPA, CON TOTALIZADOR SCHNEIDER 3 X 70 AMPERIOS, PARA IMPRESORAS, ILUMINACIÓN, TOMAS REGULADOS, EQUIPADOS CON 25 BREAKES SCHNEIDER DE 20 AMPERIOS CADA UNO (TEN2). O REFERENCIAS SIMILARES	UND	1	$ 1.858.039	$ 1.858.039,00	1	$ 1.858.039	1,00	$ 1.858.039	1,00	$ 1.858.039			1,00	$ 1.858.039

ICCU				FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA															CÓDIGO	MA-GP-FR-038
																			VERSIÓN	O
																			FECHA	6/06/2023
																			FECHA	17/11/2025 (Día / Mes / Año)
				CANALIZACION				$ -													
5,28	APU 5,28			S.E.I DE CANALETA PORTA CABLES, CERTIFICADA 20X5,4CM METALICA O COLOR SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	50	$ 69.169	$ 3.458.450,00		$ -		$ -		$ -					$ -
5,29	APU 5,29			S.E.I DE TUBO IMC DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ML	25,5	$ 46.187	$ 1.177.769,00	46	$ 2.124.602	78,84	$ 3.641.383	78,84	$ 3.641.383		$ -	78,84	$ 3.641.383
				SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 72.443.948,00**		**$ 74.891.096,00**		**$ 75.872.498,00**		**$ 75.872.498,00**		**$ -**		**$ 75.872.498**
6				**RED VOZ Y DATOS**														
				RETIRO DE INSTALACIONES														
6,1	APU 6,1			DESISTALACIÓN DE RACK 22UR (0.8M), ACERO LAMINADO EN FRÍO. PUERTA FRONTAL CURVA CON MICROPERFORACIONES HEXAGONALES AL 80%. INCLUYE: MULTITOMA DE 6 SALIDAS, PUESTA A TIERRA, VENTILADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TRASLADO INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORIA	UND	1	$ 92.889	$ 92.889,00	1	$ 92.889	1,00	$ 92.889	1,00	$ 92.889			1,00	$ 92.889
6,2	APU 6,2			DESMONTAJE DE SALIDAD PARA DATOS INCLUYE RETIRO CABLEADO, FACEPLATE Y TODOS SUS ELEMENTOS, INCLUYE TRASLADO INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORIA	UND	31	$ 8.830	$ 273.730,00	96	$ 847.680	96,00	$ 847.680	96,00	$ 847.680			96,00	$ 847.680
				SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES				$ -										
6,3	APU 6,3			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RACK 42UR (0.8M DE PROFUNDIDAD), ACERO LAMINADO EN FRÍO. PUERTA FRONTAL CURVA CON MICROPERFORACIONES HEXAGONALES AL 80%. INCLUYE: DISTRIBUIDOR DE FIBRA ODF, CINCO ORGANIZADORES HORIZONTALES 2 UR, MULTITOMA DE 8 SALIDAS MULTITOMA DE 6 SALIDAS, BANDEJA PARA EQUIPOS, PUESTA A TIERRA, VENTILADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1	$ 6.031.952	$ 6.031.952,00	1	$ 6.031.952	1,00	$ 6.031.952		$ -	1	$ 6.031.952,00	1,00	$ 6.031.952
6,4	APU 6,4			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA PARA DATOS CATEGORÍA 6A INCLUYE CAJA 12 *12 CON TAPA TROQUELADA, JACK RJ, FACEPLATE Y NO INCLUYE CABLEADO (INSTALADO EN MURO) NO INCLUYE CABLE	UND	45	$ 62.275	$ 2.802.375,00	45	$ 2.802.375	33,00	$ 2.055.075	33,00	$ 2.055.075		$ -	33,00	$ 2.055.075
6,5	APU 6,5			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A BLINDADO Y APANTALLADO	ML	450	$ 5.840	$ 2.628.000,00	630	$ 3.679.200	1958,92	$ 11.440.087	1917,07	$ 11.195.682	41,85	$ 244.405,00	1958,919	$ 11.440.087
6,6	APU 6,6			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS PARA AP (REPETIDOR) INCLUYE CAJA 12 *12 CON TAPA TROQUELADA, JACK RJ, FACEPLATE Y NO INCLUYE CABLEADO (INSTALADO EN CIELO DE DRYWALL) NO INCLUYE CABLE	UND	2	$ 63.798	$ 127.596,00	2	$ 127.596	2,00	$ 127.596		$ -	2	$ 127.596,00	2,00	$ 127.596
6,7	APU 6,7			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA ENMALLADA DE 20 CM *5,4 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACCION EN VARRILLA ROSCADA CON SOPORTE LATERAL ANCLADO A LOSA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	48,89	$ 51.538	$ 2.519.693,00	69,95	$ 3.605.218	55,00	$ 2.834.590	55,00	$ 2.834.590		$ -	55,00	$ 2.834.590
6,8	APU 6,8			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APANTALLADO CATEGORIA 6A DE 7 PIES DE LONGITUD PATCH CORD BLINDADO	UND	45	$ 31.863	$ 1.433.835,00	48	$ 1.529.424	48,00	$ 1.529.424		$ -	48	$ 1.529.424,00	48,00	$ 1.529.424
6,9	APU 6,9			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "SWITCH CAPA 2, CAPA 3,SOLUCION VOZ, DATOS Y VIDEOVIGILANCIA(CARACTERISITICAS ADICIONALES) INSTALACIÓN PARA RACK DE 22" Y 42" ,2 UR, 24 PUERTOS(24 X 10/100/1000BASE-T POE, 4 X 10/100/1000 GBE/SFP COMBO) HASTA 30W POE POR PUERTO , PRESUPUESTO POE TOTAL DE 370W, CONMUTACIÓN 1000GB	UND	3	$ 4.399.805	$ 13.199.415,00	3	$ 13.199.415	3,00	$ 13.199.415		$ -	3	$ 13.199.415,00	3,00	$ 13.199.415
				SUBTOTAL RED VOZ Y DATOS				**$ 29.109.485**		**$ 31.915.749,00**		**$ 38.158.708,00**		**$ 17.025.916,00**		**$ 21.132.792,00**		**$ 38.158.708,00**
7				**RCI**														
				REDES														
7,1	APU 7,1			S.E.I. TUBERIA PVC C900 4" INC. ACCESORIOS	ML	6	$ 204.566	$ 1.227.396,00	6	$ 1.227.396		$ -		$ -				$ -
7,2	APU 7,2			S.E.I. TAPON RANURADO UL/FM 4"	UND	2	$ 85.651	$ 171.302,00	2	$ 171.302	2,00	$ 171.302	2,00	$ 171.302		$ -	2,00	$ 171.302
7,3	APU 7,3			S.E.I. ACOPLE RANURADO FLEXIBLE 4"	UND	2	$ 375.216	$ 750.432,00	2	$ 750.432	2,00	$ 750.432	2,00	$ 750.432		$ -	2,00	$ 750.432
7,4	APU 7,4			S.E.I. BRIDA RANURADA 4"	UND	1	$ 71.858	$ 71.858,00	1	$ 71.858	1,00	$ 71.858	1,00	$ 71.858		$ -	1,00	$ 71.858
7,5	APU 7,5			S.E.I. TUBERIA SCH40 AC CON COSTURA 4"	ML	40	$ 193.224	$ 7.728.960,00	40	$ 7.728.960	36,00	$ 6.956.064	36,00	$ 6.956.064		$ -	36,00	$ 6.956.064
7,6	APU 7,6			S.E.I. CODO HD RANURADO UL/FM 4"	UND	3	$ 49.533	$ 148.599,00	3	$ 148.599	3,00	$ 148.599	3,00	$ 148.599		$ -	3,00	$ 148.599
7,7	APU 7,7			S.E.I. TEE HD RANURADO UL/FM 4"	UND	1	$ 70.495	$ 70.495,00	1	$ 70.495	1,00	$ 70.495	1,00	$ 70.495		$ -	1,00	$ 70.495
7,8	APU 7,8			S.E.I. TUBERIA SCH40 AC CON COSTURA 2½"	ML	10	$ 106.963	$ 1.069.630,00	10	$ 1.069.630	12,00	$ 1.283.556	12,00	$ 1.283.556		$ -	12,00	$ 1.283.556
7,9	APU 7,9			S.E.I. CODO HD RANURADO UL/FM 2½"	UND	6	$ 28.977	$ 173.862,00	6	$ 173.862	4,00	$ 115.908	4,00	$ 115.908		$ -	4,00	$ 115.908
7,10	APU 7,10			S.E.I. UNION RIGIDA HD RANURADA UL/FM 2½"	UND	3	$ 23.792	$ 71.376,00	3	$ 71.376	4,00	$ 95.168	4,00	$ 95.168		$ -	4,00	$ 95.168
7,11	APU 7,11			S.E.I. UNION RIGIDA HD RANURADA UL/FM 4"	UND	17	$ 29.153	$ 495.601,00	17	$ 495.601	21,00	$ 612.213	21,00	$ 612.213		$ -	21,00	$ 612.213
7,12	APU 7,12			S.E.I. TEE MECANICA HD RANURADA UL/FM 4"X2½"	UND	3	$ 51.932	$ 155.796,00	3	$ 155.796	2,00	$ 103.864	2,00	$ 103.864		$ -	2,00	$ 103.864
				ACCESORIOS TUBERIA ENTERRADA				$ -										
7,13	APU 7,13			S.E.I. CODO 90º HIERRO DUCTIL MJ X MJ 4" (INCLUIR EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS) 4"	ML	20	$ 22.051	$ 441.020,00	20	$ 441.020		$ -		$ -				$ -
7,14	APU 7,14			S.E.I. ADAPTADOR HIERRO DUCTIL MJ X BRIDA 4" (INCLUIR EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS) 4"	UND	25	$ 13.191	$ 329.775,00	25	$ 329.775		$ -		$ -				$ -

7,15	APU 7,15			S.E.I. RESTRICTOR DE MOVIMIENTO TUBERÍA PVC 4"	UND	1	$ 163.747	$ 163.747,00	1	$ 163.747		$ -		$ -				$ -
7,16	APU 7,16			S.E.I. RESTRICTOR DE MOVIMIENTO ACCESORIO HIERRO DUCTIL 4"	UND	1	$ 58.836	$ 58.836,00	1	$ 58.836		$ -		$ -				$ -
				VALVULAS				$ -											
7,17	APU 7,17			S.E.I. VALVULA VENTOSA 3/4"	UND	5	$ 442.202	$ 2.211.010,00	5	$ 2.211.010	1,00	$ 442.202	1,00	$ 442.202		$ -	1,00	$ 442.202
7,18	APU 7,18			S.E.I. VALVULA DE MARIPOSA RANURADA 4"	UND	3	$ 1.132.047	$ 3.396.141,00	3	$ 3.396.141		$ -		$ -				$ -
7,19	APU 7,19			S.E.I. VALVULA SIAMESA DE 4"	UND	1	$ 1.293.972	$ 1.293.972,00	1	$ 1.293.972		$ -		$ -				$ -
				SUMINISTRO E INSTALACION CONEXIONES PARA BOMBEROS				$ -											
7,20	APU 7,20			S.E.I. GABINETES TIPO III (CONTIENE) TUBERÍA SCH 40 CON COSTURA 2 1/2" TUBERÍA SCH 40 CON COSTURA 1 1/2" CODO 90° INSTALACIÓN RÁPIDA 2 1/2" MECHANICAL TEE ROSCADA 2 1/2" X 1 1/2" VÁLVULA ANGULO CONEXIÓN MANGUERA 2 1/2" VÁLVULA ANGULO CONEXIÓN MANGUERA 1 1/2" MANGUERA CHAQUETA DOBLE 30 M 1 1/2" LLAVE SPANER HACHA PICO EXTINTOR GABINETE METALICO 0.9 X 0.7 X 0.3 UNA PUERTA SOPORTE VERTICAL 2 1/2"	UND	2	$ 1.385.827	$ 2.771.654,00	2	$ 2.771.654	2,00	$ 2.771.654	2,00	$ 2.771.654		$ -	2,00	$ 2.771.654
				SOPORTES				$ -											
7,21	APU 7,21			S.E.I. SOPORTE PIE AMIGO (PERFIL EN L) 2 1/2"	UND	99	$ 12.224	$ 1.210.176,00	99	$ 1.210.176		$ -		$ -				$ -
7,22	APU 7,22			S.E.I. SOPORTE TIPO PERA 4"	UND	20	$ 19.844	$ 396.880,00	20	$ 396.880	12,00	$ 238.128	12,00	$ 238.128		$ -	12,00	$ 238.128
7,23	APU 7,23			S.E.I. SOPORTE SISMO RESISTENTE LONGITUDINAL 4"	UND	4	$ 233.812	$ 935.248,00	4	$ 935.248	5,00	$ 1.169.060	5,00	$ 1.169.060		$ -	5,00	$ 1.169.060
7,24	APU 7,24			S.E.I. SOPORTE SISMO RESISTENTE TRANSVERSAL 4"	UND	8	$ 209.823	$ 1.678.584,00	8	$ 1.678.584	9,00	$ 1.888.407	9,00	$ 1.888.407		$ -	9,00	$ 1.888.407
				PINTURA				$ -											
7,25	APU 7,25			PINTURA ANTICORROSIVA + ESMALTE Ø2"-Ø2½- Ø3"	ML	314	$ 3.160	$ 992.240,00	314	$ 992.240	42,00	$ 132.720	42,00	$ 132.720		$ -	42,00	$ 132.720
7,26	APU 7,26			PINTURA ANTICORROSIVA + ESMALTE Ø4"	ML	58	$ 4.275	$ 247.950,00	58	$ 247.950	63,00	$ 269.325	63,00	$ 269.325		$ -	63,00	$ 269.325
				SUBTOTAL RCI				**$ 28.262.540**		**$ 28.262.540**		**$ 17.290.955**		**$ 17.290.955**		**$ -**		**$ 17.290.955**
8				**SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIO**														
				SISTEMA DE DETECCION INCENDIO														
8,1	APU 8,1			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DIRECCIONABLE 127 DIRECCIONES, 6 SALIDAS DE NAC Y DE POTENCIA, EXPANDIBLE, CON BATERÍAS 12 AH	UND	1	$ 5.538.138	$ 5.538.138,00		$ -	1,00	$ 5.538.138	1,00	$ 5.538.138		$ -	1,00	$ 5.538.138
8,2	APU 8,2			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATAERIA SISTEMA DE ALARMAS 12V 12AH PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	UND	1	$ 279.180	$ 279.180,00		$ -	2,00	$ 558.360	2,00	$ 558.360		$ -	2,00	$ 558.360
8,3	APU 8,3			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE INCENDIO FOTOELECTRICO. SENSOR FOTOELÉCTRICO DEL TIPO TRUEALARM CON BASE 4098-9714 SIMPLEX O SIMILAR	UND	36	$ 227.838	$ 8.202.168,00		$ -	36,00	$ 8.202.168	36,00	$ 8.202.168		$ -	36,00	$ 8.202.168
8,4	APU 8,4			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DUAL HUMO/TERMICO. SENSOR TÉRMICO DE TEMPERATURA DEL TIPO TRUEALARM CON BASE 4098-9733 SIMPLEX O SIMILAR	UND	1	$ 167.418	$ 167.418,00		$ -	1,00	$ 167.418	1,00	$ 167.418		$ -	1,00	$ 167.418
8,5	APU 8,5			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACION MANUAL DOBLE ACCIÓN DIRECCIONABLE DEL TIPO 4099-9006 SIMPLEX O SIMILAR	UND	4	$ 394.620	$ 1.578.480,00	1	$ 394.620	4,00	$ 1.578.480	4,00	$ 1.578.480		$ -	4,00	$ 1.578.480
8,6	APU 8,6			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS DE MONITOREO DE ZONAS DEL TIPO 4090-9101 MBZAM SIMPLEX O SIMILAR, INSTALADO SOBRE EN UNA CAJA ELÉCTRICA CUADRADA ESTÁNDAR DE 4 PULGADAS.	UND	1	$ 424.330	$ 424.330,00		$ -	1,00	$ 424.330	1,00	$ 424.330		$ -	1,00	$ 424.330
8,7	APU 8,7			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA DE PARED DEL TIPO MULTI-CANDELA TRUEALERT A / V CON BOCINA Y LUZ ESTROBOSCÓPICA SINCRONIZADA 4906-9127 (AV) SIMPLEX O SIMILAR.	UND	11	$ 410.809	$ 4.518.899,00	11	$ 4.518.899	11,00	$ 4.518.899	11,00	$ 4.518.899		$ -	11,00	$ 4.518.899
				INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIO				$ -											
8,8	APU 8,8			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT UL 3/4" GALVANIZADO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	232,1	$ 44.252	$ 10.270.889,00	232,1	$ 10.270.889	233,00	$ 10.310.716	233,00	$ 10.310.716		$ -	233,00	$ 10.310.716
8,9	APU 8,9			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE INCENDIO FPLR 2×16 SIN APANTALLADO	ML	189	$ 6.929	$ 1.309.581,00	189	$ 1.309.581	195,00	$ 1.351.155	195,00	$ 1.351.155		$ -	195,00	$ 1.351.155
8,10	APU 8,10			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE INCENDIO FPLR 2×14 APANTALLADO	ML	185	$ 26.159	$ 4.839.415,00	185	$ 4.839.415	200,00	$ 5.231.800	200,00	$ 5.231.800		$ -	200,00	$ 5.231.800
				SUBTOTAL RDI				**$ 37.128.498**		**$ 21.333.404**		**$ 37.881.464**		**$ 37.881.464**		**$ -**		**$ 37.881.464**

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	O
		FECHA	6/06/2023

FECHA: 17/11/2025 (Dia / Mes / Año)

				NO PREVISTOS															
NP1	APU NP1			DESMONTE E INSTALACIÓN DE LAMINAS EXISTENTES PVC DE CUBIERTA, INCLUYE SUMINISTRO ES INSTALACION DE ACCESORIOS.			$ 27.732		195,82	$ 5.430.511	195,82	$ 5.430.480	195,82	$ 5.430.511			195,82	$ 5.430.480
NP2	APU NP2			INSTALACION DE TEJA THERMOACOUSTIC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS UPVC 2,5MM Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)			$ 94.880		109,62	$ 10.400.395	109,62	$ 10.400.746	109,62	$ 10.400.395			109,62	$ 10.400.746
NP3	APU NP3			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANOA SEGÚN DISEÑO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, DESARROLLO 1.00 M. CON SOLDADURA AUTÓGENA. INCLUYE EMBUDOS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CANOA, SOPORTES, TORNILLOS AUTOPERFORANTES, ANTICORROSIVO, ACABADO CON ESMALTE.			$ 97.442		67,42	$ 6.569.540	67,42	$ 6.569.540	67,42	$ 6.569.540		$ -	67,42	$ 6.569.540
NP4	ICCU 1,32			DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS			$ 35.121		27	$ 948.267	27,00	$ 948.267	27,00	$ 948.267		$ -	27,00	$ 948.267
NP5	ICCU 11,9			INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS			$ 80.140		27	$ 2.163.780	27,00	$ 2.163.780	27,00	$ 2.163.780		$ -	27,00	$ 2.163.780
NP6	APU NP6			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS			$ 55.857		14	$ 781.998	14,00	$ 781.998	14,00	$ 781.998		$ -	14,00	$ 781.998
NP7	APU NP7			SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTOS PARA SANITARIO TIPO ADULTO Y NIÑO			$ 78.800		13	$ 1.024.400	13,00	$ 1.024.400	13,00	$ 1.024.400		$ -	13,00	$ 1.024.400
NP8	APU NP8			DESMONTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO EXISTENTES			$ 18.891		50,169	$ 947.743	50,17	$ 947.761	50,17	$ 947.743			50,17	$ 947.761,00
NP9	APU NP9			S.E.I DE CANALETA PORTA CABLES, CERTIFICADA 12X5,4CM METALICA O COLOR SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.			$ 53.128		92	$ 4.887.776	92,00	$ 4.887.776	92,00	$ 4.887.776		$ -	92,00	$ 4.887.776
NP10	APU NP10			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO CATALÁN PERFORACIÓN VERTICAL, DE 24,5X12X6, COLOR PÁLIDO, REBITADO A UNA CARA. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL LADRILLO, MORTERO DE PEGA Y DOVELAS CON REFUERZO, COLOR CLARO O SIMILAR AL LADRILLO, CHAPAS PARA ACABADO, TRABAS, MACHONES, CUCHILLAS, BUITRONES, REMATES DE ENRASES, ENCOROZADOS, ÁTICOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.			$ 166.750		27,8	$ 4.635.650	27,80	$ 4.635.650	27,80	$ 4.635.650		$ -	27,80	$ 4.635.650
NP11	ICCU 1,38			DESMONTE MARCOS Y PUERTAS			$ 21.550				12,00	$ 258.600	12,00	$ 258.600		$ -	12,00	$ 258.600
NP12	ICCU 6,17			PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM			$ 27.931				15,22	$ 425.110	15,22	$ 424.976		$ -	15,22	$ 425.110
NP13	ICCU 9,3			MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M			$ 340.795				12,00	$ 4.089.540	12,00	$ 4.089.540		$ -	12,00	$ 4.089.540,00
NP14	ICCU 9,12			HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M			$ 230.350				12,00	$ 2.764.200	12,00	$ 2.764.200		$ -	12,00	$ 2.764.200,00
NP15	ICCU 9,20			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA			$ 42.475				8,00	$ 339.800	8,00	$ 339.800		$ -	8,00	$ 339.800,00
NP16	APU NP16			MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CON IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO ASFALTICO, IMPRIMACION CON PRIMER ASFALTICO, MORTERO DE NIVELACION Y SELLADO DE JUNTAS 1:4 IMPERMEABILIZADO, ESPESOR 5 CM (MINIMO), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.			$ 73.937				35,12	$ 2.596.667	35,12	$ 2.596.904		$ -	35,12	$ 2.596.667
NP17	APU NP17			PINTURA DE PUERTAS METALICAS CON PINTURA ESMALTE GRIS 3 MANOS, INCLUYE IMPRIMANTE ANTICORROSIVO 1 MANO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.			$ 34.786				49,46	$ 1.720.516	49,46	$ 1.720.655		$ -	49,46	$ 1.720.516
NP18	APU NP18			PINTURA ANTICORROSIVA (3 MANOS) Y PINTURA ESMALTE COLOR GRIS (3 MANOS) PARA CERRAMIENTO EN MALLA METALICA, INCLUYE CONVERTIDOR DE OXIDO, THINNER PARA LIMPIEZA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.			$ 25.490				60,28	$ 1.536.537	60,28	$ 1.536.588		$ -	60,28	$ 1.536.537
NP19	APU NP19			MANTENIMIENTO DE PASAMANO EXTERIOR, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS (2 MANOS), PINTURA ESMALTE COLOR GRIS (3 MANOS) THINNER PARA LIMPIEZA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION			$ 28.849				31,14	$ 898.358	31,14	$ 898.358		$ -	31,14	$ 898.358
NP20	ICCU 14,1			BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA			$ 85.295				3,21	$ 273.797	3,21	$ 273.592		$ -	3,21	$ 273.797
NP21	APU NP21			S.E.I. TEE MECANICA HD RANURADA UL/FM 2-1/2"X1½"			$ 70.654				1,00	$ 70.654	1,00	$ 70.654		$ -	1,00	$ 70.654
NP22	APU NP22			CHEQUE ULFM 4"			$ 791.659				1,00	$ 791.659	1,00	$ 791.659		$ -	1,00	$ 791.659
NP23	APU NP23			NIPLE RANURA X ROSCA SCH 40 LONG 10CMS			$ 107.004				1,00	$ 107.004	1,00	$ 107.004		$ -	1,00	$ 107.004
NP24	APU NP24			S.E.I SOPORTE VERTICAL 2-1/2"			$ 251.329				6,00	$ 1.507.974	2,00	$ 502.658	4,00	$ 1.005.316,00	6,00	$ 1.507.974
				SUBTOTAL NO PREVISTOS						**$ 37.790.060**		**$ 55.170.814**		**$ 54.165.248**		**$ 1.005.316**		**$ 55.170.814**
*				**TOTAL COSTO DIRECTO**				**$ 429.880.124,00**		**$ 429.880.124,00**		**$ 457.424.517,00**		**$ 434.553.301,00**		**$ 22.870.798,00**		**$ 457.424.517,00**
*	ADMINISTRACIÓN				33,5%		$ 144.009.842,00			$ 144.009.842,00		$ 153.237.213,20		$ 145.575.356,00		$ 7.661.717,00		$ 153.237.213,00
*	IMPREVISTOS				1,0%		$ 4.298.801,00			$ 4.298.801,00		$ 4.574.245,17		$ 4.345.533,00		$ 228.708,00		$ 4.574.245,00
*	UTILIDAD				2,5%		$ 10.747.003,00			$ 10.747.003,00		$ 11.435.612,93		$ 10.863.833,00		$ 571.770,00		$ 11.435.613,00
*				**TOTAL COSTO INDIRECTO**				**$ 159.055.646,00**		**$ 159.055.646,00**		**$ 169.247.071,30**		**$ 160.784.722,00**		**$ 8.462.195,00**		**$ 169.247.071,00**
*				**AJUSTE**								$ 11,71				**$ 572**		
*				**VALOR TOTAL**				**$ 588.935.770,00**		**$ 588.935.770,00**		**$ 626.671.600,00**		**$ 595.338.021,00**		**$ 31.333.565,00**		**$ 626.671.586,00**
				PORCENTAJES (%)										**95,00%**		**5,00%**		**100,00%**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 37,0% %
Utilidad 2,5% %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	O
		FECHA	6/06/2023

FECHA: 17/11/2025 (Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
ACTA FINAL	$ 22.870.798,00	$ 8.462.767,00	$ 31.333.565,00
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			$ 31.333.565,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

			% ejecución	
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 588.935.770,00			
VALOR ADICIÓN No.1	$ 37.735.830,00			
ANTICIPO		$ -	$ -	
ACTA 1		$ 291.919.367,00	46,58%	46,58%
AMORTIZACION ACTA 1		$ -		
ACTA 2		$ 108.725.233,00	17,35%	17,35%
AMORTIZACION ACTA 2		$ -		
ACTA 3		$ 194.693.421,00	31,07%	31,07%
AMORTIZACION ACTA 3		$ -		
ACTA FINAL		$ 31.333.565,00	5,00%	5,00%
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 14,00	0,00%	0,00%
SUMAS IGUALES	**$ 626.671.600,00**	**$ 626.671.600,00**	**100%**	**100%**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 31.333.565,00

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08228220349 ATL

Firma:
ANDRES TAPIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-370377 ATL

Firma:
Nombre:
MARIA CAMILA FERNANDEZ
GESTOR
ICCU

Firma:
Nombre:
DANIEL ALVEAR RAMIREZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subgerencia Administrativa y Financiera).
Copias: Subgerencia Técnica (Concesiones, Construcciones o Infraestructura), Contratista, Interventor y Supervisor.