SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**CONTRATO DE SUMINISTRO** **CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2759 DE 2025** **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES"**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 4 Del: 4 de noviembre de 2025 Al: 7 de noviembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 29 Días

Puerto Tejada, Caloto, Sevilla, Quibdo, Amalfi, Abejorral y Dabeiba — Alvaro Lozano Lopera - Cesar Augusto Martinez

ENTIDAD CONTRATANTE: Superintendencia de notariado y registro — SEDE:

OBJETO:

"SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES"

	SEMANAL	ACUMULADO EJECUCION
Ejecucion programada (%)	15,00%	32,00%
Valor del Contrato	$ 809.148.524,00	$ 258.927.527,68

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		


CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION

Contratista:	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS
Contrato No.	2759 DE 2025
Valor Inicial:	$ 809.148.524
Valor Actualizado:	$ 809.148.524
Plazo Inicial:	Dos (2) meses
Plazo Actualizado:	Dos (2) meses
Fecha de Iniciación:	10 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	9 de diciembre de 2025


CONTRATO DE INTERVENTORIA: N/A

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	


PLANOS ORIP DABEIBA



PLANOS ORIP AMALFI



PLANOS ORIP ABEJORRAL



PLANOS - ORIP QUIBDO



PROCESO PRODUCCION METALICA



PROCESO PRODUCCION METALMECANICA



DESCRIPCION ACTIVIDADES PRIMERA SEMANA

SE REALIZA PLANOS DE DISTRIBUCION DE LAS ORIP DE DABEIBA - AMALFI - ABEJORRAL Y QUIBDO

CONTINUA PROCESO COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

SE INCIAN PROCESO DE PRODUCCION METALMECAN ICA Y MADERAS

OBSERVACIONES : TENIEMNDO EN CUENTA ACTIVIDADERS REALIZADAS LAS CUALES HACEN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTOS - TIEMPOS DE ELABORACION DE PLANOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y AVANCE EN PROCESOS PRODUCTIVOS , EN ESTA SEMANA SE LOGRA UN AVANCE ADICIONAL EN UN 15% DEL VALOR DEL CONTRATO

FIRMA:

IVAN ENRIOQUE GRANADOS PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
COLCOLDI SAS

LINA NATHALIA DELGADO BARRETO
COORDINADORA DEL CONTRSTO
COLCOLDI SAS