SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**CONTRATO DE SUMINISTRO** **CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2759 DE 2025** **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES"**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 10 Del: 22 de diciembre de 2025 Al: 26 de diciembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 86 Días

Puerto Tejada, Caloto, Sevilla, Quibdo, Amalfi, Abejorral y Dabeiba — Alvaro Lozano Lopera - Cesar Augusto Martinez

ENTIDAD CONTRATANTE Superintendencia de notariado y registro SEDE

OBJETO:

"SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES"

	SEMANAL	ACUMULADO EJECUCION		SEMANAL	ACUMULADO
Ejecucion programada (%)	5,00%	80,00%	Obra Física Ejecutada (%)		
Valor del Contrato	$ 809.148.524,00	$ 647.318.819,20	Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION		CONTRATO DE INTERVENTORIA: N/A	
Contratista:	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS	**Interventor:**	
Contrato No.	2759 DE 2025	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 809.148.524	Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	$ 809.148.524	Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	Dos (2) meses	Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	Tres (3) meses cinco (5) dias	Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	10 de octubre de 2025	Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	15 de enero de 2026	Fecha de Vencimiento:	

ENTREGA DE MATERIALES QUIBDO	ENTREGA MATERIALES ABEJORRAL	ENTREGA DE MATERIALES PUERTO TEJADA
ENTREGA MATERIALES CALOTO	**ALISTAMIENTO DE MATERIALES AMALFI - DABEIBA - SEVILLA**	**ALISTAMIENTO DE MATERIALES AMALFI - DABEIBA - SEVILLA**

DESCRIPCION ACTIVIDADES PRIMERA SEMANA

TENIENDO EN CUENTA CONTINGENCIA POR FESTIVIDADES PROPIAS DE FIN DE AÑO Y ALGUNAS DIFICULTADES DE ORDEN PUBLICO SE REALIZA PROGRAMACION DE ENTREGAS APARTIR DEL DIA 5 DE ENERO DE 2025

ALISTAMIENTO DE MATERIALES PARA LAS SEDES DE AMALFI - DABEIBA Y SEVILLA Y PENDIENTES DE LAS SEDES ENTREGADAS INCIALMENTE (QUIBDO- ABEJORRAL- PUERTO TEJADA Y CALOTO)

LOS DESPACHOS SE VEN AFECTADOS POR TEMAS DE ORDEN PUBLICO

OBSERVACIONES : TENIEMNDO EN CUENTA QUE EN ESTA SEMANA NO SE PUEDEN REALIZAR DESPACHOS NO SE REGISTRA AVANCE EN ESTA SEMANA - EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO TENIEDO EN CUENTA ENTREGAS REALIZADAS Y MATERIAL LISTO PARA DESPACHO ALCANZA UN 87% QUEDANDO UN 13% DE EJECUCION REPRESENTADO EN COSTOS DE DESPACHOS PENDIENTES Y COSTOS DE INSTALACION

FIRMA:

IVAN ENRIOQUE GRANADOS PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
COLCOLDI SAS

LINA NATHALIA DELGADO BARRETO
COORDINADORA DEL CONTRSTO
COLCOLDI SAS