interior de área de descanso.
- se inicia pintura de puertas y estructura metálica.
- se continúa con desmonte de cielo raso en área administrativa
- se continúa con recorrido y cambio de cubierta en mal estado.
- se inicia la construcción, reforzamiento e instalación de formaleta para el muro de contención.

Carolina
Res de obra
Ing. Res - Interventoría.

• Personal: Fecha: 14/08/2025
- OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial, 7 ayudantes. y 5 pintores.
- Interventoría: 1 Residente, ~~1 Maestro~~ (Esto no), 1 SST y 1 Técnico.
- Contratista: 2 oficiales.
• Clima: Nublado y con lluvias intermitentes.
• Actividades realizadas:
- Vaciado de recámara
- Intalación de malla de anclén en

INDUCONTABLES

parte faltante posterior a área adminstrativa.
- Se inicia resane de mura interior de fachada que limita con el andén en parte posterior en área administrativa.
- Se realiza corte de tapas de canal lateral al andén posterior al área administrativa.
- Se realiza vaciado de recámara en andén posterior del área administratwa.
- Se termina de instalar y asegurar la formaleta metalica del muro de contención.
- Se continúa con resane y pintura de paredes y elementos metálicos en pasillo y salones de área administrativa.
- Se continúa el reforzamiento de la formaleta ~~metálica~~ (Esto no) de madera para muro de contención.
- Se continúa con recorrido y cambio de cubierta en mal estado.
- Se realiza retiro de ~~cubierta~~ (Esto no) cielo raso en secretaría.

Res. de obra

Ing. Res. Interv.

• Personal

Fecha: 15/08/2025

- OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 Oficial, 5 pintores y 5 ayudantes.
- Interventoría: 1 Residente, 1SST y 1 Técnico.
- Contratista: 2 oficiales

• Clima: Nublado y con fuertes lluvias

• Actividades realizadas:

- Se continúa con actividades realizadas el dia anterior.
- Se realiza vaciado de andén.
- vaciado de losa que se rompió para instalar tubería en el pasillo a la enfermería.

Ing. Res. de obra

Ing. Res. Interv.

• Personal:

Fecha: 16/08/2025.

- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 4 ayudantes, 5 pintores, 1 ayud. pintura, 2 ayu. cubier.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y Técnico.
- Contratista: 2 oficiales

• Clima: lluvias intermitentes todo el día.

INDUCONTABLES

• Actividades realizadas:
- Se continúa con pintura y resane de muros y estructura metálica en fachada interior y muro de cancha.
- Se inicia con pintura de estructura metálica en cancha
- Trasiego de material.
- Se continúa con recorrido y cambio de cubierta.
- la INT recomienda instalar ~~barrera~~ malla de protección de la cancha.

Ing. Res. Interventoría.

• Personal:

Fecha: 17/08/2025.

- OBRA: 1 Residente y 1 SST.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 TÉCNICO.
- Contratista: 2 oficiales.

• Clima: Nublado.

• Actividades realizadas:
- Se trabajó en pintura de estructura metálica en cancha.

Residente de obra

Ing. Res. Interventoría.

• Personal:

Fecha: 18/08/2025.

- OBRA: 1 Residente y 1 SST.
- Interventoria: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Contratista: 2 oficiales.

Se hace la aclaración que por las constantes lluvias, se ha visto retrasada la actividad de recorrido de cubierta y esperando la respuesta al proceder con la parte eléctrica por la supervisión, se ha visto retrasada la actividad de instalación de cielo raso.

Estas afectaciones se han presentado en las 2 últimas semanas.

• Clima: Lluvias fuertes e intermitentes durante todo el día
• Actividades realizadas
- Se continúa con la realización de las actividades del día anterior.

Tes de obra

Ing. Res. Interventoría.

• Personal

Fecha: 19/08/2025

- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial,

INDUCONTABLES

4 ayudantes, 4 pintores, 1 ayudante de pintura y 2 ayudantes canales.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico
- Contratista: 2 oficiales.

• Clima: Fuertes lluvias en la mañana y día soleado en la tarde.

• Actividades realizadas:
- Se continúa con pintura de estructura metálica en la cancha.
- Se continúa con resane y pintura de fachada interior y elementos metálicos.
- se realiza vaciado de pata de muro de contención.
- Se realiza pintura de canales con wash primer.

Res. de obra

Ing. Res. Interventoría

• Personal:

Fecha: 20/08/2025.

-OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial, 3 ayudantes, 4 pintores, 1 ayudante pintura, 2 ayudantes canales.

- Interventoria: 1 Residente, 1 SST y 1 Tecnico.
- Contratista: 2 oficiales.
- Clima: Nublado.
- Actividades realizadas
- Se continúa con las actividades del día anterior.
- Se instala formaleta para vaciado de muro de contención.
- Se realiza vaciado de caja de inspección en andén posterior de zona administrativa.
- Se continúa con recorrido y cambio de cubierta en mal estado.
- Se inician actividades de plomería en unidades sanitarias del segundo piso.

Jhon Fredy Ardila Jaramillo — Carolina Ramirez
Ing. Res. Interventoría.

- Personal: Fecha: 21/08/2025
- OBAA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 4 pintores, 1 ayudante pintura
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Contratista: 2 oficiales pintura fachada y

INDUCONTABLES

2 ayudantes canales.

- Clima: Día frío y lluvioso.
- Actividades realizadas:
  - Se realiza comité de obra.
  - Se continúa con actividades realizadas el día anterior.

Fres. de obra

Fecha: 22/08/2025

- Personal:
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 Oficial, 3 ayudantes, 4 pintores, 1 ayudante pintura.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Técnico.
  - Contratista: 2 oficiales pintura fachada y 3 ayudantes canales.
- Clima: Mañana de lluvias y tarde seca.
- Actividades realizadas:
  - Se continúa con actividad de recorrido y cambio de cubierta en mal estado.
  - Se realiza instalación de tubería para pasamanos, dejando anclados los parales de barandas en muro de contención.
  - Se continúa con resane y pintura de fachada y muros interiores y elementos

metálicos.

- Se continúa con trabajos de plomería en baños del segundo piso.

Res. de obra.

Ing. Res. Interventoría.

- Personal

Fecha: 23:08/2025.

- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 4 pintores y 1 ayudante de pintura
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Técnico.
- Contratista: 2 oficiales pintura fachada y 2 ayudantes canales.

- Clima: Mañana de fuertes lluvias y tarde soleada.
- Actividades realizadas

- Se realiza vaciado de muro de contención
- Se inicia desmonte y retiro de luminarias y cableado en área administrativa.
- Se continúa con la realización de actividades realizadas el día anterior.

Res de obra.

Ing. Res. Interventoría.

• Personal: Fecha: 25/08/2025.

- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes canales, 3 ayudantes, 3 pintores, 1 ayudante pintura, 1 plomero, 1 electricista y 1 ayudante electricista.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.

• Clima: Soleado.

• Actividades realizadas

- Retiro de formaleta de muro de contención
- Corte y demolición de ladrillos en mala posición en parte trasera del área administrativa.
- Se continúa con actividades realizadas el día anterior.

Claudia Ballo — Carolina

Res de obra — Ing. Res. Interventoría.

• Personal. Fecha: 26/08/2025.

- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes canales, 4 ayudantes, 3 pintores, 1 ayudante pintura, 1 plomero, 1 electricista y 1 ayudante electricista.

- Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Técnico.
- Clima: Soleado.
- Actividades realizadas:
  - Se continúa con resane y pintura de fachada exterior e interior, muros interiores, elementos metálicos.
  - Instalación de bridas en baterías sanitarias.
  - Cambio de tubería de baterías sanitarias e instalación de llaves de paso en cada uno de los lavamanos.
  - Se continúa con recorrido de cubierta y cambio de tejas en mal estado.
  - Se inicia la instalación de la red eléctrica.

Res de Obra — Ing. Res. Interventoría.

- Personal: Fecha: 27/08/2025.
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes canales, 4 ayudantes, 3 pintores, 1 ayudante pintura, 1 plomero, 1 electricista, 1 ayudante electricista.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Técnico.

INDUCONTABLES

- Clima: Soleado.
- Actividades realizadas:
  - Se continúa con actividades realizadas el día anterior.
  - Se inicia la instalación de baterías sanitarias.
  - Se inicia excavación para zona infantil para la construcción de la placa.
  - Se realiza limpieza.

Ing. Res. Interventoría

Fecha: 28/08/2025

- Personal:
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 ayudante pintura, 3 pintores, 1 plomero, 1 electricista y 1 ayudante electricista.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: Soleado.
- Actividades realizadas:
  - Se finaliza cambio de perfiles estructurales de cubierta en pasillo y Secretaría

- Se continúa con recorrido de cubierta y cambio en mal estado.
- Se realiza comité de obra.
- Se continúa con excavación para nivel de placa en zona infantil.
- se continúa con trabajos de plomería en baños en segundo y tercer piso.

Res de obra

Carolina
Res. Int. Ing. Civil.

• Personal: Fecha: 29/08/2025.
- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 ayudante pintura, 3 pintores, 1 plomero, 1 electricista y 1 ayudante electricista.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Técnico.
• clima: Despejado.
• Actividades realizadas:
- Se continúa con actividades realizadas el día anterior.

Res. de obra

Ing. Res. Interventoría.

INDUCONTABLES

• Personal: Fecha: 01/09/2025
- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 pintores, 1 ayudantepintura, 2 ayudantes canales 1 electrasta y 1 ayudante electriasta.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
• Clima: Nublado y después despejado.
• Actividades realizadas:
- Se continúa con actividades realizadas el día anterior.
- Se realiza demolición de revoque en mal estado en muros de la cancha y se inicia la instalación del nuevo revoque.
- Se realiza excavación para conexión de tubería sanitaria.

Residente de Obra

Carolina
Ing. Res. Interventoría

• Personal: Fecha: 02/09/2025.
- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 pintores, 1 ayudante de

pintura, 2 ayudantes canales, 1 electricista y 1 ayudante electricista.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 TÉCNICO.

• Clima: Nublado.

• Actividades realizadas:
- Se realiza demolición de muro sobrante preexistente (vaciado excedente) en muro de cerramiento en área de parque de juegos. (actividad necesaria para alcanzar en nivel adecuado del suelo).
- Se inicia la instalación de la tubería sanitaria con semicodos en parque de juegos, conectando la tubería proveniente de la unidad sanitaria de la enfermería, que pasa por el anden en pasillo posterior de área administrativa.
- Se realiza resane de pata de muro de contención en zona de puque de juegos para corregir imperfecciones.
- Se continúa con excavación en área de parque de juegos, para alcanzar el nivel definido de placa.

INDUCONTABLES

- Se realiza corte y demolición de revoque en mal estado en mura de fachada principal de cancha.
- Se realiza apique solicitado por la supervisión donde se confirmó la doble losa en pasillo de nivel -1, que permite nivelar con demolición.
- Se continúa con revisión y cambio de cubierta en mal estado en área del pasillo, frente a la biblioteca.
- Se inicia instalación de red eléctrica en pasillo bajo de área administrativa.

- _____ _____
Res de obra Ing. Res. Interv.

- Personal: 03/09/2025.
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 pintores, 1 ayudante pintura, 2 ayudantes canales.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Técnico.
- Clima: Despejado.
- Actividades realizadas.

- Se realiza demolición parcial de andén aledaño a canal de muro de contención para poder instalar posteriormente la tubería sanitaria.
- Se inicia el retiro a hombro de trabajador a volqueta, de material excavado en zona de parque de juegos.
- Se realiza lijado y pintura de los 2 muros de fachada en cancha (color blanco y gris definidos en comité de obra).
- Se continúa con revisión y cambio de cubierta en mal estado en área del pasillo, frente a la rectoría y en apoyo pedagógico.

Res. de obra

Ing. Res. Interven.

• Personal: 04/09/2025.

- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 pintores, 1 ayudante pintura, 2 ayudantes canales.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.

• Clima: lluvias suaves e intermitentes.

INDUCONTABLES

• Actividades realizadas:

- Se continúa con el retiro de material excavado, a hombro de trabajador a volqueta.
- Se pasan los niveles en pasillo de nivel -1 para la verificación de y control de la demolición.
- Se inicia demolición a 5 cm de placa de pasillo de nivel -1, verificando que al instalar el terrazo, se llegue al mismo nivel de los sellores.
- Se realiza la pintura de la puerta del salón de apoyo pedagógico.
- Se continúa con recorrido y cambio de cubierta en mal estado en pasillo frente al salón de informática 1.
- Se realiza comité de obra.

Ing. Res. Interventoría.

Res de obra

• Personal: 05/09/2025.

- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 pintores, 1 ayudante pintura,

3 ayudantes canales.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Técnico.
• Clima: Despejado.
• Actividades realizadas:
- Se continúa con el retiro de material excavado en zona de parque de juegos, a hombro de trabajador a volqueta.
- Se realiza la primera mano de pintura en la enfermería.
- Se continúa con la demolición 5 cm por debajo del nivel de los sardineles, en pasillo de nivel -1.
- Se realiza brigada en muro de patio y su posterior pintura azul.
- Se continúa con instalación de estructura para (~~cubierta~~ ~~estopa~~) cielo raso en sala de sistemas.

Res de obra

Carolina
Ing. Res. Interventoría

• Personal:

06/09/2025.

- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial,

INDUCONTABLES

2 ayudantes, 2 pintores y 1 ayudante pintura.

- Clima: Despejado.
- Actividades realizadas:

- Se continúa con demolición (de piso) 5 cm de placa por debajo del nivel de los salones, en pasillo de nivel -1.
- se continúa con retiro de material excavado en zona de parque de juegos, a hombro de trabajador a volqueta.
- Se continúa la excavación de la zona de parque de juegos para alcanzar el nivel requerido para el vaciado de la placa.
- Se le aplica la segunda capa de pintura a los muros de la cancha.
- Se pinta una pared gris (según criterio definido en comité de obra) en cada salón de sistemas.

Residente de obra

Ing. Res. Interventoría

- Personal:

08/09/2025.

- OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 pintores y 3 ayudantes cielo raso.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro.
- Clima: Despejado.
- Actividades realizadas:
  - Se finaliza la demolición de 5 cm de placa por debajo del nivel de los salones, en pasillo del nivel -1.
  - Se realiza aseo de los lugares donde se tenía recolectado el material excavado que fué retirado.
  - Se instala la primera capa de 10 cm de afirmado y se compacta en losa de juegos.
  - Se continúa con la instalación de la estructura de cielo raso en salón de sistemas 2 y secretaría.
  - Se inicia la demolición del enchape de la losa de la cafetería.
  - Se le da la segunda capa de pintura a área administrativa posterior.
  - Se instala tubería sanitaria de 4" en tramo

INDUCONTABLES

de andén demolido (zona posterior a sala de profesores).

Carolina
Ing. Res. Interventoría.

09/09/2025

• Personal:
- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 ayudantes cielo raso y 3 ayudantes cancles.
- INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
• Clima: (~~Nublado~~ Esto NO) Soleado
• Actividades realizadas
- Se inicia la instalación del terrazo en pasillo de nivel -1 (Sobre losa demolida).
- Se realiza ingreso de material: afirmado, gravilla y arena a hombro de trabajador.
- Se continúa con la instalación de cielo raso en salón de sistemas 1 y pasillo de área administrativa.
- Se realiza la instalación de tubería a presión en borde de zona de parque de juegos con cerramiento exterior.

- la interventoría solicita corrección de niveles en parque de juegos, de inmediato se realiza.
- se finaliza la demolición del enchape en losa de cafetería.

Ing. Res. Interv.

- Personal

10/09/2025.

- OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 2 oficiales, 4 ayudantes, 3 ayudantes cielo raso, 3 contratistas piso, 2 ayudantes canales,
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: Soleado.
- Actividades realizadas

- se instala la segunda capa de afirmado de 10 cm y se compacta en losa de juegos.
- se continúa con la instalación de terrazo en pasillo nivel -1
- se continúa con el ingreso de material a hombro de trabajador

INDUCONTABLES

- Se realiza movimiento interno de escombros.
- Se continúa con la demolición faltante de tramo de andén posterior a sala de profesores para el paso de la tubería sanitaria.

Res de obra

Ing. Res. Interventoría.

11/09/2025.

• Personal:
- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes, 3 instaladores cielo raso, 3 contratistas piso y 2 ayudantes canales.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
• Clima: Despejado.
• Actividades realizadas:
- Se realiza comité de obra.
- Se realiza otra ronda de compactación de afirmado en zona de parque de juegos.
- Se realiza la prueba de densidades para el afirmado compactado en zona de parque de juegos (Proctor) que soportará

una placa de 10 cm de 3.000 PSI, con la empresa: Ingenieros civiles S.A.S.
- Se continúa con la actividad de ingreso de material a hombro de trabajador.
- Se realiza traslado de terrazo a hombro de trabajador.
- Se realiza instalacion de cielo raso en baño de profesores y cafetín de profesores.
- se realiza aplicacion de wash primer y pintura de canales.
- Se realiza demolición de mortero de losa en cafetería.
- Se continúa con la instalación de terrazo en pasillo de nivel -1.

Res de Obra

Ing. Res Interventoría.

• Personal: 12/09/2025.

- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes, 3 contratistas piso y 2 ayudantes canales.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.

INDUCONTABLES

• Clima: Soleado.
• Actividades realizades:
- Se realiza reparación de muro de buitrón en baños del tercer piso.
- Se realiza cambio de llaves de lavamanos que no se encontraban funcionando correctamente.
- Se realiza el vaciado del muro de escalones que conectan el pasillo posterior del área administrativa, con la zona de juegos.
- Se realiza limpieza de escombros en nivel -1.
- Se continúa con la instalación de terrazo en pasillo de nivel -1.
- Se realiza instalación de cielo raso en salón de sistemas 1.
- Se realiza la instalación de canales en pasillo posterior de área administrativa.

Residente

Ing. Res. Interven.

• Personal:

13/09/2025

- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 3 contratistas piso y 2 contratistas cielo raso.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.

• Clima: Soleado.

• Actividades realizadas:

- Se continúa con la instalación de terrazo en pasillo nivel -1.
- Se continúa con la instalación de cielo raso en pasillo área administrativa.

Carolina

Ing. Res. Interv.

• Personal: 14/09/2025.

- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 2 contratistas piso y 2 contratistas cielo raso.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 TÉCNICO.

• Clima: Despejado.

• Actividades realizadas.

- Se continúa con la instalación de terrazo en pasillo nivel -1.
- Se continúa con la instalación de cielo

INDUCONTABLES

raso en pasillo de área administrativa.

Carolina

Res Lobo

Ing. Res. Interventoría

Fecha: 11/07/2025.

- Personal:
  - OBRA:
    1. Residente
    2. Profesional SST
    1. Maestro
    2 Ayudantes.
  - Interventoría:
    1. Residente
    1. Técnico.
    1. SST.
- Clima: Día soleado.
- Actividades realizadas

Se realizó adecuación del salón auxiliar como almacén, donde se guardaron los materiales y herramientas.

Se demolió el muro liviano del aula auxiliar.

Se realizó revisión del estado de los baños para determinar las pruebas necesarias para encontrar la fuga.

Carolina

Ing. res. Interventoría

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

Fecha: 15/07/2025.

- Personal:

OBRA	INTERVENTORÍA
1. Residente.	1. Residente
1. SST.	1 Técnico
1. Maestro	1. SST.
1 Oficial	
4 Ayudantes.	

- Clima: Día despejado y soleado.
- Actividades realizadas:

Se realizó el cerramiento hacia el aula auxiliar donde se establecieron las oficinas y el almacén para la obra.

Se hicieron las pruebas de color por las bajantes para detectar las fugas.

Se comentó con la excavación del andén de la parte posterior de las oficinas administrativas.

Se realizó comité de obra.

Ing. Res. Interventoría

Fecha 16/07/2025.

- Personal:

OBRA	Interventoría.
1. Residente	1 Residente.
1 SST	1 Técnico.
1 Maestro	1 SST.
1 Oficial	
4 Ayudante	

- Clima: Parcialmente despejado.
- Actividades realizadas:

Se realiza comité de obra.
Se continúa con loceria, excavación y nivelación de andén y zona de parque.
Se hace el cerramiento de los baños para el seguio trabajo en ellos, donde se demolieron parcialmente muros para la inspección de tuberías.

Catalena
Ing. Res. Interventoría.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

Fecha 17/09/2025

- Personal

OBRA	INTERVENTORÍA
1. Residente	1. Residente
1. SST	1 Técnico
1 Maestro	1 SST.
1 Oficial	
4 Ayudantes.	

- Clima: Despejado.

Se instala la cinta de precaución para las demoliciones del andén y el muro.
Se demuele el muro de contención y se hace el entibado.
Se inundan los pisos de los baños como prueba para encontrar el origen de la humedad.

Carolina.

Ing. Res. Interventoría

Fecha 18/07/2025.

- Personal:

OBRA	INTERVENTORÍA.
1 Residente	1 Residente
1 SST	1 Técnico
1 Maestro	1 SST.
1 Oficial	
4 Ayudantes.	

- Clima: Parcialmente lluvioso.
- Actividades realizadas:

Se realizó acarreo de material etopiado de demolición y excavaciones para su correcto transporte y disposición. Dicha actividad es a lomo de hombre, ya que no hay manera de movilizar el material en carretilla y la distancia es larga. Se ingresa el afirmado y comienza su instalación.

Ing. Res. Interventoría

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

Fecha: 19/07/2025

- Personal:

OBRA	INTERVENTORIA.
1 Residente	1 Residente
1 SST	1 Técnico
1 Maestro	1 SST.
1 Oficial	
4 Ayudante	

- Clima: Nublado.
- Actividades realizadas:

Se continúa con las actividades del día anterior.

Ing. Res. Interv

Fecha: 21/07/2025

- Personal

OBRA	INTERVENTORÍA.
1 Maestro, 1 Residente	1 Residente
1 Oficial, 1 SST	1 Técnico.
3 Ayudantes	1 SST
Contratista: 1 oficial, 2 ayudantes.	

Powered by CamScanner

- Clima: Soleado.
- Actividades realizadas:

Se inicia la excavación para las tuberías sanitarias y las cajas de inspección, además de la demolición de losa necesaria para la instalación del baño de la enfermería.
Se pasan niveles para la losa del parque.
Se realiza otra prueba de inundación de los baños.

Carolina
Ing. Res. Interventoría

Fecha: 22/07/2025.

- Personal.

OBRA	INTERVENTORIA
1 Residente	1 Residente
1 SST	1 SST
1 Maestro	1 Técnico.
1 Oficial	
3 Ayudantes	

CONTRATISTA: 1 oficial, 2 ayudantes.

- Clima: Despejado

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

- Actividades realizadas:

Se realiza comité de obra de 8:30 am a 10 am.

Se comienza la excavación para la pata del muro de contención.

Se continúa con la excavación de la parte sanitaria para el baño de la enfermería y se inicia la instalación de tubería sanitaria de 4".

Ing. Res. Interventoría.

Fecha: 23/07/2025.

- Personal
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 Oficial y 3 Ayudantes.
  - INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
  - CONTRATISTA: 1 Oficial y 2 Ayudantes.
- Clima: Despejado.
- Actividades realizadas:

Remoción de cubierta de cielorraso

Instalación de andamio en la fachada

Powered by CamScanner

exterior para remoción de revoque en mal estado.
Se realiza tracheo del material producto de excavación.
Se continúa con las actividades del día anterior.
Se realiza visita por parte de aguas Manizales para evaluar la necesidad de pruebas para la detección de la humedad
Se inicia la prueba de geofonía.
Instalación de valla.

Carolina
Ing. Res. Interventoría.

Fecha: 24/07/2025

- Personal
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 Oficial y 3 ayudantes.
  - INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 SST y 1 TÉCNICO.
  - CONTRATISTA: 1 Oficial y 2 Ayudantes.
- Clima: Nublado y parcialmente lluvioso
- Actividades realizadas:

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

Toma, revisión y confirmación de medidas para verificación de cantidades por parte de la interventoría.
compactación y nivelación de afirmado en la zona del andén.
Demolición de elementos en concreto que obstaculizaban el paso de la tubería sanitaria en instalación para el baño de la enfermería.
Continuación de la instalación de la tubería sanitaria para el baño de la enfermería.
continuación de desmonte de cielorraso en oficinas administrativas
Instalación de revoque en fachada exterior.

Ing. Res. Interventoría.

Fecha: 25/07/2025

- Personal
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial 3 ayudantes.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.

Powered by CamScanner

- CONTRATISTA: 1 Oficial y 2 ayudantes.

• Clima: Nublado.

• Actividades realizadas:

Continuación de desmonte de cielorraso en las oficinas administrativas

Se continúa con la demolición de estructuras de concreto que obstaculizaba el paso de la tubería y se continúa con la instalación de la tubería.

Se continúa con la compactación del afirmado.

Se continúa con el resane de fachada exterior.

Se realiza prueba de pintura.

Se realiza perforación en losa de baños para revisión

Carolina

Res. Interventoría. Ing.

Fecha: 26/07/2025.

• Personal

- OBRA: 1 Residente, 2 Oficiales y 2 Ayudantes y representante legal, 1 SST
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Contratista: 2 oficial y ayudante.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

Se inicia pintura de fachada y ventanas exteriores.

Ing. Res. Interventoría.

Fecha 28/07/2025.

- Personal:
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 pintores, 3 ayudantes
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
  - Contratista: 2 oficiales y 1 ayudante
- Clima: Despejado.
- Actividades realizadas:

Demolición de piso y excavación en la enfermería para la instalación de la tubería del sanitario.
Demolición del revoque en mal estado de los muros interiores de las áreas administrativas para su posterior resane.
Lleno de tierra sobre la tubería ya instalada en andén
Continuación de intalación de tubería sanitaria.
Vaciado piso de caja.

Powered by CamScanner

Estructurado de cielo raso en el salón de informática. Continúa pintura fachada exterior.

Carolina.

Ing. Res. Interventoría.

Fecha: 29/07/2025

- Personal:
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 pintores, 3 ayudantes
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Técnico.
  - Contratista: 2 oficiales y 1 ayudante.
- Clima: Nublado y con suaves lluvias.
- Actividades realizadas:

Se realiza comité de obra de 8:45 am a 11:30 am.

- Se continuan con la actividad de resanes y pintura en interior de area administrativa y Fachada
- Se continua con actividades de instalación de estructura cielo raso.
- Se inicia con figurado Acero para muro.

Diego Franco Insp. Interventoría.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

~~Se realiza~~ (ESTO NO ———)

Fecha: 30/07/2025

- Personal:
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 pintores y 3 ayudantes.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
  - Contratista: 2 oficiales y 1 ayudante
- Clima: Día Soleado.
- Actividades realizadas:
  - Se continúa con la actividad de resane y pintura de la fachada exterior, verificando el cumplimiento de la calidad del trabajo y las medidas de seguridad para el trabajo en alturas.
  - Se continúa con la instalación de la estructura del cielo raso, resane y pintura interior en los salones administrativos y el de sistemas.
  - Se realiza mezcla para vaciado de cámara de inspección.
  - Se realiza visita de Aguas de Manizales para la prueba de geofonía, en la cual se detectó una fuga y se recomendó romper

Powered by CamScanner

el buitrón para realizar inspección profunda.

Carolina

Ing. Res. Interventoría

Fecha 31/07/2025

- Personal
  - OBRA: 1 Representante legal, 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 pintores y 3 ayudantes
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
  - Contratista: 2 oficiales y 1 ayudante.
- Clima: Nublado
- Actividades realizadas:
  - Se realiza verificación de cantidades de obra y elaboración de balance entre el contratista y la interventoría.
  - Se realiza corte, figurado e instalación de acero para el anden.
  - Se realiza mezcla y vaciado de solado de limpieza para muro de contención.
  - Se definen los colores a utilizar en las fachadas interiores, segun pruebas de color realizadas en varios muros.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

- Se instala señalización en zonas de trabajo.
- Se continúa con actividad de desintalación de cielorraso existente e instalación de estructura para cielorraso nuevo en área administrativa.
- Se continúa con la actividad de resane y pintura de fachadas exteriores, interiores y salones administrativos.

Carolina

Ing. Res. Interventoría

01/08/2025

- Personal:
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 pintores y 3 ayudantes
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
  - Contratista: 2 oficiales y 1 ayudante.
- Clima: Nublado y lluvioso.
- Actividades realizadas:
  - Se continúa con las actividades del día anterior.
  - Se realiza mezcla, vaciado, nivelación y

Powered by CamScanner

escobillado de cordón en zona administrativa.

Carolina

Ing. Res. Interventoría

Fecha: 02/08/2025.

- Personal:
  - OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial, 2 pintores y 3 ayudantes.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
  - Contratista: 2 oficiales y 1 ayudante.
- clima: Nublado y lluvioso.
- Actividades realizadas:
  - Se continúa con la realización de las actividades del día interior.
  - Se realiza corte y figurado de acero para muro de contención.

Carolina

Ing. Res. Interventoría

- Personal Fecha: 04/08/2025.
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 pintores y 6 ayudantes.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Contratista: 2 oficiales y 1 ayudante.
- Clima: Nublado.
- Actividades realizadas:
  - Se realiza demolición de parte del piso y butrón del baño de hombres del segundo piso para inspección, donde se encontraron fisuras, remiendos y fugas en tubería de presión y hubo rompimiento de tubo.
  - Se realiza el armado e instalación del acero de la pata del muro de contención.
  - Se continúa con resane y pintura interior y exterior.
  - Se da inicio al recorrido de cubierta.
  - Se instala señalización en zonas de peligro.

Carolina

Ing. Res. Interventoría

- Personal: Fecha: 05/08/2025.
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 2 ayudantes de cubierta, 5 pintores

Powered by CamScanner

- Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Técnico.
- Contratista: 2 oficiales y 1 ayudante.

• Clima: Nublado.

• Actividades realizadas:
- Se realiza figurado y armado de acero para muro de contención.
- Se continúa con recorrido, retiro e instalación de cubierta.
- Se realiza revisión de vidrio de ventanería.
- Se instala señalización para restricción de zonas de trabajo.
- Se inicia raspado de pañete y pintura de fachada interior.

Carolina
Res. Ing. Interventoría

• Personal Fecha: 06/08/2025
- OBRA: 1 oficial, 3 ayudantes, 2 pintores, 1 SST, 1 Maestro y 1 Residente.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Contratista: 2 oficiales y 1 ayudante.

• Clima: Nublado.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

• Actividades realizadas

- Se continúa con actividades realizadas el día anterior.
- Se inicia revoque en fachada interior
- se realiza visita de almacén Alfa para revisión de referencia de materiales.
- se realiza desmonte de unidades sanitarias en los baños del segundo piso.
- Se realiza desmonte de cielo raso en Sala de sistemas 2.
- se inicia la instalación del nuevo pañete en muros de fachada interior del pasillo.

Carolina

• Personal: Fecha: 07/08/2025

- OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Contratista: 1 Ayudante y 2 oficiales y 5 pintores

• clima: Parcialmente lluvioso:

• Actividades realizadas:

Se continúa con pintura de fachadas..

Carolina

Powered by CamScanner

8/08/2025

Se realiza visita por parte del ingeniero estructural, se determina viabilidad de rampa de acceso a PMR a vestier, se realiza desprendimiento en cubierta de cuarto de aseo de vestuario, se recomienda levantar teja, desmontar perfiles deteriorados y reemplazar elementos de madera por elementos metálicos, se realiza cubierta de pasillo de acceso, se recomienda reemplazar elementos de madera por perfiles metálicos tipo C 120 x 60 x 15 (2.5m); se realiza losa inferior de entrepiso del baño, se recomienda hacer un corte de forma regular y reponerlo con concreto en malla electrosoldada.

ing. estructural

- Personal:
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 5 pintores.
  - Interventoria: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
  - Contratista: 2 oficiales y 1 ayudante.
  - Supervisión: Ingeniero apoyo e ingeniero estructural.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

- Clima: En la mañana soleado y en la tarde lluvias fuertes.
- Actividades realizadas:
  - Se inicia demolición y corte de enchape de baño de niñas en segundo piso.
  - Se continúa con resane de muro de fachada interior de pasillo de área administrativa.
  - Se continúa con desmonte de cielo raso en salones de área administrativa.
  - Se continúa con recorrido y cambio de cubierta en mal estado
  - Se continúa con resane en salones del área administrativa.
  - Se inica instalación de tubería sanitaria y de agua potable para el baño de la enfermería.
  - Se sacan cilindros para prueba de resistencia de andén

Ing. Res. Interventoría

Powered by CamScanner

- Personal Fecha: 11/08/2025
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 ayudante, 1 oficial, 1 pintores, 2 ayudantes de cubierta.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
  - Contratista: 2 oficiales y 1 ayudante.
- Clima: mañana despejada y tarde lluviosa.
- Actividades realizadas:
  Se continúa realizando las actividades del día anterior.

Pamela

Ing. Res. Interventoría.

12-08-2025.

Pamela López P.

Fecha: 12/08/2025

Se realiza recorrido por la sede IE Andres Bello. para revisión del componente electrico con la ing Pamela Lopez, contratista obra, interventoría, se revisara presupuesto estimado del componente electrico.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

- Se evidencia la suspensión de la instalación de cielo raso, debido a la espera de las indicaciones del componente eléctrico por parte de la supervisión.
- El recorrido de cubierta se ha visto afectado por las lluvias fuertes que se han presentado en diferentes momentos de los días de la presente semana.
- Se continúa con actividades realizadas el día anterior

Carolina

Ing. Res. Interventoría.

- Personal: Fecha: 13/08/2025.
  - OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial, 5 ayudantes y 4 pintores.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
  - Contratista: 2 oficiales.
- Clima: Nublado y con lluvias intermitentes.
- Actividades realizadas:
  - Se continúa con resane de muros de pasillo, área administrativa y muro fachada

Powered by CamScanner

interior de área de descanso.
- Se inicia pintura de puertas y estructura metálica.
- se continúa con desmonte de cielo raso en área administrativa
- se continúa con recorrido y cambio de cubierta en mal estado.
- se inicia la construcción, reforzamiento e instalación de formaleta para el muro de contención.

Carolina
Ing. Res - Interventoría.

• Personal: Fecha: 14/08/2025
- OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial, 7 ayudantes y 5 pintores.
- Interventoría: 1 Residente, ~~1 Maestro~~ (Esto no), 1 SST y 1 Técnico.
- Contratista: 2 oficiales.
• Clima: Nublado y con lluvias intermitentes.
• Actividades realizadas:
- Vaciado de recámara
- Instalación de malla de cerchón en

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

parte faltante posterior a área administrativa.
- Se inicia resane de mura interior de fachada que limita con el andén en parte posterior en área administrativa.
- Se realiza corte de tapas de canal lateral al andén posterior al área administrativa.
- se realiza vaciado de recámara en andén posterior del área administratwa.
- Se termina de instalar y asegurar la formaleta metalica del muro de contención.
- Se continúa con resane y pintura de paredes y elementos metálicos ~~g~~ en pasillo y salones de área administrativa.
- Se continúa el reforzamiento de la formaleta ~~metálica~~ (Esto no) de madera para muro de contención.
- Se continúa con recorrido y cambio de cubierta en mal estado.
- Se realiza retiro de ~~cubierta~~ (Esto no) cielo raso en secretaría.

Carolina
Ing. Res. Interventor.

Powered by CamScanner

• clima: Nublado y lluvioso.
• Actividades realizadas
- Retiro de escombros cargados a hombro de trabajador.

Res de obra

Carolina
Ing. Res. Interventoría.

• Personal:
- OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial y 3 ayudantes
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.

Fecha: 13/08/2025.

• clima: Nublado y con lluvias intermitentes.
• Actividades realizadas:
- se demolio revoque de borde de ventana ya retirada.
- corte y demolición de revoque quemado y en mal estado de fachada.
- limpieza de escombros.

Res de obra

Carolina
Ing. Res. Interventoría.

• Personal:

Fecha: 14/08/2025

- OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial y 2 ayudantes.
- Interventoría:

• Clima: Despejado.
• Actividades realizadas:
- Limpieza y mantenimiento de muro de contención ladera baja de la cancha.
- se continuan con las labores realizadas el día anterior
- Demolición de ventana de escalas.
- Se realiza comite de obra.
- Se inicia revoque de salones.

Res de obra

Ing. Res. Interventoría.

• Personal:

Fecha 15/08/2025.

- OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial y 3 ayudantes
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.

• Clima: Nublado y con fuertes lluvias intermitentes.
• Actividades realizadas:

- Instalación de pañete interior

Jefes de obra — Carolina

Ing. Res. Interventoria.

Fecha: 16/08/2025

•Personal
-OBRA: 1 Residente, 1 SST y 1 Maestro, 1 oficial y 2 ayudantes.
-Interventoría: (~~Lluvias intermitentes todo el día~~)
Esto no (era un error)
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
•clima: lluvias intermitentes todo el día.
•Actividades realizadas.
-Instalación de pañete interior.
-Instalación pañete exterior en fachada.
-Limpieza y mantenimiento de sumidero.

Jefes de obra — Carolina

Ing. Res. Interventoría.

Fecha: 19/08/2025

•Personal:
-OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial y 1 ayudante.
-Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.

- Clima: Nublado.
- Actividades realizadas:
  - Se continúa con las actividades realizadas el dia anterior.
  - Se realiza limpieza de muro de contencion de la cancha.

Res de obra

Carolina
Ing. Res. Interventoria.

- Personal Fecha: 20/08/2025
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 2 oficial, 1 ayudantes
  - Interventoria: 1 Residente, 1 SST, 1 Técnico
- Clima: Nublado.
- Actividades realizadas:
  - Se continúa con la instalación de pañete interior y exterior.
  - Se continúa con pintura interior y exterior.
  - Se inicia instalación de acero para alfajías y columnetas de ventanas del primer y segundo piso.

Res. de obra

Carolina
Ing. Res. Interventoría.

• Personal
-OBRA : 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial y 2 ayudantes.
- Interventoría : 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
• Clima : Soleado. Día frío y lluvioso
• Actividades realizadas:
- Se realiza comité de obra.
- Se continúan realizando las actividades del día anterior

Fecha: 21/08/2025.

Res de obra Carolina
Ing. Res. Interventoría.

• Personal:
-OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial y 2 ayudantes.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
• Clima: Mañana de lluvias y tarde seca.
• Actividades realizadas:
- Se continúa con las actividades realizadas el día anterior.

Fecha: 22/08/2025.

Res de obra Carolina
Ing. Res. Interventoría.

Fecha: 25/08/2025.

- Personal
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial y un ayudante.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico
- Clima: Soleado.
- Actividades realizadas:
  - Se continúa con actividades realizadas el día anterior.
  - Se instala formaleta para alfagías y columnetas de ventanas del primer y segundo piso.
  - Se realiza vaciado de alfagías y columnetas de ventanas del primer y segundo piso.

Res. de obra

Ing. Res. Interventoría.

Fecha: 26/08/2025.

- Personal
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial y 1 ayudante.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: Soleado.
- Actividades realizadas:
  - Se continúa con vaciado de alfagías y

columnetas.

Ing. Res. Interventoría.

Fecha: 27/08/2025.

• Personal:
- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial y 2 ayudantes y 3 ayudantes de canales
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
• Clima: Soleado.
• Actividades realizadas:
- Se continúa con vaciado de alfajías y columnetas de ventanas.
- Se continúa con recorrido de cubierta y cambio de tejas en mal estado

Ing. Res. Interventoría.

Fecha: 28/08/2025.

• Personal:
- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes y 3 ayudantes canales.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.

- Clima : Despejado
- Actividades realizadas:
  - Se continúa con actividades realizadas el día anterior

Residente

Carolina
Ing. Res. Interventoría.

Fecha: 29/08/2025.

- Personal:
  - OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial, 3 ayudantes y 3 ayudantes de canales.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 TÉCNICO.
- Clima: Despejado.
- Actividades realizadas:
  - Se continúa con las actividades realizadas el día anterior
  - Se realiza corrección en la instalación de los aceros de las columnetas de las ventanas.
  - Se realiza vaciado de adición de columnas.
  - Se realiza limpieza.

Residente

Carolina
Ing. Res. Interventoría

Fecha: 1/09/2025.

• Personal
- OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial, 3 ayudante práctico, 1 ayudante
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
• Clima: Nublado y después despejado.
- Se continúa con las actividades realizadas el día anterior
- se finaliza actividad de recorrido de cubierta y se realiza prueba de agua.

Res de obra

Ing. Res. Interventoría.

Fecha: 02/09/2025.

• Personal
- OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial, 1 ayudante práctico, 3 ayudantes.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
• Clima: Nublado
• Actividades realizadas:
- Se continúa con la instalación en de revoque en fachada posterior, en lugares donde se requirió corte y demolición de revoque antiguo en mal estado.

- Se continua con recorrido de cubierta para realizar el cambio de las claraboyas existentes por tejas nuevas, como solicitó la supervisión.
- Se inicia revoque de carteras en salón de la izquierda (referencia subiendo por la escala) y salón del primer piso a la derecha (referencia ingreso puerta principal)
- Se realiza instalación de revoque en corte por mal estado en muerte de la escalera (primer tramo que corecta piso 1 con descanso).
- Se realiza instalación de revoque en la jaba (parte inferior) del muro divisorio entre el baño de niñas y el de profesores, después de su corte por encontrarse el revoque antiguo en mal estado.
-

Pedro de Jesus Carolina

Ing. Res. Interventoría.

- Personal: 03/09/2025.
  - OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial, 1 ayudante práctico, 3 ayudantes.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Técnico.
- Clima: Despejado.

• Actividades

- Se realiza inhabilitación en baño de niñas e instalación en baño de profesores de punto para poceta.
- Se realiza corte y demolición de revoque en mal estado en muros internos de baño de profesores y su posterior instalación de revoque nuevo en dichas zonas.
- Se continúa con la actividad de recorrido de cubierta, con el fin de realizar revisión de ella y corregir cualquier detalle.
- Se realiza corte y demolición de revoque en mal estado en salón de trasición (referencia ingreso puerta principal, primer piso a la izquierda)

• Personal

Fes de obra

Ing. Res. Interv.

04/09/2025.

- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 1 ayudante práctico y 3 ayudantes.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.

- Clima: Lluvias suaves e intermitentes
- Actividades realizadas:
  - Se realiza la instalación de revoque en fachada exterior del salón de transición (referencia a mano izquierda del primer piso entrando por puerta principal).
  - Se realiza el revoque de las carteras en el salon de transición.
  - Se realiza instalación de formaleta y vaciado de viguetas de ventanas de escalera y los 2 salones auxiliares del segundo piso.

Res de Obra — Ing. Res. Interven.

- Personal: 05/09/2025
  - OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial, 1 ayudante práctico, 2 ayudantes canales
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, ~~1 oficial~~ (ESTO NO)
- Clima: Despejado.
- Actividades realizadas:
  - Se inicia la actividad de instalación de

cielo raso en los 2 salones principales del segundo piso.
- Se realiza revoque de cunetas de los 2 salones principales del segundo piso.
- se continúa recorrido de cubierta, en el cual se ajustaron las amarras ya instaladas y se instalan las necesarias faltantes para cumplir con la solicitud de la supervisión de que cada teja tenga 4 amarras.
- Recorrido de cubierta.

Residente

Ing. Res. Interv.

• Personal

06/09/2025.

- OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial, 1 ayudante práctico, 2 ayudantes y 2 ayudantes canales; 2 ayudantes canales
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Técnico.

• Clima: Despejado.

• Actividades realizadas:

- Se continúa con revoque de cunetas de los 2 salones principales del segundo piso.
- Se continúa con instalación de cielo raso

en segundo piso, salón de la izquierda (referencia subiendo la escalera).
- Recorrido de cubierta.

Carolina
Ing. Res. Interventor.
Res Obra

07/09/2025.

• Personal:
- OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial, 1 ayudante y 2 ayudantes de canales.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
• Clima: Despejado
• Actividades realizadas.
- Se continúa con revoque de carteras en los 2 salones principales del segundo piso.
- Se continúa con la instalación del cielo raso en segundo piso, salón de la izquierda (referencia subiendo la escalera).

Carolina
Res Obra
Ing. Res. Interventoría.

08/09/2025.

• Personal:
- OBRA: (Desp Esto No) 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 ayudantes cielo raso,

3 ayudantes canales.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
• Clima: Despejado
• Actividades realizadas:
- Se realiza revoque para columna (se requiere andamio porque es en altura) de salon a mano izquierda de segundo piso (referencia subiendo la escalera).
- Se realiza revoque en alfajías de ventanas de salones principales del segundo piso.
- Se finaliza la instalación del cielo raso y la interventoría reitera la uniformidad de la instalación de los ángulos y los detalles de las uniones y esquinas.
- Se retoca el revoque de alfajías en primer piso.

Residente

Ing. Res. Interventoría.

• Personal 09/09/2025.
- obra: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 ayudantes cielo raso ~~y 2 pintores~~.
(ESTO NO) ↑

- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
• Clima: Soleado.
• Actividades realizadas:
- Se realiza revoque en la zona donde se encontraba el lavamanos múltiple del segundo piso y se construyó banqueta.
- Se comenzó la instalación de cielo raso en el salón de música del segundo piso
- Se realiza aseo general de obra.

Res Ledon

Carolena
Ing. Res. Interventoría.

10/09/2025

• Personal
- Obra: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 ayudantes cielo raso, 2 pintores.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
• Clima: Soleado
• Actividades realizadas
- Se retira formaleta y se revocan las carteras de la ventana de las escaleras y de dos 2 salones auxiliares del segundo piso.
- Se continúa con la instalación de cielo raso

en salón de música.
- se inicia pintura de muros en salón de música

Ing. Res. Interventoría.

11/09/2025.

• Personal:
- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 ayudantes cielo raso y 2 pintores.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
• Clima: Despejado.
• Actividades realizadas:
- Se realiza resane y estuco de paredes y carteras en el salón de música en el segundo piso.
- Se realiza resane y estuco de paredes y carteras de las ventanas del salón de transición del primer piso.
- Estuco en fachada en zona de la vía en primer y segundo piso
- Revoque carteras exteriores (fachada) de ventana de baño y salón auxiliar de

archivo (ventana)

Res Obra

Carolina

Ing. Res Interv.

12/09/2025.

- Personal:
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 pintores, 2 ayudantes cielo raso.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: Soleado
- Actividades realizadas:
  - Revoque cartera fachada exterior de ventanas en salón de música del segundo piso.
  - Revoque carteras exteriores en fachada de ventana de salón auxiliar de bodega en segundo piso.
  - Estuco y resane en fachada exterior hacia la cancha. y zona posterior de ladera hacia la vía principal.
  - Se continúa con la instalación de cielo raso en salón de música.

Res Obra

Carolina

Ing. Res. Interventoría.

13/09/2025

• Personal:
- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 2 pintores y 2 ayudantes cielo raso.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
• Clima: Soleado.
• Actividades realizadas:
- Estuco y resane en carteras de ventanas de salón de música y pasillo del segundo piso.
- Se continúa con la instalación del cielo raso en pasillo y escalera del segundo piso.

Res Obra

Carolina
Ing. Res. Interven.

14/09/2025.

• Personal:
- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 2 pintores y 2 ayudantes cielo raso.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
• Clima: Despejado
• Actividades realizadas:
- Se realiza resane y estuco en carteras de ventanas de salon de música en segundo piso.
- Se continúa con la instalación de cielo raso en pasillo y escalera del segundo piso.

Res Obra

Carolina
Ing. Res. Interventoría.

Fecha: 17/07/2025.

- Personal:

OBRA	INTER
1. Residente	1 Residente
1 SST	1 Técnico
1 Maestro	1 SST.
1 Oficial	
4 Ayudante	

- Clima: Despejado.
- Actividades realizadas:
  Se da inicio a las actividades de demolición de jardineras, limpieza de exteriores y limpieza de cunetas.

Carolina

Ing. Res. Interventoría

Fecha: 18/07/2025

- Personal:

OBRA	INTERVENTORÍA
1 Residente	1 Residente
1 SST	1 Técnico
1 Maesto	1 SST.
1 Oficial	
4 Ayudante	

Powered by CamScanner

INDUCONTABLES

- Clima: Parcialmente lluvioso.
- Actividades realizadas:
  Se continúo con las actividades del día anterior.

Carolina
Ing. Res. Interventoría

Fecha: 19/07/2025.

- Personal

OBRA	INTERVENTORÍA
1 Residente	1 Residente
1 SST	1 Técnico
1 Maestro	1 SST
1 Oficial	
1 Ayudante	

- Clima: Nublado
- Actividades realizadas:
  Se continúo con las actividades de día anterior. y revisión de la red eléctrica

Carolina
Ing. Res. Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha: 21/07/2025.

- Personal:

OBRA	INTERVENTORÍA.
1 Residente	1 Residente
1 SST	1 Técnico
1 Maestro	1 SST.
1 Oficial	
2 Ayudante	

CONTRATISTA:

- Clima: Soleado.
- Actividades realizadas:

Se realiza la demolición de las alfajías de todas las ventanas y se inicia con el desmonte de la ventanería
se quitan las divisiones de los baños.

Carolena

Ing. Res. Interventoría

Fecha: 22/07/2025

- Personal

OBRA	INTERVENTORÍA.
1 SST, 1 Maestro	1 Residente

Powered by CamScanner

1 Residente 1 SST
1 Oficial 1 TÉCNICO
2 Ayudantes

- Clima: despejado.
- Actividades realizadas

Se realiza comité de obra de 10:00 am a 12:00 pm.
Se continúa con el retiro de la ventanería.
Se inicia el corte y demolición de acabados de pisos.

Carolina
Ing. Res. Interventoría

Fecha: 23/07/2025.

- Personal:
  - OBRA: 1 Residente, 1SST, 1 Maestro, 1 Oficial 2 ayudantes.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: Despejado.
- Actividades realizadas:

Se inicia el recorrido de cubierta y se realiza inspección para pedido de material de cubierta y se continúa con las actividades del día anterior.

Carolina
Ing. Res. Interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: 24/07/2025.

- Personal:
  - OBRA: 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Oficial cubierta, 1 Maestro, 1 SST y 1 Residente
  - INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 SST y Técnico.
- Clima: Nublado.
- Actividades realizadas:

Continuación de desmonte de ventanas

Revisión, cambio e instalación de cubierta en mal estado.

Continuación de corte y remoción de piso en granito en mal estado.

Carolina

Ing. Res. Interventoría.

Fecha: 25/07/2025.

- Personal:
  - OBRA: 1 Oficial, 3 ayudantes, 1 Oficial cubierta, 1 Maestro, 1 SST y 1 Residente.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y Técnico.
- Clima: Nublado.
- Actividades realizadas:

Powered by CamScanner

Se continúo con las actividades del día anterior

Carolina

Ing. Res. Interventoría

Fecha: 26/07/2025.

- Personal:
  - OBRA: 1 Residente, 1 representante legal, 1 oficial y 2 ayudantes.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: Despejado y posteriormente nublado y con lluvias
- Actividades realizadas:

Se continúa con recorrido, cambio e instalación de cubierta.

Carolina

Ing. Res. Interventoría.

Fecha: 28/07/2025

- Personal
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial y 4 ayudantes
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: Despejado

Powered by CamScanner

- Actividades realizadas:

Se continua con las actividades realizadas con anterioridad.

Ing. Res. Interventoría

Fecha: 29/07/2025.

- Personal:
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial y 5 ayudantes.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y Técnico.
- Clima: Nublado y con suaves lluvias.
- Actividades realizadas:

Se realiza comité de obra de 8:45 am a 11:30 am.

- Se continua con recorrido y reposición de cubierta.
- Excavación para rampa de acceso.
- Demolición revoque existente por afección de humedad.

Diego Franco Insp. Interventoría.

Powered by CamScanner

INDUCONTABLES

Fecha: 30/07/2025.

- Personal
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 Oficial. y 5 ayudantes
  - INTERVENTORÍA: 1. Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: Día Soleado.
- Actividades realizadas:
  - Se continúa con corte y demolición de pañetes por humedad y desprendimiento de material.
  - Se continúa con corte y demolición de piso.
  - Se continúa con recorrido de cubierta y el desmonte de la que está en mal estado e instalación de la nueva
  - Se realiza retiro de unidades sanitarias
  - Se continúa con excavación y niveles para rampa de acceso.

Cardona

Ing. Res. Interventoría

Fecha: 31/07/2025.

- Personal:
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 Oficial

Powered by CamScanner

y 3 ayudantes. y 1 Representante legal.
- Interventoria: 1 Residente, 1 SST, 1 Técnico.
• Clima: Nublado
• Actividades realizadas:
- Se continua con las actividades del día anterior.

Carolina
Ing. Res. Interventoria

• Personal Fecha: 01/08/2025
- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes
- Interventoria: 1 Residente, 1 SST, 1 Técnico.
• Clima: Nublado y Lluvioso.
• Actividades realizadas:
- Se continua con actividades del dia anterior.
- Se inicia demolicion de enchape en baños.

Carolina
Ing. Res. Interventoria

• Personal: Fecha: 02/08/2025.
- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.

Powered by CamScanner

INDUCONTABLES

- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.

• clima: Nublado y lluvioso.

• Actividades realizadas: Se continúa con las actividades realizadas el día anterior.

Ing. Res. Interventoría.

• Personal Fecha: 04/08/2025.

- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.

• Clima: Despejado.

• Actividades realizadas:

- Se continua con corte y demolicion de pañetes por humedad y desprendimiento interiores y por mal estado (pañete quemado por mal proceso constructivo) en fachada exterior.
- Se continúa con corte y demolición de piso en mal estado.
- Se continúa con excavación y nivelación en terreno para rampa de acceso.
- Se inicia el desmonte de cielorraso en aulas

Powered by CamScanner

de archivo y almacén.
- Se realiza demolición de lavamanos del segundo nivel.

Carolina
Ing. Res. Interventoría.

- Personal: Fecha: 05/08/2025
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial y 4 ayudantes y Representante legal.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: Nublado.
- Actividades realizadas:
  - Se continúa con las actividades del día anterior
  - Se realiza comité de obra.
  - Se inicia demolición de piso en la parte exterior para nivelar con andén y futura rampa de acceso.
  - Se realiza apique en muro de cerramiento
  - Se realiza demolición de jardinera.

Carolina
Ing. Res. Interventoría.

Powered by CamScanner

- Personal: 06/08/2025.
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: Nublado.
- Actividades realizadas:
  - Se continúa con corte y demolición de pañetes de fachada exterior en mal estado
  - Se realiza rocería en la parte inferior del muro del cerramiento.
  - Se comienza con corte y demolición de enchape de piso y pared en baños.

Ing. Res. Interventoría.

- Personal: Fecha: 07/08/2025.
  - OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial y 3 ayudantes
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: Parcialmente lluvioso.
- Actividades realizadas: Demolición de tabiques de ventana y cargue de material a volqueta.

Ing. Res. Interventoría.

Powered by CamScanner

8/08/2025

Se visita la vivienda, acompañado por parte del interventor de cada detalle de reforzamiento, se recomienda primero intervenir el reforzamiento principal, para luego poder proyectar sobre en los viñetas superiores. Para ventanas, realizar anclaje con epóxico a columnas existente con varilla de 3/8", y volver a sentar anclajes varillas de 3/8", alfajías con refuerzo longitudinal de 3/8" (2 por alfajía) y flejes de 1/4" c/15 cm.

Ing. estructural

- Personal:
  - OBRA: 1 Residente, 1 Maestro y 1 SST, 1 oficial y 3 ayudantes.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: En la mañana día soleado y en la tarde lluvias fuertes.
- Actividades realizadas:
  - Desmonte, desplazamiento y limpieza de ventanas

Powered by CamScanner

INDUCONTABLES

- Rayado en muros del baño.
- Se inicia el desmonte de ventanas en baños
- Se continúa con corte y demolición de enchape de pared.

Carolina

Ing. Res. Interventoría.

- Personal: Fecha: 11/08/2025.
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: mañana despejada y tarde lluviosa.
- Actividades realizadas:
  - Descargue e ingreso de material (arena y gravilla) a la obra.

Carolina

Ing. Res. Interventoría.

- Personal: Fecha: 12/08/2025.
  - OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial y 3 ayudantes.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Técnico.

Powered by CamScanner

- clima: Nublado y lluvioso.
- Actividades realizadas
  - Retiro de escombros cargados a hombro de trabajador.

Carolenca
Ing. Res. Interventoría.

- Personal: Fecha: 13/08/2025.
  - OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial y 3 ayudantes
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- clima: Nublado y con lluvias intermitentes.
- Actividades realizadas:
  - Se demolio revoque de borde de ventana ya retirada.
  - corte y demolición de revoque quemado y en mal estado de fachada.
  - limpieza de escombros.

Carolina
Ing. Res. Interventoría.

- Personal: Fecha: 14/08/2025

Powered by CamScanner

- OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial y 2 ayudantes.
- Interventoría:

• Clima: Despejado.
• Actividades realizadas:
- Limpieza y mantenimiento de muro de contención ladera baja de la cancha.
- Se continuan con las labores realizadas el día anterior
- Demolición de ventana de escalas.
- Se realiza comite de obra.
- Se inicia revoque de salones.

Carolina
Ing. Res. Interventoría.

Fecha 15/08/2025.

• Personal:
- OBRA: 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 oficial y 3 ayudantes
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
• Clima: Nublado y con fuertes lluvias intermitentes.
• Actividades realizadas:

Powered by CamScanner