CONSORCIO INTER - REDES P&R 54	**CONSORCIO INTER – REDES P&R54**	
	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA SAN JOSÉ DEL MANZANILLO, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA.	
	NIT	901.985.975-0
	NO. CONSECUTIVO	CIR-047-2025

Medellín, 15 de diciembre de 2025

Señor
ÁNGEL ALEXIS BARÓN RAMÍREZ
Representante Legal
Consorcio ALCAMED BQ-2024
Calle 77 N° 14-06
Correo electrónico: gerencia@brayconing.co

Asunto: Concepto sobre la solicitud de ampliación de plazo — Contrato 4600105619 de 2025

Respetado señor Barón:

En atención a la solicitud presentada por el contratista de obra para la ampliación del plazo del contrato 4600105619 de 2025, esta interventoría realizó la revisión técnica, administrativa y financiera correspondiente.

Una vez evaluados los antecedentes que han dificultado el avance de las actividades, esta interventoría confirma que las actividades técnicas preliminares han requerido más tiempo del previsto inicialmente, circunstancia que desplaza el cronograma y hace necesaria la ampliación del plazo para asegurar el cumplimiento del alcance contractual, por lo anterior, esta interventoría considera procedente la ampliación del plazo solicitada, correspondiente a cincuenta y nueve (59) días, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026, ambas fechas inclusive.

En razón a lo anterior, y teniendo en cuenta la obligatoriedad de acompañar integralmente el desarrollo del contrato de obra, se solicitará al Distrito la ampliación consecuente del contrato de interventoría 4600105684 de 2025, por cincuenta y nueve (59) días, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026, ambas fechas inclusive.

Se remitirá este concepto y solicitud al Distrito para el trámite de la modificación contractual.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO GARCIA BORRERO
Representante legal
CONSORCIO INTER–REDES P&R54
Interventoría Contrato 4600105684