GN3262-2025-16

San Juan de Pasto, 21 de octubre de 2025

Doctor
JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES
UNION TEMPORAL OBRAS IMUES
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad

Asunto: **"OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE IMUES (N)"**

El contratista se encuentra realizando los ítems de excavación, encamado con material granular, instalación de tubería, y ha estado desarrollando actividades de rellenos. Estas actividades de relleno no han sido aprobadas por Interventoría, ya que el contratista no ha presentado los ensayos correspondientes de proctor y de densidades que se requieren para verificar la calidad de los rellenos. Se solicita nuevamente a la firma constructora que haga entrega de los correspondientes ensayos para poder validar los rellenos realizados, ya que el proyecto se encuentra en su etapa final y se requiere terminar todas las actividades de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas de la obra.

El día viernes 27 de octubre de 2025, se me informó por parte del Ing Wilson Álvarez, contratista del PDA, que en reunión que sostuvieron el Director de Obra de la firma contratista y funcionarios del PDA, se tomó la decisión, de a partir del día lunes 1 de diciembre de 2025, se debe acometer los trabajos para realizar el descole, con un nuevo trazado ubicado aproximadamente 50 metros más abajo del sitio en el que se encuentra ubicada la estructura de descole según el diseño presentado por el Municipio de Imues. Teniendo en cuenta que el tramo que se va a intervenir no se encontraba en el diseño presentado por el Municipio, se requiere tomar unas precauciones para evitar inconvenientes de carácter técnico. Se solicita al contratista que verifique antes de realizar los trabajos de excavación, las profundidades y pendientes de los tramos a intervenir. Los colectores deben tener una pendiente de al menos 2%.

Atentamente,



LUIS ANTONIO DULCE DELGADO
C.C. No. 12.974.618 de Pasto.

Copia: PDA