INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

1. PRELIMINARES

1.1. SUPERVISIÓN

NOMBRE: JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ	
CARGO:	DIRECTOR DE EQUIPAMIENTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN	01/09/2025

1.2. APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE: **DIRLEAN ANDRES BAQUERO GAVIRIA**		No. CONTRATO: 0269 – 2025	
FECHA DELEGACIÓN DE APOYO SUPERVISIÓN	DÍA: 04	MES: SEPTIEMBRE	AÑO:2025
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	DÍA: 01	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2025
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES	01 DE OCTUBRE DE 2025 A 30 DE OCTUBRE DE 2025		

1.3. CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL	ICSSA S.A.S.	
NIT	901450894-6	
REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO ANDRÉS SÁNCHEZ MANTILLA	CC No. 1.098.682.166
CORREO-E	icssasas@gmail.com	

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO

No. Y AÑO	1881 DE 2025	OBRA _X_ INTERVENTORÍA __ ESTUDIOS Y DISEÑOS __	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DÍA: 20	MES: JUNIO	AÑO: 2025
ID EN SECOP	CO1.PCCNTR.8005329	MODALIDAD: SA (LP-MC-SA-CD)	
¿CONVENIO? SÍ [ ]	NO [X]	TIPO: N/A	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA CHACUA (SOACHA) AL SECTOR ALTO DE CABRERA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 824 DE 2024		
VALOR DEL CONTRATO	$ 99.949.138		

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RECURSO PROPIO DESTINACIÓN ESPECIFICA CONVENIO ICCU 824-2024		
0109- 2.3.24.02.041.03.2.3.2.01.01.001.03.02-68.8	AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES	$ 99.949.138

PLAZO	TRES (3) MESES
ESTADO ACTUAL	FIRMADO

3. GESTIÓN CONTRACTUAL

3.1. CONTROL DE POLIZAS

ASEGURADO: ICSSA SAS NIT : 901450894

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CIUDAD: SOACHA

DIRECCION: DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 284,700,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284,700,000.00		
	RCE PATRONAL	284,700,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DEFINITIVA DE FECHA 01/09/2025 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

vigencia desde: 01/09/2025 HASTA 01/12/2025.

4. BALANCE

4.1. ACTAS DE CORTE TRAMITADAS

A LA FECHA NO SE HA TRAMITADO NINGUN ACTA PARCIAL

5.2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

TIPO	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN %
FÍSICA	0%	0%	0%
PRESUPUESTAL	0%	0%	0%

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el mes de octubre se adelantaron gestiones previas al desarrollo físico del proyecto, enfocadas en la aprobación del PMT, se realizó la solicitud de la constancia de manejo de RCD derivados del movimiento de tierras y en la adecuación de las vias alternas para el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) con base en los ajustes aprobados por la Secretaría de Movilidad.

Adicionalmente, se gestionó ante el ICCU la prórroga del Convenio 824, con nueva fecha de finalización al 30 de diciembre de 2025, debido a retrasos iniciales en la intervención.



DIRLEAN ANDRES BAQUERO GAVIRIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO: 1657-2024

Revisó: Ing. Juan Francisco Párraga Muñoz - Director de Equipamiento