ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial Turístico y Cultural

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

INFORME DE SUPERVISION

NUM. CONSECUTIVO DEL INFORME: 2

FECHA DE ELABORACION: 22 | 12 | 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	2	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	20 de diciembre de 2025	Y EL	22 de diciembre de 2025
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL CENTRO ENTRE CALLES 1 Y 15 Y CARRERAS 1 Y 16 DEL DISTRITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA				
LOCALIZACIÓN	DISTRITO DE RIOHACHA				

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.:	593 de 2025	CONTRATO No.:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO MALLA VIAL	CONTRATISTA:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2025	PLAZO INICIAL:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	Diez (10) de diciembre de 2025	FECHA DE INICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	Veintidos (22) de diciembre de 2025.	FECHA TERMINACIÓN No.1:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	Nueve (09) de diciembre de 2025.	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	N/A
VALOR INICIAL :	$ 870.453.869,00	VALOR INICIAL :	N/A
ANTICIPO PACTADO :	0%	ANTICIPO PACTADO :	N/A
VALOR ANTICIPO:	$ 0,00	VALOR ADICION(ES):	N/A

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE OBRA (SEGÚN SUSCRIPCION DEL CONTRATO)

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	9/12/2025	30/06/2026	$ 87.045.386,90
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS PRESTACI.	9/12/2025	31/12/2028	$ 43.522.693,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	29/09/2025	31/12/2030	$ 87.045.386,90
RESPONSABILIDAD CIVIL	9/12/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO)

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

CONTRATO DE OBRA (SEGÚN ACTA DE INICIO)

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	9/12/2025	30/06/2026	$ 87.045.386,90
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS PRESTACI.	9/12/2025	31/12/2028	$ 43.522.693,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	29/09/2025	31/12/2030	$ 87.045.386,90
RESPONSABILIDAD CIVIL	9/12/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	

3. RESUMEN DE PAGOS


CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
		$ 0,00
		$ 0,00
		$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS		$ 0,00


CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSOS			N/A


AMORTIZACION DE PAGOS REALIZADOS - OBRA



AMORTIZACION DE PAGOS REALIZADOS - INTERVENTORIA




4. RELACION DE HITOS (AVANCE)



CAPITULO 1:	OBRAS PRELIMINARES
CAPITULO 2:	MOVIMENTOS DE TIERRAS
CAPITULO 3:	ESTRUCTURA PAVIMENTO

5. CURVA "S"



6. GESTION AMBIENTAL

FUENTE MATERIALES	

UBICACIÓN

PROVEDORES LOCALES

BOTADEROS:	SI		NO		N.A	X
LIC.AMBIENTAL:	SI		NO	X	N.A	
PERMISO TALA:	SI		NO	X	N.A	
ESCOMBRERAS:	SI		NO	X	N.A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N.A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N.A	

OBSERVACIONES:

N/A

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

INFORME DE SUPERVISION

NUM. CONSECUTIVO DEL INFORME: 2

FECHA DE ELABORACION: 22 | 12 | 2025

INICIAL: Valor correspondiente al presupuesto inicial conforme a la oferta	EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría	PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago)

Nota:

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Desde la supervisión del contrato se verifica que, a la fecha del presente informe, el proyecto presenta un avance físico del cien por ciento (100%), correspondiente a la ejecución de actividades de los capítulos de Obras Preliminares, Movimiento de Tierras y Estructura de Pavimento, conforme a las especificaciones técnicas y al alcance contractual. Se constata la ejecución del 40% restante conforme a lo revisado en el informe de actividades No. 1, de la localización y replanteo del proyecto con soporte topográfico, así como las actividades de corte y rotura de pavimento rígido, necesarias para la intervención de las áreas definidas. Igualmente, se evidencia el retiro de material sobrante mediante cargue manual, permitiendo la liberación y adecuación de las zonas de trabajo. En lo relacionado con el movimiento de tierras, se verifica la ejecución de la excavación manual sin clasificar, y el posterior suministro, extendida y compactación de la subbase granular, actividades realizadas conforme a los espesores y condiciones técnicas requeridas para la conformación de la estructura de soporte. Adicionalmente, se registra el inicio de la ejecución del pavimento en concreto rígido, incluyendo los procesos de colocación, curado con antisol y acabado texturizado, así como la ejecución parcial de las juntas de dilatación, mediante la instalación de cordón de espuma y sello de poliuretano elastomérico, de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

6. GESTION SEGURIDAD INDUSTRIAL

Control de Seguridad Industrial	Actividades Realizadas

Todo el personal se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Pensión, ARL Y EPS), dando cumplimiento a la normatividad vigente, parámetros definidos en la Ley 100 de 1993 Decreto 2353 de 2015 y Decreto 780 de 2016.

De medida Preventiva

Con la finalidad de estar preparados para cualquier eventualidad negativa que se presente en el frente de trabajo o en la obra en general, se mantienen tres (3) Kit de Emergencias, los cuales, constan de una Camilla, Botiquín de Primeros Auxilios y un Extintor, estos se encuentran ubicados en la bodega a sitio estratégicos de la obra, según los riesgos y peligros presentes y tiempo de exposición del personal.

Actividades de Higiene y Seguridad Industrial

*Se deberá Anexar los listados de entrada y Salida del Personal

Ingreso Personal 07:00a.m **Salida Personal** 05:00p.m

Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica)

7. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
		SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

7.1 PERSONAL EN OBRA

CONTRATO DE OBRA

NOMBRE	CEDULA	CARGO
PEDRO CAYETANO BRUGES FREYLE	84.092.601	REPRESENTANTE LEGAL
ANIBAL PEINADO GONZALEZ	18.955.737	OFICIAL DE OBRA
ADALUZ VALIENTE BUENO	1 006.998.055	OFICIAL DE OBRA
RODRIGO RAFAEL LOZANO DIAZ	1 118.813.461	OFICIAL DE OBRA
JUAN DARIO PEREZ IPUANA	1 118.823.963	OFICIAL DE OBRA
DEYMERSON ARMANDO ROMERO JARARIYU	1 124.062.826	OFICIAL DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES

- Se verificó el Buzón de Sugerencia y esta semana no se encontraron PQRS por parte de la comunidad ni de los trabajadores.


8. REGISTRO FOTOGRAFICO



RETIRO DE ESCOMBRO Y RELLENO CON SUBBASE



ROTURA DE PAVIMENTO



ROTURA DE PAVIMENTO



ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial Turístico y Cultural

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

INFORME DE SUPERVISION

NUM. CONSECUTIVO DEL INFORME: 2

FECHA DE ELABORACION: 22 | 12 | 2025



ROTURA DE PAVIMENTO



PLACA DE CONCRETO TERMIDADO TEXTURIZADO

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION

EN EL SEGUNDO PERIODO DE EJECUCION EL A /ANCE DE OBRA EL PORCENTAJE EJECUTADO CORRSPONDIO AL 100%, CUMPLIENDO CON LA TOTALIDAD DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

ARQ. JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE
Supervisor de Apoyo

ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor