ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

Alcaldía Mayor De Riohacha
Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Distrital

ACTA DE RECIBO FINAL
CARTA DE OBRA 562 DE 2025

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE ARENA DEL CORREGIMIENTO DE TIGRERA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.		CONTROL DE PÓLIZAS				
		COMPAÑIA ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS		VIGENCIAS	
VALOR:	$ 377.937.610	COBERTURA	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
PLAZO:	1 MES O HASTA EL 3 DE DICIMEBRE DEL 2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	47-44-101033183	$ 37.793.760,98	25/11/2025	30/06/2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 2025	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	47-44-101033183	$ 188.968.804,88	25/11/2025	30/06/2026
FEHCA DE INICIO:	PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2025	CALIDAD DEL SERVICIO	47-44-101033183	$ 37.793.760,98	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORES	47-44-101033183	$ 18.896.880,49	25/11/2025	31/12/2028
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	47-40-101010458	$ 284.700.000,00	25/11/2025	31/12/2028

El Veintitres (23) de diciembre de 2025 en las instalaciones de la Alcaldia Distrital de Riohacha se reunieron el Arq. **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO**, identificado con cedula de ciudadania N° 84.070.381 de Maicao-La Guajira en su condicion de Secretario de Infraestruturua y Servicios Publicos, en calidad de supervisor del contrato, quien actuara en representacion de la **ALCALDIA DISTRITAL ESPECIAL TURISTICA Y CULTURAL DE RIOHACHA** y **ALEXANDER MANUEL GARCIA REDONDO**, identificado con **dedula de ciudadania N° 84.084.146 de Riohacha la Guajira, como representante legal del CONSORCIO MB-SD MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN**, en calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final, a la ejecucion de las actividades correspondientes a la **CARTA DE OBRA 562 DE 2025**, cuyo objeto es: **"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE ARENA DEL CORREGIMIENTO DE TIGRERA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."**. Celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento, el Supervisor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

	CONDICIONES CONTRATUALES					CONDICIONES MODIFICADAS SEGÚN MODIFICATORIA Nº 001		TOTAL OBRAS EJECUTADAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR PARCIAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	CERRAMIENTO PERIMETRAL									
1	PRELIMINARES				$ 23.905.057,00		$ 23.905.057,00		$ 23.905.057,00	100,00%
1.1	Desmonte malla eslabonada, no incluye desmonte de luberia	M2	543,60	$ 15.177,00	$ 8.250.217,00	543,60	$ 8.250.217,00	543,60	$ 8.250.217,00	100%
1.2	Desmonte y limpieza en rastrojo con bulldozer (inc. Recogida)	M2	1855,00	$ 4.980,00	$ 9.237.900,00	1855,00	$ 9.237.900,00	1855,00	$ 9.237.900,00	100%
1.3	Corte con disco muro ambos lados	ML	8,00	$ 25.798,00	$ 206.384,00	8,00	$ 206.384,00	8,00	$ 206.384,00	100%
1.4	Demolicion manual de muros e=0.15 (sin retiro)	M2	122,30	$ 23.439,00	$ 2.866.590,00	122,30	$ 2.866.590,00	122,30	$ 2.866.590,00	100%
1.5	Demolición de alfajia	ML	317,50	$ 5.860,00	$ 1.860.550,00	317,50	$ 1.860.550,00	317,50	$ 1.860.550,00	100%
1.6	Retiro de material sobrante cargue manual	M3	22,90	$ 64.778,00	$ 1.483.416,00	22,90	$ 1.483.416,00	22,90	$ 1.483.416,00	100%
2	CERRAMIENTO DE LA CANCHA				$ 241.239.348,90		$ 241.239.348,90		$ 241.239.348,90	100,00%
2.1	Mantenimiento correctivo de modulos para cerramiento en tubo red. 2", incluye anticorresivo y pintura	ML	651,90	$ 73.230	$ 47.738.637,00	651,90	$ 47.738.637,00	651,90	$ 47.738.637,00	100%
2.2	Suministro e instalación de malla eslabonada tipo ciclon calibre 10, refuerzo angulo perimetral de 1 1/2" x 1/8", riostra diagonales de refuerzo angulo de 1 1/4x1/8", platina hr de 1/8" radio 150mm esquinas, platina hr 1/8 circular radio 150mm centro.	M2	543,60	$ 239.110	$ 129.980.196,00	543,60	$ 129.980.196,00	543,60	$ 129.980.196,00	100%
2.3	Levante de muro en bloque e= 0.14 mts, mortero de pega 1:4	M2	122,30	$ 117.846	$ 14.412.566,00	122,30	$ 14.412.566,00	122,30	$ 14.412.566,00	100%
2.4	Alfajias en concreto de 3000 psi Dim; 0,25 e= 0.08mts, incluye refuezo.	ML	317,50	$ 95.678	$ 30.377.765,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
2.5	Pintura vinilo tipo 1 (3 manos) para muro del cerramiento	M2	634,90	$ 29.501	$ 18.730.184,90	634,90	$ 18.730.184,90	634,90	$ 18.730.184,90	100%
I.N.P. 1	Columnetas en concreto de 20,7 Mpa de 0,25 x 0,25 m, incluye refuerzo	ML		$ 185.240	$ 0,00	5,00	$ 926.200,00	5,00	$ 926.200,00	100%
I.N.P. 2	Alfajias en concreto de 3000 psi Dim; 0.25 e= 0.05mts, incluye refuezo.	ML		$ 88.860	$ 0,00	317,50	$ 28.213.050,00	317,50	$ 28.213.050,00	100%

Scanned with CamScanner

I.N.P. 3	Pintura exteriores para alfajia (koraza o similar) a una mano	M2		$ 15.598	$ 0,00	79,40	$ 1.238.515,00	79,40	$ 1.238.515,00	100%
	CANCHA DE ARENA									
3	**PRELIMINARES**				**$ 2.550.845,00**		**$ 2.550.845,00**		**$ 2.550.845,00**	**100,00%**
3.1	Descapote manual h=0.10 m.	M3	152,50	$ 15.382	$ 2.345.755,00	152,50	$ 2.345.755,00	152,50	$ 2.345.755,00	100%
3.2	Desmonte de arco de futbol 11	UND	2,00	$ 102.545	$ 205.090,00	2,00	$ 205.090,00	2,00	$ 205.090,00	100%
4	**MOBILIARIO**				**$ 12.233.044,00**		**$ 12.233.044,00**		**$ 12.233.044,00**	**100,00%**
4.1	Suministro e instalación de arcos de cancha de futbol, elaborada en tuberia galvanizada de 3" y 1 1/2" tipo pesado, acabado en base whash primer y esmalte, empotrado en concreto de 3000 psi, incluye mallas.	UND	2,00	$ 6.116.522	$ 12.233.044,00	2,00	$ 12.233.044,00	2,00	$ 12.233.044,00	100%
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 279.928.294,90**		**$ 279.928.294,90**		**$ 279.928.294,90**	**100,00%**
ADMINISTRACION				**29%**	$ 81.213.617,16		$ 81.213.617,16		$ 81.213.617,16	100,00%
IMPREVISTOS				**1%**	$ 2.799.282,95		$ 2.799.282,95		$ 2.799.282,95	100,00%
UTILIDAD				**5%**	$ 13.996.414,75		$ 13.996.414,75		$ 13.996.414,75	100,00%
TOTAL COSTO INDIRECTO					**$ 98.009.314,86**		**$ 98.009.314,86**		**$ 98.009.314,86**	**100,00%**
COSTO TOTAL					**$ 377.937.609,76**		**$ 377.937.609,76**		**$ 377.937.609,76**	**100,00%**
VALOR TOTAL DE COSTO EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL							$ 377.937.610			
AMORTIZACION DEL ANTICIPO						**50%**	$ 188.968.804,88			
VALOR TOTAL GENERAL OBRAS NO EJECUTADAS SALDO A FAVOR DEL DISTRITO									$ 0,00	
VALOR TOTAL A PAGAR DEL ACTA DE RECIBO FINAL									**$ 188.968.804,88**	
PORCENTAJE TOTAL GENERAL *EJECUTADO SEGÚN* ACTA DE RECIBO FINAL										100,00%

RESUMEN DE ACTIVIDADES	
VALOR DEL CONTRATO	**$ 377.937.609,76**
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 377.937.609,76
VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	**$ 188.968.804,88**
VALOR TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	$ 377.937.609,76
VALOR TOTAL GENERAL OBRAS NO EJECUTADAS SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	**$ 0,00**
PORCENTAJE TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	**100%**

Total a pagar en la presente **ACTA DE RECIBO FINAL SON:** Ciento Ochenta y Ocho Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Cuatro Pesos con Ochenta y Ocho CentavosM/L

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

ALEXANDER MANUEL GARCIA REDONDO
representante legal de la empresa
CONSORCIO MB-SD MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN

ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor Distrital

Scanned with CamScanner