FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-363-2025

Plan de Desarrollo:	UNIDOS HACIA LA TRANSFORMACION DE ANDALUCIA	**No. Informe:**	01 Final
Línea Estratégica:	UNIDOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA.	**Fecha acta de inicio:**	09 de diciembre 2025
Sector:	TRANSPORTE	**Nombre Contratista:**	GRUPO EDIFICAR RG SAS
Programa:	UNIDOS PARA MEJORAR LA RED VIAL MUNICIPAL.	**NIT:**	900531031-1
Subprograma:	N/A	**Dependencia en la cual realiza las actividades:**	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
No. de Contrato:	OBRA PÚBLICA No. OP-363-2025	**Ejecución del Periodo:**	09 de diciembre al 24 de diciembre
Objeto Contrato:	REALIZAR ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN LOS TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DEL RIO BUGALAGRANDE EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA	**Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento del contrato:**	100%
Vigencia del Contrato:	veinte (20) días calendario a partir de la firma del contrato	**No. de Planilla de Seguridad Social**	92317451
Ejecución del contrato:	quince (15) días calendario a partir de la firma del acta de inicio del contrato		
Valor Total del Contrato:	$ 64.998.749,91	**Mes cancelado en la Planilla de Seguridad Social**	Diciembre

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-363-2025

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA	EVIDENCIAS
REALIZAR ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN LOS TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DEL RIO BUGALAGRANDE EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA	El objeto del contrato se ejecutó mediante la realización de acciones técnicas de limpieza y descolmatación en los tramos críticos previamente identificados del cauce del río Bugalagrande, en jurisdicción del municipio de Andalucía, Valle del Cauca, con el propósito de optimizar la capacidad hidráulica del afluente. Las actividades ejecutadas comprendieron la remoción mecánica y manual de sedimentos, arrastre aluvial, material vegetal, residuos sólidos y otros elementos obstructivos presentes en el lecho y las márgenes del río, los cuales generaban reducción en la sección hidráulica y alteraciones en el régimen de escorrentía. Estas intervenciones permitieron restituir las condiciones hidráulicas funcionales del cauce, disminuir el riesgo de desbordamientos e inundaciones en sectores aledaños, y contribuir a la protección de la infraestructura pública y privada, así como a la estabilidad hidráulica y ambiental del área intervenida.	ANEXO REGISTROS FOTOGRAFICO,

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 64.998.749,91
VALOR ANTICIPO	$ 19.499.624,97
VALOR EJECUTADO:	$ 64.998.749,91
MENOS VALOR ANTICIPO PAGADO	$ 19.499.624,97
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR A PAGAR:	$ 45.499.124,94
VALOR POR EJECUTAR:	$ 0,00

Se firma en Andalucía Valle del Cauca, a los Veintinueve (29) días del mes de Diciembre del 2025.

GRUPO EDIFICAR RG SAS
Representante Legal

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-363-2025
Nota informativa para el supervisor: Se debe revisar los siguientes documentos

1. Planilla de seguridad social cancelada y recibo de pago
2. Y demás documentos requeridos para la orden de pago
3. Registro fotográfico (indicando día y actividad realizada)
4. Listado de asistencia (si aplica)
5. U otras evidencias que verifiquen la actividad

NÚMERO DEL CONTRATO: OP-363-2025
INFORME EVIDENCIA ACTIVIDADES
EJECUCIÓN DEL PERIODO: 09-12-2025 HASTA 24-12-2025

INSTALACION DE VALLA DE LA OBRA





Instalación De Valla Informativo De Ejecución De Obra Pública

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-363-2025
EJECUCIÓN





En la imagen se observa maquinaria amarilla tipo excavadora sobre orugas realizando labores dentro del cauce del río de baja profundidad. La excavadora se encuentra operando directamente en el lecho del afluente, efectuando actividades de retiro y conformación de material pétreo, mientras que a un costado se evidencia un vehículo tipo volqueta destinado al cargue y transporte del material extraído.

La actividad se desarrolla en una zona, rodeada de abundante vegetación, y corresponde a trabajos de mantenimiento, limpieza y adecuación del cauce, orientados a mejorar la capacidad hidráulica, prevenir desbordamientos y garantizar el adecuado flujo del agua.

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-363-2025



En la imagen se observa maquinaria amarilla tipo retroexcavadora ejecutando labores sobre la vía, con presencia de material granular y zonas enlodadas. La retroexcavadora se encuentra realizando actividades de remoción, conformación y nivelación del material, mientras que a su costado se aprecia una volqueta utilizada para el cargue y transporte del material sobrante.

Las actividades corresponden a trabajos de mantenimiento y mejoramiento vial, orientados a recuperar el cauce del rio corregir irregularidades de la superficie y mejorar las condiciones de drenaje.

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-363-2025





En la imagen se observa un vehículo tipo volqueta realizando la descarga de material pétreo sobre la superficie descubierta. El material es depositado en forma de acopio para su posterior extendido y conformación.