ACTA DE RECIBO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-363 DE 2025.

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN LOS TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DEL RIO BUGALAGRANDE EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA	GRUPO EDIFICAR RG S.A.S.
RUT No.	900.531.031-1
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 64.998.749,91
ADICIONAL	N/A.
VALOR ADICIONAL	N/A.
FECHA ADICIONAL	N/A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 64.998.749,91
VIGENCIA DEL CONTRATO	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	09 DICIEMBRE 2025
AMPLIACION VIGENCIA DEL CONTRATO	N/A.
VIGENCIA TOTAL DEL CONTRATO	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	N/A.
PLAZO DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
RUBRO	2.3.2.02.02.008 – SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS
FECHA ACTA	29 DICIEMBRE 2025

El día 29 de diciembre de 2025, se reunieron el representante legal de la empresa GRUPO EDIFICAR RG S.A.S. y el ingeniero Wilson Eduardo Betancur Rodríguez, en su calidad de Supervisor del contrato para realizar la entrega y recibo de las obras objeto del contrato No. OP 363 de 2025; las actividades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción son las siguientes:

ITEM	UND	CANT
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE VALLA EN MATERIAL SINTÉTICO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE MONTAJE Y RETIRO A LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO)	UND	1
LEVANTAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO (PERFIL Y SESIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS ANTES DE DESCOLMATACIÓN).	ML	200

ACTA DE RECIBO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-363 DE 2025.

LEVANTAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO (PERFIL Y SESIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS ANTES DE DESCOLMATACIÓN)	M2	200
EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN RETIRO DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAUCE (200 ML* 26,6 M DE ANCHO PROMEDIO Y UN METRO DE PROFUNDIDAD)	M3	5320

Para constancia, se firma en Andalucía el día 29 de diciembre de 2025.

GRUPO EDIFICAR RG S.A.S.
Nit: 900.531.031-1
Rep. Legal Contratista

WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Supervisor Contrato

ACTA DE RECIBO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-363 DE 2025.

EVIDENCIAS

INSTALACION DE VALLA DE LA OBRA





Instalación De Valla Informativo De Ejecución De Obra Pública

EJECUCIÓN DE OBRA




Se evidencia la ejecución de las actividades de descolmatación y limpieza del cauce del río Bugalagrande, mediante el uso de maquinaria amarilla tipo excavadora hidráulica, realizando la extracción, conformación y cargue de material sedimentado acumulado en el lecho del río. El material retirado fue cargado en volqueta para su disposición final, permitiendo la

recuperación de la sección hidráulica del cauce y el mejoramiento de la capacidad de conducción del flujo hídrico en el tramo intervenido.

Las actividades mostradas corresponden a las obras finales ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual, las cuales fueron desarrolladas conforme a los lineamientos técnicos establecidos, contribuyendo a la mitigación del riesgo de inundaciones y al adecuado funcionamiento hidráulico del río a su paso por el municipio de Andalucía.





Se observa la intervención final del cauce del río Bugalagrande mediante la operación de maquinaria amarilla tipo excavadora hidráulica, apoyada con volquetas para el cargue y transporte del material sedimentado producto de la descolmatación. Las labores ejecutadas incluyeron la extracción de sedimentos, conformación del lecho y perfilamiento del cauce, permitiendo la ampliación de la sección hidráulica efectiva y el restablecimiento del flujo normal del cuerpo de agua.

Las actividades registradas corresponden a la fase de cierre de las obras, ejecutadas conforme al objeto contractual, dejando el tramo intervenido en condiciones hidráulicas adecuadas, reduciendo la acumulación de material y el riesgo de afectaciones por crecientes. Con estas intervenciones, se da por cumplido en su totalidad el contrato de obra, de acuerdo con los alcances técnicos definidos.

ACTA DE RECIBO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-363 DE 2025.





Se evidencia la ejecución de trabajos de descolmatación y conformación del lecho del río Bugalagrande, mediante el uso de excavadora hidráulica, realizando el retiro de material aluvial acumulado y la redistribución controlada de sedimentos dentro del cauce. Estas labores permitieron el perfilamiento del lecho y la estabilización de la sección hidráulica, garantizando un flujo continuo y adecuado del cuerpo de agua en el tramo intervenido.

Las actividades registradas hacen parte de la fase final de intervención, ejecutadas conforme a los alcances técnicos definidos en el contrato de obra, contribuyendo al mejoramiento de la capacidad hidráulica y a la reducción de puntos críticos de sedimentación. Con la culminación de estas labores, se dio cumplimiento total al objeto contractual, quedando finalizada la ejecución del contrato.

ACTA DE RECIBO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-363 DE 2025.





Se evidencia el resultado final de las labores de descolmatación y conformación del cauce del río Bugalagrande, observándose el perfilamiento del lecho y la adecuación de la margen intervenida, posterior a la remoción del material sedimentado. La intervención permitió regularizar la sección hidráulica, garantizando un flujo más uniforme del agua y disminuyendo la acumulación de sedimentos en el tramo tratado.



Se observa el estado final del cauce del río Bugalagrande posterior a la ejecución de las actividades de limpieza, descolmatación y conformación, evidenciándose un flujo hidráulico continuo y uniforme, con

una sección de paso despejada y sin acumulación significativa de material sedimentado en el tramo intervenido.