CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 10
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 12
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 13

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**23001163 H4 de 2023**
Nombre del Contratista:	**GRUPO FAO S.A.S.**
Periodo informe:	**1 al 31 de julio de 2025**
Nombre de Supervisor:	**Juan Carlos Mancera Moreno**
Nombre del Interventor:	**Consorcio Aeroportuario FJ**
Área perteneciente:	**Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias - DIAA**

2. OBJETO DEL CONTRATO

2.1. CONTRATO DE OBRA

Contrato Obra número	23001163 H4 de 2023
Nombre Contratista	GRUPO FAO S.A.S.
Objeto del contrato	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA"
Valor	$ 1.947.574.911 Incluido IVA
Fecha de inicio contrato	6 de junio de 2024
Fecha de Terminación	31 de julio de 2026

Inicial contrato	

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato Obra número	23001280 H3 de 2023
Nombre Contratista	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Objeto del contrato	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)."
Valor	$ 838.169.861 Incluido IVA
Fecha de inicio contrato	6 de junio de 2024
Fecha de Terminación Inicial contrato	31 de julio de 2026

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1) Dar cumplimiento de todas las Actividades, obligaciones y condiciones técnicas el Anexo 1- Anexo técnico y complemento especificaciones técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.	• Se continúa con la supervisión a la ejecución de actividades del Contrato de Interventoría. • Se reciben informes semanales No.56 (29 junio al 5 de julio 2025), No.57 (6 al 12 de julio 2025), No.58 (13 al 19 de julio 2025), No. 59 (20 al 26 de julio 2025) y No.60 (27 de julio al 02 de agosto). • Interventoría elabora actas de comité técnicos de obra y seguimiento No. 55 (2 de julio de 2025), No. 56 (14 de julio de 2025), No.57 (18 de julio de 2025), No. 58 (25 de julio) y No. 59 (1 de agosto de 2025)	SECOP II, ONE DRIVE y correos electrónicos Contratos en ejecución: - Contrato de obra No. 23001163 H4 de 2023. - Contrato de Interventoría No. 23001280 H3 de 2023.

	• El interventor remite comunicaciones que considera necesarias para la correcta ejecución del contrato.	
2) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.	La interventoría remitió el informe mensual No. 14 correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2025. A través de comunicado No. CO-FJ-1280-386-2025 del 5 de agosto de 2025.	Correo electrónico y One Drive
3) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.	No se reporta actividades para el periodo.	N/A
4) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.	Según lo informado por la Interventoría, en el periodo se realizó la vinculación del personal clave del contrato, el cual cuenta con contrato o carta de asignación (según corresponda), afiliaciones al sistema de seguridad social y exámenes médicos.	- ONE DRIVE y correos electrónicos
5) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo		

	establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.		
6)	Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.	En el periodo no se presentó.	N/A
7)	Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.	Durante el desarrollo de las obras, la interventoría se encargó de verificar de manera rigurosa que todas las áreas intervenidas cuenten con los cerramientos necesarios, debidamente instalados y en óptimas condiciones. Asimismo, se aseguró de que exista una señalización clara, visible y en buen estado, que advierta tanto a los trabajadores como a los usuarios del aeropuerto sobre la presencia de trabajos en curso y posibles riesgos asociados. Adicionalmente, la interventoría supervisa la implementación y el funcionamiento de todos los dispositivos y medidas de seguridad requeridos, tales como barreras	ONE DRIVE, correos electrónicos e Informe mensual de Interventoría.

	físicas, avisos informativos, rutas de evacuación y equipos de protección colectiva. El objetivo principal de estas acciones es garantizar la seguridad integral durante la ejecución de las actividades, minimizando cualquier riesgo de accidente o incidente, y salvaguardando el bienestar tanto del personal involucrado en las obras como de los usuarios y visitantes del aeropuerto.	
8) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.	Al terminar la ejecución por cada frente de trabajo se realiza jornada de orden y aseo para que la zona quede en las mismas o mejores condiciones que se encentraba.	Informes semanales, Informe mensual de Interventoría.
9) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.	La interventoría cumple un papel fundamental en la vigilancia y control de las condiciones de seguridad, contribuyendo al desarrollo ordenado y seguro de los trabajos, y asegurando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de salud ocupacional y seguridad industrial.	Informe mensual de Interventoría.
10) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.	Seguimiento de la Interventoría a la matriz de riesgo que deja incorporado en el informe mensual.	Informe mensual de Interventoría.
11) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	No se reportan novedades para el periodo.	N/A
12) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.	Pólizas actualizadas vigentes.	Pólizas, Informe mensual de Interventoría, One drive, SECOP II.
13) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los	No se reporta actividades para el periodo.	N/A

demás documentos vinculantes del proceso.		
14) El proponente al que le sea adjudicado el presente proceso licitatorio deberá cumplir de manera integral con los documentos del proceso y adicionalmente con los relacionados a continuación: • Requisitos de cumplimiento para contratistas - Requisitos de cumplimiento para contratistas – Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la Entidad. • Especificación técnica de entrega de manual de mantenimiento del Lado Aire revisión • Especificación técnica bolsa de monto agotable. • Especificación técnica bolsa de repuestos	El contratista llevó a cabo diversas actividades, entre las que se destacan: trabajos en las salas de abordaje y en los baños de dichas salas, mantenimiento de aires acondicionados, luminarias y grupos electrógenos, así como labores en las oficinas de la Policía Aeroportuaria. Además, se realizó el mantenimiento de los fosos de los ascensores y de los filtros y refrigerante de las plantas de los grupos electrógenos. Como resultado, se alcanzó un porcentaje de ejecución acumulado del 68,65%.	ONE DRIVE, correos electrónicos e Informe mensual de Interventoría.

Garantías de cumplimiento Contrato Obra

Mediante Acta de Aprobación de garantías del 17 de mayo de 2024, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil aprueba la póliza de Garantía única de seguros de cumplimiento y póliza De Responsabilidad Civil Extracontractual expedida con la firma del Contrato de Obra la cual se presentan a continuación:

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 21-40-101232223			
RIESGO AMPARADO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	08/05/2024	31/07/2026	$ 390,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	08/05/2024	31/07/2026	$ 390,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	08/05/2024	31/07/2026	$ 390,000,000.00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 21-44-101441084			
RIESGO AMPARADO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	08/05/2024	31/07/2027	$ 305,869,421.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/05/2024	31/07/2027	$ 584,272,473.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/05/2024	31/07/2029	$ 584,272,473.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 389,514,982.20
SEGUROS DEL ESTADO S.A.			

Pólizas firma de contrato de obra

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 21-40-101232223			
RIESGO AMPARADO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	06/06/2024	29/08/2026	$ 390,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	06/06/2024	29/08/2026	$ 390,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/06/2024	29/08/2026	$ 390,000,000.00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 21-44-101441084			
RIESGO AMPARADO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/06/2024	01/03/2027	$ 305,869,421.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/06/2024	01/03/2027	$ 584,272,473.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/06/2024	29/08/2029	$ 584,272,473.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 389,514,982.20

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Pólizas firma de acta de inicio del contrato de obra

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO 21-40-101232223			
RIESGO AMPARADO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	06/06/2024	29/08/2026	$ 390,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	06/06/2024	29/08/2026	$ 390,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/06/2024	29/08/2026	$ 390,000,000.00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 21-44-101441084			
RIESGO AMPARADO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/06/2024	01/03/2027	$ 305,869,421.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/06/2024	01/03/2027	$ 584,272,473.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/06/2024	29/08/2029	$ 584,272,473.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 389,514,982.20
SEGUROS DEL ESTADO S.A.			

Póliza aclaratoria No. 1 del contrato de obra

Garantías de cumplimiento Contrato Interventoría

Mediante Acta de Aprobación de garantías del 17 de mayo de 2024, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil aprueba la póliza de Garantía única de seguros de cumplimiento y póliza De Responsabilidad Civil Extracontractual expedida con la firma del Contrato de Interventoría la cual se presentan a continuación:

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 11-40-101063370		
RIESGO AMPARADO	**VIGENCIA**	

	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	08/05/2024	01/08/2026	$ 260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	08/05/2024	01/08/2026	$ 260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	08/05/2024	01/08/2026	$ 260,000,000.00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 11-44-101225518			
RIESGO AMPARADO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/05/2024	31/01/2027	$ 251,450,958.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/05/2024	31/07/2029	$ 167,633,972.20
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/07/2028	$ 251,450,958.30
SEGUROS DEL ESTADO S.A.			

Pólizas de la firma de contrato de la interventoría

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 11-40-101063370			
RIESGO AMPARADO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	06/06/2024	30/08/2026	$ 260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/06/2024	30/08/2026	$ 260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/06/2024	30/08/2026	$ 260,000,000.00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 11-44-101225518			
RIESGO AMPARADO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/06/2024	01/03/2027	$ 251,450,958.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/06/2024	29/08/2029	$ 167,633,972.20
CALIDAD DEL SERVICIO	29/08/2026	29/08/2028	$ 251,450,958.30
SEGUROS DEL ESTADO S.A.			

Pólizas firma Acta de inicio contrato de interventoría

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 11-40-101063370			
RIESGO AMPARADO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	06/06/2024	30/08/2026	$ 260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/06/2024	30/08/2026	$ 260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/06/2024	30/08/2026	$ 260,000,000.00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 11-44-101225518			
RIESGO AMPARADO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/06/2024	01/03/2027	$ 251,450,958.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/06/2024	29/08/2029	$ 167,633,972.20
CALIDAD DEL SERVICIO	29/08/2026	29/08/2028	$ 251,450,958.30
SEGUROS DEL ESTADO S.A.			

Pólizas actualización vigencias contrato de interventoría

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Las mencionadas en el numeral anterior

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

INFORME MENSUAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
1 (Junio 2024)	1	16/07/2024		NO
1 (Junio 2024)	1	30/09/2024	SI	
2 (Julio 2024)	1	26/08/2024		NO
2 (Julio 2024)	1	11/10/2024	SI	
3 (Agosto 2024)	1	18/09/2024		NO
3 (Agosto 2024)	1	11/10/2024	SI	
4 (Septiembre 2024)	1	5/11/2024	SI	
5 (Octubre 2024)	1	18/11/2024	SI	
6 (Noviembre 2024)	1	13/12/2024	SI	
7 (Diciembre 2024)	1	14/01/2025	SI	
8 (Enero 2025)	1	14/02/2025	SI	
9 (Febrero 2025)	1	11/03/2025	SI	
10 (Marzo 2025)	1	26/12/2024	SI	
11 (Abril 2025)	1	9/05/2025	SI	
12 (Mayo 2025)	1	11/06/2025	SI	
13 (julio 2025)	1	8/07/2025	SI	
14 (julio 2025)	1	05/08/2025	SI	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Durante este periodo reportado, la interventoría hizo entrega de los siguientes informes semanales con el estado de ejecución y avance del contrato de obra:

INFORME SEMANAL No.	FECHA
56	29 junio al 5 de julio 2025
57	6 al 12 de julio 2025
58	13 al 19 de julio 2025
59	20 al 26 de julio 2025
60	27 de julio al 02 de agosto

Para el periodo reportado, se realizaron los siguientes comités técnicos de obra:

ACTA DE COMITÉ No.	FECHA
55	2 de julio de 2025
56	14 de julio de 2025
57	18 de julio de 2025
58	25 de julio de 2025
59	1 de agosto de 2025

Para el periodo reportado, la interventoría hizo entrega del informe mensual No. 14 del 1 al 31 de julio de 2025, mediante el comunicado No. No. CO-FJ-1280-386-2025 del 5 de agosto de 2025, con las actividades ejecutadas, las actividades financieras, administrativas, ambientales y SST referente al mes transcurrido.

Según lo manifestado por la Interventoría en el Informe mensual No. 14, se tiene las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- Se concluye que el contratista de obra en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en las actividades de mantenimiento desarrolladas con corte al mes de julio de 2025 se ha ejecutado un porcentaje equivalente a un (68.65%). Para un avance financiero de ($ 1.336.954.769,61) mil trescientos treinta y seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve pesos con sesenta y un centavos.

- Para la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra refleja un porcentaje de adelanto en la ejecución de las actividades contractuales de (6.54%) al porcentaje programado.

- Se concluye que las actividades de mantenimiento realizadas por el contratista de obra: (ajuste de puerta en baño de mujeres en sala de abordaje No. 2, ajuste de rejilla en baño de hombres en sala de abordaje No. 1, mantenimiento al tanque de ACMP de los grupos electrógenos, cambio de correas de las plantas No. 1 y 2 de los grupos electrógenos, cambio de filtro de la planta No. 2 de los grupos electrógenos, entrega de urnas en acrílico al personal del aeropuerto, instalación de cubierta área de gimnasio base SEI Bomberos, demolición del muro adyacente al área de insumos de la base SEI Bomberos, cambio de fotocelda en reflector de entrada a sanidad,

traslado de los insumos a la zona de antinarcóticos, construcción de pedestales para columnas metálicas, mantenimiento general a baño de hombres del segundo piso del salón principal, arreglo de bisagra en portón de parqueadero público, desmonte de cubierta de parqueadero de Bomberos, instalación de la cubierta del área de insumos de la base SEI Bomberos, adecuación de las instalaciones eléctricas en el área del gimnasio e insumos de la base Bomberos, han contribuido a mantener en óptimas condiciones las instalaciones y asimismo la prestación del servicio a los visitantes de las instalaciones del aeropuerto vanguardia de Villavicencio.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron observaciones adicionales durante el presente periodo al informe.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	No aplica
2	Tipo de riesgo	No aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
OBSERVACIONES: No se materializaron riesgos durante el periodo		

b. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1 (Junio 2024)	X	
2 (Julio 2024)	X	
3 (Agosto 2024)	X	
4 (Septiembre 2024)	X	
5 (Octubre 2024)	X	
6 (Noviembre 2024)	X	
7 (Diciembre 2024)	X	
8 (Enero 2025)	X	
9 (Febrero 2025)	X	
10 (Marzo 2025)	X	

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
11 (Abril 2025)	X	
12 (Mayo 2025)	X	
13 (junio)	X	
14 (julio)	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Para el informe del actual periodo reportado, la interventoría remitió las siguientes actas parciales de obra del contratista, la cual se remitieron por correo electrónico con sus respectivos soportes actualizados, para su verificación y posteriormente su trámite correspondiente para el desembolso.

Acta Parcial de obra No.	Periodo	Costo Total	% Avance Periodo
1	Junio a julio de 2024	$ 187.656.630	9,64 %
2	Agosto 2024	$ 155.033.486	7,96 %
3	Septiembre 2024	$ 78.800.698	4,05 %
4	Octubre 2024	$ 70.812.436	3,64 %
5	Noviembre 2024	$ 83.585.060	4,29 %
6	Diciembre 2024	$ 144.103.712	7,40 %
7	Enero 2025	$ 53.551.056	2,75 %
8	Febrero 2025	$ 20.657.485	1,06 %
9	Marzo 2025	$ 32.301.368	1,66 %
10	Abril 2025	$ 66.594.074	3,42 %
11	Mayo 2025	4 237.177.273	12,18 %
Total acumulado		**$ 826.501.931**	**58,05 %**

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Para el contrato de obra No. 23001163 H4 de 2023 que correspondería a las actividades de lado tierra tiene un avance físico ejecutado acumulado del 68,65 % y valor ejecutado acumulado de $ 1.336.954.769,61

Se deja constancia por parte de la supervisión del contrato de interventoría que, mediante memorando de revocatoria y asignación de supervisión, fue asumida dicha supervisión a partir del 14 de julio de 2025, con las siguientes observaciones por parte de la interventoría con relación a los gastos de la bolsa de monto agotable de la siguiente forma, los cuales fueron autorizados por los supervisores anteriores a la fecha en la cual se recibió la supervisión de dicho contrato de interventoría.

El valor ejecutado en la bolsa de monto agotable asciende a $ **450.572.243,96**, lo que genera un saldo disponible de **$58.099.565**, alcanzando un porcentaje de ejecución del **88.57%**. con relación a un valor total de bolsa de monto agotable de **$508.671.809**

A continuación, se presenta el detalle de las actividades realizadas y los montos asociados al rubro de la bolsa de monto agotable, el cual se ha utilizado para atender las eventualidades surgidas en el Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. Dicha situación ha hecho necesario ejecutar estas actividades a través de este rubro, debido a la urgencia y la naturaleza imprevista de las mismas:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE CONTRATO POR LA BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA EL MES DE JULIO DE 2025.			
ITEM	**DESCRIPCION**	**JUSTIFICACION**	**TOTAL**
11.1.1	Mantenimiento de baño de hombres piso 1	Se requiere el mantenimiento del baño de hombres piso 1 para garantizar condiciones sanitarias, funcionalidad y operatividad en la infraestructura aeroportuaria.	$ 15.789.602,00
11.1.2	Reparación hidráulica área de bomberos	Se requiere la reparación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua para carros de bomberos, garantizando su correcto funcionamiento y la operatividad aeroportuaria.	$ 4.851.963,00
11.1.3	Mantenimiento correctivo de aires acondicionados	Se requiere el mantenimiento correctivo de aires acondicionados para garantizar su óptimo funcionamiento y atender las necesidades operativas del aeropuerto.	$ 1.439.030,00
11.1.4	Reparación de humedades con manto asfaltico, para reposición de manto existente y/o reparación de filtraciones, incluye retiro del material deteriorado su trasiego	Se solicita la reparación de humedades con manto asfáltico para garantizar impermeabilidad en la infraestructura y atender las necesidades operativas del aeropuerto.	$ 34.671.291,00

	vertical su trasiego horizontal transporte y disposición final.		
11.1.5	Gabinete contraincendios tipo 3	en el salón principal no se contaba con un gabinete por ende se ve En el salón principal no se contaba con un gabinete por ende se ve necesario realizar el suministro del equipo con todos sus accesorios.	$ 3.334.915,00
11.1.6	Suministro y aplicación de silicona para filtración por ventanas y puertas	Se solicita el suministro y aplicación de silicona en ventanas y puertas para corregir filtraciones y asegurar la adecuada operatividad del aeropuerto.	$ 4.752.846,00
11.1.7	Servicio de análisis de redes: Instalación, medición e informe con resultados del analizador de redes, el objeto principal es la medición de carga en el sistema eléctrico de la Aerocivil de Villavicencio; el equipo será instalado en el tablero general de distribución existente.	Se requiere el servicio de análisis de redes para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica y la continuidad operativa del aeropuerto.	$ 2.528.512,00
11.1.8	Diseño e impresión de vinilos impresos a color con laminado mate, con imágenes alusivas a la cultura llanera.	Se solicita el diseño e impresión de vinilos a color con laminado mate e imágenes alusivas a la cultura llanera, para fortalecer la identidad cultural y atender las necesidades operativas del aeropuerto.	$ 13.418.806,14
11.1.9	Cenefa azul rey en vidrio y puerta en fachada de sala de abordaje ancho 21 cm.	Se requiere la instalación de cenefa azul rey en vidrio y puerta de la fachada de la sala de abordaje, con ancho de 21 cm, para mantener la imagen institucional y atender las necesidades operativas del aeropuerto.	$ 1.448.544,53

11.1.10	Sandblasting o microperforado para vidrio y puerta en fachada y oficinas del aeropuerto.	Se solicita la instalación de sandblasting en la puerta principal del aeropuerto, con el fin de mejorar la presentación, control visual y funcionalidad de la infraestructura.	$ 15.540.055,88
11.1.11	Panel led redondo de 18 w	Se requiere el suministro de paneles de 18W para garantizar adecuada iluminación y atender las necesidades operativas del aeropuerto.	$ 5.404.399,00
11.1.12	Bombillos de 40 w	Se solicita el suministro de bombillos de 40W para garantizar la iluminación eficiente y la continuidad operativa del aeropuerto.	$ 63.556,00
11.1.13	Bombillo de 24 w	Se requiere el suministro de bombillos de 24W para asegurar condiciones óptimas de iluminación y la operatividad del aeropuerto.	$ 27.234,00
11.1.14	Alambre no. 12 libre de halógenos	Se solicita el suministro de alambre No. 12 libre de halógenos para garantizar seguridad eléctrica, eficiencia en la instalación y continuidad operativa del aeropuerto.	$ 361.600,00
11.1.15	Tomacorriente normal	e solicita el suministro de tomacorrientes para garantizar disponibilidad eléctrica y atender las necesidades operativas del aeropuerto.	$ 289.324,00
11.1.16	Panel led de incrustar de 24 w	Se requiere el suministro de panel LED de incrustar de 24W para garantizar iluminación eficiente y atender las necesidades operativas del aeropuerto.	$ 320.072,00
11.1.17	Canaleta de 20x20 mm x 2 mts	Se solicita el suministro de canaleta de 20x20 para la organización del cableado y el adecuado funcionamiento de las instalaciones del aeropuerto.	$ 180.750,00
11.1.18	Interruptor doble	Se solicita el suministro de interruptor doble para garantizar el control eléctrico y atender las	$ 116.683,00

		necesidades operativas del aeropuerto.	
11.1.19	Caja de 2 ctos metálica	Se requiere el suministro de caja metálica de 2 ctos para garantizar seguridad en las instalaciones eléctricas y la operatividad del aeropuerto.	$ 29.693,00
11.1.20	Asiento sanitario	Se solicita el suministro de asiento sanitario para mantener condiciones de higiene y asegurar la funcionalidad de los servicios en el aeropuerto.	$ 569.664,00
11.1.21	Llave de lavamanos sencilla	Se requiere el suministro de llave para lavamanos con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios sanitarios del aeropuerto.	$ 426.474,00
11.1.22	Árbol para sanitario	Se solicita el suministro de árbol sanitario para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas hidrosanitarios en los baños del aeropuerto.	$ 751.124,00
11.1.23	Tapa registro 15 x 15 cm plástica	Se requiere el suministro de tapa de registro plástica de 15x15 cm para garantizar seguridad, accesibilidad y operatividad en las instalaciones del aeropuerto.	$ 205.848,00
11.1.24	Manguera hidráulica r6 bestflex	Se solicita el suministro de manguera hidráulica R6 para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas y la continuidad operativa del aeropuerto.	$ 25.969,00
11.1.25	Cinta antideslizante fotoluminiscente	Se requiere el suministro de cinta antideslizante para garantizar la seguridad de los usuarios y la operatividad del aeropuerto.	$ 3.199.940,30
11.1.26	Chapas para puertas en acero inox	Se solicita el suministro de chapas en acero inoxidable para puertas, con el fin de garantizar seguridad, durabilidad y funcionalidad en la infraestructura del aeropuerto.	$ 1.963.953,00
11.1.27	Breaker de 30 amperios	Se requiere el suministro de breaker de 30 amperios para garantizar protección eléctrica y	$ 26.188,00

		continuidad operativa en las instalaciones del aeropuerto.	
11.1.28	Lampara led de 60x60 cm	Se solicita el suministro de lámparas LED de 60x60 cm para garantizar eficiencia lumínica y la adecuada operatividad del aeropuerto.	$ 8.953.408,00
11.1.29	Lampara led rectangular 30 cm x 120 cm	Se requiere el suministro de lámpara LED rectangular de 30x120 cm para garantizar iluminación eficiente y continuidad operativa en el aeropuerto.	$ 4.307.940,00
11.1.30	Cerradura chapa seguridad picoloro 30mm cilindro de llave	Se solicita el suministro de cerradura tipo chapa de seguridad picoloro de 30 mm con cilindro de llave, para garantizar control de acceso y seguridad en la infraestructura del aeropuerto.	$ 476.774,00
11.1.31	Cerradura chapa seguridad entrada principal	Se requiere el suministro de cerradura de seguridad para la entrada principal, con el fin de garantizar control de acceso y protección en la infraestructura del aeropuerto.	$ 3.339.117,00
11.1.33	Laminas en formica gris, costados y base de mueble	Se requiere el suministro de láminas en fórmica gris, costados y base de mueble para atender reparaciones menores y adecuaciones necesarias en el mobiliario del aeropuerto.	$ 1.576.470,00
11.1.34	Medición de armónicos del grupo electrógenos	Se requiere la medición de armónicos del grupo electrógeno para atender las eventualidades de las plantas y asegurar su correcto funcionamiento en el aeropuerto.	$ 8.768.600,00
11.1.35	Revisión y diagnóstico planta eléctrica 1 del grupo electrógeno del aeropuerto vanguardia de Villavicencio	Se realiza la revisión y diagnóstico de la planta eléctrica 1 del grupo electrógeno para garantizar su operatividad y atender posibles fallas en el aeropuerto.	$ 2.177.377,00
11.1.36	Revisión y diagnóstico planta eléctrica 2 del grupo electrógeno del aeropuerto vanguardia de Villavicencio	Se realiza la revisión y diagnóstico de la planta eléctrica 2 del grupo electrógeno para garantizar su operatividad y atender posibles fallas en el aeropuerto.	$ 3.574.034,00

11.1.38	Fabricación y suministro de urnas en acrílico	Se solicita el cambio de 3 urnas para las salas de abordaje, con el fin de mantener la limpieza y funcionalidad en el aeropuerto.	$ 2.836.900,00
11.1.39	Bandeja plástica para filtros en salas de abordaje medidas 60 x 40 x 13 cm	Se solicito unas bandejas plásticas en las salas de abordaje del aeropuerto.	$ 2.462.328,00
11.1.40	Dispensadores de jabón líquido para baños y áreas de desinfección	Se requiere el suministro de dispensadores de jabón líquido para los baños, con el fin de garantizar higiene y atender todas las eventualidades en el aeropuerto.	$ 3.042.305,00
11.1.41	Pasadores para puerta de baños en acero inoxidable	Se requiere la instalación de pasadores en las diferentes puertas de los baños para garantizar seguridad y atender todas las eventualidades en el aeropuerto.	$ 219.056,00
11.1.42	Percheros para puerta de baños en acero inoxidable	Se requiere la instalación de percheros en las puertas de los baños para mejorar la funcionalidad y atender todas las eventualidades en el aeropuerto.	$ 426.136,00
11.1.43	Sistema de pivote para puertas de baños	Se requiere de la instalación de Sistemas de pivote para puertas de para atender todas las eventualidades del aeropuerto.	$ 1.089.740,00
11.1.44	Sofá tela poliéster medidas 83x152x83	Se solicitó la compra de un sofá de tela poliéster, medidas 83x152x83 cm, para atender las necesidades de mobiliario y confort en el aeropuerto.	$ 1.944.437,00
11.1.47	Suministro de mueble de cocina para zona de descanso en torre de control	Se solicitó la compra del mueble de cocina para la zona de descanso en la torre de control, con el fin de atender todas las eventualidades en el aeropuerto.	$ 3.278.001,00
11.1.48	Mantenimiento de baño de mujeres piso 1	Se solicitó la compra de diferentes materiales para el mantenimiento del baño de mujeres en el primer piso, con el fin de atender todas las eventualidades en el aeropuerto.	$ 12.233.374,00

11.1.49	construcción de pedestales de 70 x 70 x 30 cm en concreto de 3000 psi para apoyo de columnas metálicas	Se solicitó la construcción de pedestales para el área de suministro de bomberos, con el fin de atender la eventualidad en el aeropuerto.	$ 5.732.760,00
11.1.50	Mantenimiento de portón alfa 8	Se solicitó la compra de materiales para llevar a cabo el mantenimiento del portón de Alfa 8, con el fin de atender la eventualidad en el aeropuerto.	$ 6.961.713,92
11.1.51	mantenimiento de portón alfa 13	Se solicito de la compra de los materiales para llevar a cabo el mantenimiento del portón de alfa 13 para atender la eventualidad del aeropuerto.	$ 6.961.713,92
11.1.52	Suministro de concertina de seguridad altura 60 cm incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	Se requiere la compra de materiales para llevar a cabo el mantenimiento del portón de Alfa 13, con el fin de atender la eventualidad en el aeropuerto.	$ 3.717.616,64
11.1.54	Suministro de tarjeta universal para aire acondicionado de 12.000 btu	Se solicita la compra de la tarjeta universal para aire acondicionado, lo cual es esencial para asegurar su operatividad y resolver cualquier inconveniente técnico que pueda surgir, manteniendo el correcto funcionamiento de las instalaciones en el aeropuerto.	$ 1.315.308,00
11.1.56	Espejo biselado 5mm	Se solicita la compra de un espejo biselado de 5mm, necesario para reemplazar o mantener los espejos existentes, asegurando así la funcionalidad y estética de las instalaciones para atender cualquier eventualidad en el aeropuerto.	$ 782.256,15
11.1.57	Vidrio crudo 5mm	Se solicita la compra de vidrio crudo de 5mm, necesario para realizar reemplazos y reparaciones en las instalaciones, garantizando su operatividad y atendiendo cualquier eventualidad en el aeropuerto.	$ 2.826.087,00

11.1.58	División de baños en acrílico medidas 1.40 x 1,80 m	Se solicita la compra de una división de baños en acrílico, con medidas de 1.40 x 1.80 m, para realizar el reemplazo o adecuación necesaria, garantizando la funcionalidad y atendiendo cualquier eventualidad en el aeropuerto.	$ 1.426.282,00
11.1.59	Mantenimiento de puerta de filtro al área de la bodega de maletas	Se solicita el mantenimiento de la puerta de filtro en el área de la bodega de maletas, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y atender cualquier eventualidad en el aeropuerto.	$ 5.673.800,00
11.1.60	Avisos para tanque grupo electrógeno	Se solicita la compra de avisos para el tanque del grupo electrógeno, necesarios para garantizar una correcta identificación y señalización, atendiendo cualquier eventualidad en el aeropuerto.	$ 348.168,00
11.1.62	Avisos para baños medianos	Se requiere de la compra de avisos para los baños medianos, con el fin de asegurar una correcta señalización y atender cualquier eventualidad en el aeropuerto.	$ 2.940.060,00
11.1.64	Mantenimiento de logo Aerocivil en vinilo adhesivo circular d= 1,00 mts, color blanco	Se requiere el mantenimiento del logo de Aerocivil en vinilo adhesivo circular (d=1,00 mts, color blanco), para asegurar su visibilidad y adecuado estado, atendiendo cualquier eventualidad en el aeropuerto.	$ 169.484,00
11.1.65	Suministro aparato sanitario	Se solicita el suministro de un aparato sanitario, con el fin de garantizar el buen estado de las instalaciones y atender cualquier eventualidad en el aeropuerto.	$ 2.490.896,64
11.1.66	Reubicación 4 puntos de red cat 6a incluye canaleta metálica 12x5 cms	Se solicita la reubicación de cuatro puntos de red categoría 6A, incluyendo canaleta metálica, con el fin de optimizar la infraestructura de comunicaciones y atender las eventualidades operativas del aeropuerto.	$ 773.700,00

11.1.67	Mantenimiento de cubierta con manto asfaltico, para reparación de filtraciones en cubierta < 3,00 mts de altura, espesores menores a 1,00 mt	Se solicita el mantenimiento de la cubierta con manto asfáltico para reparar filtraciones y garantizar su impermeabilidad, asegurando la operación del aeropuerto sin afectaciones por lluvias u otras eventualidades.	$ 13.096.968,00
11.1.68	Suministro de grifería para lavamanos institucional push mesa max	Se solicita el suministro de grifería institucional tipo push para lavamanos, con el fin de atender las necesidades operativas y eventuales requerimientos del aeropuerto.	$ 1.255.703,68
11.1.69	Suministro de mesón lavamanos integrado corrido en quartzone con inclinación en poceta, faldón frente 20 cm y salpicadero de 7 cm, sección 70 cms x 60 cms	Se solicita el suministro de mesón lavamanos integrado corrido en quartzone, con poceta inclinada y faldón, con el fin de garantizar condiciones óptimas de funcionalidad, durabilidad y atender los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 5.605.703,68
11.1.71	Suministro de mesón lavamanos integrado corrido en quartzone con inclinación en poceta y sección para altura de niños, faldon frente 20 cm y salpicadero de 7 cm, sección 60 cms x 3,00 tms (incluye soporte)	Se solicita el Suministro de mesón lavamanos integrado corrido en quartzone con inclinación en poceta y sección para altura de niños, faldon, con el fin de garantizar condiciones óptimas de funcionalidad, durabilidad y atender los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 8.389.062,00
11.1.72	Suministro de vidrio templado de seguridad de espesor= 10 mm	Se solicita el suministro de vidrio templado de seguridad con espesor de 10 mm, con el fin de asegurar la integridad y seguridad de las instalaciones, atendiendo cualquier eventualidad en el aeropuerto.	$ 4.433.694,24
11.1.73	Arreglo tarjeta universal para aire acondicionado de 12.000 btu area sanidad	Se solicita el arreglo tarjeta universal para aire acondicionado con el fin de garantizar condiciones óptimas de funcionalidad, durabilidad y atender los	$ 1.349.412,00

		requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	
11.1.74	Mantenimiento orinales baños segundo piso	Se solicita el mantenimiento de los orinales en los baños del segundo piso para garantizar su óptimo funcionamiento y cumplir con las exigencias operativas del aeropuerto, atendiendo cualquier requerimiento o eventualidad que se presente.	$ 208.602,00
11.1.75	Mantenimiento válvula doble descarga para aparato sanitario de baño de sala de abordaje no 2	Se solicita el mantenimiento de la válvula de doble descarga para el aparato sanitario del baño en la sala de abordaje No. 2, con el fin de asegurar su funcionalidad y cumplir con los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 134.924,00
11.1.77	Desmonte, transporte y diagnóstico de radiador planta no 1 grupo electrógenos	Se solicita el desmonte, transporte y diagnóstico del radiador de la planta No. 1 del grupo electrógeno, con el fin de garantizar su operatividad continua y dar respuesta a las necesidades y eventualidades del aeropuerto.	$ 1.289.500,00
11.1.79	Suministro de filtro para el tanque de combustible pf-10	Se solicita el suministro del filtro para el tanque de combustible PF-10, con el objetivo de mantener la eficiencia del sistema y satisfacer los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 992.922,00
11.1.80	Suministro de cilindro para chapa de seguridad puerta en vidrio	Se solicita el suministro de un cilindro para la chapa de seguridad de la puerta en vidrio, con el fin de garantizar la seguridad y atender los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 217.281,00

11.1.81	Reparación de radiador planta eléctrica no. 1 grupo electrógeno incluye: 1. soldadura en cobre para la tapa suministro de tanque 2. reparación de los tanques del radiador con soldadura en cobre tanto en la parte superior e inferior del mismo. 3. soldaduras varias en las venas del radiador, que garanticen la estanqueidad del líquido refrigerante. 4. cambio de cauchos y abrazaderas de tuberías conectoras. 5. cambio de sensor de temperatura del radiador.	Se solicita la reparación del radiador de la planta eléctrica No. 1 del grupo electrógeno, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y atender los requerimientos operativos y eventualidades en el aeropuerto.	$ 2.127.675,00
11.1.84	Mantenimiento filtración entre tanque elevado - accesorio y ajuste de la tubería de 6" PVC en zona SAR (incluye accesorios y materiales)	Se solicita el mantenimiento de la filtración entre el tanque elevado, con el fin de garantizar su eficiencia operativa y atender las eventualidades que puedan surgir en el aeropuerto.	$ 6.159.195,00
11.1.85	Disposición de asbesto cemento	Se solicita la disposición de asbesto cemento, con el fin de cumplir con los requisitos de seguridad y atender los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 33.401.040,00
11.1.86	Suministro e instalación push para orinal	Se solicita el suministro e instalación de un sistema push para los orinales, con el fin de mejorar la eficiencia y funcionamiento de los sanitarios, atendiendo de manera efectiva los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 552.192,00

11.1.87	Cargue, transporte y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD)	Se solicita el cargue, transporte y disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD), con el fin de asegurar un manejo adecuado de los residuos y atender los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 10.301.164,00
11.1.88	Cable encauchetado 3x12	Se solicita la compra de cable encauchetado 3x12, con el fin de garantizar la continuidad de los sistemas eléctricos y atender los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 2.956.800,00
11.1.89	Canaleta 100x50xx200mm sin separador	Se solicita la compra de canaletas de 100x50x200 mm sin separador, con el fin de asegurar una correcta instalación y funcionamiento de las infraestructuras eléctricas, atendiendo los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 257.241,60
11.1.90	Adecuación tanque punto abastecimiento	Se solicita la adecuación del tanque en el punto de abastecimiento, con el fin de asegurar su capacidad operativa y garantizar un suministro eficiente, atendiendo así los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 1.740.825,00
11.1.91	Cubierta para botonera ascensor	Se solicita el suministro de la cubierta para la botonera del ascensor, con el fin de proteger los componentes internos de la botonera y garantizar la seguridad operativa del sistema, atendiendo las necesidades y eventualidades del aeropuerto.	$ 3.636.390,00
11.1.92	Disposición de residuos contaminados	Se solicita la disposición de residuos contaminados, con el fin de cumplir con las normativas ambientales y garantizar un manejo adecuado de los desechos, atendiendo los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 33.798.387,20

11.1.93	Estructura metálica en perlines 220x80x2.5mm y 120x60x2.55mm	Se solicita el suministro de la estructura metálica en perlines 220x80x2.5mm y 120x60x2.5mm, con el fin de asegurar la resistencia y estabilidad de las instalaciones, atendiendo las necesidades y eventualidades del aeropuerto.	$ 87.664.421,38
11.1.96	Suministro red hidrosanitaria área sanidad	Se solicita el suministro de la red hidrosanitaria para el área de sanidad, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de agua y saneamiento, atendiendo los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 908.111,36
11.1.97	Suministro de dispensador de toallas de papel en z	Se solicita el suministro de dispensadores de toallas de papel en Z, con el fin de asegurar una correcta higiene y funcionalidad en los baños, atendiendo los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 272.128,00
11.1.99	Suministro de dispensador de papel higiénico metálico	Se solicita el suministro de dispensadores de papel higiénico metálicos, con el fin de garantizar la durabilidad y funcionalidad en los baños, atendiendo los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 545.200,00
11.1.103	Suministro válvula para orinal antivandálica, incluye acometida y suministro de accesorios para su funcionamiento.	Se solicita el suministro de válvulas para orinal antivandálicas, con el fin de garantizar la durabilidad y resistencia ante posibles daños, atendiendo los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 1.096.075,00
11.1.105	Arreglo motor ventilador de aire acondicionado.	Se solicita el arreglo del motor del ventilador de aire acondicionado, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del sistema de climatización, atendiendo los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 368.281,00

11.1.107	Suministro de materiales para lavado de trampa de grasas	Se solicita el suministro de materiales para el lavado de la trampa de grasas en las plantas de electrógenos del aeropuerto, con el fin de mantener su operatividad y asegurar el funcionamiento adecuado del sistema, atendiendo los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 914.901,00
11.1.108	Suministros materiales para el lavado y adecuación de tanque Acpm grupo electrógenos	Se solicita el suministro de materiales para el lavado y adecuación del tanque ACPM en los grupos electrógenos, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y mantener las condiciones operativas necesarias, atendiendo las eventualidades que puedan surgir en el aeropuerto.	$ 1.710.032,00
11.1.109	Cinta asfáltica	Se solicita el suministro de cinta asfáltica para la reparación de las filtraciones de agua en las diferentes áreas de la cubierta del aeropuerto, con el fin de garantizar la impermeabilidad y evitar posibles daños estructurales, atendiendo los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 1.745.097,70
11.1.110	Tanque 500 litros	Se solicita la compra de un tanque de 500 litros para el mantenimiento del tanque de ACPM de las plantas de electrógenos, con el fin de asegurar el adecuado mantenimiento para el llenado del combustible, atendiendo los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 510.642,00
11.1.111	Suministro ups	Se solicita el suministro de un UPS para el área de las plantas del grupo de electrógenos del aeropuerto, con el fin de garantizar la continuidad energética en caso de fallos, asegurando el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas críticos del aeropuerto.	$ 441.009,00

11.1.112	Tanque mil litros	Se solicita la compra de un tanque de 1000 litros para el mantenimiento del tanque de ACPM de las plantas de generadores, con el fin de asegurar un suministro adecuado de combustible y mantener la operatividad de los sistemas, atendiendo los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 1.257.263,00
11,1,113	ADECUACION PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESDE TANQUE AUXILIAR A PLANTAS DE ENERGÍA, INCLUYE MANGUERAS DE ALTA PRESION DE 1/2 DE 2 MTS Y DE 3/4 DE 1 MT CON ACOPLES CADA UNA, Y SALIDAD DE 2" A 1/2	Se solicita la Adecuación para suministro de combustible desde tanque auxiliar a plantas de energía, con el fin de asegurar un suministro adecuado de combustible y mantener la operatividad de los sistemas, atendiendo los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 1.913.618,00
11,1,114	SUMINISTRO DE 3 BATERÍAS Batería De Litio 12 Aa Ls-14250, 3.6 V, 1200 Mah, saft	Se solicita el suministro de 3 baterías batería de litio 12 aa ls-14250, 3.6 v, 1200 mah, saft para plantas de electrógenos y mantener la operatividad de los sistemas, atendiendo los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 319.022,00
11,1,119	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ILUMINACION EN AREA DE GIMNASIO Y BODEGA DE INSUMOS EN EL AREA DE BOMBEROS	Se solicita el suministro de materiales para iluminación en área de gimnasio y bodega de insumos en el área de bomberos para mantener la operatividad de los sistemas, atendiendo los requerimientos operativos y eventuales del aeropuerto.	$ 4.437.880,00
		TOTAL	**$ 450.572.243,96**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

JUAN CARLOS MANCERA MORENO
Supervisor del contrato de Interventoría No. 23001280 H3 de 2023
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

Proyecto: Alejandro Medrano – Contratista DIAA
Reviso: Juan Carlos Mancera Moreno - Supervisor contrato de Interventoría No. 23001280 H3 de 2023 a partir del 14 de julio de 2025 – DIAA