REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 1 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	
NIT:	901.403.937-4	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

A. DATOS GENERALES

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SARAVENA
SUPERVISOR:	WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA EL 28 NOVIEMBRE 2025 ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29 NOVIEMBRE DE 2025 A LA FECHA
CONTRATO No:	303 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
CONTRATISTA:	IAMP INGENIERIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	NNEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO
NIT. No:	901.403.937-4
VALOR DEL CONTRATO:	$ 199.943.883,85
PLAZO CONTRACTUAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL ANTICIPO (40%):	$ 79.977.553,54
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 20250636 DEL 31 DE JULIO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 20251232 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN:	OCTUBRE 15 DE 2025
FECHA INICIO:	OCTUBRE 16 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 15 DE 2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	DICIEMBRE 15 DE 2025
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE EJECUCION:	DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE DICIEMRE DE 2025

B. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, se realiza el seguimiento técnico, administrativo, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo sobre el cumplimiento del objeto del contrato de obra N° 303 de 2025, cuyo Objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** conforme a lo mencionado anteriormente y con el fin de verificar el avance de obra física, en ejercicio de mi función como supervisor, realizo las acciones correspondientes para verificar el cumplimiento.

Se realiza y se evidencia el trabajo de supervisión para verificar el logro de los objetivos contractuales, velando por el cumplimiento del contrato y la adecuada ejecución de los recursos.

Los aspectos generales de Supervisión ejercidos fueron:

- Supervisar que la ejecución del **Contrato de Obra N° 303 del 14 de Octubre de 2025**, cumpla con cada una de las

especificaciones técnicas suministradas en el expediente del proceso contractual.

- Garantizar la adquisición y la calidad de materiales a utilizar en la ejecución de la obra pública.
- Garantizar el cumplimiento de las actividades contractuales y procesos constructivos.
- Efectuar el seguimiento permanente de la ejecución del contrato en sus diferentes etapas exigiendo al contratista las informaciones que estime pertinentes para el cabal cumplimiento de sus funciones como supervisor.
- Solicitar al contratista las respectivas ampliaciones de las garantías según **CLÁUSULA DÉCIMA** del presente contrato, teniendo en cuenta el Acta de Inicio, Acta de recibo final y verificar que cumpla con los amparos y plazos establecidos en la misma.
- Asegurarse de que todos los documentos que soportan sus actuaciones de ejecución reposen en la carpeta original del respectivo expediente.
- Expedir la certificación de recibido a satisfacción a más tardar el día de vencimiento del plazo de entrega de la obra y las demás, inherentes a sus funciones propias de su cargo, las señaladas en la ley 80 de 1993 y según la reglamentación establecida para el efecto por el municipio.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Adecuar la infraestructura educativa para mejorar la calidad del servicio educativo y el bienestar de la comunidad escolar del municipio de Saravena

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTRATO DE OBRA N°303 DE 2024

- ✓ Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes educativa.
- ✓ Aumentar la capacidad para atender la demanda en cobertura educativa actual
- ✓ Disminuir el índice de infraestructura educativa que no cumple con los lineamientos y estándares técnicos de calidad.

META DEL REQUERIMIENTO:

Intervenir seis (6) instituciones educativas del área urbana y rural del municipio de Saravena, mediante mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física.

ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN

- ✓ Hacer cumplir las especificaciones técnicas contempladas dentro del contrato.
- ✓ Lograr satisfacer el cumplimiento de lo pactado en el contrato.
- ✓ Velar por el efectivo cumplimiento de las actividades contratadas.
- ✓ Verificar la documentación presentada por el contratista con aval de la interventoría externa para la liquidación del proceso.

C. INFORME DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA N°303 de 2025

ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución de obra con fecha al presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

- ➢ El día 16 de octubre de 2025, se suscribió Acta de Inicio del Contrato de obra N° 303 de 2025, entre el MUNICIPIO DE SARAVENA y la empresa contratista **IAMP INGENIERIA S.A.S**, identificada con NIT N° 901.403.937-4 y el Ing.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 3 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	
NIT:	901.403.937-4	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*	

WILSON HERNANDO ROA GAMBOA actuando como Supervisor.

- El día 15 de octubre de 2025, mediante Resolución No. 2443 de 2025, se designó como supervisor del Contrato de obra No. 303 de 2025 al Ing. Wilson Hernando Roa Gamboa, quien ejerció dichas funciones desde esa fecha y hasta el 28 de noviembre de 2025. Posteriormente, mediante Acta de Posesión No. 007 del 28 de noviembre de 2025, asumí el cargo de supervisora, Ing. Erica Lizeth Castro Salcedo, ejerciendo las mismas funciones de supervisión del citado contrato a partir de la fecha del acta de posesión y hasta la suscripción del Acta de Liquidación del contrato.

- El día 15 de diciembre de 2025, se suscribió Acta de Recibo Final del Contrato de obra N° 303 de 2025, entre el MUNICIPIO DE SARAVENA y la empresa contratista **IAMP INGENIERIA S.A.S**, identificada con NIT N° 901.403.937-4, la Ing. **ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO** actuando como Supervisora, por un valor de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M7CTE ($119,966,330.31),** representando un 100% de la ejecución física.

D. INFORME DE VIGILANCIA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA N° 303 de 2025

En mi calidad de supervisor del contrato de obra N° 303 de 2025, se realizó la revisión del expediente, en el cual consta que la empresa contratista IAMP INGENIERIA S.A.S, identificada con NIT N° 901.403.937-4 y NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO con cedula de ciudadanía N° 1.115.743.648 de Saravena, en calidad de representante legal de la firma:

- El pago de las planillas de seguridad social integral del periodo realizados por el contratista, se presentan en el expediente del contrato de obra con las respectivas planillas de la nómina firmadas por el personal.
- Evidencio como Supervisor del Contrato de Obra N° 303 de 14 de octubre de 2025, que el Contratista presentó la Planilla de Aportes a Seguridad Social, correspondiente a los meses de **septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025**, periodo en el cual se ejecutan las actividades presentadas en el acta de recibo final del contrato en mención.

Seguridad social del representante legal:

ÍTEM	MES PENSION	MES SALUD	N° PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
01	09/2025	10/2025	9493100444	$57.000	$227.800	$7.500	$52.000	$344.300
02	10/2025	11/2025	9494341406	$57.000	$227.800	$7.500	$52.000	$344.300
03	11/2025	12/2025	9496389304	$57.000	$227.800	$7.500	$52.000	$344.300
04	12/2025	01/2025	9496497260	$57.000	$227.800	$7.500	$52.000	$344.300

Seguridad social del personal:

ÍTEM	MES PENSION	MES SALUD	N° PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
01	10/2025	11/2025	9494341406	$100.00	$400.000	$174.000	$100.000	$774.000
02	10/2025	11/2025	9496469283	$120.000	$480.000	$208.000	$120.000	$928.800
03	10/2025	11/2025	9495625879	$13.800	$55.100	$24.000	$13.800	$106.700
04	11/2025	12/2025	9496470542	$57.000	$227.800	$99.100	$57.000	$440.900
05	11/2025	12/2025	9496389304	$531.300	$2.125.200	$924.400	$531.300	$4.112.200
06	12/2025	01/2026	9496497260	$108.000	$431.700	$187.900	$108.000	$835.600

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 4 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	
NIT:	901.403.937-4	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*	

En mi calidad de supervisor del contrato de obra N° 303 de 2025, certifico que la empresa contratista **IAMP INGENIERIA S.A.S**, identificada con NIT N° 901.403.937-4 y NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO con cedula de ciudadanía N° 1.115.743.648 de Saravena, en calidad de representante legal de la firma, cumplió con las actividades específicas relacionadas en la ***CLÁUSULA TERCERA. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:***

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO DE OBRA No. 303 de 2025.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
1.0	**ESCUELA ANTONIA SANTOS**				**$ 30,547,146.49**
1.1	**CUBIERTA**				
1.1.1	Desmonte de cubierta existente	M2	122.21	$ 20,496.00	$ 2,504,816.16
1.1.2	Suministro e instalación de teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 30 e=0.30 mm	M2	122.21	$ 99,861.00	$ 12,204,012.81
1.1.3	Caballete para teja arquitectónica, espesor e=0.45 mm	ML	13.40	$ 60,799.00	$ 814,706.60
1.2	**PINTURA**				
1.2.1	Pintura para exteriores	M2	64.98	$ 34,124.00	$ 2,217,377.52
1.3	**CIELO RASO**				
1.3.1	Suministro e instalación de cielo raso en PVC 0.30m x 5.95m e = 9mm (Incluye estructura)	M2	74.70	$ 148,042.00	$ 11,058,737.40
1.4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
1.4.1	Punto eléctrico alumbrado (Incluye panel led 24W de 11")	UND	4.00	$ 220,119.00	$ 880,476.00
1.4.2	Punto eléctrico toma corriente	UND	4.00	$ 216,755.00	$ 867,020.00
2.0	**ESCUELA GABRIEL GARCIA MARQUEZ**				**$ 35,747,984.16**
2.1	**CUBIERTA**				
2.1.1	Desmonte de cubierta existente	M2	111.84	$ 20,496.00	$ 2,292,272.64
2.1.2	Suministro e instalación de teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 30 e=0.30 mm	M2	111.84	$ 99,861.00	$ 11,168,454.24
2.1.3	Perfil en tubo rectangular de sección 3 x 1 1/2" de espesor e=2mm (Incluye pintura y anticorrosivo)	ML	82.24	$ 93,497.00	$ 7,689,193.28
2.1.4	Caballete para teja arquitectónica, espesor e=0.45 mm	ML	12.00	$ 60,799.00	$ 729,588.00
2.2	**CIELO RASO**				
2.2.1	Suministro e instalación de cielo raso en PVC 0.30m x 5.95m e = 9mm (Incluye estructura)	M2	84.00	$ 148,042.00	$ 12,435,528.00
2.3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
2.3.1	Punto eléctrico alumbrado (Incluye panel led 24W de 11")	UND	3.00	$ 220,119.00	$ 660,357.00
2.3.2	Punto eléctrico toma corriente	UND	3.00	$ 216,755.00	$ 650,265.00
2.3.3	Punto eléctrico interruptor sencillo	UND	1.00	$ 122,326.00	$ 122,326.00
3.0	**ESCUELA GENERAL SANTANDER**				**$ 42,102,349.87**
3.1	**CUBIERTA**				
3.1.1	Desmonte de cubierta existente	M2	180.84	$ 20,496.00	$ 3,706,496.64
3.1.2	Suministro e instalación de teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 30 e=0.30 mm	M2	180.84	$ 99,861.00	$ 18,058,863.24
3.1.3	Caballete para teja arquitectónica, espesor e=0.45 mm	ML	16.50	$ 60,799.00	$ 1,003,183.50
3.1.4	Suministro e instalación de cielo raso en PVC 0.30m x 5.95m e = 9mm	M2	141.12	$ 101,372.00	$ 14,305,616.64
3.1.5	Suministro e instalación de panel led 24W de 11"	UND	6.00	$ 75,029.00	$ 450,174.00
3.2	**COCINA**				
3.2.1	Demolición de enchape	M2	7.11	$ 60,827.00	$ 432,479.97
3.2.2	Enchape para muro en cerámica 60 x 30 cm	M2	15.54	$ 141,573.00	$ 2,200,044.42
3.2.3	Punto hidráulico de 1/2"	UND	1.00	$ 48,919.00	$ 48,919.00
3.2.4	Suministro e instalación grifería tipo industrial de resorte o espiral para lavaplatos	UND	1.00	$ 577,847.00	$ 577,847.00
3.2.5	Suministro e instalación de puerta en aluminio corrediza (incluye	M2	1.78	$ 740,857.00	$ 1,318,725.46

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 5 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	
NIT:	901.403.937-4	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*	

	vidrio)				
4.0	**ESCUELA SANTAFE**				**$ 51,387,672.26**
4.1	**CUBIERTA**				
4.1.1	Desmonte de cubierta existente	M2	199.18	$ 20,496.00	$ 4,082,393.28
4.1.2	Suministro e instalación de teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 30 e=0.30 mm	M2	199.18	$ 99,861.00	$ 19,890,313.98
4.1.3	Caballete para teja arquitectónica, espesor e=0.45 mm	ML	21.10	$ 60,799.00	$ 1,282,858.90
4.2	**PISOS**				
4.2.1	Picada de piso existente para afinado	M2	63.30	$ 16,897.00	$ 1,069,580.10
4.2.2	Trazado sobre terreno	M2	63.30	$ 7,563.00	$ 478,737.90
4.2.3	Afinado de piso en mortero 1:3 e=0.05m	M2	63.30	$ 61,871.00	$ 3,916,434.30
4.3	**CIELO RASO**				
4.3.1	Suministro e instalación de cielo raso en PVC 0.30m x 5.95m e = 9mm (Incluye estructura)	M2	45.00	$ 148,042.00	$ 6,661,890.00
4.4	**PINTURA**				
4.4.1	Pintura vinilo tipo 1 a tres manos	M2	202.60	$ 29,924.00	$ 6,062,602.40
4.4.2	Pintura para exteriores	M2	129.60	$ 34,124.00	$ 4,422,470.40
4.5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
4.5.1	Punto eléctrico alumbrado (Incluye panel led 24W de 11")	UND	2.00	$ 220,119.00	$ 440,238.00
4.5.2	Punto eléctrico toma corriente	UND	1.00	$ 216,755.00	$ 216,755.00
4.6	**MANTENIMIENTO PUERTAS**				
4.6.1	Desmonte de marcos y puertas	UND	3.00	$ 30,414.00	$ 91,242.00
4.6.2	Suministro e Instalación de Puerta Metálica en lámina galvanizada Cold Rolled calibre 22 de 1.0x2.0m. Incluye marco, pintura en aceite, bisagras, cerradura.	UND	3.00	$ 924,052.00	$ 2,772,156.00
5	**ESCUELA LA PALMA**				**$ 3,135,382.47**
5.1	Suministro e instalación de vidrio incoloro en 4mm con pelicula de seguridad	M2	18.81	$ 166,687.00	$ 3,135,382.47
6	**ESCUELA LUIS ANTONIO CALVO**				**$ 35,023,348.60**
6.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ACOMETIDA Y DISTRIBUCIÓN DE RED ELÉCTRICA**				
6.1.1	Acometida bifásica con cable concéntrico 2x8+8, longitud 13 metros	UND	1.00	$ 1,194,418.00	$ 1,194,418.00
6.1.2	Conexión a tierra con varilla cobre solido 5/8" x 1.20 mts.	UND	1.00	$ 912,812.00	$ 912,812.00
6.1.3	Suministro e instalación tablero bifásico de 6 puestos	UND	2.00	$ 686,567.00	$ 1,373,134.00
6.1.4	Suministro e instalación tablero bifásico de 2 puestos	UND	1.00	$ 507,744.00	$ 507,744.00
6.1.5	Distribución interna con cable encauchetado 3x12 AWG	ML	77.00	$ 42,179.00	$ 3,247,783.00
6.1.6	Punto eléctrico alumbrado (Incluye bombillo de 50W)	UND	26.00	$ 225,435.00	$ 5,861,310.00
6.1.7	Punto eléctrico alumbrado (Incluye panel led 24W de 11")	UND	8.00	$ 220,119.00	$ 1,760,952.00
6.1.8	Punto eléctrico toma corriente	UND	38.00	$ 216,755.00	$ 8,236,690.00
6.1.9	Punto eléctrico interruptor sencillo	UND	8.00	$ 122,326.00	$ 978,608.00
6.1.10	Punto eléctrico interruptor doble	UND	2.00	$ 128,616.00	$ 257,232.00
6.2	**CUBIERTA**				
6.2.1	Desmonte de cubierta existente	M2	84.80	$ 20,496.00	$ 1,738,060.80
6.2.2	Suministro e instalación de teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 30 e= 0.30 mm	M2	84.80	$ 99,861.00	$ 8,468,212.80
6.2.3	Caballete para teja arquitectónica, espesor e=0.45 mm	ML	8.00	$ 60,799.00	$ 486,392.00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL					**$ 197,943,883.85**
7.0	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	GLOBAL	1	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					**$ 199,943,883.85**

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

ITEM 1.0 ESCUELA ANTONIO SANTOS

ITEM 1.1.1 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 6 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	
NIT:	901.403.937-4	
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*	

El contratista realizó el desmonte de la cubierta existente, consistente en el retiro controlado de los elementos que conformaban la estructura de cubierta, tales como láminas, correas y demás componentes asociados, de acuerdo con las áreas intervenidas. La actividad se ejecutó de manera manual, garantizando la protección de la estructura existente y de los espacios aledaños, así como la adecuada disposición del material retirado. Durante la supervisión se verificó que el desmonte se realizara conforme a las especificaciones técnicas y a las condiciones de seguridad establecidas.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE		
ITEM: 1.1.1		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	122.21	CANTIDAD EJECUTADA:	122.21
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 1.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTÓNICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 30 E=0.30 MM

El contratista realizó el suministro e instalación de teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 30 (e = 0,30 mm), destinada a la conformación de la cubierta en las áreas intervenidas. La instalación se ejecutó sobre la estructura existente, garantizando la correcta alineación, traslapos, fijación y pendiente, de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato. Durante la supervisión se verificó la adecuada instalación del material, asegurando su estabilidad, funcionalidad y correcto desempeño frente a las condiciones de uso y protección de los espacios cubiertos.
La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTÓNICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 30 E=0.30 MM		
ITEM: 1.1.2		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	122.21	CANTIDAD EJECUTADA:	122.21
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 1.1.3 CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA, ESPESOR E=0.45 MM

El contratista ejecutó la instalación de caballetes para teja arquitectónica en lámina galvanizada con un espesor de 0,45 mm, colocados en las cumbreras de la cubierta. Esta actividad se desarrolló con el fin de asegurar el adecuado cierre y protección de las uniones superiores de la cubierta, garantizando la estanqueidad y continuidad del sistema. La supervisión constató que la instalación se realizó conforme a las especificaciones técnicas y a las áreas intervenidas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 7 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	
NIT:	901.403.937-4	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*	

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA, ESPESOR E=0.45 MM		
ITEM: 1.1.3		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	13.40	CANTIDAD EJECUTADA:	13.40
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 1.2.1 PINTURA PARA EXTERIORES

El contratista ejecutó trabajos de pintura para exteriores en las áreas definidas contractualmente, previa preparación de las superficies mediante limpieza y acondicionamiento. La aplicación se realizó de manera uniforme, garantizando adecuada adherencia y acabado final, conforme a las especificaciones técnicas. Durante la supervisión se verificó que los trabajos contribuyeran al mejoramiento estético y a la protección de los elementos intervenidos frente a las condiciones ambientales.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PINTURA PARA EXTERIORES		
ITEM: 1.2.1		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	64.98	CANTIDAD EJECUTADA:	64.98
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 1.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 0.30M X 5.95M E = 9MM (INCLUYE ESTRUCTURA)

El contratista ejecutó el suministro e instalación de cielo raso en PVC, con dimensiones de 0,30 m x 5,95 m y espesor de 9 mm, incluyendo la estructura de soporte correspondiente. La instalación se realizó garantizando la correcta nivelación, fijación y alineación de los paneles, asegurando un adecuado acabado y funcionalidad del elemento instalado. La supervisión verificó que la actividad se desarrollara conforme a las especificaciones técnicas y a las áreas establecidas en el contrato.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 0.30M X 5.95M E = 9MM (INCLUYE ESTRUCTURA)		
ITEM: 1.3.1		UNIDAD: M2	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 8 de 37	
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*		
NIT:	901.403.937-4	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**	
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO		
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena		
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*		
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**	
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*		

CANTIDAD CONTRACTUAL:	74.70	CANTIDAD EJECUTADA:	74.70
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 1.4.1 PUNTO ELÉCTRICO ALUMBRADO (INCLUYE PANEL LED 24W DE 11")

El contratista realizó la instalación de puntos eléctricos de alumbrado, incluyendo el suministro e instalación de panel LED de 24 W y 11 pulgadas. La actividad comprendió la conexión eléctrica correspondiente y la verificación del correcto funcionamiento del sistema de iluminación, asegurando su adecuada ubicación y operación conforme a las especificaciones técnicas y condiciones contractuales.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PUNTO ELÉCTRICO ALUMBRADO (INCLUYE PANEL LED 24W DE 11")		
ITEM: 1.4.1		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	4.00	CANTIDAD EJECUTADA:	4.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 1.4.2 PUNTO ELÉCTRICO TOMACORRIENTE

El contratista realizó la instalación de puntos eléctricos para tomacorriente, incluyendo el tendido de cableado, instalación de cajas y accesorios correspondientes. La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas y a la normativa aplicable. La supervisión constató la correcta ubicación, instalación y funcionamiento de los tomacorrientes instalados.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PUNTO ELÉCTRICO TOMACORRIENTE		
ITEM: 1.4.2		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	4.00	CANTIDAD EJECUTADA:	4.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 2.0 ESCUELA GABRIEL GARCIA MARQUEZ

ITEM 2.1.1 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE

El contratista realizó el desmonte de la cubierta existente, consistente en el retiro controlado de los elementos que

conformaban la estructura de cubierta, tales como láminas, correas y demás componentes asociados, de acuerdo con las áreas intervenidas. La actividad se ejecutó de manera manual, garantizando la protección de la estructura existente y de los espacios aledaños, así como la adecuada disposición del material retirado. Durante la supervisión se verificó que el desmonte se realizara conforme a las especificaciones técnicas y a las condiciones de seguridad establecidas.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE		
ITEM: 2.1.1		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	111.84	CANTIDAD EJECUTADA:	111.84
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 2.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTÓNICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 30 E=0.30 MM

El contratista realizó el suministro e instalación de teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 30 (e = 0,30 mm), destinada a la conformación de la cubierta en las áreas intervenidas. La instalación se ejecutó sobre la estructura existente, garantizando la correcta alineación, traslapos, fijación y pendiente, de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato. Durante la supervisión se verificó la adecuada instalación del material, asegurando su estabilidad, funcionalidad y correcto desempeño frente a las condiciones de uso y protección de los espacios cubiertos.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTÓNICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 30 E=0.30 MM		
ITEM: 2.1.2		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	111.84	CANTIDAD EJECUTADA:	111.84
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 2.1.3 PERFIL EN TUBO RECTANGULAR DE SECCIÓN 3 X 1 1/2" DE ESPESOR E=2MM (INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO)

El contratista ejecutó el suministro e instalación de perfil estructural en tubo rectangular de sección 3" x 1 1/2" y espesor de 2 mm, destinado al soporte y refuerzo de los elementos constructivos intervenidos. La actividad incluyó el corte, armado y fijación del perfil conforme a las dimensiones y requerimientos técnicos establecidos, así como la aplicación de pintura anticorrosiva y acabado final, garantizando la protección del elemento metálico frente a agentes ambientales. Durante la supervisión se verificó la correcta instalación, alineación y anclaje de los perfiles, de acuerdo con las especificaciones técnicas

del contrato.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PERFIL EN TUBO RECTANGULAR DE SECCIÓN 3 X 1 1/2" DE ESPESOR E=2MM (INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO)		
ITEM: 2.1.3		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	82.84	CANTIDAD EJECUTADA:	82.84
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 2.1.4 CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA, ESPESOR E=0.45 MM

El contratista ejecutó la instalación de caballetes para teja arquitectónica en lámina galvanizada con un espesor de 0,45 mm, colocados en las cumbreras de la cubierta. Esta actividad se desarrolló con el fin de asegurar el adecuado cierre y protección de las uniones superiores de la cubierta, garantizando la estanqueidad y continuidad del sistema. La supervisión constató que la instalación se realizó conforme a las especificaciones técnicas y a las áreas intervenidas.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA, ESPESOR E=0.45 MM		
ITEM: 2.1.4		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	12.00	CANTIDAD EJECUTADA:	12.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 2.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 0.30M X 5.95M E = 9MM (INCLUYE ESTRUCTURA)

El contratista ejecutó el suministro e instalación de cielo raso en PVC con dimensiones de 0.30 m x 5.95 m y espesor de 9 mm, incluyendo la estructura de soporte necesaria para su correcta instalación. Los trabajos se desarrollaron garantizando una adecuada nivelación, fijación y acabado del sistema, logrando un cierre uniforme de los espacios intervenidos. La supervisión verificó que los materiales empleados y el proceso de instalación cumplieran con las especificaciones técnicas y condiciones contractuales establecidas.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 0.30M X 5.95M E = 9MM

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 11 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	
NIT:	901.403.937-4	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*	

(INCLUYE ESTRUCTURA)

ITEM: 2.2.1		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	84.00	CANTIDAD EJECUTADA:	84.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 2.3.1 PUNTO ELÉCTRICO ALUMBRADO (INCLUYE PANEL LED 24W DE 11")

El contratista realizó la instalación de puntos eléctricos de alumbrado, incluyendo el suministro e instalación de panel LED de 24 W y 11 pulgadas. La actividad comprendió la conexión eléctrica correspondiente y la verificación del correcto funcionamiento del sistema de iluminación, asegurando su adecuada ubicación y operación conforme a las especificaciones técnicas y condiciones contractuales.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PUNTO ELÉCTRICO ALUMBRADO (INCLUYE PANEL LED 24W DE 11")		
ITEM: 2.3.1		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	3.00	CANTIDAD EJECUTADA:	3.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 2.3.2 PUNTO ELÉCTRICO TOMACORRIENTE

El contratista realizó la instalación de puntos eléctricos para tomacorriente, incluyendo el tendido de cableado, instalación de cajas y accesorios correspondientes. La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas y a la normativa aplicable. La supervisión constató la correcta ubicación, instalación y funcionamiento de los tomacorrientes instalados.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PUNTO ELÉCTRICO TOMACORRIENTE		
ITEM: 2.3.2		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	3.00	CANTIDAD EJECUTADA:	3.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 2.3.3 PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR SENCILLO

El contratista realizó la instalación de puntos eléctricos para interruptor sencillo, incluyendo el tendido de cableado, instalación

de cajas y accesorios correspondientes. La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas y a la normativa aplicable. La supervisión constató la correcta ubicación, instalación y funcionamiento de los tomacorrientes instalados.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR SENCILLO		
ITEM: 2.3.3		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	1.00	CANTIDAD EJECUTADA:	1.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 3.0 ESCUELA GENERAL SANTANDER

ITEM 3.1.1 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE

El contratista realizó el desmonte de la cubierta existente, consistente en el retiro controlado de los elementos que conformaban la estructura de cubierta, tales como láminas, correas y demás componentes asociados, de acuerdo con las áreas intervenidas. La actividad se ejecutó de manera manual, garantizando la protección de la estructura existente y de los espacios aledaños, así como la adecuada disposición del material retirado. Durante la supervisión se verificó que el desmonte se realizara conforme a las especificaciones técnicas y a las condiciones de seguridad establecidas.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR SENCILLO		
ITEM: 3.1.1		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	180.84	CANTIDAD EJECUTADA:	180.84
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 3.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTÓNICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 30 E=0.30 MM

El contratista realizó el suministro e instalación de teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 30 (e = 0,30 mm), destinada a la conformación de la cubierta en las áreas intervenidas. La instalación se ejecutó sobre la estructura existente, garantizando la correcta alineación, traslapos, fijación y pendiente, de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato. Durante la supervisión se verificó la adecuada instalación del material, asegurando su estabilidad, funcionalidad y correcto desempeño frente a las condiciones de uso y protección de los espacios cubiertos.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones

técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTÓNICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 30 E=0.30 MM		
ITEM: 3.1.2		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	180.84	CANTIDAD EJECUTADA:	180.84
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 3.1.3 CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA, ESPESOR E=0.45 MM

El contratista ejecutó la instalación de caballetes para teja arquitectónica en lámina galvanizada con un espesor de 0,45 mm, colocados en las cumbreras de la cubierta. Esta actividad se desarrolló con el fin de asegurar el adecuado cierre y protección de las uniones superiores de la cubierta, garantizando la estanqueidad y continuidad del sistema. La supervisión constató que la instalación se realizó conforme a las especificaciones técnicas y a las áreas intervenidas.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA, ESPESOR E=0.45 MM CALIBRE 30 E=0.30 MM		
ITEM: 3.1.3		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	16.50	CANTIDAD EJECUTADA:	16.50
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 3.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 0.30M X 5.95M E = 9MM (INCLUYE ESTRUCTURA)

El contratista ejecutó el suministro e instalación de cielo raso en PVC con dimensiones de 0.30 m x 5.95 m y espesor de 9 mm, incluyendo la estructura de soporte necesaria para su correcta instalación. Los trabajos se desarrollaron garantizando una adecuada nivelación, fijación y acabado del sistema, logrando un cierre uniforme de los espacios intervenidos. La supervisión verificó que los materiales empleados y el proceso de instalación cumplieran con las especificaciones técnicas y condiciones contractuales establecidas.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 0.30M X 5.95M E = 9MM (INCLUYE ESTRUCTURA)		
ITEM: 3.1.4		UNIDAD: M2	

CANTIDAD CONTRACTUAL:	141.12	CANTIDAD EJECUTADA:	141.12
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 3.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 24W DE 11"

El contratista realizó el suministro e instalación de paneles LED de 24W y 11", destinados al sistema de iluminación de las áreas intervenidas. La actividad incluyó la correcta fijación del equipo, su conexión al sistema eléctrico existente y la verificación de su funcionamiento. Durante la supervisión se constató que la instalación se efectuó conforme a las especificaciones técnicas, garantizando una iluminación adecuada de los espacios intervenidos.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 24W DE 11"		
ITEM: 3.1.5		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	6.00	CANTIDAD EJECUTADA:	6.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 3.2.1 DEMOLICION DE ENCHAPE

El contratista realizó la demolición de enchapes existentes en las áreas intervenidas, mediante procedimientos manuales controlados, retirando los elementos deteriorados o en desuso. La actividad se ejecutó cuidando la integridad de las superficies base y de los elementos estructurales adyacentes, así como la adecuada disposición del material demolido, conforme a lo observado durante la supervisión.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE ENCHAPE		
ITEM: 3.2.1		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	7.11	CANTIDAD EJECUTADA:	7.11
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 3.2.2 ENCHAPE PARA MURO EN CERÁMICA 60 X 30 CM

El contratista realizó el suministro e instalación de enchape cerámico para muro en formato 60 x 30 cm, incluyendo la preparación de la superficie, colocación del material, alineación y nivelación de las piezas. Durante la supervisión se verificó la

correcta adherencia, uniformidad de juntas y acabado final, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	ENCHAPE PARA MURO EN CERÁMICA 60 X 30 CM		
ITEM: 3.2.2		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	15.54	CANTIDAD EJECUTADA:	15.54
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 3.2.3 PUNTO HIDRAULICO DE ½"

El contratista ejecutó la instalación de punto hidráulico de ½", incluyendo la disposición de tubería y accesorios necesarios para su funcionamiento. La actividad se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas, verificando la correcta instalación y operatividad del punto hidráulico en el área intervenida.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PUNTO HIDRAULICO DE ½"		
ITEM: 3.2.3		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	1.00	CANTIDAD EJECUTADA:	1.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 3.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA TIPO INDUSTRIAL DE RESORTE O ESPIRAL PARA LAVAPLATOS

El contratista realizó el suministro e instalación de grifería tipo industrial de resorte o espiral para lavaplatos, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. La supervisión constató su correcta instalación, fijación y funcionamiento, garantizando su operatividad y adecuado uso.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA TIPO INDUSTRIAL DE RESORTE O ESPIRAL PARA LAVAPLATOS		
ITEM: 3.2.4		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	1.00	CANTIDAD EJECUTADA:	1.00

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 16 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	
NIT:	901.403.937-4	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*	

PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 3.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO CORREDIZA (INCLUYE VIDRIO)

El contratista ejecutó el suministro e instalación de puerta corrediza en aluminio, incluyendo el vidrio correspondiente. La actividad comprendió la correcta instalación del sistema de rieles, hojas y accesorios, verificándose durante la supervisión el adecuado deslizamiento, ajuste y terminación del elemento instalado.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO CORREDIZA (INCLUYE VIDRIO)		
ITEM: 3.2.4		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	1.78	CANTIDAD EJECUTADA:	1.78
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 4.0 ESCUELA SANTAFE

ITEM 4.1.1 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE

El contratista realizó el desmonte de la cubierta existente, consistente en el retiro controlado de los elementos que conformaban la estructura de cubierta, tales como láminas, correas y demás componentes asociados, de acuerdo con las áreas intervenidas. La actividad se ejecutó de manera manual, garantizando la protección de la estructura existente y de los espacios aledaños, así como la adecuada disposición del material retirado. Durante la supervisión se verificó que el desmonte se realizara conforme a las especificaciones técnicas y a las condiciones de seguridad establecidas.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE		
ITEM: 4.1.1		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	199.18	CANTIDAD EJECUTADA:	199.18
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 4.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTÓNICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 30 E=0.30 MM

El contratista realizó el suministro e instalación de teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 30 (e = 0,30 mm), destinada a la conformación de la cubierta en las áreas intervenidas. La instalación se ejecutó sobre la estructura existente, garantizando la correcta alineación, traslapos, fijación y pendiente, de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato. Durante la supervisión se verificó la adecuada instalación del material, asegurando su estabilidad, funcionalidad y correcto desempeño frente a las condiciones de uso y protección de los espacios cubiertos.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTÓNICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 30 E=0.30 MM		
ITEM: 4.1.2		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	199.18	CANTIDAD EJECUTADA:	199.18
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 4.1.3 CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA, ESPESOR E=0.45 MM

El contratista ejecutó la instalación de caballetes para teja arquitectónica en lámina galvanizada con un espesor de 0,45 mm, colocados en las cumbreras de la cubierta. Esta actividad se desarrolló con el fin de asegurar el adecuado cierre y protección de las uniones superiores de la cubierta, garantizando la estanqueidad y continuidad del sistema. La supervisión constató que la instalación se realizó conforme a las especificaciones técnicas y a las áreas intervenidas.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA, ESPESOR E=0.45 MM		
ITEM: 4.1.3		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	21.10	CANTIDAD EJECUTADA:	21.10
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 4.2.1 PICADA DE PISO EXISTENTE PARA AFINADO

El contratista ejecutó la picada de piso existente para afinado, actividad que consistió en la remoción superficial del acabado del piso mediante medios manuales, con el fin de preparar la superficie para la posterior aplicación del afinado. Los trabajos se realizaron garantizando la adherencia adecuada del nuevo acabado, controlando el nivel de intervención y evitando afectaciones a elementos estructurales o áreas contiguas. Durante la supervisión se verificó la correcta preparación del sustrato y la disposición adecuada del material retirado.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones

técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PICADA DE PISO EXISTENTE PARA AFINADO		
ITEM: 4.2.1		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	63.30	CANTIDAD EJECUTADA:	63.30
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 4.2.2 TRAZADO SOBRE TERRENO

El contratista efectuó el trazado sobre terreno, consistente en la marcación y delimitación de las áreas de intervención conforme a los diseños y especificaciones del proyecto. La actividad permitió definir alineamientos, dimensiones y ubicaciones necesarias para la correcta ejecución de las actividades posteriores, siendo verificada durante la supervisión.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	TRAZADO SOBRE TERRENO		
ITEM: 4.2.2		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	63.30	CANTIDAD EJECUTADA:	63.30
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 4.2.3 AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E=0.05M

Se realizó el afinado de piso mediante la aplicación de mortero en proporción 1:3 y espesor aproximado de 0.05 m, garantizando nivelación, acabado uniforme y adecuada compactación. La supervisión constató que el trabajo se ejecutara conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E=0.05M		
ITEM: 4.2.3		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	63.30	CANTIDAD EJECUTADA:	63.30
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 4.4.1 PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 19 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	
NIT:	901.403.937-4	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*	

El contratista realizó la aplicación de pintura vinílica tipo 1, mediante la aplicación de hasta tres manos en las superficies definidas. La actividad incluyó la preparación previa de las superficies y la aplicación uniforme del material, verificándose durante la supervisión la adecuada cobertura y terminación.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS		
ITEM: 4.4.1		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	202.60	CANTIDAD EJECUTADA:	202.60
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 4.4.2 PINTURA PARA EXTERIORES

El contratista ejecutó trabajos de pintura para exteriores en las áreas definidas contractualmente, previa preparación de las superficies mediante limpieza y acondicionamiento. La aplicación se realizó de manera uniforme, garantizando adecuada adherencia y acabado final, conforme a las especificaciones técnicas. Durante la supervisión se verificó que los trabajos contribuyeran al mejoramiento estético y a la protección de los elementos intervenidos frente a las condiciones ambientales.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PINTURA PARA EXTERIORES		
ITEM: 4.4.2		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	129.60	CANTIDAD EJECUTADA:	129.60
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 4.5.1 PUNTO ELÉCTRICO ALUMBRADO (INCLUYE PANEL LED 24W DE 11")

El contratista realizó la instalación de puntos eléctricos de alumbrado, incluyendo el suministro e instalación de panel LED de 24 W y 11 pulgadas. La actividad comprendió la conexión eléctrica correspondiente y la verificación del correcto funcionamiento del sistema de iluminación, asegurando su adecuada ubicación y operación conforme a las especificaciones técnicas y condiciones contractuales.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PUNTO ELÉCTRICO ALUMBRADO (INCLUYE PANEL LED 24W DE 11")		
ITEM: 4.5.1		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	2.00	CANTIDAD EJECUTADA:	2.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 4.5.2 PUNTO ELÉCTRICO TOMACORRIENTE

El contratista realizó la instalación de puntos eléctricos para tomacorriente, incluyendo el tendido de cableado, instalación de cajas y accesorios correspondientes. La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas y a la normativa aplicable. La supervisión constató la correcta ubicación, instalación y funcionamiento de los tomacorrientes instalados.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PUNTO ELÉCTRICO TOMACORRIENTE		
ITEM: 4.5.2		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	1.00	CANTIDAD EJECUTADA:	1.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 4.6.1 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS

Se realizó el desmonte de marcos y puertas existentes, mediante retiro manual y controlado de los elementos, evitando afectaciones a los muros y estructuras adyacentes. La actividad incluyó la disposición adecuada de los materiales retirados.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS		
ITEM: 4.6.1		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	3.00	CANTIDAD EJECUTADA:	3.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 4.6.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 22 DE 1.0X2.0M. INCLUYE MARCO, PINTURA EN ACEITE, BISAGRAS, CERRADURA

El contratista realizó el suministro e instalación de puerta metálica elaborada en lámina galvanizada Cold Rolled calibre 22, con dimensiones aproximadas de 1,00 x 2,00 m. La actividad incluyó la instalación del marco metálico, la correcta fijación de

la hoja mediante bisagras, así como la colocación de cerradura y demás herrajes necesarios para su adecuado funcionamiento. Posteriormente, se aplicó pintura en aceite como acabado final, verificándose durante la supervisión la correcta alineación, anclaje, operatividad y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 22 DE 1.0X2.0M. INCLUYE MARCO, PINTURA EN ACEITE, BISAGRAS, CERRADURA		
ITEM: 4.6.1		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	3.00	CANTIDAD EJECUTADA:	3.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 5.0 ESCUELA LA PALMA

ITEM 5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO INCOLORO EN 4MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD

El contratista realizó el suministro e instalación de puerta metálica elaborada en lámina galvanizada Cold Rolled calibre 22, con dimensiones aproximadas de 1,00 x 2,00 m. La actividad incluyó la instalación del marco metálico, la correcta fijación de la hoja mediante bisagras, así como la colocación de cerradura y demás herrajes necesarios para su adecuado funcionamiento. Posteriormente, se aplicó pintura en aceite como acabado final, verificándose durante la supervisión la correcta alineación, anclaje, operatividad y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 22 DE 1.0X2.0M. INCLUYE MARCO, PINTURA EN ACEITE, BISAGRAS, CERRADURA		
ITEM: 5.1		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	18.81	CANTIDAD EJECUTADA:	18.81
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 6.0 ESCUELA LUIS ANTONIO CALVO

ITEM 6.1.1 ACOMETIDA BIFÁSICA CON CABLE CONCÉNTRICO 2X8+8, LONGITUD 13 METROS

El contratista ejecutó la instalación de acometida bifásica, mediante el tendido de cable concéntrico 2x8+8 con una longitud

aproximada de trece (13) metros, destinada al suministro de energía eléctrica del área intervenida. La actividad incluyó la correcta fijación, canalización y conexión del cableado conforme a las condiciones técnicas requeridas, garantizando la continuidad, seguridad y adecuado funcionamiento del sistema eléctrico. Durante la supervisión se verificó que la instalación se realizara conforme a las especificaciones técnicas y a las normas aplicables.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	ACOMETIDA BIFÁSICA CON CABLE CONCÉNTRICO 2X8+8, LONGITUD 13 METROS		
ITEM: 6.1.1		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	1.00	CANTIDAD EJECUTADA:	1.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 6.1.2 CONEXIÓN A TIERRA CON VARILLA COBRE SOLIDO 5/8" X 1.20 MTS.

El contratista realizó la conexión a tierra, mediante la instalación de una varilla de cobre sólido de 5/8" de diámetro y 1,20 m de longitud, hincada en el terreno hasta alcanzar la profundidad requerida. La actividad incluyó la correcta conexión del conductor de puesta a tierra, garantizando la continuidad eléctrica y el cumplimiento de las condiciones técnicas necesarias para la protección de las instalaciones eléctricas. Durante la supervisión se verificó la adecuada instalación y fijación del sistema, conforme a las especificaciones contractuales.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	CONEXIÓN A TIERRA CON VARILLA COBRE SOLIDO 5/8" X 1.20 MTS.		
ITEM: 6.1.2		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	1.00	CANTIDAD EJECUTADA:	1.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 6.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO DE 6 PUESTOS

El contratista suministró e instaló un tablero eléctrico bifásico de seis (6) puestos, destinado a la distribución y protección de los circuitos eléctricos. La actividad comprendió la fijación del tablero, la conexión de los conductores y la organización interna de los circuitos, garantizando accesibilidad y correcto funcionamiento. Durante la supervisión se constató que el tablero quedó instalado conforme a las condiciones técnicas y al alcance contractual.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la

obra.

ACTIVIDAD:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO DE 6 PUESTOS**		
ITEM: 6.1.3		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	2.00	CANTIDAD EJECUTADA:	2.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 6.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO DE 2 PUESTOS

El contratista suministró e instaló un tablero eléctrico bifásico de dos (2) puestos, destinado a la distribución y protección de los circuitos eléctricos. La actividad comprendió la fijación del tablero, la conexión de los conductores y la organización interna de los circuitos, garantizando accesibilidad y correcto funcionamiento. Durante la supervisión se constató que el tablero quedó instalado conforme a las condiciones técnicas y al alcance contractual.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO DE 2 PUESTOS**		
ITEM: 6.1.4		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	1.00	CANTIDAD EJECUTADA:	1.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 6.1.5 DISTRIBUCIÓN INTERNA CON CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG

El contratista realizó la distribución interna del sistema eléctrico mediante cable encauchetado 3x12 AWG, garantizando una adecuada canalización, fijación y conexión conforme a las actividades contratadas.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	DISTRIBUCIÓN INTERNA CON CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG		
ITEM: 6.1.5		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	77.00	CANTIDAD EJECUTADA:	77.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 6.1.6 PUNTO ELÉCTRICO ALUMBRADO (INCLUYE BOMBILLO DE 50W)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 24 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	
NIT:	901.403.937-4	
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*	

El contratista ejecutó el punto eléctrico de alumbrado, consistente en la instalación del sistema eléctrico necesario para la alimentación y funcionamiento de luminaria, incluyendo bombillo de 50W. La actividad comprendió el tendido de conductores, la instalación de accesorios eléctricos y la conexión al circuito correspondiente, verificando durante la supervisión el correcto funcionamiento del punto instalado y el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas para la obra.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PUNTO ELÉCTRICO ALUMBRADO (INCLUYE BOMBILLO DE 50W)		
ITEM: 6.1.6		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	26.00	CANTIDAD EJECUTADA:	26.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 6.1.7 PUNTO ELÉCTRICO ALUMBRADO (INCLUYE PANEL LED 24W DE 11")

El contratista realizó la instalación de puntos eléctricos de alumbrado, incluyendo el suministro e instalación de panel LED de 24 W y 11 pulgadas. La actividad comprendió la conexión eléctrica correspondiente y la verificación del correcto funcionamiento del sistema de iluminación, asegurando su adecuada ubicación y operación conforme a las especificaciones técnicas y condiciones contractuales.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PUNTO ELÉCTRICO ALUMBRADO (INCLUYE PANEL LED 24W DE 11")		
ITEM: 6.1.7		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	8.00	CANTIDAD EJECUTADA:	8.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 6.1.8 PUNTO ELÉCTRICO TOMACORRIENTE

El contratista realizó la instalación de puntos eléctricos para tomacorriente, incluyendo el tendido de cableado, instalación de cajas y accesorios correspondientes. La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas y a la normativa aplicable. La supervisión constató la correcta ubicación, instalación y funcionamiento de los tomacorrientes instalados.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PUNTO ELÉCTRICO TOMACORRIENTE		
ITEM: 6.1.8		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	38.00	CANTIDAD EJECUTADA:	38.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 6.1.9 PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR SENCILLO

El contratista realizó la instalación de puntos eléctricos para interruptor sencillo, incluyendo el tendido de cableado, instalación de cajas y accesorios correspondientes. La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas y a la normativa aplicable. La supervisión constató la correcta ubicación, instalación y funcionamiento de los tomacorrientes instalados.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR SENCILLO		
ITEM: 6.1.9		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	8.00	CANTIDAD EJECUTADA:	8.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 6.1.10 PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR DOBLE

El contratista realizó la instalación de puntos eléctricos para interruptor doble, incluyendo el tendido de cableado, instalación de cajas y accesorios correspondientes. La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas y a la normativa aplicable. La supervisión constató la correcta ubicación, instalación y funcionamiento de los tomacorrientes instalados.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR DOBLE		
ITEM: 6.1.10		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	2.00	CANTIDAD EJECUTADA:	2.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 6.2.1 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE

El contratista realizó el desmonte de la cubierta existente, consistente en el retiro controlado de los elementos que

conformaban la estructura de cubierta, tales como láminas, correas y demás componentes asociados, de acuerdo con las áreas intervenidas. La actividad se ejecutó de manera manual, garantizando la protección de la estructura existente y de los espacios aledaños, así como la adecuada disposición del material retirado. Durante la supervisión se verificó que el desmonte se realizara conforme a las especificaciones técnicas y a las condiciones de seguridad establecidas.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE		
ITEM: 6.2.1		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	84.80	CANTIDAD EJECUTADA:	84.80
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 6.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTÓNICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 30 E=0.30 MM

El contratista realizó el suministro e instalación de teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 30 (e = 0,30 mm), destinada a la conformación de la cubierta en las áreas intervenidas. La instalación se ejecutó sobre la estructura existente, garantizando la correcta alineación, traslapos, fijación y pendiente, de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato. Durante la supervisión se verificó la adecuada instalación del material, asegurando su estabilidad, funcionalidad y correcto desempeño frente a las condiciones de uso y protección de los espacios cubiertos.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTÓNICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 30 E=0.30 MM		
ITEM: 6.2.2		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	84.80	CANTIDAD EJECUTADA:	84.80
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

ITEM 6.2.3 CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA, ESPESOR E=0.45 MM

El contratista ejecutó la instalación de caballetes para teja arquitectónica en lámina galvanizada con un espesor de 0,45 mm, colocados en las cumbreras de la cubierta. Esta actividad se desarrolló con el fin de asegurar el adecuado cierre y protección de las uniones superiores de la cubierta, garantizando la estanqueidad y continuidad del sistema. La supervisión constató que la instalación se realizó conforme a las especificaciones técnicas y a las áreas intervenidas.

La interventoría externa verificó la correcta ejecución de esta actividad, constatando que se cumpliera con las especificaciones

técnicas, los planos aprobados y las condiciones de seguridad establecidas, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra.

ACTIVIDAD: CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA, ESPESOR E=0.45 MM

ITEM: 6.2.3		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	8.00	CANTIDAD EJECUTADA:	8.00
PORCENTANJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

De acuerdo con el acta de recibo final, al 15 de diciembre de 2025, el contrato de obra No. 303 de 2025 presenta un avance de las actividades contractuales del 100.00%.

El acta fue suscrita por:

- Contratista: Iamp Ingenieria S.A.S
  R/L Neyder Julian Solano Bejarano
- Secretaria de Planeación e Infraestructura: Érica Lizeth Castro Salcedo

Tal como se evidencia en el cuadro resumen siguiente, todas las cantidades ejecutadas fueron verificadas y aprobadas, confirmando la culminación satisfactoria de las actividades contempladas en el contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
1.0	**ESCUELA ANTONIA SANTOS**				**$ 30,547,146.49**		**$ 30,547,146.49**
1.1	**CUBIERTA**						
1.1.1	Desmonte de cubierta existente	M2	122.21	$ 20,496.00	$ 2,504,816.16	122.21	$ 2,504,816.16
1.1.2	Suministro e instalación de teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 30 e=0.30 mm	M2	122.21	$ 99,861.00	$ 12,204,012.81	122.21	$ 12,204,012.81
1.1.3	Caballete para teja arquitectónica, espesor e=0.45 mm	ML	13.40	$ 60,799.00	$ 814,706.60	13.40	$ 814,706.60
1.2	**PINTURA**						
1.2.1	Pintura para exteriores	M2	64.98	$ 34,124.00	$ 2,217,377.52	64.98	$ 2,217,377.52
1.3	**CIELO RASO**						
1.3.1	Suministro e instalación de cielo raso en PVC 0.30m x 5.95m e = 9mm (Incluye estructura)	M2	74.70	$ 148,042.00	$ 11,058,737.40	74.70	$ 11,058,737.40
1.4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
1.4.1	Punto eléctrico alumbrado (Incluye panel led 24W de 11")	UND	4.00	$ 220,119.00	$ 880,476.00	4.00	$ 880,476.00
1.4.2	Punto eléctrico toma corriente	UND	4.00	$ 216,755.00	$ 867,020.00	4.00	$ 867,020.00
2.0	**ESCUELA GABRIEL GARCIA MARQUEZ**				**$ 35,747,984.16**		**$ 35,747,984.16**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 28 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	
NIT:	901.403.937-4	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*	

2.1	**CUBIERTA**						
2.1.1	Desmonte de cubierta existente	M2	111.84	$ 20,496.00	$ 2,292,272.64	111.84	$ 2,292,272.64
2.1.2	Suministro e instalación de teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 30 e=0.30 mm	M2	111.84	$ 99,861.00	$ 11,168,454.24	111.84	$ 11,168,454.24
2.1.3	Perfil en tubo rectangular de sección 3 x 1 1/2" de espesor e=2mm (Incluye pintura y anticorrosivo)	ML	82.24	$ 93,497.00	$ 7,689,193.28	82.24	$ 7,689,193.28
2.1.4	Caballete para teja arquitectónica, espesor e=0.45 mm	ML	12.00	$ 60,799.00	$ 729,588.00	12.00	$ 729,588.00
2.2	**CIELO RASO**						
2.2.1	Suministro e instalación de cielo raso en PVC 0.30m x 5.95m e = 9mm (Incluye estructura)	M2	84.00	$ 148,042.00	$ 12,435,528.00	84.00	$ 12,435,528.00
2.3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
2.3.1	Punto eléctrico alumbrado (Incluye panel led 24W de 11")	UND	3.00	$ 220,119.00	$ 660,357.00	3.00	$ 660,357.00
2.3.2	Punto eléctrico toma corriente	UND	3.00	$ 216,755.00	$ 650,265.00	3.00	$ 650,265.00
2.3.3	Punto eléctrico interruptor sencillo	UND	1.00	$ 122,326.00	$ 122,326.00	1.00	$ 122,326.00
3.0	**ESCUELA GENERAL SANTANDER**				**$ 42,102,349.87**		**$ -**
3.1	**CUBIERTA**						
3.1.1	Desmonte de cubierta existente	M2	180.84	$ 20,496.00	$ 3,706,496.64	180.84	$ 3,706,496.64
3.1.2	Suministro e instalación de teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 30 e=0.30 mm	M2	180.84	$ 99,861.00	$ 18,058,863.24	180.84	$ 18,058,863.24
3.1.3	Caballete para teja arquitectónica, espesor e=0.45 mm	ML	16.50	$ 60,799.00	$ 1,003,183.50	16.50	$ 1,003,183.50
3.1.4	Suministro e instalación de cielo raso en PVC 0.30m x 5.95m e = 9mm	M2	141.12	$ 101,372.00	$ 14,305,616.64	141.12	$ 14,305,616.64
3.1.5	Suministro e instalación de panel led 24W de 11"	UND	6.00	$ 75,029.00	$ 450,174.00	6.00	$ 450,174.00
3.2	**COCINA**						
3.2.1	Demolición de enchape	M2	7.11	$ 60,827.00	$ 432,479.97	7.11	$ 432,479.97
3.2.2	Enchape para muro en cerámica 60 x 30 cm	M2	15.54	$ 141,573.00	$ 2,200,044.42	15.54	$ 2,200,044.42
3.2.3	Punto hidráulico de 1/2"	UND	1.00	$ 48,919.00	$ 48,919.00	1.00	$ 48,919.00
3.2.4	Suministro e instalación grifería tipo industrial de resorte o espiral para lavaplatos	UND	1.00	$ 577,847.00	$ 577,847.00	1.00	$ 577,847.00
3.2.5	Suministro e instalación de puerta en aluminio corrediza (incluye vidrio)	M2	1.78	$ 740,857.00	$ 1,318,725.46	1.78	$ 1,318,725.46
4.0	**ESCUELA SANTAFE**				**$ 51,387,672.26**		**$ 51,387,672.26**
4.1	**CUBIERTA**						
4.1.1	Desmonte de cubierta existente	M2	199.18	$ 20,496.00	$ 4,082,393.28	199.18	$ 4,082,393.28
4.1.2	Suministro e instalación de teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 30 e=0.30 mm	M2	199.18	$ 99,861.00	$ 19,890,313.98	199.18	$ 19,890,313.98

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 29 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	
NIT:	901.403.937-4	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*	

4.1.3	Caballete para teja arquitectónica, espesor e=0.45 mm	ML	21.10	$ 60,799.00	$ 1,282,858.90	21.10	$ 1,282,858.90
4.2	**PISOS**						
4.2.1	Picada de piso existente para afinado	M2	63.30	$ 16,897.00	$ 1,069,580.10	63.30	$ 1,069,580.10
4.2.2	Trazado sobre terreno	M2	63.30	$ 7,563.00	$ 478,737.90	63.30	$ 478,737.90
4.2.3	Afinado de piso en mortero 1:3 e=0.05m	M2	63.30	$ 61,871.00	$ 3,916,434.30	63.30	$ 3,916,434.30
4.3	**CIELO RASO**						
4.3.1	Suministro e instalación de cielo raso en PVC 0.30m x 5.95m e = 9mm	M2	45.00	$ 148,042.00	$ 6,661,890.00	45.00	$ 6,661,890.00
4.4	**PINTURA**						
4.4.1	Pintura vinilo tipo 1 a tres manos	M2	202.60	$ 29,924.00	$ 6,062,602.40	202.60	$ 6,062,602.40
4.4.2	Pintura para exteriores	M2	129.60	$ 34,124.00	$ 4,422,470.40	129.60	$ 4,422,470.40
4.5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
4.5.1	Punto eléctrico alumbrado (Incluye panel led 24W de 11")	UND	2.00	$ 220,119.00	$ 440,238.00	2.00	$ 440,238.00
4.5.2	Punto eléctrico toma corriente	UND	1.00	$ 216,755.00	$ 216,755.00	1.00	$ 216,755.00
4.6	**MANTENIMIENTO PUERTAS**						
4.6.1	Desmonte de marcos y puertas	UND	3.00	$ 30,414.00	$ 91,242.00	3.00	$ 91,242.00
4.6.2	Suministro e Instalación de Puerta Metálica en lámina galvanizada Cold Rolled calibre 22 de 1.0x2.0m. Incluye marco, pintura en aceite, bisagras, cerradura.	UND	3.00	$ 924,052.00	$ 2,772,156.00	3.00	$ 2,772,156.00
5	**ESCUELA LA PALMA**				**$ 3,135,382.47**		**$ 3,135,382.47**
5.1	Suministro e instalación de vidrio incoloro en 4mm con película de seguridad	M2	18.81	$ 166,687.00	$ 3,135,382.47	18.81	$ 3,135,382.47
6	**ESCUELA LUIS ANTONIO CALVO**				**$ 35,036,407.80**		**$ 35,036,407.80**
6.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ACOMETIDA Y DISTRIBUCIÓN DE RED ELÉCTRICA**						
6.1.1	Acometida bifásica con cable concéntrico 2x8+8, longitud 13 metros	UND	1.00	$ 1,194,418.00	$ 1,194,418.00	1.00	$ 1,194,418.00
6.1.2	Conexión a tierra con varilla cobre solido 5/8" x 1.20 mts.	UND	1.00	$ 912,812.00	$ 912,812.00	1.00	$ 912,812.00
6.1.3	Suministro e instalación tablero bifásico de 6 puestos	UND	2.00	$ 686,567.00	$ 1,373,134.00	2.00	$ 1,373,134.00
6.1.4	Suministro e instalación tablero bifásico de 2 puestos	UND	1.00	$ 507,744.00	$ 507,744.00	1.00	$ 507,744.00
6.1.5	Distribución interna con cable encauchetado 3x12 AWG	ML	77.00	$ 42,179.00	$ 3,247,783.00	77.00	$ 3,247,783.00
6.1.6	Punto eléctrico alumbrado (Incluye bombillo de 50W)	UND	26.00	$ 225,435.00	$ 5,861,310.00	26.00	$ 5,861,310.00
6.1.7	Punto eléctrico alumbrado (Incluye panel led 24W de 11")	UND	8.00	$ 220,119.00	$ 1,760,952.00	8.00	$ 1,760,952.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 30 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	
NIT:	901.403.937-4	
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*	

6.1.8	Punto eléctrico toma corriente	UND	38.00	$ 216,755.00	$ 8,236,690.00	38.00	$ 8,236,690.00
6.1.9	Punto eléctrico interruptor sencillo	UND	8.00	$ 122,326.00	$ 978,608.00	8.00	$ 978,608.00
6.1.10	Punto eléctrico interruptor doble	UND	2.00	$ 128,616.00	$ 257,232.00	2.00	$ 257,232.00
6.2	**CUBIERTA**						
6.2.1	Desmonte de cubierta existente	M2	84.80	$ 20,496.00	$ 1,738,060.80	84.80	$ 1,738,060.80
6.2.2	Suministro e instalación de teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 30 e= 0.30 mm	M2	84.80	$ 99,861.00	$ 8,468,212.80	84.80	$ 8,468,212.80
6.2.3	Caballete para teja arquitectónica, espesor e=0.45 mm	ML	8.00	$ 60,799.00	$ 486,392.00	8.00	$ 486,392.00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL					**$ 197,943,883.85**		**$ 197,943,883.85**
7.0	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	GLOBAL	1	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00		$ 2,000,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					**$ 199,943,883.85**		**$ 199,943,883.85**

REGISTRO FOTOGRAFICO

El registro fotográfico fue tomado y evidenciado durante la ejecución de las actividades de obra en donde el ingeniero civil Cristian Ricardo Somosa Pabón, profesional de apoyo a la secretaria de planeación e infraestructura realizó visitas de obra constituyendo soporte visual del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 31 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
NIT:	901.403.937-4	
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*	








REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 32 de 37	
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*		
NIT:	901.403.937-4	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**	
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO		
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena		
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*		
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**	
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*		





INFORME VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE CONTRATO DE OBRA N°303 DE 2025.

En mi calidad de supervisora de la interventoría externa del contrato de obra N° de 2025, certifico que la empresa contratista **IAMP INGENIERIA S.A.S**, identificada con NIT N° 901.403.937-4; trabajó el proceso en mención con la siguiente información presupuestal:

CÓDIGO	REGISTRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	FUENTE DE INANCIACIÓN	MONTO
2.3.2.01.01.001.02.07.22.01.01.01	20251232 14/10/2025	Mejoramiento infraestructura educativa	SGP calidad por matrícula oficial	$ 180.000.000,00
2.3.2.01.01.001.02.07.22.01.01.03	20251232 14/10/2025	Mejoramiento infraestructura educativa	SGP calidad por matrícula oficial	$ 19.943.883,85

BALANCE FINANCIERO

A la fecha del presente informe para el cobro del acta final del contrato se presenta el siguiente balance financiero:

DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS	VALORES EJECUTADOS
VALOR CONTRATO DE OBRA N° 303 DE 2025	$ 199.943.883,85	
VALOR ANTICIPO		$ 79.997.553,54
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL		$ 119.966.330,31
VALOR EJECUCIÓN 100.00%		
SUMAS IGUALES	$ 199.943.883,85	$ 199.943.883,85

De acuerdo con la revisión efectuada al expediente contractual, se encuentra la factura generada por la empresa contratista por un valor de $199.943.883,85 con el código CUFE: f738e2aceb2052512176abf25d7643ba50a21589a7c42750d1b18cd4dcf6d5219404b50be93fa646e34725905b7810b7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 33 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
NIT:	901.403.937-4	
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	
RESOLUCIÓN:	*N.º 2443 del 15 de octubre de 2025*	

G. ALCANCE INFORME JURÍDICO DEL CONTRATO DE OBRA Nº 303 de 2025.

Que, en atención a la CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTÍAS del Contrato de Obra No. 303 de 2025, se constituyeron las garantías por parte del contratista a favor del Municipio de Saravena, con el fin de amparar los riesgos exigidos contractualmente.

Las garantías fueron expedidas por la Aseguradora Seguros Mundial y aprobadas por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

- Número de la Póliza de Cumplimiento: B-100068885
- Número de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: B-100019013

Estas pólizas constituyen la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato de Obra No. 303 de 2025, asegurando la cobertura de los riesgos establecidos y la protección de los intereses del Municipio de Saravena.

Póliza de Garantía Única de Cumplimiento del contrato de obra No. 303 de 2025.

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	15/10/2025	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL	B-100068885	$79.977.553,60	14/10/2025	14/04/2026	POLIZA APROBADA POR LA ASESORA JURÍDICA EL 15/10/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 19.994.388,40	14/10/2025	14/04/2026	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 9.997.194,20	14/10/2025	14/12/2028	
		CALIDAD DEL SERVICIO			$ 19.994.388,40	14/10/2025	14/04/2026	
		ESTABILIDAD DE LA OBRA			$ 39.988.776,80	14/12/2025	14/12/2026	

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual del contrato de obra No. 303 de 2025.

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	LIMITE PR EVENTO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	15/10/2025	AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORS Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	B-100019013	$284.700.000,00	14/10/2025	14/04/2026	POLIZA APROBADA POR LA ASESORA JURÍDICA EL 15/10/2025
		PATRONAL			$284.700.000,00	14/10/2025	14/04/2026	
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			$284.700.000,00	14/10/2025	14/04/2026	

		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			$284.700.000,00	14/10/2025	14/04/2026	

NOTA: Las pólizas fueron aprobadas por la jefe de la oficina asesora jurídica el 15 de octubre de 2025

Pólizas Ampliadas Según Acta de Inicio

Las pólizas fueron ampliadas según Acta de Inicio de fecha 16/10/2025. Expedidas el 02/12/2025 de cumplimiento y el 20/10/2025 responsabilidad civil por Seguros mundial, tomadas por IAMP INGENIERIA S.A.S y como beneficiario el Municipio de Saravena. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Oficina de Asesora Jurídica.

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
3	02/12/2025	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL	B-100068885	$79.977.553,60	16/10/2025	16/04/2026	POLIZA APROBADA POR LA ASESORA JURÍDICA EL 10/12/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 19.994.388,40	16/10/2025	16/04/2026	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 9.997.194,20	16/10/2025	16/12/2028	
		CALIDAD DEL SERVICIO			$ 19.994.388,40	16/10/2025	16/04/2026	
		ESTABILIDAD DE LA OBRA			$ 39.988.776,80	16/12/2025	16/12/2026	

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual inicial del contrato de obra No. 303 de 2025.

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	LIMITE PR EVENTO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
2	20/10/2025	AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORS Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	B-100019013	$284.700.000,00	16/10/2025	16/04/2026	POLIZA APROBADA POR LA ASESORA JURÍDICA EL 10/12/2025
		PATRONAL			$284.700.000,00	16/10/2025	16/04/2026	
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			$284.700.000,00	16/10/2025	16/04/2026	
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			$284.700.000,00	16/10/2025	16/04/2026	

NOTA: Las pólizas fueron aprobadas por la jefe de la oficina asesora jurídica el 10 de diciembre de 2025

Pólizas Ampliadas Según Acta de Recibo Final

Las pólizas fueron ampliadas según acta de recibo final del 15 de diciembre de 2025, expedidas el *18/Diciembre/2025* por la Aseguradora Seguros Mundial, tomadas por IAMP INGENIERIA S.A.S y como beneficiario el Municipio de Saravena. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Oficina de Asesora Jurídica.

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
4	18/12/2025	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL	B-100068885	$79.977.553,60	15/12/2025	16/04/2026	POLIZA APROBADA POR LA ASESORA JURÍDICA EL 29/12/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 19.994.388,40	15/12/2025	16/04/2026	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 9.997.194,20	15/12/2025	16/12/2028	
		CALIDAD DEL SERVICIO			$ 19.994.388,40	15/12/2025	16/04/2026	
		ESTABILIDAD DE LA OBRA			$ 39.988.776,80	15/12/2025	15/12/2026	

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual inicial del contrato de obra No. 303 de 2025.

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	LIMITE PR EVENTO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
3	18/12/2025	AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORS Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	B-100019013	$284.700.000,00	16/10/2025	16/04/2026	POLIZA APROBADA POR LA ASESORA JURÍDICA EL 29/12/2025
		PATRONAL			$284.700.000,00	16/10/2025	16/04/2026	
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			$284.700.000,00	16/10/2025	16/04/2026	
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			$284.700.000,00	16/10/2025	16/04/2026	

NOTA: Las pólizas fueron aprobadas por la jefe de la oficina asesora jurídica el 29 de diciembre de 2025.

H. CONCLUSIONES

- El día 15 de octubre de 2025, se suscribió el Contrato de obra Nº 303, entre el MUNICIPIO DE SARAVENA y la empresa contratista **IAMP INGENIERIA S.A.S**, identificada con NIT N° 901.403.937-4, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA". por un valor de CIENTO NOVENTA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 36 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	
NIT:	901.403.937-4	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*	

Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 85/100 M/CTE ($199,943,883.85) y un plazo total de ejecución de dos (02) meses calendario, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

- Como conclusión, y teniendo en cuenta el presente informe, esta supervisión AVALA el pago consignado en el ACTA DE RECIBO FINAL al Contratista, por valor de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($199.943.883,85)** por cuanto ha dado cumplimiento a la ejecución del Contrato de Obra N° 303 del 2025, presentando una ejecución financiera del 100.00%, de acuerdo a las cantidades consignadas en el acta de recibo final por la supervisión, especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

- En representación del Municipio se ejercieron las labores de supervisión técnica, administrativas y jurídica por la Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, la cual garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales, dado que durante su ejecución, realicé el seguimiento y control sobre las actividades propuestas en los ítems en mención y el cumplimiento de las metas, el desarrollo de actividades, la idoneidad del Contrato de Obra N° 303 DE 2025; la revisión del informe, afiliación a la seguridad social integral del personal y demás requisitos esenciales para la presente Acta de recibo final

Como soporte del proceso se tiene en cuenta los siguientes documentos:

- Acta de socialización
- Certificado NO veeduría
- Acta de Recibo Final
- Memorias de calculo
- Pólizas ampliadas según acta de Recibo Final
- Informe final
- Informe mensual 1
- *Informe mensual 2*
- Bitácoras de obra
- Registro fotográfico
- Registro fotográfico-CD
- Informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental
- Informe de imprevistos
- Seguridad social del representante legal
- Nóminas del personal
- Pago de seguridad social
- Afiliación del personal a salud, fondo de pensión y ARL
- Certificado del FIC
- Paz y salvo del personal
- Relación de gastos de anticipo
- Soportes de gastos de anticipo
- Certificado de cancelación de las cuentas
- Extractos bancarios
- Factura
- Pago de los rendimientos financieros

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 37 de 37
CONTRATISTA:	*IAMP INGENIERIA S.A.S*	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA**
NIT:	901.403.937-4	
R/L:	NEYDER JULIAN SOLANO BEJARANO	
CC. R/L:	1.115.743.648 de Saravena	
SUPERVISOR:	*WILSON HERNANDO ROA GAMBOA HASTA 28/11/25*	
SUPERVISOR:	*ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO INICIA 29/11/25*	**CONTRATO DE OBRA No. 303 (14/10/2025)**
RESOLUCIÓN:	*N.° 2443 del 15 de octubre de 2025*	

- Certificado de la tesorería
- Certificado de cuenta bancaria

De acuerdo con el acta de recibo final de obra del **15 DE DICIEMBRE DE 2025**, EL **MUNICIPIO DE SARAVENA** adeuda a la empresa contratista **IAMP INGENIERIA S.A.S**, identificada con NIT N° 901.403.937-4, un valor ejecutado **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($199.943.883,85),** con una amortización de anticipo de **SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($79.977.553,54**), y un neto a pagar de **DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M7CTE ($119,966,330.31).**
Se suscribe,

ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor Resolución 2443 del 15 de octubre del 2025

Proyecto y Digito: Cristian Ricardo Somosa Pabón
Profesional de Apoyo SPIM