ACTA No. 4182.010.26.1.404.6	FECHA:	18/sep/2020
	HORA INICIAL:	09:00 am
	HORA FINAL:	07:00 pm
OBJETIVO: Realizar visita para replanteo de elementos del sistema contratos 404-221 de 2020	LUGAR: Pichindé, La Leonera, Felidia	

ASISTENTES: Andrés Orlando López – Contratista, Johanna Cuellar – Contratista, Claudia Rodríguez – Interventoría, Juan Camilo Perdomo – Contratista Unión Temporal Sitard, Deissy Delgado – Representante JAA Pichindé, (Ver listado de asistencia).

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Reunión de inicio
2. Revisión de los predios localizados en Pichindé (8 al 13, 36 y 37), La Leonera (14 al 17) y Felidia (18 al 20)
3. Actualización de número de cámaras y localización de los sistemas en cada predio

DESARROLLO:

1. Reunión de inicio.

Se reunieron los ingenieros contratistas de la UAESP Andrés López y Johanna Cuéllar por parte del equipo de apoyo a la supervisión del contrato 4182.010.26.1.404-2020 con los ingenieros Luis Fernando Obregón y Claudia Rodríguez representantes de la interventoría y los ingenieros Juan Perdomo y Yacson Santos representantes del contratista constructor, con el fin de iniciar las visitas de reconocimiento y replanteo predio a predio en las Veredas de Pichindé, La Leonera y Felidia.

2. Revisión de los predios localizados en Pichindé (8 al 13, 36 y 37), La Leonera (14 al 17) y Felidia (18 al 20)

Los ingenieros Andrés López, Johanna Cuellar, Claudia Rodríguez, Luis Fernando Obregón, Yacson Santos y Juan Perdomo, en compañía de los propietarios de cada una de las viviendas, realizaron la revisión en campo de los diseños para verificar si estos estaban confirme a la realidad, se revisaron los puntos de salida de los vertimientos (Cocina, Lavadero, Ducha,

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner


Lavamanos, Sanitario, etc.) y la localización de los elementos del sistema según el diseño (trampa de grasas, cajas de distribución, Tanque séptico - filtro anaeróbico y pozos de absorción), donde se presentaron cambios necesarios en la distribución de estos elementos por las condiciones reales de la vivienda se llegó a un acuerdo entre los profesionales para realizar la reubicación pertinente.

A continuación, se detalla lo que se encontró en cada uno de los predios:

- Predios localizados en Pichindé

PREDIO No. 8 NESTOR PULGARÍN:

- La localización propuesta en los planos de diseño no se ajustó a las condiciones del terreno, por tanto, el representante de la interventoría, los ingenieros apoyo a la supervisión de la UAESP y el residente del contratista, realizaron los ajustes necesarios de localización de las estructuras que componen el sistema.
- El ingeniero Andrés López de la UAESP propuso que se traiga un váctor para evacuar el pozo séptico existente y que los costos adicionales por este alquiler se asuman como imprevistos.
- En los planos de diseño se proponen cinco (5) cajas y un sistema tipo A para este usuario, la revisión y ajuste arrojó que se requieren seis (6) cajas, y que el sistema sigue siendo de tipo A según el caudal aportado por las personas que habitan la vivienda.




Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner

PREDIO No. 9 JESÚS H. NIETO:

- La localización propuesta en los planos de diseño no se ajustó a las condiciones del terreno, por tanto, el representante de la interventoría, los ingenieros apoyo a la supervisión de la UAESP y el residente del contratista, realizaron los ajustes necesarios de localización de las estructuras que componen el sistema.
- En los planos de diseño se proponen cinco (5) cajas y un sistema tipo A para este usuario, la revisión y ajuste arrojó que se requieren cuatro (4) cajas, y que el sistema sigue siendo de tipo A según el caudal aportado por las personas que habitan la vivienda.




Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner

PREDIO No. 10 JOSÉ A. MORA:

- En los planos de diseño se proponen siete (7) cajas y un sistema tipo A para este usuario, la revisión y ajuste arrojó que se requieren siete (7) cajas, y que el sistema sigue siendo de tipo A según el caudal aportado por las personas que habitan la vivienda.



PREDIO No. 11 DEISY DELGADO:


- La localización propuesta en los planos de diseño no se ajustó a las condiciones del terreno, por tanto, el representante de la interventoría, los ingenieros apoyo a la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner

supervisión de la UAESP y el residente del contratista, realizaron los ajustes necesarios de localización de las estructuras que componen el sistema.

- En los planos de diseño se proponen siete (7) cajas y un sistema tipo A para este usuario, la revisión y ajuste arrojó que se requieren seis (6) cajas, y que el sistema sigue siendo de tipo A según el caudal aportado por las personas que habitan la vivienda.




PREDIO No. 12 MAGIE COBO:

- En los planos de diseño se proponen cuatro (4) cajas y un sistema tipo A para este usuario, la revisión y ajuste arrojó que se requieren cinco (5) cajas, y que el sistema sigue siendo de tipo A según el caudal aportado por las personas que habitan la vivienda.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner




PREDIO No. 13 LUIS A. BARÓN:

- El diseño original no incluyó la trampa de grasas y se evidenció que son cinco (5) casas y que se hace necesario resolver el problema de la remoción de grasas antes de que el agua residual llegue a la SITARD, el representante de la interventoría, los ingenieros apoyo a la supervisión de la UAESP y el residente del contratista consideran que se debe construir una cámara especial.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner

- En los planos de diseño se proponen siete (7) cajas y un sistema tipo A para este usuario. La revisión y ajuste arrojó que se requieren nueve (9) cajas, una de ellas especial y que el sistema debe cambiarse a tipo C según el caudal aportado por las personas que habitan las viviendas.




PREDIO No. 36 CARLOS A. OSORIO:

- La localización propuesta en los planos de diseño no se ajustó a las condiciones del terreno, por tanto, el representante de la interventoría, los ingenieros apoyo a la supervisión de la UAESP y el residente del contratista, realizaron los ajustes necesarios de localización de las estructuras que componen el sistema.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner

- En los planos de diseño se proponen seis (6) cajas y un sistema tipo A para este usuario, la revisión y ajuste arrojó que se requieren seis (6) cajas, y que el sistema sigue siendo de tipo A según el caudal aportado por las personas que habitan la vivienda.



PREDIO No. 37 JAIRO GIRALDO


- La localización propuesta en los planos de diseño no se ajustó a las condiciones del terreno, por tanto, el representante de la interventoría, los ingenieros apoyo a la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner

supervisión de la UAESP y el residente del contratista, realizaron los ajustes necesarios de localización de las estructuras que componen el sistema.

- En los planos de diseño se proponen cuatro (4) cajas y un sistema tipo A para este usuario, la revisión y ajuste arrojó que se requieren cuatro (4) cajas, y que el sistema sigue siendo de tipo A según el caudal aportado por las personas que habitan la vivienda.



- Predios localizados en La Leonera

PREDIO No. 14 CARLOS A. MATASCA:


- La localización propuesta en los planos de diseño no se ajustó a las condiciones del terreno, por tanto, el representante de la interventoría, los ingenieros apoyo a la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner

supervisión de la UAESP y el residente del contratista, realizaron los ajustes necesarios de localización de las estructuras que componen el sistema.

- En los planos de diseño se proponen ocho (8) cajas y un sistema tipo A para este usuario, la revisión y ajuste arrojó que se requieren seis (6) cajas, y que el sistema sigue siendo de tipo A según el caudal aportado por las personas que habitan la vivienda.




PREDIO No. 15 JOSÉ MARÍA MORALES:

- La localización propuesta en los planos de diseño se hizo en un terreno ajeno y durante la visita se evidenció que en la propiedad del Sr. Morales es imposible instalar el sistema; por tanto, el representante de la interventoría, los ingenieros apoyo a la supervisión de la UAESP y el residente del contratista, llegan a la conclusión de que la SITARD aprobada no se puede construir.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner

- En los planos de diseño se proponen seis (6) cajas y un sistema tipo A para este usuario, la revisión y ajuste arrojó que no se construirá el sistema.




PREDIO No. 16 JESÚS MARÍA SÁNCHEZ:

- La localización propuesta en los planos de diseño no se ajustó a las condiciones del terreno, por tanto, el representante de la interventoría, los ingenieros apoyo a la supervisión de la UAESP y el residente del contratista, realizaron los ajustes necesarios de localización de las estructuras que componen el sistema.
- En los planos de diseño se proponen siete (7) cajas y un sistema tipo A para este usuario, la revisión y ajuste arrojó que se requieren cuatro (4) cajas, y que el sistema sigue siendo de tipo A según el caudal aportado por las personas que habitan la vivienda.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner




PREDIO No. 17 ASNORALDO CRUZ:

- La localización propuesta en los planos de diseño no se ajustó a las condiciones del terreno, por tanto, el representante de la interventoría, los ingenieros apoyo a la supervisión de la UAESP y el residente del contratista, realizaron los ajustes necesarios de localización de las estructuras que componen el sistema.
- En los planos de diseño se proponen seis (6) cajas y un sistema tipo B para este usuario, la revisión y ajuste arrojó que se requieren seis (6) cajas, y que el sistema sigue siendo de tipo B según el caudal aportado por las personas que habitan la vivienda.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner




- Predios localizados en Felidia

PREDIO No. 18 NORA OSPINA:

- La localización propuesta en los planos de diseño no se ajustó a las condiciones del terreno, por tanto, el representante de la interventoría, los ingenieros apoyo a la supervisión de la UAESP y el residente del contratista, realizaron los ajustes necesarios de localización de las estructuras que componen el sistema.
- En los planos de diseño se proponen siete (7) cajas y un sistema tipo A para este usuario, la revisión y ajuste arrojó que se requieren seis (6) cajas, y que el sistema sigue siendo de tipo A según el caudal aportado por las personas que habitan la vivienda.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner




PREDIO No. 19 VICTORIA E. QUINTERO:

- La localización propuesta en los planos de diseño no se ajustó a las condiciones del terreno, por tanto, el representante de la interventoría, los ingenieros apoyo a la supervisión de la UAESP y el residente del contratista, realizaron los ajustes necesarios de localización de las estructuras que componen el sistema.
- En los planos de diseño se proponen cinco (5) cajas y un sistema tipo A para este usuario, la revisión y ajuste arrojó que se requieren cuatro (4) cajas, y que el sistema sigue siendo de tipo A según el caudal aportado por las personas que habitan la vivienda.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner




PREDIO No. 20 MARÍA DEL CARMEN MEJÍA:

- La localización propuesta en los planos de diseño no se ajustó a las condiciones del terreno, por tanto, el representante de la interventoría, los ingenieros apoyo a la supervisión de la UAESP y el residente del contratista, realizaron los ajustes necesarios de localización de las estructuras que componen el sistema.
- En los planos de diseño se proponen cuatro (4) cajas y un sistema tipo A para este usuario, la revisión y ajuste arrojó que se requieren cuatro (4) cajas, y que el sistema sigue siendo de tipo A según el caudal aportado por las personas que habitan la vivienda.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner



3. Actualización de número de cámaras y localización de los sistemas en cada predio

En la Tabla No.1 se hizo el resumen de las cámaras previstas en el diseño y las cámaras planteadas en la nueva localización y observaciones especiales.

TABLA No.1, inventario de cajas necesarias para la construcción del sistema:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner

PREDIO No.	No. DE CAJAS EN EL PRESUPUESTO	No. DE CAJAS DISEÑADAS	No. DE CAJAS REPLANTEADAS	DIFERENCIA (PRESUPUESTO VS REPLANTEO)	OBSERVACIONES
8	2	5	6	4	SISTEMA A
9	2	5	4	2	SISTEMA A
10	2	7	7	5	SISTEMA A
11	2	7	6	4	SISTEMA A
12	2	4	5	3	SISTEMA A
13	2	7	9	7	SISTEMA A. CAMBIA A SISTEMA C
14	2	8	6	4	SISTEMA A
15	2	6	0	-2	SISTEMA A/ELIMINADO
16	2	7	4	2	SISTEMA A
17	2	6	6	4	SISTEMA B
18	2	7	6	4	SISTEMA A
19	2	5	4	2	SISTEMA A
20	2	4	4	2	SISTEMA A
36	2	6	6	4	SISTEMA A
37	2	4	4	2	SISTEMA A
TOTAL	**30**	**88**	**77**	**47**	12 SISTEMAS A, 1 SISTEMA B, 1 SISTEMA C, 1 SISTEMA ELIMINADO Y 1 CÁMARA ESPECIAL

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Después de la visita y revisión en terreno por parte de los representantes de la interventoría, supervisión y contratista constructor, se evidenció el requerimiento de incorporar al presupuesto un total de 47 cajas adicionales para los beneficiaros de estos sectores (Pichindé, La Leonera Y Felidia), debido a que el presupuesto con el que se contrató cuenta con solo 2 cajas de inspección por usuario, para un total de 30 en los 15 sitios visitados. Además, se planteó que una de las cámaras replanteadas en el predio 13 es de tipo especial.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Consultar con la UAESP sobre el alquiler de un váctor para evacuar los lodos del tanque séptico del predio #8	Andrés López	22/sep/2020
Consultar con la UAESP sobre el cambio de sistema del predio #13. Se asignó un sistema Tipo A y en la visita se determina que se requiere un Tipo C.	Andrés López	21/sep/2020
Iniciar trabajos de replanteo en campo por parte del contratista.	Juan Perdomo	21/sep/2020
Definir el modelo de Cámara Especial para la remoción de grasas.	Yacson Santos	21/sep/2020

Firmas (responsables)

LUIS FERNANDO OBREGON
Interventor
INGENIEROS Y ARQUITECTOS
CONSTRUCTORES INARCONST S.A.S

YACSON ORLANDO SANTOS
Residente
UNIÓN TEMPORAL SITARD 2020

ANDRÉS ORLANDO LÓPEZ MEJÍA
Contratista
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

JOHANNA CUELLAR
Contratista
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio/s.

Elaboró: Humberto Rodríguez - Interventoría
Revisó: Álvaro Loaiza – Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SIGTEDA SGC y MECI)	VIGENTE 02-12-17 PS1-F03
ALCALDÍA MAYOR DE CALI DIRECCIÓN ESTRATEGICA DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	LISTADO DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 2 / FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 02/12/2017

ACTA DE REUNION N° 4182.010.26.1.404.6

FECHA 18 Sep 2020
HORA INICIAL 09:00 am
HORA FINAL 09:00 pm
LUGAR Pichindé, La Honda, Felidia

OBJETIVO Realizar visita para replanteo de elementos del sistema contratado 404-221 de 2020

	ASISTENTES				
N°	Nombre	Organismo	Telefono	Correo Electronico	Firma
1	William Pulgarin Duque	Pichinde	3207861100	william.pulgarin61@gmail.com	
2	Deissy Delgado P.	acuapichinde	3176694330	delgadoquezada2006@hotmail.com	
3	osbaldo segarra	pichinde	3772118477		osbaldo segarra
4	Manyoli Jaramillo	pichinde	3186259088		Manyoli Jaramillos
5	José alberto mora	Pichinde	3206560511		José alberto mora
6	JESUS Maria [illegible]	castillo	3166080112		
7	Reynaldo Cruz	PAJUI	3127461193		
8	Edelmira Ibet	castillo	3172872442		
9	Ligio Dagua	pajui	3178510311		
10	Juliano Fdo Trigos	La Soledad	3103881872		
11	Henry Peña Palacios	La soledad	3187936161	hempoland95@gmail.com	Henry Peña
12	Victoria E Quintero R	La Soledad	3136343863	victriq44@hotmail.com	Victoria Quintero
13	Johanna Cuellar Gallego	UAESP	3206160556	cuellarjoha@hotmail.com	
14	Claudia Rodriguez	Interventoria	3104206211	rodclaudia@gmail.com	
15	Juan Camilo Perdomo G.	Contratista	3233942424	guerreroforestal@hotmail.com	
16	Andres Orlando Lopez	UAESP	3159944412	andres.uaesp@gmail.com	
17	Luis Fernando Ocegueda	Interventoria	314-7758312	fernandoobregon@hotmail.com	
18	Yacson O. Santos N	Contratista	3112156322	yacsonsantos@hotmail.com	

Escaneado con CamScanner