Armenia, 29 de diciembre de 2025

Arquitecto:
JUAN MIGUEL GUZMAN
SENA REGIONAL RISARALDA
La Ciudad

REF: SOLICITUD PRORROGA A CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8621954** de 2025


Cordial Saludo.

Por medio de la presente, me permito solicitar la ampliación del plazo para la terminación del contrato de la referencia; la anterior petición la elevo basada en el tipo de material a emplear para la impermeabilización de las cubiertas y que representa más del 65% del valor total de los trabajos a ejecutar y que no es de fácil consecución en el mercado local al momento de iniciar trabajos, siendo necesario traerlo de otra ciudad y con un tiempo de entrega de 10 días posterior al hacer el pago de dicho producto. Esta demora también es justificada por la época navideña que genera traumatismo en los despachos por el cierre de año en las empresa.

Luego de recibir el material en obra, se procedió a su instalación pero con tanto días festivos en esta temporada, es necesario la solicitud de ampliación del plazo de entrega para el 19 de Enero del año 2026.

En espera de su aprobación.

Atentamente;



ING. GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ

CC #7.540.459 de Armenia