San José de Cúcuta, 28 de diciembre de 2025

SEÑORES:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION AL CONTRATO DE OBRA UM00006456-2025

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales derivadas del contrato de obra **UM00006456-2025**, con objeto **"EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVINIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO".** Solicitamos a la entidad realizar **ACTA DE SUSPENSIÓN** al contrato mencionado, debido a las frecuentes lluvias que se han presentado en el sector, las cuales han ocasionado desprendimiento en el talud que han obstruido el canal.

Cabe resaltar que esto ha generado un atraso importante en la ejecución del proyecto, debido a que se ha tenido que realizar limpieza de manera manual, además, que continúan la presencia de lluvias, esto a generado el desbordamiento de alcantarillas que están ubicadas en el canal y desembocan estas aguas sanitarias en área de trabajo, las cuales representan un riesgo biológico para los trabajadores imposibilitando continuar con las actividades.

A continuación, presentamos una línea de tiempo en la cual se evidencia El avance que se llevaba y los daños causados por las lluvias:

1. Inicialmente se había culminado la excavación de la zona y se realizó el posterior replanteo de terreno manual, dejando listo el terreno para realizar la fundida del ciclópeo de cimentación.



2. Al dia siguiente se presentan lluvias en hora de la madrugada lo cual imposibilita realizar las actividad, estas lluvias ocasionan un desprendimiento de talud el cual afecto la zona de excvacion.



3. Una vez realizada la extracción del agua con motobomba, se inició con el retiro de material de manera manual, pero debido a la gran cantidad de material acumulado se realiza suspensión de la actividad. y posterior mente se inicia retiro de material.









4. Debido a la gran cantidad de material se realiza traslado de maquinaria amarilla para realizar la remoción de material contaminado. Adicionalmente, debido a la saturación del suelo se realizó, la instalación de cama de piedra para mejoramiento del suelo y evitar asentamientos.









5. Seguidamente se realiza la fundida del concreto ciclópeo el mismo dia de la remoción de material debido a las frecuentes lluvias presentadas y evitando se presente otro deslizamiento.



6. Seguidamente se inicia con el armado de la estructura de acero de la placa del box, la cual se deja un avance del 70% en esta actividad, programándose su fundicion para el siguiente dia.



7. Esa noche se presentan fuertes lluvias, las cuales provocan desprendimiento de tierra cubriendo toda la estructura que se encontraba instalada.



8. Se inicia retiro de material con personal, pero adicionalmente se han presentado el taponamiento de una alcantarilla, la cual desemboca sus aguas negras al lugar de trabajo, dificultando que se realice la actividad debido a que presenta un riesgo biológico para los trabajadores.





9. Una vez solucionado el problema con las aguas negras, se avanza satisfactoriamente con la limpieza pero se presentan de nuevo fuertes lluvias las cuales afectan la limpieza realizada.









10. Adicionalmente en consecuencia de las lluvias se ha presentado un desprendimiento del terreno aledaño a la vivienda ubicada al costado de la obra, afectando su cimentación





En base a lo anterior y por las fiestas de fin de año en la cual, es complicado contar con el personal operativo, solicitamos se realice la suspensión del contrato hasta el día 08 de enero del 2026.

Esperamos una pronta respuesta;

RAUL SALAZAR RODRIGUEZ
C.C. 88.288.105
CONTRATISTA