10 de diciembre de 2025

Mant_sena_2025_002

Señores
SENA

Referencia: MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA.

Asunto: Solicitud de prorroga

Cordial saludo

Por medio del presente oficio, que para el contrato de obra en mención y cuya acta de inicio fue firmada el día 1 de diciembre de 2025, fue elaborada una programacion de obra con el fin de dar cumplimiento a las fechas contractuales estipuladas en la firma de contrato, sin embargo, dentro del presupuesto de obra se encuentra la actividad item 1.1.6 "*Suministro, transporte e instalación para reemplazo por término de vida útil y deterioro de teja termoacústica trapezoidal de 82 cm de ancho, color externo verde e interno en blanco, compuesta por capas de foil de aluminio, asfalto modificado, protección contra la corrosión y alma en lámina de acero, con fijación en el valle mediante tornillo autoperforante para metal 14 - 14 x 1-1/2" con arandela EPDM tipo sombrilla de 25mm, sin traslapo longitudinal (piezas del largo completo de cada faldón. Faldones de longitudes diversas: 6,0m, 5,50m, 4,70m). Todas estas características deben estar debidamente certificadas mediante la presentación de la ficha técnica del fabricante del material. Incluye el suministro, transporte e instalación de todos los accesorios complementarios (terminaciones, ruanas, remates internos y externos, tapas de borde y caballetes) y demás materiales del sistema de fijación compatible con la estructura cerchas y vigas metálicas de acuerdo con el manual de instalación, manejo y almacenamiento publicado por la marca del producto (tornillos de fijación, arandelas metálicas, arandelas de EPDM), así como toda la herramienta y equipo necesario. Dicho sistema de fijación debe ser compatible con las vigas (correas) metálicas tipo cajón de 12cm x 20 cm producto del ensamble soldado de dos perfiles tipo C, que conforman la estructura de soporte de la cubierta en el nivel 2. Incluye suministro e instalación de equipo para trabajo en alturas, así como mano de obra calificada y certificada en trabajo seguro en*

alturas" sin embargo, una vez realizado el proceso de programacion y pasando al proceso de compras nos encontramos con que el tipo de teja encontrado en el ítem cuenta con un proceso de fabricación y suministro con unos tiempos prudentes después de las averiguaciones con cada uno de los proveedores, donde nos informan que el tiempo de entrega y descarga en obra sería aproximadamente de 20 días calendario *(Ver anexo_comunicaciones),* inconvenientes ajenos a nosotros y que perjudican directamente la ejecución del contrato.

Es por esto y con el fin de no cambiar las garantías, como tambien de conservar el equilibrio financiero del contrato solicitamos una prórroga de 20 días calendario a partir del 30 de diciembre (fecha contractual de terminación según acta de inicio), tiempo prudente que nos permite la culminación de la actividad con el debido proceso de aceptación, aprobación y recibo por parte de la entidad contratante.

Atentamente

Eloy E. Palacios R.

Eloy E. Palacios Ramírez
Gerente General