INFORME DE INTERVENTORIA		
INFORME No.	PERIODO: 01/10/2020 AL 01/11/2020	
ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS		
I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCION**
1	ENVIO OFICIO	EL DÍA 01 DE OCTUBRE MEDIANTE OFICIO INTV. 006-2020 LA INTERVENTORÍA NUEVAMENTE REQUIERE AL CONTRATISTA Y LE SOLICITA POR SEGUNDA VEZ UN PLAN DE CHOQUE POR ESCRITO CON COPIA A LA UAESPM, PARA QUE EXPLIQUEN CÓMO PIENSAN RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO. Y EL MANIFIESTA EL INCUMPLIENDO CONSUETUDINARIO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR EL CUAL, LE SOLICITÓ ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN UN TÉRMINO PERENTORIO DE TRES DÍAS HÁBILES.
2	VISITA DE OBRA	EL DÍA 16 DE OCTUBRE SE REALIZÓ VISITA DE VERIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA EN COMPAÑÍA DE LOS INGENIEROS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DE UAESP ENCONTRANDO A) QUE EN LA OBRA HABIA CINCO TRABAJADORES, LOS CUALES ESTÁN ADELANTANDO ACTIVIDADES EN CUATRO PREDIOS (PREDIO 21, 28, 29 Y 30) B) B) EL AVANCE ESTIMADO DE TOTAL DE LOS TRABAJOS ES DEL 5.5%. ESTE PORCENTAJE ES CON BASE AL ESTIMADO DE OBRA TERMINADA. C) NUEVAMENTE LA INTERVENTORÍA LE SOLICITÓ AL CONTRATISTA DISEÑAR Y PRESENTAR UN PLAN DE EMERGENCIA PARA COMPENSAR LOS ATRASOS EN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS. D) LA INTERVENTORÍA CREE QUE CON SOLO CINCO TRABAJADORES LAS OBRAS NO SE VAN A REALIZAR EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. LA INTERVENTORÍA CONVOCÓ A UNA REUNIÓN CON EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y FUNCIONARIOS DE LA UAESP A FIN DE ENCONTRAR SOLUCIONES A LA ACTUAL SITUACIÓN.
3	REUNIÓN EXTRAORDINARIA UAESP	EL DÍA 20 DE OCTUBRE SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA UAESP, POR SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA, CONTRATANTE, CONTRATISTA E INTERVENTOR, A FIN DE ESCUCHAR DE PARTE DEL INGENIERO YACSON SANTOS, RESIDENTE DEL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL SITARD 2020, LAS RAZONES POR LAS CUALES LAS OBRAS DEL CONTRATO 4182.010.26.1.221-2020 A FECHA PRESENTA UN AVANCE DE SÓLO Y PARA QUE EXPLIQUE EL PLAN DE MANEJO QUE VAN A IMPLEMENTAR PARA PODER EJECUTAR EL CONTRATO EN EL TIEMPO CONTRACTUAL. EL INGENIERO YACSON SANTOS EXPLICÓ QUE HAN TENIDO PROBLEMAS CON LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO, PERO QUE EN TÉRMINOS DE COMPRAS YA TIENEN EN SITIO TODOS LOS TANQUES, TUBERÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA LA ENTREGA DE LAS SITARD DE EL SALADITO Y LOS ANDES, QUE SON DIECISIETE EN TOTAL. TAMBIÉN EXPRESA QUE PARA EL DÍA DE MAÑANA 21 DE OCTUBRE, VA A RECIBIR TRECE SISTEMAS PARA PICHINDE, LA LEONERA Y FELIDIA Y QUE EN LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE LLEGARÁN TODOS LOS ELEMENTOS DE LAS SITARD DE LA BUITRERA QUE SON CINCO. EL INGENIERO JUAN CARLOS JURADO DE LA UAESPM SOLICITA AL RESIDENTE DEL CONTRATISTA INGENIERO YACSON SANTOS QUE HAGA UN NUEVO CRONOGRAMA CON LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y QUE LO ENVÍE A LA INTERVENTORÍA PARA LA DEBIDA APROBACIÓN. EL INGENIERO SANTOS SE COMPROMETE A ENVIAR DICHO CRONOGRAMA HOY MISMO
4	VISITA DE OBRA	EL DIA 30 DE OCTUBRE SE REALIZO VISITAS DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRAS SEMANA DEL 24 AL 30 POR PARTE DE LOS INGENIEROS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DE UAESP E INTERVENTORÍA, A CONTINUACIÓN, SE MENCIONAN LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS: A) DE ACUERDO CON LA SUGERENCIA DEL CONTRATISTA, SE VISITARON LOS DOCE (12) PREDIOS EN LOS QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN EJECUTANDO LOS TRABAJOS. LOS PREDIOS VISITADOS FUERON LOS NÚMEROS: 1, 3, 4, 5 Y 7 EN LOS ANDES, Y LOS NÚMEROS 21, 23, 24, 25, 28, 29 Y 30 EN EL SALADITO SE CONSIDERÓ ENTONCES QUE, A LA FECHA, EL AVANCE GENERAL DEL PROYECTO ES DEL 23%, AUNQUE NO SE HA ENTREGADO NINGUNA SITARD DE FORMA COMPLETA LA INTERVENTORÍA EXPRESA DE NUEVO LA FALTA DE PRESENCIA
II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS, CORRESPONDENCIA,CONTROL BITACORA)		
No.	**DESCRIPCION**	**CONTENIDO**
1	COPIA OFICIO	REQUERIMIENTO PLASMADO EN EL OFICIO No. INTV. 006-2020
2	ACTA VISITA	SE CONSIGNA EN ACTA E INFORME EL RESULTADO DE LO ENCONTRADO EN LA VISITA DE OBRA
3	ACTA DE REUNIÓN	SE CONSIGNA EN ACTA LO TRATADO EN LA REUNIÓN
4	LISTADO DE ASISTENCIA	SE REGISTRA LOS ASISTENTES A LAS VISITAS Y REUNIONES REALIZADAS