ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-0-085

Bogotá D.C. 29 de diciembre de 2025

Señores
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
Atn: Dr. DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
Alcalde Rural de Sumapaz
cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO N° CIN-REGALIAS-161-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

Asunto: Alcance al comunicado N°186-0-084, *"Solicitud de Prórroga N° 7 al contrato de interventoría.".*

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con la presente nos permitimos dar alcance al comunicado 186-0-084 con asunto "*Solicitud de prorroga N° 7 al contrato de interventoría.".* Con las siguientes aclaraciones:

Se realiza el ajuste al Plan de Cargas de la interventoría a partir de la revisión y verificación del presupuesto efectivamente disponible, toda vez que en el comunicado N° 186-0-084 se había considerado un valor inferior al saldo real del contrato. En consecuencia, y con el fin de garantizar la adecuada correspondencia entre los recursos disponibles y la estructura operativa de la interventoría, se procede a relacionar a continuación el valor actualizado y disponible.

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR"							
CARGO / OFICIO	**CANT.**	**SALARIO BASE AJUSTADO**	**DEDICACION (%)**	**DEDICACION (MESES)**	**VALOR TOTAL**	**IDU**	**Categoría**
PERSONAL PROFESIONAL							
Director de Interventoría	1	$ 10.640.000,00	100%	0,87	$ 9.256.800,00	9109	3
Ingeniero Residente de Interventoría	1	$ 9.060.000,00	100%	0,87	$ 7.882.200,00	9110	4
Profesional Ambiental	1	$ 8.172.000,00	90%	0,87	$ 6.398.676,00	9111	5
Profesional Social	1	$ 7.287.000,00	100%	0,87	$ 6.339.690,00	9112	6

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-0-085

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR"

CARGO / OFICIO	CANT.	SALARIO BASE AJUSTADO	DEDICACION (%)	DEDICACION (MESES)	VALOR TOTAL	IDU	Categoría
Profesional SST	1	$ 7.287.000,00	100%	0,87	$ 6.339.690,00	9112	6
Especialista en Geotecnia	0	$ 9.060.000,00	20%	0,87	$ 0,00	9110	4
Especialista en Pavimentos	1	$ 9.060.000,00	20%	0,87	$ 1.576.440,00	9110	4
Especialista Hidráulico	1	$ 9.060.000,00	20%	0,87	$ 1.576.440,00	9110	4
Especialista Estructural	0	$ 9.060.000,00	20%	0,87	$ 0,00	9110	4
Especialista en Tráfico	0	$ 9.060.000,00	20%	0,87	$ 0,00	9110	4
Especialista en diseño Geométrico	1	$ 9.060.000,00	20%	0,87	$ 1.576.440,00	9110	4
Abogado	1	$ 7.287.000,00	20%	0,87	$ 1.267.938,00	9110	6
PERSONAL TÉCNICO							
Topógrafo	1	$ 3.555.000,00	100%	0,87	$ 3.092.850,00	9088	
Laboratorista	0	$ 3.149.000,00	50%	0,87	$ 0,00	9089	
Inspector	3	$ 3.555.000,00	100%	0,87	$ 9.278.550,00	9088	
Técnico auxiliar de Ingeniería	1	$ 3.410.000,00	100%	0,87	$ 2.966.700,00	9085	
Secretaria	1	$ 1.920.000,00	100%	0,87	$ 1.670.400,00	9104	
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO							
Cadenero I	1	$ 2.204.000,00	100%	0,87	$ 1.917.480,00	9088	
Cadenero II	0	$ 1.920.000,00	100%	0,87	$ 0,00	9099	
					$ 61.140.294,00		
FACTOR MULTILICADOR				**2,36**			
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 144.291.094,00		
OTROS COSTOS DIRECTOS							
Alquiler de Camioneta (Incluye conductor) Código IDU 9165	3	$ 8.352.000,00	100%	0,87	$ 21.798.720,00	9165	
Alquiler de oficinas (Sumapaz)	3	$ 2.470.867,00	100%	0,87	$ 6.448.963,00		
Alquiler de equipos de computo	10	$ 198.320,00	100%	0,87	$ 1.725.384,00		
Alquiler de impresora	2	$ 390.137,00	100%	0,87	$ 678.838,00		
Papelería	1	$ 650.229,00	100%	0,87	$ 565.699,23		
Caja menor	2	$ 390.137,00	100%	0,68	$ 528.981,00		
Laboratorios y pruebas	0	$ 19.506.847,00	45%	0,87	$ 0,00		
Alquiler de equipo de topografía (estación, mira y nivel) Código IDU 9115	1	$ 4.716.913,00	100%	0,87	$ 4.103.714,31		
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 35.850.299,54		
FACTOR MULTILICADOR				**1,15**			
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 41.227.845,00		
SUBTOTAL PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA					$ 185.518.939,00		

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-0-085

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR"							
CARGO / OFICIO	**CANT.**	**SALARIO BASE AJUSTADO**	**DEDICACION (%)**	**DEDICACION (MESES)**	**VALOR TOTAL**	**IDU**	**Categoría**
IVA SOBRE EL VALOR BASE DE LA INTERVENTORIA				**19,00%**	$ 35.248.598,00		
Periodo del 5 al 31 de enero de 2026					**$ 220.767.537,00**		
IPC ANUAL -2025 PROYECTADO				**4,82%**	$ 10.640.995,00		
Periodo del 5 al 31 de enero de 2026 CON IPC ANUAL 2025					**$ 231.408.532,00**		

En atención al ajuste realizado al Plan de Cargas, se incorpora nuevamente el cargo de Residente Técnico de Interventoría, el cual resulta necesario para garantizar el adecuado seguimiento y control a los tres contratistas de obra actualmente en ejecución, es preciso aclarar que dicho cargo había sido excluido temporalmente del Plan de Cargas con el fin de optimizar los recursos disponibles, sin que ello implicara la inexistencia de la necesidad técnica del mismo.

Esta incorporación se efectúa, además, en cumplimiento de los compromisos derivados de la reunión sostenida el 16 de diciembre de 2025, en el marco del comité en el cual el FDRS solicitó de manera expresa a la interventoría continuar con el acompañamiento al proyecto, mientras la entidad contratante adelantaba la organización y definición de los aspectos administrativos, técnicos y contractuales pendientes. En ese contexto, ECOVÍAS S.A.S. atendió la solicitud de la entidad contratante y dispuso la continuidad del acompañamiento técnico y administrativo dentro de los límites del presupuesto disponible, con el propósito de apoyar dicho proceso de organización, coadyuvar con la entidad en las actividades requeridas durante este periodo y optimizar el Plan de Cargas al mínimo necesario para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A continuación, se hace la ración de los costos del contrato:

CIN-REGALIAS-161-2022	
Valor del contrato Final	**$ 6.973.710.736,00**
Facturado	$ 5.225.524.117,00
Ejecutado al 31 de diciembre de 2025	$ 6.696.407.871,00
Comprometido del 1 al 4 de enero de 2026	$ 45.894.333,00
Saldo del Contrato	**$ 231.408.532,00**

Se aclara que el porcentaje de IPC aplicado corresponde a una proyección, por lo cual, una vez se encuentre disponible el IPC oficial correspondiente al mes de enero de 2026, dicho porcentaje deberá ser ajustado conforme a la certificación emitida por la autoridad competente.


Con base en todo lo anteriormente expuesto, la interventoría manifiesta su disposición para

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

atender y apoyar a la entidad contratante en todas las actuaciones que esta requiera, en el marco del objeto contractual y de la presente prórroga, con el fin de contribuir al cumplimiento de la finalidad para la cual esta se tramita.

Atentamente,



LUIGGI PUGLIESE MERCADO
Representante Legal Interventoría

C.C: Mónica Chipatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monica.chipatecua@gobiernobogota.gov.co

Anexos: N/A

Elaboro: EHR
Avalo: JAPG

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-0-084

Bogotá D.C. 17 de diciembre de 2025

Señores.
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
Atn: Dr. DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
Alcalde Rural de Sumapaz
cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO N° CIN-REGALIAS-161-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

Asunto: Solicitud de Prórroga N° 7 al contrato de interventoría.

Respetados señores.

Cordial saludo,

Con la presente nos permitimos informarle, que el próximo 4 de enero de 2026, vence el plazo de la prórroga N° 6 del contrato de interventoría de la referencia cuyo inicio fue el 3 de marzo de 2022, por lo anterior muy respetuosamente solicitamos se conceda la prórroga N°7, por veintiséis (26) días, tiempo acordado previamente con el Fondo de Desarrollo Rural de Sumpaz, en la mesa de trabajo realizada el 16 de diciembre de 2025, contratista de obras Hidráulicas y UAERMV, debido a que el recurso que se tiene disponible en el contrato de interventoría alcanzaría para el tiempo solicitado, ajustando la plantilla de interventoría, con lo cual se continuara con el seguimiento a las obras que están actualmente ejecutando la UAERMV y los contratistas hidráulico contratos N° 478 de 2022, y N° 479 de 2022, se continuara con el seguimiento de obra, verificación en campo y aprobación de los productos de implantación del diseño geométrico los cuales están a cargo UAERMV, los cuales se detallan a continuación:

- CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95

ENTIDAD CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
CONTRATO DE OBRA N°:	COP-478 del 10/02/2022
OBJETO:	"Contrato para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá", del sistema general de regalías - SGR identificado con código BPIN 2018000050020". contrato para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto " mejoramiento de vidas terciarias en Bogotá", del sistema general de regalías - SGR identificado con código BPIN 2018000050020. (san Antonio i (k13+820-k6+910), capitolio y laguna verde.)
PROCESO DE SELECCIÓN N°:	LP-006-2021
DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA	

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-0-084

CONTRATISTA:	CONSORCIO GAVIONES 95
NIT:	901.563.341-0
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	- PROMCIVILES (70%) S.A.S NIT 901.001.320-5
	- PROMOTORA PUGA LTDA (30%) NIT 830.024.796-9
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	Av. Carrera 19 número 95-12/20- BOGOTA D.C
TELÉFONO:	601-4327903
MODIFICATORIO N°.1	"El contrato consta de dos (2) tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, las cuales podrán realizarse de manera simultánea. Parágrafo 1. Los tramos o kilómetros que pasen a etapa de obra deberán contar con las respectiva apropiación y validación propia de las actividades de pre-construcción".
OTROS DATOS DEL CONTRATO	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10 de febrero de 2022
FECHA DE INICIO ETAPA PRECONSTRUCCION	3 de marzo de 2022
VALOR INICIAL:	$ 11.624.693.181,00 Incluido IVA sobre utilidad
VALOR ACTUALIZADO:	$ 11.624.693.181,00 Incluido IVA sobre utilidad
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	02 DE FEBRERO DE 2023
FECHA INICIO CONTRUCCIÓN	8 DE AGOSTO DE 2022
PRORROGA N°. 1	DOS (2) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS (Desde 22/02/2024 hasta 24/04/2024)
SUSPENSIÓN N°. 1	(DOS 02 MESES) (desde 21/04/2023 hasta 20/06/2023)
AMPLIACIÓN 1 – SUSPENSIÓN 1	UN (01) MES (Desde 21/06/2023 hasta 20/07&2023)
AMPLIACIÓN 2 – SUSPENSIÓN 1	ONCE (11) DÍAS (Desde 21/07/2023 hasta 31/07/2024
AMPLIACIÓN 3 – SUSPENSIÓN 1	TREINTA Y UN (31) (Desde 02/08/2023 hasta 31/08/2023)
AMPLIACIÓN 4 – SUSPENSIÓN 1	TREINTA Y UN (31) (Desde 01/09/2023 hasta 01/10/2023)
AMPLIACIÓN 5 – SUSPENSIÓN 1	VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO (Desde 02/10/2023 hasta 23/10/2023)
AMPLIACIÓN 6 – SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO (Desde 24/10/2023 hasta 6/11/2023)
AMPLIACIÓN 7 – SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO (Desde 7/11/2023 hasta 20/11/2023
AMPLIACIÓN 8 – SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO (Desde 21/11/2023 hasta 4/12/2023
AMPLIACIÓN 9 – SUSPENSIÓN 1	DOS (2) MESES CALENDARIO (Desde 5/12/2023 hasta 4/02/2024)
REINICIO 1	5 DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA 2.	NUEVE (9) MESES
SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2024
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2024
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES Y DIECISÉIS (16) DIAS PARTIR DEL 17 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 20 DE ENERO DE 2025
AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES A PARTIR DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2025
AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 2	1 MES Y 10 DÍAS A PARTIR DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025
REINICIO N°2	1 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA 3.	SESENTA Y SIETE (67) DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL ACTUALIZADO PRORROGA 2.	VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR ANTICIPO:	$ 2.324.938.636
INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S
SUPERVISOR:	UAERMV

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-0-084

- CONTRATO DE OBRA Nº. 479 DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.

ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
CONTRATO DE OBRA N°:	**COP- 479 del 10/02/2022**
OBJETO:	"Contrato para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto " mejoramiento de vías terciarias en Bogotá", del sistema general de regalías - SGR identificado con código BPIN 2018000050020 (san Antonio ii (k6+910-k0+000), unión tunales y animas bajas.").
PROCESO DE SELECCIÓN N°:	LP – 006 – 2021
DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL**
NIT:	**901.563.835-7**
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	- MAQUINAS AMARILLAS S.A.S (70%) NIT 901.460.130-0
	- TERRABLANCA S.A.S (30%) NIT 900.459.311-1
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	Carrera 17 N° 142 – 25 BOGOTA D.C.
TELÉFONO:	601-7023060
MODIFICATORIO N°.1	El párrafo segundo de la Cláusula Cuarta del Contrato 479 de 2022 - Plazo del Contrato y se adiciona un parágrafo más, estableciéndose de la siguiente manera:
	"El contrato consta de dos (2) tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, las cuales podrán realizarse de manera simultánea. Parágrafo 1. Los tramos o kilómetros que pasen a etapa de obra deberán contar con las respectiva apropiación y validación propia de las actividades de preconstrucción".
OTROS DATOS DEL CONTRATO	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/02/2022
FECHA DE INICIO ETAPA PRECONSTRUCCION	3 de marzo de 2022
VALOR INICIAL:	$ 12.494.588.139,00 Incluido IVA sobre utilidad
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 12.494.588.139,00 Incluido IVA sobre utilidad
PLAZO INICIAL:	Once (11) meses
PRORROGA Nº. 1	Dos (2) meses y quince (15) días Desde 03/02/2023 hasta 17/04/2023
PLAZO TOTAL ACTUALIZADO PORROGA 1.	Trece (13) meses y quince (15) días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 de febrero de 2023
FECHA INICIO CONTRUCCIÓN	18 de julio de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	DOS (02) MESES Desde 14/04/2023 hasta 13/06/2023
AMPLIACIÓN 1 - SUSPENSIÓN 1	UN (01) MES Desde 14/06/2023 hasta 13/07/2023
AMPLIACIÓN 2- SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS 14/06/2023 hasta 13/07/2023
AMPLIACIÓN 3- SUSPENSIÓN 1	TREINTA Y DOS (32) DÍAS 14/07/2023 hasta 28/08/2023
AMPLIACIÓN 4- SUSPENSIÓN 1	DIECISÉIS (16) DÍAS 29/08/2023 hasta 13/09/2023
AMPLIACIÓN 5- SUSPENSIÓN 1	SIETE (7) DÍAS 14/09/2023 hasta 21/09/2023
AMPLIACIÓN 6- SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS 22/09/2023 hasta 9/10/2023
REINICIO N° 1	10 DE OCTUBRE DE 2023

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-0-084

PRORROGA N°. 2	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2024
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE AGOSTO DE 2024
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES Y DIECISÉIS (16) DIAS PARTIR DEL 17 DE AGOSTO AL 2 DE OCTUBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES Y VEINTICINICO (25) DIAS A PARTIR DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE ENERO DE 2025
AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES A PARTIR DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2025
AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE ABRIL DE 2025
REINICIO N° 2	1 DE ABRIL DE 2025
PRÓRROGA N° 3	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DE 2025
PRÓRROGA N° 4	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA N° 5	VEINTIDÓS (22) DÍAS A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ACTUALIZADO	VEINTIOCHO (28) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR ANTICIPO:	Hasta un 20% del valor básico del contrato
INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S
SUPERVISOR:	UAERMV

- PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020”. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

NOMBRE PROYECTO	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).
DATOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA	
ENTIDAD EJECUTORA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV**
NIT:	**900127032**
GERENTE DEL PROYECTO	JULIO CESAR PINZÓN REYES
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	CALLE 26 N°. 69-76 BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO:	601-3779555
OTROS DATOS DEL PROYECTO	
VALOR INICIAL DEL PROYECTO:	$ 76.864.101.256
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO:	$ 76.864.101.256
FECHA INICIO ETAPA CONSTRUCCIÓN	17 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA DE EJECUCIÓN DE OBRA	31 DE MARZO DE 2026

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-0-084

FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA PROYECTO	29 DE DICIEMBRE DE 2026
INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S

La UAERMV, inició ejecución de obra el 17 de julio de 2023 y ha venido ejecutando actividades de mejoramiento Vial, actividades que tienen seguimiento por parte de la Interventoría, con el fin de asegurar las condiciones de calidad de las mismas

Se anexa a la presente el cuadro de presupuesto previamente validado con el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, para poder seguir realizando las actividades objeto del contrato de interventoría para un periodo de veintiséis (26) días, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Las tarifas de los profesionales son las acordadas en la primera prorroga, las cuales están ajustadas a los precios de referencia IDU año 2025 de acuerdo a la categoría de cada personal.

- Los valores de costos directos corresponden a los presentados en la propuesta inicial afectados por el IPC del 2025 anual proyectado el cual puede variar para el mes de enero y aprobados en la sesta prorroga.

- Se anexa presupuesto de recursos por un mes para la prórroga solicita:

Plan de cargar para 26 días enero de 2026**:**

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR"							
CARGO / OFICIO	**CANT.**	**SALARIO BASE AJUSTADO**	**DEDICACION (%)**	**DEDICACION (MESES)**	**VALOR TOTAL**	**IDU**	**Categoría**
PERSONAL PROFESIONAL							
Director de Interventoría	1	$ 10.640.000,00	100%	0,87	$ 9.256.800,00	9109	3
Ingeniero Residente de Interventoría	0	$ 9.060.000,00	100%	0,87	$ 0,00	9110	4
Profesional Ambiental	1	$ 8.172.000,00	90%	0,87	$ 6.398.676,00	9111	5
Profesional Social	1	$ 7.287.000,00	100%	0,87	$ 6.339.690,00	9112	6
Profesional SST	1	$ 7.287.000,00	100%	0,87	$ 6.339.690,00	9112	6
Especialista en Geotécnia	0	$ 9.060.000,00	20%	0,87	$ 0,00	9110	4
Especialista en Pavimentos	0	$ 9.060.000,00	20%	0,87	$ 0,00	9110	4
Especialista Hidraúlico	0	$ 9.060.000,00	20%	0,87	$ 0,00	9110	4
Especialista Estructural	0	$ 9.060.000,00	20%	0,87	$ 0,00	9110	4
Especialista en Tráfico	0	$ 9.060.000,00	20%	0,87	$ 0,00	9110	4

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-0-084

Especialista en diseño Geométrico	0	$ 9.060.000,00	20%	0,87	$ 0,00	9110	4
Abogado	1	$ 7.287.000,00	20%	0,87	$ 1.267.938,00	9110	6
PERSONAL TÉCNICO							
Topógrafo	1	$ 3.555.000,00	100%	0,87	$ 3.092.850,00	9088	
Laboratorista	0	$ 3.149.000,00	50%	0,87	$ 0,00	9089	
Inspector	3	$ 3.555.000,00	100%	0,87	$ 9.278.550,00	9088	
Tecnico auxiliar de Ingenieria	1	$ 3.410.000,00	100%	0,87	$ 2.966.700,00	9085	
Secretaria	1	$ 1.920.000,00	100%	0,87	$ 1.670.400,00	9104	
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO							
Cadenero I	1	$ 2.204.000,00	100%	0,87	$ 1.917.480,00	9088	
Cadenero II	0	$ 1.920.000,00	100%	0,87	$ 0,00	9099	
					$ 48.528.774,00		
FACTOR MULTILICADOR				**2,36**			
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 114.527.907,00		
OTROS COSTOS DIRECTOS							
Alquiler de Camioneta (Incluye conductor) Código IDU 9165	3	$ 8.352.000,00	100%	0,87	$ 21.798.720,00	9165	
Alquiler de oficinas (Sumapaz)	3	$ 2.470.867,00	100%	0,87	$ 6.448.963,00		
Alquiler de equipos de computo	10	$ 198.320,00	100%	0,87	$ 1.725.384,00		
Alquiler de impresora	2	$ 390.137,00	100%	0,87	$ 678.838,00		
Papeleria	2	$ 650.229,00	100%	0,87	$ 1.131.398,46		
Caja menor	2	$ 390.137,00	100%	0,87	$ 678.838,00		
Laboratorios y pruebas	0	$ 19.506.847,00	45%	0,87	$ 0,00		
Alquiler de equipo de topografía (estación, mira y nivel) Código IDU 9115	1	$ 4.716.913,00	100%	0,87	$ 4.103.714,31		
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 36.565.855,77		
FACTOR MULTILICADOR				**1,15**			
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 42.050.735,00		
SUBTOTAL PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA					$ 156.578.642,00		
IVA SOBRE EL VALOR BASE DE LA INTERVENTORIA				**19,00%**	$ 29.749.942,00		
Periodo del 5 de enero al 31 de enero de 2026					**$ 186.328.584,00**		
IPC ANUAL -2025				**4,82%**	$ 8.981.037,75		
Periodo del 5 de enero al 31 de enero de 2026 CON IPC ANUAL 2025					**$ 195.309.621,75**		

Se deja claro que la prórroga por los veintiséis días que se solicita, no es el tiempo requerido para el seguimiento total a los contratos objeto de la interventoría, esto se fundamenta, en que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en el comunicado 20251920124811 del 22 de septiembre de 2025, radico a la interventoría cronograma de actividades donde indica que la ejecución de obras culminaría el 30 de marzo de 2026 y la

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA


Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

terminación del proyecto es el 29 de diciembre de 2026, en cuanto a los contratos Hidráulicos el contrato N°. 479 tienen fecha de culminación el 31 de diciembre de 2025, y el contrato No. 478 tienen fecha de culminación el 31 de diciembre de 2025, pero cuando se prorrogue el contrato de interventoría se les dará prorroga a los contratos hidráulicos. Por el mismo tiempo para que ejecuten las actividades que se puedan realizar en el mes de enero de 2026 de interventoría, que si bien se está solicitando una prórroga por un veintiséis (26) días (hasta el 31 de enero de 2026), es por el presupuesto con el que se cuenta a la fecha, y que este asignado al contrato de interventoría 161 de 2022. El cual no cubre la totalidad de las necesidades del proyecto.

Con lo relacionado anteriormente se debe indicar que la interventoría, en pro que el proyecto continue, ha optimizado el plan de cargas de la interventoría al mínimo y con ello garantizar que el proyecto no se suspenda.

Con base en todo lo anteriormente expuesto, queremos expresarles nuestro deseo de seguir coadyuvando con la ejecución del proyecto, pero se debe en tener en cuenta lo relacionado en el párrafo anterior.

Atentamente,



LUIGGI A. PUGLIESE MERCADO
Representante Legal de interventoría

C.C: Mónica Chipatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monica.chipatecua@gobiernobogota.gov.co

Anexos: N/A

Elaboro: EHR
Avalo: JAPG