JAIR LOPEZ ROJAS
NIT Nº 76.304.659-5

Popayán, 19 de diciembre de 2025

NSK-003-2025

Señores:
CORPORACION NASA KIWE
Atn. Ing MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO
Supervisor.


Referencia: *Contrato de obra no. 112-2025. Objeto: construcción de la segunda fase del laboratorio y sala de sistemas de la institución educativa Benjamín Dindicue, municipio de Páez (mesa de Caloto, resguardo Huila) departamento del Cauca.*

Asunto: Solicitud ampliación de plazo N°02.

Cordial Saludo.

Mediante el presente, respetuosamente informo a usted, que en el mes de noviembre solicite se me concediera una prórroga al contrato de la referencia, ello basado en hechos ocasionados por el clima y diferentes problemas, entre ellos el orden público. Así las cosas, presente un plan de contingencia, el cual he estado implementando en la medida de lo posible, pero diferentes circunstancias, como por ejemplo el paro armado que se implementó en el departamento del Cauca por parte del ELN, motivo por el cual no fue posible enviar a la obra los materiales pendientes para la ejecución normal de los trabajos iniciados, y hasta el momento los transportadores de carga pesada se abstienen de entrar a la zona, de igual manera por motivo de que se avecinan las fiestas decembrinas, se me ha comunicado por parte de los trabajadores que a partir del día 20 de diciembre, hasta el día 12 de enero, suspenderán labores, siendo estos nuevos inconvenientes ajenos a mi voluntad, solicito muy comedidamente se me conceda una ampliación al contrato de la referencia, desde el día treinta (30) del mes de diciembre de 2025, hasta el día (30) de enero de 2026, esperando que las condiciones sean favorables para el reinicio y la culminación del contrato de obra, lamento los inconvenientes que pueda causar a la entidad, pero reitero, son ajenos a mi voluntad, haciendo un total compromiso para sacar avante este proyecto.
Agradezco su atención.

Cordialmente,



JAIR LÓPEZ ROJAS
Ingeniero Civil.