	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8617720
CONTRATISTA	ARQUITECTURA E INGENIERIA ARAUCANA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS PARA AREA DE LACTANCIA, MULTIFUNCIONALES E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE PROTECCIÓN PARA PASILLOS DEL PISO 2 REGIONAL ARAUCA- SEDE PRINCIPAL.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Sede principal: Carrera 20 No. 28-163 Barrio Libertadores, municipio de Arauca
INTERVENTOR	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N/A
SUPERVISOR	PIO ONESIMO FERNANDEZ DIAZ

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	22 DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN	22/12/2025	
VALOR EJECUTADO	**$**	**31.103.983,00**

	DIA	**MES**	**AÑO**
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA	**22**	**12**	**2025**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRE-1.1	Demolición de muro E:0,12m (ioncluye retiro de sobrantes)	**m2**	1,75	$ 9.000,00	$ 15.750,00
PRE-1.2	Demolición de media caña en mortero	**m**	1,61	$ 4.500,00	$ 7.245,00
PRE-1.3	Desmonte de marco metálico puerta	**m**	5,57	$ 14.000,00	$ 77.980,00
PRE-1.4	Desmonte y retiro de Puerta metálico	**m2**	3,19	$ 7.400,00	$ 23.606,00
PRE-1.5	Desmonte de ventana en aluminio	**m2**	4,36	$ 16.200,00	$ 70.632,00
PRE-1.6	Desmonte de canaleta metálica y cableado de red regulada y datos.	**m**	5,13	$ 33.000,00	$ 169.290,00
	MAMPOSTERIA Y PISOS				$ -
MPI- 2.1	Suministro e instalación de división de doble pared en Eterboard 8 mm con estructura galvanizada y sistema de disipación de sonido con frescasa	**m2**	11,18	$ 278.000,00	$ 3.108.040,00
MPI- 2.2	Instalación de Guardaescoba en porcelanato h=0.10 m	**m**	9,2	$ 24.000,00	$ 220.800,00
MPI- 2.3	Estuco plástico acrilico	**m2**	81,41	$ 17.500,00	$ 1.424.675,00
MPI- 2.4	muro en bloque nº 5- e=0.10 m.-incluye construccion	**m2**	0,7	$ 74.000,00	$ 51.800,00
MPI- 2.5	pañete liso sobre muro mortero 1:4 e=0.02 m.-incluye aplicación	**m2**	1,52	$ 37.400,00	$ 56.848,00
MPI- 2.6	Filos y dilataciones	**m**	18,95	$ 11.000,00	$ 208.450,00
MPI- 2.7	Media caña en gravilla lavada	**m**	5,19	$ 69.100,00	$ 358.629,00
	ESTRUCTURAL				$ -
EST- 3.1	Columneta c/cto ref.3000 psi 0.12*0.12 m	**m**	2,1	$ 59.800,00	$ 125.580,00
	CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y VIDRIO				$ -
CME-4.1	Puerta con marco en aluminio panel inferior en lamina de aluminio, pisa vidrio curvo y panel superior en vidrio 4mm (Incluye papel esmerilado)	**m2**	5,4	$ 748.500,00	$ 4.041.900,00
CME-4.2	Ventana perfileria de aluminio sistema ref 744, Naves corredizas con vidrio 4mm (incluye papel esmerilado y chapa).	**m2**	2,66	$ 605.000,00	$ 1.609.300,00
CME-4.3	Ventana proyectante de aluminio ref 3831, con vidrio 4mm y pelicula esmerilada	**m2**	0,92	$ 605.000,00	$ 556.600,00
CME-4.4	Instalación de baranda metalica Tubo RED 1-1/2" H=0,35m* 1Tubo RED 1"horizontal sujetados con 2 platinas terminado en inclinación 45°, distancia centro a centro de 40cm (Incluye todo los accesorios para su instalación, anticorrosivo y pintura acabado final)	**m**	10,1	$ 401.000,00	$ 4.050.100,00
CME-4.5	Papel película para vidrios tipo sandblasting-incluye instalación	**m2**	10,88	$ 76.000,00	$ 826.880,00
CME-4.6	Pintura epóxica a base de Agua-incluye aplicación	**m2**	98,46	$ 52.700,00	$ 5.188.842,00
CME-4.7	Pintura en vinilo TIPO I sobre estuco a 3 manos-incluye aplicación	**m2**	8,06	$ 18.100,00	$ 145.886,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ACCESORIOS				$ -
ACOM-5.1	Salida punto eléctrico con tomacorriente GFCI 110V-incluye m.o.	**Und**	6	$ 227.000,00	$ 1.362.000,00
ACOM-5.2	salida para luminaria - incluye conductores de cobre #12 awg, ls zh y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. salida hasta una distancia de 3,00m	**Und**	6	$ 154.000,00	$ 924.000,00
ACOM-5.3	Salida punto eléctrico interruptor sencillo en tubería Conduit galvanizada, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta Instalación	**Und**	3	$ 258.000,00	$ 774.000,00
ACOM-5.4	Suministro e instalación de luminaria hermética led de 36w, 6500k, 100-240 v, flujo luminoso mayor a 4000 lm, irc 80, vida útil mayor a 45,000 h. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050	**Und**	6	$ 218.000,00	$ 1.308.000,00
	COMPLEMENTOS				$ -
COM-6.1	Suministro e instalación de vinilo adhesivo decorativo impreso en alta resolución, con diseño infantil o de lactancia, acabado mate, adhesivo removible, aplicado sobre pared lisa en sala de lactancia institucional.	**M2**	11,26	$ 152.500,00	$ 1.717.150,00
COM-6.2	Suministro e instalación de cambiador de bebes horizontal, instalación de pared.	**Und**	1	$ 2.680.000,00	$ 2.680.000,00
				SUBTOTAL	$ 31.103.983,00
				ADMINISTRACION 15%	$ -
				IMPREVISTOS 0%	$ -
				UTILIDAD 5%	$ -
				IVA/UTILIDAD 19%	$ -
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 31.103.983,00
				VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)	$ -
				VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)	$ 31.103.983,00

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA	Yilda Vargas	**FIRMA**	Pio Onesimo Fernandez
NOMBRE	**ARQUITECTURA E INGENIERIA ARAUCANA SAS**	**NOMBRE**	**PIO ONESIMO FERNANDEZ DIAZ**
REP. LEGAL CONTRATISTA	**YILDA ISABEL VARGAS SANTANA**	**SUPERVISOR**	**SUPERVISOR CO1.PCCNTR.8617720**