ACTA DE SUSPENSIÓN N° 001

ACTA No.	N° 002
CONTRATO No.	C-MS-SA-016-2025
FECHA CONTRATO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE SOCOTÁ BOYACÁ
NIT	800.026.911-1
R/L CONTRATANTE	ADIEL PANQUEBA CHIA
IDENTIFICACIÓN	4.255.971 DE SOCOTÁ
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
IDENTIFICACIÓN	NIT: 826.003.061-1
R/L CONTRATISTA	IGNACIO PLAZAS PEREZ
IDENTIFICACIÓN	C.C 9.529.394 de Sogamoso
OBJETO	"CONSTRUCCION DE 15 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DISPERSA PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACA."
VALOR	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($217.041.638,63) M/CTE
PLAZO	VEINTI NUEVE (29) DIAS
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30 DE DICIEMBRE DE 2025

A los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en la Secretaria de Planeación y Gestión Territorial del Municipio de Socotá las siguientes personas: por parte del municipio el ingeniero **JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA** en calidad de Secretario de Planeación y Gestión Territorial y supervisor del contrato, el señor **IGNACIO PLAZAS PEREZ** en calidad de CONTRATISTA, IDENTIFICADO CON C.C 9.529.394 de Sogamoso representante legal de la empresa **ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL**; con el fin de **SUSPENDER** la ejecución de **CONTRATO C-MS-SA-016-2025,** cuyo objeto es el **"CONSTRUCCION DE 15 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DISPERSA PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACA."** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. El día 19 de diciembre de 2025, el contratista presenta solicitud de suspensión manifestando:

2. La ejecución del contrato coincidió con el desarrollo de las festividades decembrinas y de fin de año; esto dificulta la adquisición de mano de obra constante pues la mayoría de personas aprovechan esta época para compartir con la familia.

3. Igualmente, se dificulta la adquisición de varios insumos necesarios para el desarrollo del presente contrato, pues la mayoría de empresas distribuidoras cierran por esta época y salen a vacaciones colectivas.

4. Debido a la ejecución del mantenimiento del puente de Mausa, se ha dificultado el acceso para la ejecución de obras a tres beneficiarios de las veredas los Mortiños y Mausa, debido al paso restringido que durante el día se da por dicho mantenimiento.

5. El invierno también ha dificultado la ejecución de las obras que hacen parte del contrato debido a las fuertes y constantes lluvias que se han presentado en algunos sectores del municipio donde se deben ejecutar trabajos para el desarrollo del presente.

ACUERDOS:

1. Las partes acuerdan dar suspensión a la ejecución del **C-MS-SA-016-2025,** cuyo objeto es el **"CONSTRUCCION DE 15 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DISPERSA PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACA.",** por un plazo de siete (07) días calendario, o antes si las circunstancias que dieron origen a la suspensión son subsanadas.

2. El contrato se reiniciará el día cinco (05) de enero de 2025 o una vez se superen las causales que originaron la suspensión.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA
Secretario de Planeación y Gestión Territorial
SUPERVISOR DESIGNADO

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
IGNACIO PLAZAS PEREZ
CONTRATISTA

ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

OBRAS CIVILES, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, ASESORIA, DISEÑO, FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TIPO SOCIAL, ECONOMICO, AMBIENTAL, CULTURAL, INDUSTRIAL Y MINERO; CAPACITACION, SENSIBILIZACION, PREVENCION Y PROMOCION DE SALUD

Tibasosa, 19 de diciembre de 2025

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTA
ATTN: ING JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO
Secretario de Planeación y Gestión Territorial.
Supervisor

Ref.: Contrato de Obra **No C-MS-SA-016-2025**

CONSTRUCCION DE 15 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DISPERSA PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Asunto: **SOLICITUD DE SUSPENSIÓN Y ADICION EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA No C-MS-SA-016-2025.**

Cordial saludo,

Como representante legal de la **ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO**. Contratista del presente me dirijo a Uds., como supervisor y representante del municipio para el presente contrato con el fin de solicitar la suspensión y adición en tiempo debido a las siguientes circunstancias:

1. La ejecución del contrato coincidió con el desarrollo de las festividades decembrinas y de fin de año; esto dificulta la adquisición de mano de obra constante pues la mayoría de personas aprovechan esta época para compartir con la familia.
2. Igualmente, se dificulta la adquisición de varios insumos necesarios para el desarrollo del presente contrato, pues la mayoría de empresas distribuidoras cierran por esta época y salen a vacaciones colectivas.
3. Debido a la ejecución del mantenimiento del puente de Mausa, se ha dificultado el acceso para la ejecución de obras a tres beneficiarios de las veredas los **Mortiños y Mausa**, debido al paso restringido que durante el día se da por dicho mantenimiento.
4. El invierno también ha dificultado la ejecución de las obras que hacen parte del contrato debido a las fuertes y constantes lluvias que se han presentado en algunos sectores del municipio donde se deben ejecutar trabajos para el desarrollo del presente.

Por las razones anterior mente expuestas le solicito muy respetuosamente se suspenda el presente a partir del día 20 de diciembre de 2025 y se reanude a partir del cinco(05) de Enero de 2026 cuando las festividades hayan terminado.

Por otra parte, le solicito una adición en tiempo de **SESENTA (60)** días calendario; tiempo suficiente para la buena ejecución de las diferentes actividades que componen el contrato debido a que por los largos recorridos que hay entre cada beneficiario y lo difícil de los accesos al no haber carreteable hasta los sitios de ejecución se debe hacer en varias jornadas lo cual toma tiempo, igualmente la mayoría de los beneficiarios no tiene adecuado el espacio donde se les construirá la habitación y se les debe dar tiempo para que realicen las adecuaciones.

Sin otro motivo y a la espera de una afirmativa respuesta me suscribo,

Atentamente,

IGNACIO PLAZAS PEREZ
9.529.394 de Sogamoso
R/L ADESOC
Contratista