I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA:

ÁREA:	*Dirección de Operaciones Aeroportuarias*		**PROCESO:**	*25000722 H2 de 2025*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*Socialización del contrato 25000722 H2 de 2025 (equipos a instalar).*				
LUGAR:	*Oficina Dirección de Operaciones Aeroportuarias*				
FECHA:	*30 de diciembre - 2025*	**HORA INICIO:**	*009:00 AM*	**HORA FINAL:**	*10:00 AM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Seguimiento del contrato 25000722 H2 de 2025, presentación del Ing. Jaime Yesid Romero supervisor (E)

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Verificación del personal asistente
2. Presentación del Ing. Jaime Yecid Romero nuevo supervisor (e).
3. Informe avance contractual.
4. Compromisos

Reunión el día 30 de diciembre de 2025 vía teams, los ingenieros de la DOA Jaime Y. Romero y Héctor I. Bedoya Díaz y los Ing. Herbert Giovany Vargas y Sergio Luis Aranzalez de la Unión Temporal, los cuales se relacionan en la tabla de asistencia, con el fin de presentar al Ing. Jaime Yecid Romero como nuevo supervisor (E) del contrato desde el 2 de enero de 2026 hasta el 23 de enero de 2026 y analizar el avance contractual.

1. Se verifica personal asistente. Se relaciona en la tabla de asistencia.

2. Presentación del nuevo supervisor (E)

El Ing. Hector I Bedoya presenta al Ing. Jaime Y. Romero como supervisor encargado del contrato 25000722 H2 de 2025, desde el 2 de enero de 2026 hasta el 23 de enero de 2026 inclusive, mientras disfruta un periodo de vacaciones y les informa a los Ings. De la UT que cualquier situación del contrato será con el Ing. Jaime.

3. Informe avance contractual.

El Ing. Héctor I. Bedoya solicita al ing. Vargas se dé un informe verbal sobre el avance de la construcción de la obra civil (bases que soportan las torres frangibles y los paneles solares). El Ing. Vargas informa que a la fecha de hoy en Armenia tienen construidas 2 bases para las torres, quedan faltando las otras 2, de las cuales se recibió el visto bueno de la Dir. de la Autoridad el 18 de diciembre de 2025, también faltan por construir las (4) cuatro bases para los paneles solares.

En Barranquilla informa el Ing. Sergio que ya están construidas las 5 bases para las torres frangibles, quedan faltando las 5 bases para los paneles solares.

En ese orden de ideas el Ing. Héctor I. Bedoya dice que el contrato esta entrando en una fase de incumplimiento, puesto que toda la obra civil debió entregarse el 22 de diciembre de 2025. También indica que la instalación de los paneles solares se debe entregar el 5 de enero de 2026, fecha en la cual no se alcanza a realizar el montaje de los paneles solares.

El Ing. Jaime Romero indica que se necesita que el contratista de una fecha para la entrega de las bases de concreto y de los montajes de los paneles solares, a lo que el ing. Bedoya asiente y hace hincapié, en que el contrato está en incumplimiento.

4. Compromisos

El Ing. Vargas para las fechas en las que se hará entrega de la obra civil (Armenia- Construcción 2 bases para el montaje de las torres frangibles y 4 bases para el montaje de los paneles solares, y el montaje de estos.)

En Barranquilla entrega de la obra civil (Construcción 5 bases para el montaje de los paneles solares, y el montaje de estos.)

FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 30 días del mes de diciembre de 2025. del año 2025, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Jaime Yecid Romero	Técnico Aeronáutico - Supervisor (E)	
Héctor Iván Bedoya Díaz	Especialista Aeronáutico - Supervisor	
Herbert Giovany Vargas	INGENIERO DE PROYECTOS SENIOR	
Sergio Luis Aranzalez	INGENIERO DE PROYECTOS	