Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-1366-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	31-12-2025	**Periodo Informe**	01-10-2025 - 30-12-2025
Departament	Caquetá	**Municipio**	San Vicente del Caguán	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	69	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CAQUETA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Andres Mauricio Ruiz Molano	**Apoyo Jurídico**	Kelly Michelle Orozco	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor	H&V INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	**Fiducia**	Fiduciaria de Occidente S.A.	**Encargo Fiduciario**	EF 319306				

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CON MONTAJE DE SUBESTACIÓN 34.5 KV Y SUBESTACIÓNES EN POSTE PARA LA ZONA RURAL DE CRISTALINA Y BAJO LOZADA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades de la FASE IACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación De Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II-ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (en adelante AOM).

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	61-44-10105743	$ 11.305.484.968		24-01-2028	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	61-44-10105743	$ 2.826.371.242		24-01-2030	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	61-44-10105743	$ 2.826.371.242		24-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	61-44-10105743	$ 11.305.484.968		24-01-2028	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	61-44-10105743	$ 2.826.371.242		24-01-2030	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	61-44-10105743	$ 2.826.371.242		24-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	61-44-10105743	$ 11.305.484.968		24-01-2028	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	61-44-10105743	$ 2.826.371.242		24-01-2030	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	61-44-10105743	$ 2.826.371.242		24-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	61-44-10105743	$ 11.305.484.968		24-01-2028	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	61-44-10105743	$ 2.826.371.242		24-01-2030	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL	61-44-10105743	$ 2.826.371.242		24-01-2027	Seguros del Estado S.A.

Pólizas					
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**
EXTRACONTRACTUA					

Fecha de suscripción	15-01-2025	**Fecha acta de inicio**	15-01-2025	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	14-02-2027

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	15-01-2025	24-01-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	15-01-2025	03-02-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos para la contratación de la interventoría según corresponda.	03-02-2025	17-02-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	17-02-2025	03-03-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	03-03-2025	17-03-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra	15-01-2025	03-02-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para el contrato de obra y/o suministro	03-02-2025	17-02-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para el contrato de obra y/o suministro	17-02-2025	03-03-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	03-03-2025	22-03-2025	%0,89	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	22-03-2025	07-04-2025	%0,83	%70
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	07-04-2025	26-04-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	07-04-2025	26-04-2025	%0,83	%92
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	07-04-2025	26-04-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	07-04-2025	26-04-2025	%0,83	%90
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	07-04-2025	26-04-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	07-04-2025	21-04-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	21-04-2025	05-05-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	05-05-2025	14-05-2025	%0,83	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Avance de obra del 30%	15-05-2025	10-11-2025	%15	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	10-11-2025	28-02-2026	%15	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	28-02-2026	09-05-2026	%15	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	09-05-2026	14-06-2026	%15	%0
Etapa 2	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda	14-06-2026	14-07-2026	%10	%0
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	15-07-2026	23-08-2026	%3	%0
Etapa 3	Acta de liquidación Contrato de Interventoria	23-08-2026	20-09-2026	%3	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	20-09-2026	18-12-2026	%3	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	18-12-2026	16-01-2027	%3	%0
Etapa 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	16-01-2027	14-02-2027	%3	%0

Fecha de terminación del contrato	14-02-2047	**Fecha para liquidación contrato**	13-08-2047	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%34,19	**Avance contrato real**	%13,77	**Retraso contrato**	%20,42
Avance obra proyectado	%-91	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista	12-10-2025 - 10-11-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	OCTUBRE 2025 ADMINISTRAT El día 31 de octubre de 2025 se firma acta de cronograma y seguimiento no. 2, aprobado por la interventoría H&V INGENIEROS ASOCIADOS SAS, justificado en las siguientes circunstancias	**Acciones a realizar – último informe**	verificar el cumplimeioeto de las actividades informadas en el cronograma. brindar respuesta acerca de la solicitud de modificacion del literal e de la cláusula sexta – forma y condiciones de desembolso de recursos y la cláusula octava - remuneración del

			expuestas por el contratista de obra CONSORCIO REDES DEL CAGUAN.: Modificaciones en la programación de logística de suministro y transporte de material a sitio de ejecución de las obras, derivado del cierre vial del puente “El Avispero”, que sirve de conexión al departamento de Caquetá con el departamento de Huila y el resto del país. JURIDICO: EL Ministerio adelanta la verificación de la solicitud de modificación del literal e de la cláusula sexta – forma y condiciones de desembolso de recursos y la cláusula octava - remuneración del operador de red, y el anexo no. 9 -plan de pagos del contrato FAER GGC No. 1366 de 2024 FINANCIERO: FIDUOCCIDENTE informa que se generaron rendimientos financieros por valor de $ 12.317.585,52. en el presente mes no se realizaron pagos a terceros. TECNICO : ELECTROCAQUETA adelanta actividades de replanteo a través de su contratista derivado de obra e interventoría. La intervnetoria H&V manifiesta la necesidad de contar con el informe de replanteo subsanado para la aprobación del inicio de obra. AMBIENTAL : La		operador de red, y el anexo no. 9 -plan de pagos del contrato FAER GGC No. 1366 de 2024

			interventoría H&V INGENIEROS ASOCIADOS SA manifestó en su informe la necesidad de la certificación expedida por CORMACARENA por parte del contratista a fin de asegurar la integridad y validez de los permisos ambientales.		

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 56.527.424.841	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
10-04-2025	1	PRIMER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2024	$ 28.263.712.421	Grabado
11-07-2025	2	SEGUNDO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025	$ 8.432.446.953	Grabado
22-10-2025	3	TERCER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025	$ 8.525.780.499	Grabado
17-06-2026	4	CUARTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 4.503.527.278	Grabado
18-11-2026	5	QUINTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 6.801.957.690	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
DICIEMBRE 2025 Se solicito adelantar los tramites documentales para la el cumplimiento del cronograma , cuya próxima actividad vence en enero de 2026	31-12-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
NOVIEMBRE 2025 Se firma OTROSI 1 el 10 de noviembre de 2025, Modificando el literal e) de la cláusula Sexta y la cláusula octava del contrato GGC-1366- 2024 Mediante radicado 2-2025-053528 de 18 de noviembre de 2025 se realizo Aprobación del primer pago por concepto de remuneración contrato FAER GGC No. 1366 de 2024 (ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.). Solicitud recibida	31-12-2025		Alarma Apagada	otrosi 1 faer ggc 1366 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
mediante radicado No. 1-2025-056716 de fecha 11 de noviembre de 2025 Mediante radicado 2-2025-053528 de 18 de noviembre de 2025 se informo Confirmación sobre continuidad del EF 319306 – CONTRATO FAER GGC-1366-2024 Electrocaqueta" en atención a solicitud realizada por la fiduciaria					
OCTUBRE 2025 El 31 de octubre de 2025 se realiza firma de ACTA DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO No.2 prorrogando el plazo de la actividad 1 de la etapa 2 por un término de ochenta (80) días, sin afectar el plazo de las etapas ni el total del contrato, atendiendo la solicitud de ELECTROCAQUETA realizada mediante radicados No. 1-2025-052234 de fecha 17 de octubre de 2025, No. 1-2025-052496 de fecha 20 de octubre de 2025 y No. 1-2025-053050 del 22 de octubre de 2025	31-12-2025		Alarma Activa	Acta Cronograma 2 FAER 1366-2024	CRONOGRAMA GESTIÓN DEL INTERVENTOR
SEPTIEMBRE 2025 día 08 de sept de 2025 se firma acta de cronograma y seguimiento no. 1, aprobado por la interventoría H&V INGENIEROS ASOCIADOS SAS, justificado en las siguientes circunstancias expuestas por el contratista de obra CONSORCIO REDES DEL CAGUAN: mediante radicado 2-2025-038578 del día 09-09-2025 se realiza Solicitud de aclaración a modificación contractual FAER GGC 1366 2024 (Radicado 1-2025-039686 del 11 de agosto de 2025) mediante radicado No. 1-2025-047252 del 19 de septiembre de 2025se reciben aclaraciones por parte de ELECTROCAQUETA requiriendo modificación del Literal e de la CLÁUSULA SEXTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE RECURSOS y la CLÁUSULA OCTAVA -	01-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
REMUNERACIÓN DEL OPERADOR DE RED, y el ANEXO No. 9 -PLAN DE PAGOS del contrato FAER GGC No. 1366 de 2024					
AGOSTO 2025 ELECTROCAQUETA S.A E.S.P. realiza solicitud de modificación del Literal e de la CLÁUSULA SEXTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE RECURSOS y la CLÁUSULA OCTAVA - REMUNERACIÓN DEL OPERADOR DE RED del contrato FAER GGC No. 1366 de 2024 (Radicado 1-2025-039686 del 11 de agosto de 2025	01-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
JULIO 2025 JULIO 2025 ADMINISTRATIVO: ELECTROCAQUETA requirió el día 17-07-2025 la solicitud del primer pago por remuneración, sin embargo, al verificar las condiciones contractuales inicialmente establecida, se observa que es necesario realizar aclaraciones al clausulado mediante modificación. Se sostiene reunion virtual el día 25 -07-2025 para socializar el avance del proyecto entre representantes de ELECTROCAQUETA , MINISTERIO JURIDICO: FINANCIERO: ELECTROCAQUETA informa que ha realizado el pago a los contratistas derivados (Anticipo). TECNICO : ELECTROCAQUETA adelanta actividades de replanteo a través de los contratista derivados SOCIAL : ELECTROCAQUETA informa inconformismo de algunos usuarios beneficiarios de proyectos con SISFV (recursos FAZNI) que pretenden acceder también a la energización de sus viviendas a través de la red del presente proyecto FAER, a los que en las jornadas de socialización se les ha aclarado la opción de un solo proyecto	21-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
JUNIO 2025 AMBIENTAL : El OR ELECTROCAQUETA SA ESP informa que el día 06 de junio de 2025 . CORMACARENA declaró la no necesidad de licencia ambiental para el presente proyecto. ADMINISTRATIVO: ELECTROCAQUETA comparte los moedlos de vallas informativas y se realizan observaciones por parte del Min Minas y Energia JURIDICO: ELECTROCAQUETA realiza modificaciones contractuales a sus contratos derivados. FINANCIERO: de acuerdo con informe de fiducia , se reciben los recursos por concepto de anticipo TECNICO : : ELECTROCAQUETA adelanta actividades de replanteo a través de u contratista derivado de obra e interventoria	21-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
MAYO 2025 La interventoria del proyecto realizo la suscripción del Acta de inicio del Contrato de Obra No. CON25-13EC el dia 05 de mayo de 2025 con la firma CONSORCIO REDES DEL CAGUAN y cuyo objeto es : "CONSTRUIR REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CON MONTAJE DE SUBESTACIÓN 34.5 KV Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA ZONA RURAL DE LA CRISTALINA Y BAJO LOZADA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAER GGC No. 1366-2024." El contratista realizo actividades de socializacion del proyecto con los con el acompañamiento de la interventoria	21-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
ABRIL 2025 El OR ELECTROCAQUETA SA ESP realizo la suscripción del Acta de inicio del Contrato de prestación de servicios No. CON25-12EC el dia 22 de abril	21-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
con la firma H&V INGENIEROS ASOCIADOS correspondiente a las actividades de interventoria y cuyo objeto es : "PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACÓN DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO FAER GGC No. 1366-2024 EN LA ZONA RURAL DE LA CRISTALINA Y BAJO LOZADA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. "					
MARZO 2025 EL operador de red ELECTROCAQUETA SA ESP adelanto las Solicitudes públicas de ofertas paras las actividades relacionadas con la contratación de la obra y la interventoría asociada a la ejecución de actividades del contrato FAER GG 1362 2024, teniéndose los siguiente: El día 13 de marzo de 2025 el OR, ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. suscribe el contrato de obra CON 25-13 EC con la firma CONSORCIO REDES DEL CAGUAN El día 13 de marzo de 2025 el OR, ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. suscribe el contrato de obra CON 25-12 EC con la firma H&V INGENIEROS ASOCIADOS SAS	21-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se sostiene reunion virtual el día viernes 25 de julio de 2025 para socializar el avance del proyecto entre representantes de ELECTROCAQUETA , MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	16-09-2025		Alarma Apagada	acta de reunion 20250725	ACTAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**