Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-646-2020	**Etapa Contrato**	AOM	**Fecha Informe**	30-12-2026	**Periodo Informe**	01-10-2025 – 15-12-2025
Departament	Caquetá	**Municipio**	San José del Fragua	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CAQUETA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Andres Mauricio Ruiz Molano	**Apoyo Jurídico**	Kelly Michelle Orozco	**Supervisor**	Victor Jose Paternina		
Interventor	Consorcio Interventoria Fazni Pi	**Fiducia**	NO APLICA	**Encargo Fiduciario**	NO APLICA				

Objeto del Contrato

CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INIDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DEL SAN JOSÉ DEL FRAGUA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E PRESENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3001732	$ 376.206.699	17-02-2021	10-05-2023	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001732	$ 688.100.862	17-02-2021	10-05-2023	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001732	$ 94.051.675	17-02-2021	10-05-2025	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	1005545	$ 272.557.800	17-02-2021	10-05-2022	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001732	$ 376.206.699	17-02-2021	10-05-2023	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001732	$ 688.100.862	17-02-2021	10-05-2023	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001732	$ 94.051.675	17-02-2021	10-05-2025	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	1005545	$ 272.557.800	17-02-2021	10-05-2022	PREVISORA

Fecha de suscripción	31-03-2021	**Fecha acta de inicio**	31-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-12-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria. (plazo 15 días a partir de la firma del contrato)	31-03-2021	10-04-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	10-04-2021	15-05-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	10-04-2021	08-08-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones	10-04-2021	08-08-2021	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	de los mismos (si aplican) y acta de verificación de usuarios				
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	10-05-2021	09-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	10-05-2021	09-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	10-05-2021	09-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	10-05-2021	09-07-2021	%2	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	10-05-2021	09-07-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	12-04-2021	11-06-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	11-06-2021	26-06-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	26-06-2021	11-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	11-07-2021	18-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentación de cronograma de instalación validado por la interventoría para aprobación del MINISTERIO	18-07-2021	07-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	18-07-2021	07-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	07-08-2021	28-08-2021	%1	%100
Etapa 2	Compra de equipos, nacionalización y recepcion de equipos	28-08-2021	21-11-2021	%10	%100
Etapa 2	Trámite de exención de IVA	22-10-2021	21-11-2021	%5	%100
Etapa 2	Ensambles	21-11-2021	21-12-2021	%13	%100
Etapa 2	Transporte	01-12-2021	31-12-2022	%13	%100
Etapa 2	Construcción Instalaciones eléctricas internas	21-09-2022	28-10-2022	%13	%100
Etapa 2	Instalación Soluciones Solares Fotovoltaicas	26-09-2022	14-11-2022	%13	%100
Etapa 2	Pruebas y puesta en servicio	28-09-2022	15-12-2022	%5	%100
Etapa 2	Capacitaciones a usuarios	28-09-2022	18-12-2022	%6	%100
Etapa 2	Actas de Avance de Instalación, Actas de Recibo Individuales.	01-10-2022	19-12-2022	%5	%100
Etapa 2	Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura entre el CONTRATISTA, interventoría y MINISTERIO	20-12-2022	07-02-2023	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Acta de Terminación de Instalación el CONTRATISTA, interventoría y MINISTERIO	08-02-2023	31-12-2024	%1	%100

Fecha de terminación del contrato	30-03-2032	**Fecha para liquidación contrato**	30-03-2032	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-646-2020-01	25-08-2021	Modificar CLÁUSULA SEXTA ? IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	100	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%100	**Retraso contrato**	%0
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	16-12-2023 - 31-12-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	1.) El contrato se encuentra 100% instalado y operando bajo la supervisión de ELECTROCAQUETÁ una vez fue suscrita el acta de recibo y entrega de la infraestructura. 2.) El contrato se encuentra pago en su totalidad sin pendientes.	**Acciones a realizar – último informe**	1.) Se encuentra pendiente la suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación. 2.) La contratista no ha entregado en su totalidad la documentación para suscribir el acta de terminación de la etapa de instalación. 3.) El contrato se encuentra en un posible incumplimiento, debido a que el plazo límite para la suscripción

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%56,47	**Valor Total del Contrato**	$ 1.881.033.494	**Valor Total Pagado**	$ 1.062.131.879

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
29-10-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 ANTICIPO 50%	$ 563.423.687	Pagado
16-11-2021	2	PRIMER DESEMBOLSO ETAPA PREVIA VIGENCIA 2021	$ 124.677.048	Pagado
30-11-2021	3	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 124.677.048	Pagado
30-11-2021	4	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 124.677.048	Pagado
15-12-2021	5	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 124.677.048	Pagado
16-03-2022	6	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 409.450.808	Grabado
14-04-2022	7	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 409.450.808	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
2	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se realizo la certificación de cumplimiento y Acta de Terminación de la Etapa de Instalación con los ajustes sugeridos por los apoyos jurídicos, técnicos y financieros. Se suscribe por parte de la interventoría , el operador de red, y el Ministerio de Minas y Energia el Acta de finalización de la Etapa de instalación el día 11 de octubre de 2025	30-12-2025		Alarma Activa	ATEI GGC 646 2020	ACTA DE TERMINACIÓN
Se Proyecto certificación de cumplimiento y Acta de Terminación de la Etapa de Instalación con los ajustes sugeridos por los apoyos jurídicos, técnicos y financieros. Se firma certificado de cumplimiento el día 08 de septiembre de 2025 y se inicia el tramite de firmas del acta de terminación de la etapa de instalación.	01-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Acta de Terminación de la Etapa de Instalación se encuentran actualmente en revisión por parte del equipo técnico, jurídico y financiero de la Dirección de Energía Eléctrica, una vez se culmine la revisión de las mencionadas actas se remitirán con las observaciones y/o correcciones que surjan de esta, lo anterior con el fin de obtener los documentos definitivos, que deberán ser radicados ante el Grupo de Gestión Contractual del Ministerio para su revisión previa y continuar con el trámite de firma de la misma. Se realizo solicitud de ampliación de vigencias de pólizas a ELECTROCAQUETA mediante radicado 2-2025-024070 de Fecha: 27-06-2025	07-07-2025	30-06-2024	Alarma Apagada	2-2025-024070	ACTA DE TERMINACIÓN
AOM: se está validando la clasificación de inventarios	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
					TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contratista remitió de nuevo el acta de Terminación de la etapa de instalación para revisión del ministerio	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Venció el 31/12/2023, Ejecutado obra al 100%, ya se desembolsó todo, contratos derivados de obra liquidados, acta de entrega de infraestructura firmada, PENDIENTE acta de finalización de la etapa de construcción devuelta al OR para ajustar	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A finales de octubre mediante radicado IPSE-20231420024471 se valido un punto adicional por parte del IPSE quedando pendiente unicamente el cambio de cimentacion por validar la fecha de finalizacion es el 4 de diciembre del 2023.	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibió respuesta a los cambios de la estructuración por parte del IPSE, donde se encuentra FAVORABLE 6 cambios y 2 cambios NO FAVORABLE, fue presentada el alcance pero contiene observaciones Se realizo visita con contraloría y visita de recibo por parte del ministerio encontrándose todas las soluciones conformes y funcionales.	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
98 Usuarios atendidos, lo cual se encuentran completamente instalados y energizados, se encuentra pendiente gestión * Finalización próxima del contrato según OTROSÍ 07 el 07 de junio de 2023 documental completa por parte de las contratistas para que sean recibidas a cabalidad por interventoría y su respectiva validación en campo.	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
en mayo Se está tramitando solicitud de prórroga por 60 días debido a que aún se encuentra pendiente el aval del IPSE	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en marzo Se han atendido 90 usuarios los cuales se encuentran completamente instalados y energizados, se encuentra pendiente gestión documental para que sean recibidas a cabalidad por interventoría. Se envio solicitud de concepto técnico al IPSE sobre ajustes sin obtener respuesta * Pendiente aval del IPSE correspondiente a la sustitución de 11 usuarios y cambio de 2 usuarios. * Pendiente respuesta del IPSE ante validación de ajustes técnicos.	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**