| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAZNI | **Contrato** | GGC-809-2019 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 30-12-2025 | **Periodo Informe** | 01-10-2025 – 30-12-2025 |
| **Departament** | Caquetá | **Municipio** | Cartagena del Chairá | **Comité** | CAFAZNI | **Número acta** | 070-2019 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | ELECTRIFICADOR DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | Andres Mauricio Ruiz Molano | **Apoyo Jurídico** | Kelly Michelle Orozco | **Supervisor** | Victor Jose Paternina Novoa | | |
| **Interventor** | SEGEN INGENIERIA SAS | **Fiducia** | FIDUOCCIDENTE | **Encargo Fiduciario** | 316937 | | | | |

**Objeto del Contrato**

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LAS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

**Alcance del Contrato**

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 65-44- 101180108 | $ 1.756.266.688 | 26-08-2020 | 27-05-2021 | Seguros del Estado S.A. |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 65-44- 101180108 | $ 2.634.400.031 | 26-08-2020 | 27-05-2021 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 65-44- 101180108 | $ 439.066.672 | 26-08-2020 | 27-06-2020 | Seguros del Estado S.A. |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA | 65-40- 101050758 | $ 439.066.672 | 26-08-2020 | 27-05-2020 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 65-44- 101180108 | $ 1.756.266.688 | 26-08-2020 | 27-05-2021 | Seguros del Estado S.A. |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 65-44- 101180108 | $ 2.634.400.031 | 26-08-2020 | 27-05-2021 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 65-44- 101180108 | $ 439.066.672 | 26-08-2020 | 27-06-2020 | Seguros del Estado S.A. |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA | 65-40- 101050758 | $ 439.066.672 | 26-08-2020 | 27-05-2020 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 65-44- 101180108 | $ 1.779.500.308 | 24-04-2023 | 28-03-2024 | Seguros del Estado S.A. |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 65-44- 101180108 | $ 889.750.154 | 24-04-2023 | 26-07-2027 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 65-44- 101180108 | $ 444.875.076 | 24-04-2023 | 28-03-2024 | Seguros del Estado S.A. |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA | 65-40- 101054615 | $ 444.875.076 | 24-04-2023 | 28-03-2023 | Seguros del Estado S.A. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 27-11-2020 | **Fecha acta de inicio** | 27-11-2020 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 08-01-2023 |

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Suscripción de Encargo Fiduciario (Plazo 15 días a partir del contrato) | 27-11-2020 | 05-12-2020 | %0,5 | %100 |
| Etapa 1 | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (En caso de aplicar) | 27-11-2020 | 27-12-2021 | %0,5 | %100 |
| Etapa 1 | Realización de Socializacion y Capacitación de Usuarios | 27-11-2020 | 06-04-2021 | %0,5 | %100 |
| Etapa 1 | Realizar el Replanteo y Verificacion de los Usuarios Beneficiarios del Proyecto en el Campo y Tramitar las Sustituciones de los mismos (Si aplican) | 27-11-2020 | 06-04-2021 | %0,5 | %100 |
| Etapa 1 | Informe del Replanteo del 25% de los usurios validados | 27-11-2020 | 26-01-2021 | %0,5 | %100 |
| Etapa 1 | Informe del Replanteo del 50% de los usurios validados | 26-01-2021 | 07-03-2021 | %0,5 | %100 |
| Etapa 1 | Informe del Replanteo del 100% de los usurios validados | 07-03-2021 | 06-04-2021 | %0,5 | %100 |
| Etapa 1 | Verificar y realizar los tramites de consultas previas, en caso de ser necesarias | 16-01-2021 | 16-04-2021 | %0,5 | %100 |
| Etapa 1 | Ejecutar la gestión para la obtencion de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. | 27-11-2020 | 16-04-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Ejecutar la gestión para la obtencion de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de aplicar). | 27-11-2020 | 16-04-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Ejecutar la gestion para la obtencion de certificacion sobre no presencia de usuarios en jurisdiccion de Parques Nacionales Naturales o Zonas de reserva y similares. | 27-11-2020 | 16-04-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Ejecutar la gestion para la obtencion de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecucion no se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo. | 27-11-2020 | 16-04-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración de Pliegos de contratacion de contrato de obra/suministro | 27-11-2020 | 15-02-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Publicacion de Pliegos o invitacion directa según corresponda | 15-02-2021 | 09-03-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicacion de ofertas | 09-03-2021 | 24-03-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Firma de contratos de suministro y obras, según corresponda, y suscripcion de actas de inicio | 24-03-2021 | 08-04-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Presentacion de cronograma de obra aprobado al Ministerio | 08-04-2021 | 18-04-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Suscripción del acta de terminacion de la Etapa Previa | 16-04-2021 | 26-04-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Ubicar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño grafico sera acordado con el MINISTERIO | 08-04-2021 | 08-05-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 2 | Compra de equipos , Nacionalizacion y recepcion de equipos | 27-04-2021 | 24-09-2021 | %0,5 | %100 |
| Etapa 2 | Tramite de extencion de IVA | 25-08-2021 | 24-10-2021 | %0,5 | %100 |
| Etapa 2 | Ensambles | 24-09-2021 | 23-11-2021 | %3 | %100 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 2 | Transporte | 09-10-2021 | 08-12-2021 | %2 | %100 |
| Etapa 2 | Instalacion | 24-10-2021 | 20-06-2022 | %67 | %100 |
| Etapa 2 | Pruebas y puesta en servicio | 21-01-2022 | 20-06-2022 | %2 | %100 |
| Etapa 2 | Capacitaciones a usuarios | 21-01-2022 | 20-06-2022 | %5 | %100 |
| Etapa 2 | Acta de recibo de instalacion - Interventoria | 20-06-2022 | 10-09-2022 | %2,5 | %100 |
| Etapa 2 | Acta de terminación de Instalación Contratista-interv-Ministerio | 10-09-2022 | 08-01-2023 | %2,5 | %100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 26-07-2027 | **Fecha para liquidación contrato** | 26-07-2027 | **Termino legal para liquidación** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de otrosíes** | 7 | **Suspendido** | NO | **Desde**<br>**Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |
| GGC-809-2019-02 | 29-09-2020 | Otrosí 2 (29/09/2020) adicionar al literal (a) valor del contrato del numeral 3.3, modificar 3.4 del Capítulo III Aspectos generales del contrato, suprimir y modificar 4.8 del capítulo IV Aspectos económicos, Incluir numeral 3.2.1 capitulo III, Suprimir numerales 6.2 y 6.3 del capítulo VI, Modificar Capítulo VI manejo de recursos, Modificar cronograma, Modificar anexo 1 del proyecto, Modificar c) y d) del numeral 8.8 del capítulo VIII Etapa de instalación, Adicionar numeral 20.9.1 del capítulo XX. - |
| GGC-809-2019-03 | 06-11-2020 | Otrosí 3 (6/11/2020) Modificar literal m) del numeral 13.3, (i) y (ii) del literal b) del 13.5 y (i) y (ii) literal (a) del numeral 13.6 Capitulo XIII Garantías. |
| GGC-809-2019-01 | 20-12-2020 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LAS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |
| GGC-809-2019-05 | 09-12-2021 | Otrosí 5 Modificar y adicionar los párragrafos primero y segundo al capítulo IV "Aspectos económicos del contrato" |
| GGC-809-2019-04 | 26-04-2023 | Solicitud de prórroga y aclaración del Contrato FAZNI GGC 809 de 2019 |
| GGC-809-2019-06 | 19-05-2023 | Memorando con solicitud de prorroga otrosí 6 |
| GGC-809-2019-07 | 31-12-2024 | Solicitud Otrosí 7 Prórroga |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | 0 | **Número de usuarios replanteo actual** | 495 | **Número de usuarios energizados** | 495 | **Fecha acta energización de usuarios** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance contrato proyectado** | %100 | **Avance contrato real** | %100 | **Retraso contrato** | %0 |
| **Avance obra proyectado** | %100 | **Avance de obra real** | %100 | **Retraso obra** | % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultimo informe Constratista** | 17-11-2022 - 16-12-2022 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | Proyecto terminado en la instalación física con condiciones técnicas aprobadas | **Acciones a realizar – último informe** | Proceder con la documentación para liquidar etapa de instalación |

| Pagos Efectuados Al Contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %100 | **Valor Total del Contrato** | $ 8.897.501.539 | **Valor Total Pagado** | $ 8.897.501.539 |

| Detalle de los pagos efectuados al contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Número de acta** | **Descripción** | **Valor** | **Estado** |
| 24-12-2020 | 1 | PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019 | $ 4.390.666.719 | Pagado |

## Detalle de los pagos efectuados al contrato

| Fecha | Número de acta | Descripción | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | 2 | segundo desembolso vigencia 2020 | $ 869.977.928 | Pagado |
| 31-12-2022 | 3 | DESEMBOLSO ETAPA PREVIA E INSTALACION VALOR LIQUIDO CERO VL0 | $ 1.880.590.204 | Pagado |
| 31-08-2022 | 4 | Sexto pago recursos vigencia 2021 | $ 878.133.344 | Pagado |
| 19-10-2022 | 5 | Séptimo pago etapa de instalación recursos vigencia 2021 | $ 878.133.344 | Pagado |

## Lista de Remuneraciones

| Descripción | Valor |
|---|---|
| Valor Total de Remuneraciones | |

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| 4 | 1 |

## Observaciones Apoyo Técnico

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Se realizo la certificación de cumplimiento y Acta de Terminación de la Etapa de Instalación con los ajustes sugeridos por los apoyos jurídicos, técnicos y financieros. Se suscribe por parte de la interventoría , el operador de red, y el Ministerio de Minas y Energia el Acta de finalización de la Etapa de instalación el día 21 de noviembre de 2025 | 30-12-2025 | | Alarma Activa | ATEI GGC 809 2019 | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se Proyecto certificación de cumplimiento y Acta de Terminación de la Etapa de Instalación con los ajustes sugeridos por los apoyos jurídicos, técnicos y finanacieros. Se realizo solicitud de aprobación de póliza de cumplimiento actualizada mediante radicado 3-2025-038701 de fecha 22 de septiembre de 2025. | 01-10-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Comentario Andres Ruiz M El de Terminación de la Etapa de Instalación se encuentran actualmente en revisión por parte del equipo técnico, jurídico y financiero de la Dirección de Energía Eléctrica, una vez se culmine la revisión de las mencionadas actas se remitirán con las observaciones y/o correcciones que surjan de esta, lo anterior con el fin de obtener los documentos definitivos, que deberán ser radicados ante el Grupo de | 07-07-2025 | 30-06-2025 | Alarma Apagada | 2-2025-021281 | ACTA DE TERMINACIÓN |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Gestión Contractual del Ministerio para su revisión previa y continuar con el trámite de firma de la misma. Se realizo solicitud de ampliación e vigencias de pólizas a ELECTROCAQUETA mediante radicado 2-2025-021281 de Fecha: 12-06-2025 | | | | | |
| A la fecha del mes de diciembre de 2024, como novedad El acta de terminación de la etapa de instalación fue remitida nuevamente al grupo de supervisión mediante correo electrónico el dia 19 de diciembre de 2024 para revisión de las observaciones realizadas en el mes de noviembre de 2024, así mismo la interventoría remitió a revisión el certificado de cumplimiento de acuerdo a las obligaciones del contrato FAZNI-GGC-809-2019 . | 30-12-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| En el mes de Noviembre 2024, El acta de terminación de la etapa de instalación del contrato se realizó revisión jurídica y financiera del grupo de supervisión de la DEE, En el mes de Noviembre 2024 no se tiene ninguna novedad sobre el certificado de cumplimiento de acuerdo a las obligaciones del contrato FAZNI-GGC-809-2019 el cual a la fecha no ha sido remitido a la supervisión por parte de la interventoría. | 01-12-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| En el mes de octubre 2024, El acta de terminación de la etapa de instalación del contrato se encuentra en revisión jurídica y financiera por parte del grupo de supervisión de la DEE, En el mes de octubre 2024 se solicitó a la interventoría el certificado de cumplimiento de acuerdo a las obligaciones del contrato FAZNI-GGC-809-2019 el cual a la fecha no ha sido remitido a la supervisión. | 02-11-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| A la fecha en el mes de septiembre 2024, como novedad sobre por parte de la interventoría remitió el día | 27-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| 24 de septiembre de 2024 vía correo electrónico el proyecto de acta de terminación etapa de instalación en el nuevo formato remitido por GGC, para revisión por parte del grupo de supervisión de la DEE. | | | | | |
| En el mes de agosto 2024 no se tiene ninguna novedad sobre por parte de la interventoría del contrato acerca del acta de terminación etapa de instalación en el nuevo formato remitido por GGC, con los anexos del acta para revisión por parte del grupo de supervisión de la DEE. | 03-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| En el mes de julio 2024 no se tiene ninguna novedad sobre por parte de la interventoría del contrato acerca del acta de terminación etapa de instalación en el nuevo formato remitido por GGC, con los anexos del acta para revisión por parte del grupo de supervisión de la DEE. | 01-08-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| En el mes de junio se tiene como novedad que el día 27 junio de 2024 vía correo electrónico se Solicita A la interventoría el Envío Del Acta De Terminación Etapa De Instalación en el nuevo formato remitido por Ggc, CON LOS ANEXOS DEL acta para revisión por parte del Grupo de supervisión de la DEE. | 27-06-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se solicita a ELECTROCAQUETA envío del acta de terminación etapa de instalación con modificaciones solicitas por GGC. Luego de esto se enviará de nuevo toda la documentación a contractual para firma del acta | 17-12-2023 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se envían observaciones de GGC a la interventoría para cambio de formato del acta de cierre etapa de instalación. Se esperacorrecciones para cerrar esta etapa. | 03-12-2023 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se envió a contractual | 01-11-2023 | | Alarma Apagada | | ACTA |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| memorando con borrador de acta terminación de etapa de instalación con soportes y así firmar. | | | | | CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Está pendiente el envío informe final por parte de la interventoría para luego enviar a Contractual el cierre de la etapa de instalación y firma el acta de terminación | 08-10-2023 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se realizan observaciones a la documentación para la liquidación de la etapa de instalación. el informe final no está bien realizado. Se devuelve para corrección. No han enviado las correcciones. | 31-08-2023 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| El contratista a través de la Interventoría envía documentación para liquidación etapa de instalación. Luego de revisar, se devuelve por documentación incompleta. | 27-07-2023 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| El contrato terminó su etapa de instalación el 26 de junio del 2023. La interventoría envió información para la liquidación de esta etapa e inicio de la etapa de AOM y se está revisando para enviar a contractual | 04-07-2023 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se encuentra en proceso de liquidación de la etapa de instalación. La interventoría está reuniendo los documentos y realizando informe final | 05-06-2023 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Debido a un caso se fuerza mayor, específicamente al hackeo de la red de Electrocaquetá se prorrogó el contrato hasta el 26 de abril y posteriomente hasta el 26 de junio de 2023 para que el contratista recupere la documentación y la presente para la liquidación del contrato. | 04-05-2023 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| El 31 De Marzo Del 2023 concluye La Actividad 4 De La Etapa 2 Del Contrato. Las Actividades De Ejecución Ya Finalizaron. | 01-03-2023 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| A la fecha de hoy el contrato se encuentra 100% ejecutado en su etapa de instalación, la cual finalizó el 28 de noviembre del 2022. Está en | 14-12-2022 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| proceso de firma del acta de finalización de la etapa de instalación.<br>Entra en la etapa de liquidación. Pendiente programación visita de obra. | | | | | |
| Contrato con el 98% de las soluciones instaladas. termina el mes de noviembre. | 30-11-2022 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se Siguen Realizando Reuniones Semanales Y Revisión De Avances Diarias Con El Fin De Cumplir La Meta Del 60% A Noviembre. ELECCTROCAQUETA Está Instalando En Terreno. Y Se Presiona Para El Cumplimiento De La Meta | 05-11-2022 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se Indica A La Interventoría Que El Contratista Debe Diligenciar: Logros, Dificultades, Factores De Atraso, Corregir Error En Avance Presentación Cronograma. Se Indica Que El Contratista Debe Cargar El Informe En Documentos. Deben Llenar Bien Indicadores. Deben Llenar Conclusiones Y Acciones | 07-10-2022 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |

| Novedades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Novedad** | **Descripción** | **Fecha** | **Valor** | **Entidad que Investiga** | **Documento Tipo** |