Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-812-2019	**Etapa Contrato**	AOM	**Fecha Informe**	30-12-2025	**Periodo Informe**	01-10-2025 – 30-12-2025
Departament	Caquetá	**Municipio**	San Vicente del Caguán	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	69-71	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CAQUETA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Andres Mauricio Ruiz Molano	**Apoyo Jurídico**	Kelly Michelle Orozco	**Supervisor**	Victor Jose Paternina Novoa		
Interventor	Consorcio Inter-Fazni E&P 2020	**Fiducia**	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	**Encargo Fiduciario**	316938				

Objeto del Contrato

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA 738 VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

Alcance del Contrato

El alcance del presente contrato corresponde a la ejecución, por parte del Contratista de las actividades previas, las actividades de instalación, las actividades de administración, operación y mantenimiento y la devolución de la infraestructura para el proyecto descrito en el Apéndice técnico.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	65-44-10118011	$ 2.760.719.855		24-04-2024	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	65-40-10105461	$ 690.179.963		24-01-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-10118011	$ 2.760.719.855		24-04-2024	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	65-40-10105461	$ 690.179.963		24-01-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	27-11-2019	**Fecha acta de inicio**	27-11-2019	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	30-11-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	27-11-2020	02-12-2020	%0,5	%100
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	27-11-2020	27-12-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	27-11-2020	26-04-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican).	27-11-2020	26-04-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Informe del replanteo del 25% de los usuarios validados.	27-11-2020	26-01-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Informe del replanteo del 50% de los usuarios validados.	26-01-2021	27-03-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Informe del replanteo del 100% de los usuarios validados.	27-03-2021	26-04-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	05-02-2021	06-05-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención	27-11-2020	16-05-2021	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).				
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	27-11-2020	16-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	27-11-2020	16-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	27-11-2020	16-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	27-11-2020	25-02-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	25-02-2021	19-03-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	19-03-2021	03-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	03-04-2021	18-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio	18-04-2021	28-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	18-04-2021	18-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	16-05-2021	16-07-2021	%1	%100
Etapa 2	Compra de equipos, nacionalización y recepción de equipos	18-07-2021	15-12-2021	%13	%100
Etapa 2	Tramite de exención de IVA	15-11-2021	19-01-2022	%0,5	%100
Etapa 2	Ensambles	15-12-2021	15-03-2022	%7	%100
Etapa 2	Transporte	30-12-2022	30-03-2022	%7	%100
Etapa 2	Instalación	14-01-2022	03-09-2022	%47	%100
Etapa 2	Pruebas y puesta en servicio	03-02-2022	11-09-2022	%2	%100
Etapa 2	Capacitaciones a usuarios	14-01-2022	11-09-2022	%4	%100
Etapa 2	Acta de recibo de Instalación– Interventoría	11-09-2022	30-11-2023	%4,5	%100

Fecha de terminación del contrato	26-10-2027	**Fecha para liquidación contrato**	26-10-2027	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	7	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-812-2019-02	25-09-2020	Otrosí 2 (25/09/2020) adicionar al literal (a) valor del contrato del numeral 3.3, modificar 3.4 del Capítulo III Aspectos generales del contrato, suprimir y

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
		modificar 4.8 del capítulo IV Aspectos económicos, Incluir numeral 3.2.1 capitulo III, Incluir parágrafo al numeral 3.5 Capítulo III Perfeccionamiento e inicio de ejecución, Suprimir numerales 6.2 y 6.3 del capítulo VI, Modificar Capítulo VI manejo de recursos, Modificar cronograma, Modificar anexo 1 del proyecto, Modificar c) y d) del numeral 8.8 del capítulo VIII Etapa de instalación, Adicionar numeral 20.9.1 del capítulo XX. -
GGC-812-2019-03	30-10-2020	Otrosí 3 (30/10/2020) Modificar literal m) del numeral 13.3, (i) y (ii) del literal b) del 13.5 y (i) y (ii) literal (a) del numeral 13.6 Capitulo XIII Garantías y mecanismos de cobertura de riesgo. -
GGC-812-2019-01	17-12-2020	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA 738 VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
GGC-812-2019-04	24-06-2021	Otrosí 4 (24/06/21) Se amplia el plazo de la Etapa Previa hasta el 16 de julio de 2021, modifica anexo 2 "Cronograma"
GGC-812-2019-05	06-12-2021	Otrosí 5 Se aclara el literal a y b del numeral 3.7 Plazo del contrato de acuerdo a lo establecido en el literal a) numeral 8.12 reflejando lo anterior en el cronograma y Modificar y adicionar los párágrafos primero y segundo al capítulo IV "Aspectos económicos del contrato".
GGC-812-2019-06	16-11-2022	Memorando de recomendación y sustento del anexo 2 "cronograma" del contrato
GGC-812-2019-07	28-11-2023	Solicitud de prórroga otrosí 7

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%100	**Retraso contrato**	%0
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	13-09-2023 - 12-10-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Obra terminada y recibida por parte del ministerio, acta de recibo suscrita, en tramite suscripción acta de terminación de la etapa de instalación	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 13.803.599.276	**Valor Total Pagado**	$ 13.803.599.276

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
30-12-2021	1	primer desembolso vigencia 2019	$ 6.800.510.706	Pagado
17-12-2021	2	DESEMBOLSO ETAPA PREVIA E INSTALACION VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 4.282.884.288	Pagado
31-08-2022	3	Cuarto y quinto desembolso vigencia 2021 - DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO MEDIANTE OTROSI No 5	$ 2.720.204.282	Pagado
15-11-2022	4	Sexto pago etapa de instalación recursos vigencia 2021	$ 1.360.102.141	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se realizo la certificación de cumplimiento y Acta de Terminación de la Etapa de Instalación con los ajustes sugeridos por los apoyos jurídicos, técnicos y financieros. Se suscribe por parte de la interventoría , el operador de red, y el Ministerio de Minas y Energia el Acta de finalización de la Etapa de instalación el día 23 de diciembre de 2025	30-12-2025		Alarma Apagada	ATEI GGC 812 2019	ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se Proyecto certificación de cumplimiento y Acta de Terminación de la Etapa de Instalación con los ajustes sugeridos por los apoyos jurídicos, técnicos y financieros. Se realizo solicitud de aprobación de póliza de cumplimiento actualizada mediante radicado 3-2025-037530 de fecha 12 de septiembre de 2025.	01-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Acta de Terminación de la Etapa de Instalación se encuentran actualmente en revisión por parte del equipo técnico, jurídico y financiero de la Dirección de Energía Eléctrica, una vez se culmine la revisión de las mencionadas actas se remitirán con las observaciones y/o correcciones que surjan de esta, lo anterior con el fin de obtener los documentos definitivos, que deberán ser radicados ante el Grupo de Gestión Contractual del Ministerio para su revisión previa y continuar con el trámite de firma de la misma. Se realizo solicitud de ampliación de vigencias de pólizas a ELECTROCAQUETA mediante radicado 2-2025-021282 de Fecha: 12-06-2025	07-07-2025	30-06-2025	Alarma Activa	2-2025-021282	AMPLIACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
AOM: se está validando la clasificación de inventarios	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
devolvió al contrarista para cambio de modelo por instrucción de GGC					GARANTIZADAS
Venció El 30 De Noviembre De 2023, Obra Ejecutado 100%, Ya Se Hicieron Todos Los Desembolsos, Actas De Entrega Al 100%, Ya Se Suscribió Acta De Recibo De Infraestructura, Falta Acta De Finalización Da Etapa De Construcción En Ajustes Del Or	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Venció el 30 de noviembre de 2023, obra ejecutado 100%, ya se hicieron todos los desembolsos, actas de entrega al 100%, ya se suscribió acta de recibo de infraestructura, FALTA acta de finalización da etapa de construcción en ajustes del OR	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
24/07/2023 contrato en liquidación, ya fue recibido por parte del ministerio finaliza 20 de septiembre, pendientes garantias de parte de contratista.	24-07-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
el contrato se encuentra ejecutado al 100, falta algunas actas pora poder dar por teminadoa la etapa de instalacion del contrato	30-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
L interventoría ha reecibido 146 solucuines, Electrocaqueta tiene 411 soluciones terminadas. La interventoria solicito prorroga por un termino de 23 días.	01-11-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido hasta el día 3 de octubre. La interventoría envío solicitud de ampliación de la suspensión por 30 días mas. NSTALACIONES REPORTADAS 295, VISITADAS POR INTER 146, PROBADAS 63, OBSERVACONES SON TERMINALES DE OJO EN LOS PANES Y CIRCUITOS MIXTOS. CIERRE DEL CONTRATO ESTIMADO PARA FINALES DE NOV 2022. EL CONTRATO SE ENCUENTRA ENSAMBLADOS LISTOS PARA INSTALAR. SE ENVÍO SOLICITUD DE SUSPENSIÓN EL 30 DE AGOSTO. POR PARTE DE LA INTERVEBNTORÍA	30-09-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo