UNIÓN TEMPORAL
SISTEMAS SILVOPASTORILES

CONTRATO DE OBRA NUMERO: 1053-2025

OBJETO DEL CONTRATO: "IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

INFORME UNO (1).

PERIODO INFORMADO: 08/09/2025 – 07/10/2025



Contratante: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS**
Contratista de obra: **UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES.**
Contratista de Interventoría: **HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO**

OCTUBRE DE 2025.

Introducción

El departamento de Santander es reconocido por su notable versatilidad en actividades económicas. Esta diversidad se ve favorecida por su geografía, que abarca diferentes pisos térmicos y zonas de relieve, desde la cordillera oriental hasta el valle del Magdalena.
Dentro de las actividades económicas que sobre salen están: la minería, servicios, agroindustria, turismo y ganadería

En cuanto a la actividad pecuaria, en Santander, [1]Vélez es considerada la provincia con mayor superficie para esta actividad económica, con 593 mil hectáreas, al mismo tiempo que registra el mayor número de unidades productivas, seguida por la Comunera con 322 mil hectáreas, la de Mares con más de 287 mil hectáreas y, finalmente la provincia de Soto que cuenta con casi 250 mil hectáreas destinadas a la ganadería

Por lo anterior descrito, es necesario implementar acciones que aporten a la recuperación de las áreas desgastas por el sobrepastoreo y por la tala de árboles, siendo la práctica de sistemas silvopastoriles una alternativa que fortalece la disponibilidad de bosques, pastos y a la actividad ganadera en una región, apuntando a la sostenibilidad ambiental en el departamento

[2]Este proyecto en el municipio de La Paz, Santander, busca transformar la ganadería tradicional en un modelo más sostenible y rentable mediante la implementación de sistemas silvopastoriles. Estos sistemas asocian la ganadería con árboles y arbustos, recreando un hábitat similar a un bosque. El objetivo es fortalecer la acción climática, reducir la pérdida de biodiversidad y promover una relación positiva entre la sociedad y la naturaleza a través de la conservación de los recursos naturales.

[1] https://www.camaradirecta.com/noticias/la-vocacion-productiva-de-santander-es-liderada-por-la-actividad-pecuaria#:~:text=provincias%20de%20Santander.-,Por%20esto%2C%20en%20el%20informe%20mencionado%2C%20V%C3%A9lez%20es%20considerada%20la,servicios%20delegados%20por%20el%20estado.
[2] Información suministrada por la CAS-Requerimiento técnico para contratación

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo general.

La implementar sistemas silvopastoriles para la transformación del modelo ganadero tradicional y conservación de la biodiversidad en el municipio de la Paz, Santander

1.1.1. Objetivos específicos.

a) Implementar acciones para la restauración de áreas afectadas por los sistemas agropecuarios tradicionales.
b) Realizar la plantación arbórea de especies forestales y forrajeras en predios seleccionados.

2. Resumen ejecutivo del periodo presentado.

a. Antecedentes y contexto

El contrato de obra No 1052-2025 con objeto “implementación de sistemas productivos silvopastoriles en praderas establecidas en el municipio de la paz del departamento de Santander” busca la eficiencia en la ganadería con enfoque de sostenibilidad y maximizar la producción de servicios ecosistémicos. Este contrato ira desde el 8 de septiembre al 22 de diciembre de 2025, tres (3) mese y quince (15) días.

b. El estado actual o problema

El acta de inicio fue formada el 8 de septiembre y a partir de esa fecha se ha socializado el contrato a los 15 beneficiarios, se ha hecho visitas a predios para conocer su estado actual y se ha evidenciado que algunos predios distan hasta 5 horas del área urbana de la paz, se han hecho acercamientos con proveedores y organizado la logística para el acopio y transporte de materiales.

c. Los próximos pasos o soluciones.

Para subsanar los inconvenientes del transporte debido a las distancias y al estado de las vías, se ha contemplado contratar varias modalidades de transporte entre ellos transporte menor y mular para lograr suministrar los insumos a los beneficiarios, también se va a revisar con interventoría la intervención de la vegetación presente en los predios ya que esta presenta alturas superiores a tres metros y eso no está contemplado en el presupuesto y no se puede afectar a la vegetación nativa del lugar.

d. La recomendación

Se recomienda visita conjunta con interventoría para tomar decisiones sobre la intervención en los predios en lo que respecta al retiro de la vegetación dado que se requeriría mas presupuesto para la erradicación de vegetación en el área a intervenir que presenta una altura superior a tres metros y a cultivos descuidados dentro del área a intervenir.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto que se está ejecutando tiene como fin el establecimiento de un sistema silvopastoril con el objetivo de transformar el modelo ganadero tradicional - con base únicamente en pastos y con poca consideración sobre sus efectos ambientales - en una ganadería eficiente en términos de biodiversidad y producción de carne y leche, que genere riqueza y prosperidad para el territorio, conservando los recursos naturales.

Con la reconversión de la actividad de ganadería, se busca encaminar el ejercicio de esta actividad económica a un desarrollo sostenible donde se concientice a cerca de la responsabilidad ambiental que este sector productivo debe tener.

El enfoque en el cual se basa dicha reconversión permitirá mejorar las funciones ecosistémicas y un mejor retorno económico de la actividad ganadera (relacionado con los servicios ecosistémicos) en el mediano y largo plazo. Dentro de este proceso de reconversión ganadera los sistemas silvopastoriles desempeñan un rol fundamental. Son sistemas de producción ganadera que asocian los pastos con una muy fuerte presencia de árboles y arbustos, que con un adecuado manejo permiten una ganadería altamente eficiente, rentable y que conserva los recursos naturales.

El objetivo del proyecto no es simplemente sembrar unos pocos árboles que le den sombra al ganado; o que les sirvan a las aves para anidar; o que embellezcan el paisaje. Es necesario que la ganadería se desarrolle bajo muchos árboles que con un adecuado manejo permitirán maximizar la producción de servicios ecosistémicos, mejorar las funciones ecosistémicas, árboles, arbustos, pasto y los beneficios de la actividad ganadera. Sumado a esto los sistemas silvopastoriles, estarán acompañados de sistemas de almacenamiento de agua para reducir algunos riesgos asociados al cambio climático.

4. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA	01053-2025
FECHA:	27/08/2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Licitación Pública
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de Obra Pública
CONTRATISTA:	Unión Temporal Sistemas Silvopastoriles (AIRE 80% – TRANSTECOL S.A.S 10% – C.I.T.I 10%)
NIT:	901.980.916-3
SUPERVISOR:	Edna Rocío Castellanos Martínez, subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS
INTERVENTOR:	Hernando Leguizamón Galindo, C.C. 7.160.171 de Tunja
OBJETO DEL CONTRATO:	Implementación de sistemas productivos silvopastoriles en praderas establecidas en el municipio de La Paz, Santander
ACTIVIDADES:	▪ Implementar acciones de restauración en áreas afectadas por sistemas agropecuarios tradicionales. ▪ Instalación de aislamientos con postes plásticos y alambre de púas. ▪ Limpieza, adecuación de terreno y establecimiento de pasturas. ▪ Instalación de sistemas de reservorio de agua (tanques 5.000 lts). ▪ Plantación arbórea de especies forestales y forrajeras (Abarco, Cedro, Guayacán, Matarratón, Botón de Oro, etc.)
VALOR DEL CONTRATO:	$522.835.089 COP
FORMA DE PAGO:	Contra actas parciales de avance y recibo a satisfacción (según contrato)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	04 meses y 15 días, sin exceder el 31 de diciembre de 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de La Paz, Departamento de Santander
FECHA DE INICIACIÓN:	08/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
PERIODO DEL INFORME:	08/09/2025 a 07/10/2025
FECHA ADICIONES:	N/A.
FECHA SUSPENSIONES:	N/A.
FECHA MODIFICACIONES:	N/A.

4.1. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO.



[3]El municipio de La Paz, se encuentra ubicado en la provincia de Vélez del departamento de Santander, al norte del país.

Es un municipio enclavado en las montañas de Santander, a 241 km al norte de Bogotá, 237 km al sur occidente de Bucaramanga, la capital del Departamento, 33 km al nor-nororiente de Vélez, la capital de la provincia, a 1934 m s. n. m. y con un clima promedio de 17 °C, cubierto en su mayoría por un verde característico, ricas tierras y agradables paisajes, bañados por quebradas, pequeños cauces, y bordeado por ríos de exuberante belleza como Opón y Suárez.

El proyecto se ejecutará en las veredas: Casas Blancas, Los Medios, Trochas, centro, La Linterna y La Mata.

A continuación, se relacionan los beneficiarios del proyecto y su ubicación

Item	Beneficiarios	Identificación	Municipio/vereda	Matrícula
1	Gabrielina Díaz de castillo	28475902	Casas blancas	32461329
2	Jaime Quiroga medina	5668769	Los medios	32430694
3	Olfer alza medina	13957167	Casas blancas	32468301
4	Nilson cruz Agudelo	91017689	Trochas	32440002
5	Jorge Traslaviña medina	5667732	Los medios	32458570
6	Flor María Mateus de orduña	28476872	Centro	32458210

[3] https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Santander)

Item	Beneficiarios	Identificación	Municipio/vereda	Matrícula
7	Balvina orduña de pardo	28204287	Centro	32482911
8	Jorge augusto fuentes barrera	5668951	Casas blancas	32425951
9	Carlos Javier cepeda Santamaria	13526137	La linterna	32444863
10	María Elvia Santamaria Amado	51714440	La mata	32425796
	Jaime Díaz Vargas	5668450		
11	Alexander Melo Olarte	13526104	Centro	32426401
12	Atanael Medina Almánzar	5568400	Centro	32431386
13	Olga Lucia Díaz Amado	52101952	La linterna	324682
14	Emilse Orduña Medina	28205008	Centro	32455512
15	Liliana Melo Galeano	1096619121	La linterna	3247085

Localización de los usuarios en las veredas



Imagen capturada en https://es.scribd.com/document/443440116/MAPA-DE-LA-PAZ-cartografia-santander

4.2. Presupuesto detallado del contrato.

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER.						
Objetivo específico 1. Implementar acciones para la restauración de áreas afectadas por los sistemas agropecuarios tradicionales.						
PRODUCTO	**ITEM**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1. Servicio de restauración de ecosistemas	1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	UND	15,00	$ 10.754.679,00	$ 161.320.185,00
	1.2	Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	HECTÁREA	30	$ 2.018.167,00	$ 60.545.010,00
	1.3	Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	UND	15	$ 4.372.252,00	$ 65.583.780,00
Objetivo específico 2. Realizar la plantación arbórea de especies forestales y forrajeras en predios seleccionados.						
2. Servicio de establecimiento de especies vegetales	2.1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	HECTÁREA	30	$ 3.727.724,00	$ 111.831.720,00
SUBTOTAL 1: COSTOS DIRECTOS						**$ 399.280.695,00**
ADMINISTRACIÓN					24,00%	$ 95.827.366,80
IMPREVISTOS					1,00%	$ 3.992.806,95
UTILIDAD					5,00%	$ 19.964.034,75
IVA					19,00%	$ 3.793.166,60
VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)						**$ 522.858.071,00**

4.3. Especificaciones técnicas.

El proyecto se formula conforme a los lineamientos técnicos establecidos por la Corporación Autónoma Regional de Santander **- CAS**

4.4. Garantías constituidas por el contratista.

En esta tabla se relacionan las garantías constituidas por UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES, para la ejecución del contrato.

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO		**Póliza No:** 14-44-101243276	
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del Contrato.	$ 104.567.017,80	9/08/2025	7/10/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:	$ 104.567.017,80	9/08/2025	1/10/2029
Calidad del servicio	$ 104.567.018,80	9/08/2025	1/10/2027

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO		**Póliza No:** 14-40-101075387	
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Predios Laborales, y Operaciones	$ 284.700.000,00	9/08/2025	1/10/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 284.700.001,00	9/08/2025	1/10/2026
Vehículos propios y no propios	$ 284.700.002,00	9/08/2025	1/10/2026

4.5. Información del contratista.

Dirección oficina:	Calle 44 No 28C-68 Barrio Palmira.
Representante Legal:	MAGDALENA CADENA ZARATE.
Municipio:	Barrancabermeja, Santander.
Página web - Correo electrónico:	asociacioninaire@gmail.com
Teléfonos:	Celular: 3115376740

4.6. Equipo profesional propuesto del contratista.

NOMBRE:	**PROFESION:**	**CARGO:**
CESAR AUGUSTO CANO SAAVEDDRA - CC. 14.232.910, Florencia.	INGENIERO FORESTAL con MATRICULA PROFESIONAL TP (00000-09013 DE 24/10/1986)	DIRECTOR DE PROYECTO/OBRA
DANY ALEXANDER SANCHEZ CAMACHO - CC. 1.096.951.656, Molagavita	INGENIERO AMBIENTAL MATRICULA PROFESIONAL 151021-0592020 STD desde el 25 de octubre de 2021.	COORDINADOR DE ENTREGAS
JONATHAN ALBERTO PESCA DIAZ) - CC. 91356179 Bucaramanga.	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Resolución No 29558 del 26 de diciembre de 2022	PROFESIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD ENEL TRABAJO

ANGIE GEORGINA PEREIRA ORTEGA, CC 11.096.234.052, Barrancabermeja	INGENIERA INDUSTRIAL, 151239-0537222 STD desde el 2 de octubre de 2020.	ADMINISTRADORA

4.7. Cronograma de trabajo

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER.			Cantidad	Unidad	VALOR		CRONOGRAMA																		
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO			Ha	Und	Unitario	Total	Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre				
							S1	S2	S3	S4	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5
Proceso Administrativo y etapa de contratacion																									
Objetivo específico 1. Implementar acciones para la restauración de áreas afectadas por los sistemas agropecuarios tradicionales.																									
1. Servicio de restauración de ecosistemas	1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	15	Ha	$ 10.754.679	$ 161.320.185																			
	1.2	Limpieza, adecuacióndel terreno y establecimiento de pasturas	30	Ha	$ 2.018.167	$ 60.545.010																			
	1.3	Instalacióndе sistemas para el reservorio de agua.	15	Unidades	$ 4.372.252	$ 65.583.780																			
Objetivo específico 2. Realizar la plantación arbórea de especies forestales y forrajeras en predios seleccionados.																									
2. Servicio de establecimiento de especies vegetales	2.1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	30	Ha	$ 3.727.724	$ 111.831.720																			
Cierre y Liquidacion																									
SUBTOTAL 1: COSTOS DIRECTOS						$ 399.280.695																			
ADMINISTRACIÓN					24,00%	$ 95.827.367																			
IMPREVISTOS					1,00%	$ 3.992.807																			
UTILIDAD					5,00%	$ 19.964.035																			
IVA					19,00%	$ 3.793.167																			
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 522.858.070																			

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME UNO (1).

- **Objetivo del informe no 1.**

Informar a la Corporación Autónoma Regional de Santander – **CAS**, el avance en el desarrollo del objeto contractual, en el periodo comprendido entre el **08/09/2025,** y el **07/10/2025**, correspondiente al primer informe de avance del **CONATRATO DE OBRA No 1053-2025,** de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- **Inicio de actividades.**

El desarrollo del **CONTRATO,** se inició mediante acta suscrita por los intervinientes el día ocho de (08) de septiembre de 2025, con la firma de las partes intervinientes en la misma, por tanto la **UNION TEMPORAL SOSTEMAS PASTORILES,** su condición de Contratista de obra, ha dado inicio a las actividades previas en aras del cumplimiento a las especificaciones técnicas, alcance financiero y desarrollo administrativo del mismo con base en las condiciones contempladas en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos que sirvieron de fundamento jurídico al proceso de contratación pública que originó el contrato.

5.1. Actividades.

Las actividades ejecutadas en este periodo las podemos resumir de la siguiente manera:

5.1.1. Socialización del contrato de obra 1053-2025

El día 18 de septiembre de realizo la socialización del contrato de obra No 1053-2025 con objeto "**IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**"
A los beneficiarios del proyecto en el municipio de la paz, Santander. El encuentro se dio en el auditorio municipal y conto con la presencia de funcionarios de la CAS, de la gobernación de Santander, la alcaldesa de La Paz, la interventoría y el contratista.

Se atendieron las dudas y sugerencias de los beneficiarios y se organizó una base de datos con los contactos de los asistentes.

5.1.2. Contacto de proveedores

Se identificaron los proveedores y se establecieron compromisos para el suministro y transporte de los insumos para la ejecución de las actividades contractuales.

5.1.3. Visita a los predios beneficiarios del proyecto

Se realizó la visita a los predios de los beneficiarios del contrato 1053-2025, donde se identificaron sus condiciones actuales de lo predios, vías de acceso, sitios de acopios de insumos y la mano de obra para la ejecución de las actividades.

Estas actividades no reflejan avance en el cronograma, pero si son indispensables para la ejecución del contrato dado que son actividades previas a la ejecución para garantizar la optimización de recursos y tiempo. La visita a los predios y el acercamiento a los beneficiarios aportaran a la buena ejecución de las actividades en cada área a intervenir.

5.1.4. Recurso empleado: personal, equipos

Para las actividades realizadas dé cuenta con el equipo mínimo quienes están haciendo el reconocimiento del área a intervenir y las gestiones para la compra de insumos y mano de obra no calificada requerida.

.

6. CORRESPONDENCIA

Ninguna.

7. ACTAS DESARROLLADAS EN EL MES.

Acta de inicio: ocho (08) de septiembre de 2025.

7.1. Informe avance físico informe no 1.

AVANCE FISICO DEL AVANCE INFORME No 1:	**0,00%**
AVANCE FISICO ACUMULADO:	**0,00%**
AVANCE FISICO POR EJECUTAR:	**100.00%**

7.2. Avance del plazo del contrato hasta informe no 1.

Tiempo inicial:	**TRES (03) MESES QUINCE (15) DIAS.**
Tiempo Transcurrido:	**UN (01) MES.**
Avance Porcentual del plazo de ejecución:	**0%**
Avance Porcentual del plazo de ejecución:	**100%**

7.3. Avance financiero del contrato hasta informe no 1.

INFORMACION FINANCIERA - INFORME No 1	
VALOR INICIAL:	**$ 522.858.070 M/L.**
AVANCE EJECUTADO PERIODO DEL INFORME No 1:	**$ 0.00 M/L.**
ACUMULADO EJECUTADO	**$ 0.00 M/L.**
TOTAL, AVANCE EJECUTADO HASTA INFORME No 1:	**$ 0.00 M/L.**
FALTANTE POR EJECUTAR	**$ 522.858.070 M/L.**

La ejecución del **CONTRATO**, a la fecha del presente informe para entrega final arroja los siguientes índices:
La cifra de ejecución en el período informado es de: **($ 0.000) M/L**, equivalente a un porcentaje de **0,0%** para un total ejecutado acumulado de: **($ 0.000) M/L**, equivalente a un porcentaje de **0,0%,** del valor total del **CONTRATO,** quedando por ejecutar **QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS ($ 522.858.070) M/L,** equivalente a un porcentaje de **100,0%,** del valor inicial del **CONTRATO**.

7.4. Análisis del avance del contrato informe no 1.

Las actividades hasta fecha han sido de socialización del contrato, visita a los predios, realizar acercamiento con los beneficiarios del contrato, contacto y compromisos con los proveedores para los insumos requeridos para la ejecución del contrato. A pesar de estos adelantos, estas actividades no se ven reflejado el avance en cronograma.

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
1.1 Contrato inicial	**$ 522.858.070**
1.2 Adiciones	**$ 0.00**
2. PAGOS EFECTUADOS	
2.1 Primer pago **ACTA PARCIAL 01** (08/10/2025).	**$ 0.00**
2.1.2 VALOR NETO Pago Acta Parcial 01	**$ 0.00**
2.2 Segundo pago **ACTA PARCIAL**	
2.2.1 Valor NETO **PAGO ACTA PARCIAL 02**	
2.3 Tercer pago **ACTA FINAL**	
2.3.1 Valor NETO **PAGO ACTA FINAL**	
3. Valor pagado a la fecha	
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 522.858.070**
5. SALDO A FAVOR DE CAS	**$ 522.858.070**

7.5. Actas de mayores y menores

No aplica.

8. ACTAS Y DOCUMENTOS.

Hasta el momento del presente informe No 1, han sido legalizado mediante firma los siguientes documentos relativos al desarrollo del contrato de obra:

- Acta: **inicio de actividades:**
  Fecha: **Ocho (08) septiembre 2025.**

9. BITACORA DE OBRA.

Durante este periodo transcurrido del contrato no se ha registrado actividades en bitácora.

10. ADMINISTRACION.

Se reseña por parte del contratista el cumplimiento de cada Uno de los aspectos administrativos contemplados por el contrato de obra, durante el periodo del presente informe, y a lo largo del plazo de ejecución de este, la **U.T SILVOPASTORILES**, en su condición de ejecutor, ha realizado la inversión y seguimiento a los aspectos relacionados con **SST,** de acuerdo a lo estipulado en su propuesta para el proceso de contratación pública que origino el contrato de la referencia.

11. VISITAS DE SUPERVISION.

Para el presente periodo de ejecución, no se llevaron a cabo visitas de campo.

12. CONCLUSIONES

- El acta de inicio fue firmada el 8 de septiembre de 2025 sin embargo las actividades realizadas hasta la fecha de presentación del informe No1, so se ven reflejadas en el avance del cronograma propuesto.
- Se han realizado actividades de reconocimiento de áreas a intervenir, se han visitados los predios de los beneficiarios del proyecto con el fin de establecer estrategias de intervención, suministros de insumos y el transporte de los mismos

13. OBSERVACIONES.

A pesar que el acta de inicio de firmo el 8 de septiembre de 2025, la primera reunión con los beneficiarios fue programada para el 18 de septiembre hecho que afecta la ejecución.
En las visitas realizadas a los predios de la vereda los medios se evidencio presencia de vegetación arbustiva con altura superior a 2 metros también cultivos de cacao en precaria condición, este tipo de vegetación no está contemplada dentro del contrato para intervenir y de hacerlo requeriría mayor presupuesto por lo que sugiere se haga una revisión de estos predios para evitar daños y desequilibrios en el presupuesto asignado al contrato.

.



MAGDALENA CADENA ZARATE
Representante legal
Unión Temporal Sistemas Silvopastoriles
ANEXOS: cuadro de avances en Excel, registro fotográfico, acta de inicio, planilla de SS


REGISTRO FOTOGRAFICO

Socialización






Visitas a los predios














SILVOPASTORICES.

08/09/2025
Primera Reunion con Interventoria para retroalimentacion del contrato

* Donay A. Sanchez

09/09/2025
Solicitud de Informacion de beneficiarios
* Gabrielina Diaz de Castillo.
* Jaime Quiroga Medina
* Olfer Alza Medina
* Nilson Cruz Agudelo.

*Dany A Sanchez

10/09/2025
Solicitud de Informacion de beneficiarios
*Flor Maria Mateus de Orduña
* Baluino Orduña de Pardo.
* Jorge Augusto Fuentes Barrera.
* Jorge Traslaviña.

*Dany A Sanchez

11/09/2025
Se Recoge Informacion de beneficiarios Alexander Meb - Atanael Medina - Olga Lucia Diaz - Emilse Orduño Medina Liliana Melo Galeano.

* Dany sanchez

12/09/2025
Se Realiza Analisis de la Informacion

*Dany A sanchez

15/09/2025
Se hace contacto con posibles Proveedores para compra de Insumos

*Dany A. sanchez

16/09/2025
Se hace reunion con Interventoria

*Dany. Sanchez

17/09/2025
Se hace contacto con los beneficiarios.

* Dany A Sanchez

18/09/2025
Socializacion del contrato en el municipio de la paz en compañia de la Alcaldesa, Delegados de la CAS, Gobernacion de Santander Interventoria beneficiarios y Contratista.

* Dany Sanchez

19/09/2025
Se hace los primeros acercamientos Personales con los beneficiarios

* Dany Sanchez

22/09/2025.
Visita a Proveedore para Insumo del contrato en la ciudad de Bogota

* Dany Sanchez

23/09/2025.
Visita a Moniquira para Cotizacion de postes de concreto.

*Dany Sanchez

24/09/2025
Visita a proveedor para la cotizacion de semillas de pasto y forragero para el contrato.

*Dany sanchez

25/09/2025
Visita proveedores en la par para los insumo del contrato

*Dany Sanchos

26/09/2025
Reunion con interventoria para tratar temas de las dificultades con los accesos a los predios y condiciones naturales para la entrega de los insumos

27/09/2025.
Visita a los Predios de flor Maria Mateus de Orduña se realiza reconocimiento de los predios, vias de acceso, modalidad de transporte.

* Dany Sanchez

29/09/2025
Visita a el predio de la señora Maria Elvia Santa Maria, se realiza reconocimiento del predio vias de acceso, modalidad de transporte.

* Dany A-Sanchez

30/09/2025
Visita a el predio del señor Alexander Melo. se hace reconocimiento de Predios vias de acceso y que metodo de transporte se puede utilizar

*Dany Sanchez

01/10/2025
Reconocimiento del predio del señor Atanael Medina identificar las vias para la entrega de materiales

* Dany Sanchez

02/10/2025.
Se realza identificar adecuacion para los caminos para la entrega ole Insumo para la señora Flor Maria Mateus.

* Dany Sanchez

03-10/2025
Reconocimiento predio Emilse Orduña
Identificacion de vias de acceso.
modalidad de transporte que pueden vehicular o mular,
arreglo de caminos para el transporte de Materiales

* Dany Sanchez

06-10/2025
Visita a Predio Balvino Orduña adecuacion de vias para la entrega de Materiales.

* Dany Sanchez

07/10/2025
Visita a Predio Olga lucia diaz
vias de acceso para el transporte de los materiales.

* Dany Sanchez

08/10/2025.
Visita a Predio Liliana Melo
para el transporte y adecuacion de la via de acceso de Materiales

* Dany A Sanchez

09/10/2025.
Visita a Predio Jorge Augusto Fuentes
reconocimiento de los predios, establecer vias ole acceso, modalidad ole transporte