INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 394 DE 2025
(PERIODO: DE 18/11/2025 A 17/12/2025)

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MESETAS – META 892.099.317-1
CONTRATISTA	EDIMER GUTIERREZ RODRIGUEZ C.C.: 80.492.005 DE BOGOTA D.C.
NIT	80.492.005-8
OBJETO	ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE MURIBÁ UBICADO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META.
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA
CONDICIONES INICIALES	
SUPERVISOR	SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ($24.384.000,00) M/CTE.
FECHA DE INICIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP No.	559 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025
RP No.	934 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025
MODIFICACIONES	
CESIÓN	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
SUPERVISOR	SILVIO VLADIMIR RIVERA SÁNCHEZ Secretario de Planeación e Infraestructura

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El consultor según el presupuesto oficial del contrato debía entregar los siguientes productos:

PRESUPUESTO OFICIAL							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**DEDICACIÓN (HOMBRE - MES)**	**No DE PERSONAS**	**SALARIOS**	**DURACIÓN (MES)**	**V TOTAL**	
1. PERSONAL NECESARIO							
A	**PERSONAL PROFESIONAL**						
1	DIRECTOR DE CONSULTORIA	1.00	1	$ 2.000.000,00	0.50	$	1.000.000,00
2	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN SANEMIENTO AMBIENTAL	0.50	1	$ 1.750.000,00	1.00	$	875.000,00
B	**PERSONAL TECNICO AUXILIAR**						
1	DIBUJANTE	1.00	1	$ 1.425.0000,00	0.50	$	1.4250.000,00
					SUB-TOTAL PERSONAL:	**$**	**3.300.000,00**
					FACTOR MULTIPLICADOR (FM) PERSONAL PROFESIONAL:		**2,38**
C					**VALOR TOTAL DE COSTOS DE PERSONAL:**	**$**	**7.854.000,00**

ITEM	TIPO	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR	CANT	V TOTAL
2. COSTOS DIRECTOS						
1	**ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑOS**					
1.1	DIAGNOSTICO	Verificación y estado actual de la red sanitaria existente.	UND	$1.500.000,00	1.00	$1.500.000,00
1.2	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	Estudios Topografía de la zona a intervenir (350 metros lineales de redes) con carteras topográficas, de localización y nivelación del eje, que contengan además puntos GPS que permitan realizar una ubicación del proyecto. Planos topográficos a escala apropiada.	UND	$3.500.000,00	1.00	$3.500.000,00
1.3	REDISEÑO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO	Diseño de Red de Alcantarillado Sanitario. Informe que debe contener como mínimo, cumplimiento de la normatividad vigente, parámetros de diseño, caudales de escorrentía, pendientes de diseño, diámetros de tuberías, relaciones hidráulicas, conclusiones y recomendaciones. Incluye memorias de cálculo del diseño hidráulico.	UND	$2.000.000,00	1.00	$2.000.000,00
1.4	ESTUDIOS DE SUELOS	Diseño de Red de Alcantarillado Sanitario. Informe que debe contener como mínimo, cumplimiento de la normatividad vigente, parámetros de diseño, caudales de escorrentía, pendientes de diseño, diámetros de tuberías, relaciones hidráulicas, conclusiones y recomendaciones.	UND	$3.000.000,00	1.00	$3.000.000,00
1.5	REDISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Diseño de sistema de tratamiento de aguas residuales suficiente teniendo en cuenta la normativa vigente.	UND	$3.000.000,00	1.00	$3.000.000,00
1.6	ACTUALIZACION DEL PROYECTO, MGA	Incluye ficha, marco lógico, resumen ejecutivo, archivo de transmisión.	UND	$1.000.000,00	1.00	$1.000.000,00
2	**GASTOS DE CONSULTORÍA**					
2.1	PRESUPUESTO, MEMORIAS, APUS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, LISTADO DE MATERIALES, DESGLOSE DEL AIU, PLANOS HIDRAULICOS, CRONOGRAMA, FLUJO DE CAJA.		UN	$1.000.000,00	1	$ 1.000.000,00
2.2	TRANSPORTE EQUIPOS Y PERSONAL		UN	$ 1.530.000,00	1	$ 1.530.000,00
D				**VALOR TOTAL COSTOS DIRECTO:**		**$16.530.000,00**
E				**VALOR COSTOS CONSULTORÍA (C+D):**		**$24.384.000,00**
				VALOR TOTAL DE LA CONSULTORÍA AJUSTADA AL PESO:		**$24.384.000,00**

Para el ACTA DE RECIBO FINAL, el contratista EDIMER GUTIERREZ RODRIGUEZ realizo la entrega de cada uno de los productos que contenían lo siguiente:

- **DIAGNOSTICO**
  - Informe diagnostico estado actual del alcantarillado existente.
- **ESTUDIOS TOPOGRAFICOS**
  - Informe de Levantamiento Topográfico.
  - Memorial de Responsabilidad.
- **REDISEÑO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO**
  - Informe Diseño Hidráulico de la Red de Alcantarillado Sanitario.
  - Memorial de Responsabilidad.
- **ESTUDIOS DE SUELOS**
  - Estudio de suelos.
  - Memorial de Responsabilidad.
-

- **REDISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.**
  - Informe Diseño Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.
  - Memorial de Responsabilidad.
- **ACTUALIZACION DEL PROYECTO, MGA.**
  - Incluye ficha MGA, marco lógico, resumen ejecutivo, archivo de transmisión.
- **PRESUPUESTO, MEMORIAS, APUS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, LISTADO DE MATERIALES, DESGLOSE DEL AIU, PLANOS HIDRAULICOS, CRONOGRAMA, FLUJO DE CAJA.**

3. VERIFICACIÓN DE POLIZAS EXIGIDAS:

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

No. DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
620-47-994000058928	CUMPLIMIENTO	18/11/2025	17/04/2025
620-47-994000058928	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	18/11/2025	17/12/2028
620-47-994000058928	CALIDAD DEL SERVICIO	17/12/2025	17/12/2027
N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A
N/A	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A

4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES:

Se verifica las planillas de seguridad social del mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 del siguiente personal:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
EDIMER GUTIERREZ RODRIGUEZ	80.492.005 DE BOGOTA D.C.	DIRECTOR CONSULTORIA
GUSTAVO CONTRERAS HERRERA	18.224.505 DE SAN JOSE - GRE	INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO
JEISON FABIAN CELEITA FUENTES	1.121.876.068 V/CIO - META	DIBUJANTE

5. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

A continuación, se presente el balance financiero de ejecución del contrato a la fecha:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$24.384.000,00	13/11/2025	100 %
ANTICIPO	$ 0	$ 0	0%
VALOR ADICION AL CONTRATO	$ 0	$ 0	0%
PAGO UNICO AUTORIZADO	$ 0	$ 0	100%
PRIMER PAGO	$ 0	$ 0	50%
SEGUNDO PAGO	$ 0	$ 0	0 %
TERCER PAGO	$ 0	$ 0	0 %
CUARTO PAGO	$ 0	$ 0	0 %
PAGO FINAL	$24.384.000,00	24/12/2025	0 %
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 0	$ 0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$24.384.000,00	24/12/2025	100%

RUBRO	VALOR QUE RESPALDA EL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR PRESENTE ACTA
40.03.1400.042.00-2024503300033-2.7.8-1.2.4.3.03	$ 2.502.332,00	$0,00	$ 2.502.332,00
40.03.1400.042.00-2024503300033-2.7.8-1.3.3.8.03	$ 21.881.668,00	$0,00	$ 21.881.668,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$24.384.000,00**	**$0,00**	**$24.384.000,00**

OBSERVACIONES: N/A.

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el PERIODO comprendido entre **18 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025**, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas, y el cumplimiento del pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al valor de **VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($24.384.000,00).**

La presente se expide a los Veinticuatro (24) día del mes de diciembre de 2025.

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor