INFORME SUPERVISOR

Curillo Caquetá, 31 de diciembre del 2025

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	170-CMC-2025				
CONTRATO No	133-11-06-05		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE DICIEMBRE DE 2025	
TIPO DE PERSONA	JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA				
CONTRATISTA:	ABRAHAN MURCIA ARANZALEZ		IDENTIFICACIÓN	17637953-0	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACION TIPO POSTES EN ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURILLO - CAQUETÁ.				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE $ 99.924.714 =				
NO DE CDP.	479	FECHA DE EXPEDICION	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	VALOR	$ 100.000.000
NO DE RP	619	FECHA DE EXPEDICION	11 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR	$ 99.924.714
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Serán 15 días				
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	12 DE DICIEMBRE DE 2025				
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2025				

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	**SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO**	X	
	PRORROGA	NO APLICA	
	VALOR	NO APLICA	
	CESION	NO APLICA	
	OTRA	NO APLICA	
FECHA DE APROBACIÓN	30/12/2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100064751	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	30/12/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU-100012360	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	12/12/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento	$ 9.992.471,40	11/12/2025 HASTA 26/06/2026	
Prestaciones Sociales	$ 4.996.235,70	11/12/2025 HASTA 26/12/2028	
Estabilidad de la obra	$ 9.992.471,40	26/12/2025 HASTA 26/12/2030	

INFORME SUPERVISOR

DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante plataforma SECOP II el día 12 de diciembre del 2025, el Ordenador del Gasto me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al informe No. 01 y único pago de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 100%.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	REDES DE BAJA TENSION					
B1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES BAJA TENSIÓN**					
B1.1	Replanteo Red de Baja Tensión	km	1,247	$ 738.812,50	$ 921.299	B
B2	**APOYOS PARA REDES DE BAJA TENSIÓN**					
B2.1	Excavaciones para Postes en terreno común	und	4,00	$ 110.187,50	$ 440.750	B
B2.3	Suministro, transporte e incada de Poste Metalico Galvanizado 8mX 510 Kg	und	2,00	$ 3.156.950	$ 6.313.900	B
B3	**VESTIDA / ARMADA POSTES EN BAJA TENSIÓN**					
B3.3	Suministro, Transporte e Instalación de Estructura Baja Tensión Tipo Norma CODENSA LA-320 con caja y con A Pub	und	5,00	$ 108.790	$ 543.950	B
B3.4	Suministro, Transporte e Instalación de Estructura Baja Tensión Tipo Norma CODENSA LA-321 con caja y con A Pub	und	4,00	$ 157.878	$ 631.512	B
B4	**TENDIDO CONDUCTORES REDES DE BAJA TENSIÓN**					
B4.1	Suministro, Tendido y Tensionado de Conductores Baja Tensión 3 x 2 ACSR	km	0,80	$ 21.442.800	$ 17.154.240	B
B4.2	Suministro, Transporte, Tendido y Tensionado Cable Cuadruplex Autosoportado 3x35mm + 1x50mm (3x2 XLP + 1x1/0 ACSR)	km	0,447	$ 45.843.930	$ 20.492.237	B
B5	**TEMPLETES PARA REDES DE BAJA TENSIÓN**					
B5.1	Excavaciones para Viguetas en Terreno Común	und	8,00	$ 110.188	$ 881.500	B
B5.2	Suministro, transporte e instalación de materiales para templetes Sencillos Baja Tensión	und	8,00	$ 603.460	$ 4.827.680	B
B6	**PROTECCIONES REDES DE BAJA TENSIÓN**					

B6.1	Suministro, transporte e instalacion de aterrizaje de neutro en estructura terminal de baja tensión	und	6,00	$ 366.590	$ 2.199.540	B
TRANSFORMACIÓN DISTRIBUCIÓN						
C1	**TRANSFORMADORES**					
C1.1	Suministro, transporte e instalación de transformador Monofásico de 5 KVA 13.200/240-120 V	und	1,00	$ 5.718.650	$ 5.718.650	B
ACOMETIDAS Y OTROS						
D1	**ACOMETIDAS**					
D1.1	Suministro, transporte e instalación de materiales para acometida trifilar cable con neutro concéntrico 2x8 + 8 AWG	und	5,00	$ 1.795.750	$ 7.183.000	B
ITEMS NO PREVISTOS						
N.P	**ITEMS NO PREVISTOS**					
N.P.1	Suministro, transporte e Hincda de Poste Polimérico de 8 m de 510 Kg.	und	2,00	$ 1.982.670	$ 3.965.340	B
N.P.2	Suministro, transporte e instalación de Lamparas de Alumbrado publico	und	3,00	$1.863.855,70	$ 5.591.567	B

OBSERVACIONES: N.A

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE DICIEMBRE

DIRECTOR DE OBRA	EDWIN ANCIZAR PÉREZ RUEDA
IBC	$1.423.500
SALUD	$178.000
PENSIÓN	$227.800
N° DE PLANILLA	6000954764

RESIDENTE DE OBRA	CARLOS ALBERTO LÓPEZ GAVIRIA
IBC	$ 1.423.500
SALUD	$ 178.000
PENSIÓN	$ 227.800
ARL	$ 34.700
N° DE PLANILLA	4635389709

TÉCNICO ELECTRICISTA	LUIS ALBERTO CLAROS TORRES
IBC	$ 711.750
SALUD	$ 28.500

INFORME SUPERVISOR

PENSIÓN	$ 113.900
ARL	$ 49.600
N° DE PLANILLA	6000656127

REPRESÉNTATE LEGAL	ABRAHAM MURCIA ARANZALEZ
IBC	$ 4.800.000
SALUD	$ 600.000
PENSIÓN	$ 768.000
ARL	$ 0
N° DE PLANILLA	7999556501

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ABRAHAM MURCIA ARANZALEZ	7999556501	$ 4.800.000
EDWIN ANCIZAR PÉREZ RUEDA	6000954764	$1.423.500
CARLOS ALBERTO LÓPEZ GAVIRIA	4635389709	$ 440.500
LUIS ALBERTO CLAROS TORRES	6000656127	$ 220.500

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO.	$0	N/A	N/A
ADICIÓN	$0	N/A	N/A
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 97.618.760	12/12/2025 HASTA 26/12/2025	97.7%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 2.305.954	N/A	2.3 %
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 99.924.714	12/12/2025 HASTA 26/12/2025	100%

CONCLUSION: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito supervisor certifica que durante el periodo comprendido **entre el 12 de diciembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia autorizo el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($ 97.618.760).**

ANEXOS: Todos los documentos que se relacionen en el informe del contratista.

JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
Secretario de planeación, Infraestructura,
Desarrollo Social y Medio Ambiente
Supervisor