INFORME DE VISITA TECNICA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO

FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 26/12/2025 **FECHA DE LA VISITA :** 26/12/2025

VEREDA : CASCO URBANO MORALES **CORDENADAS GEOGRAFICAS LATITUD =** 2.7424 NORTE **LONGITUD =** -76.7872 OESTE

CONTRATISTA : JUAN FELIPE CALAMBAS CALAMBAS **NUMERO TARJETA PROFESIONAL:** 061037-0601474 CAU **PROFESION :** INGENIERO CIVIL

DIRIGIDO A : GABY LORENA GUERRERO (SECRETARIA DE PLANEACION)

DESCRIPCION

ASUNTO : Visita técnica para verificar las actividades realizadas dentro de la casa de la cultura perteneciente al municipio de Morales Cauca

DETALLES DE LA VISITA

* La visita de inspeccion ocular para verificar los diferentes daños ocurridos debido al evento natural del dia 23 de septiembre del presente año donde ocurrio una granizada de gran tamaño lo cual afecto de manera grave las cubiertas de los edificios publicos del municipio de morales entre ellos afectando el piso de danzas de madera que se encuentra ubicado en las instalaciones de la casa de la cultura.
* Durante el recorrido inicial que se hizo Durante los primeros días del mes de diciembre se evidenció que el piso de madera que se encuentra dentro de la casa de la cultura del municipio presentaba humedad en la parte superficial y extremos de dicha pista pero debido a la estructura y la forma en la cual se encuentra ensamblado no era posible evidenciar cómo estaba el estado interno del piso con respecto a la humedad y al contacto con el agua al que estuvo expuesto por lo cual se evidenció una vez realizada las actividades de mantenimiento en dónde por parte del contratista se realizó el retiro de láminas de esta madera mediante equipos especializados con el fin de evitar el deterioro de esta estructura lo cual se evidenció que este piso se encontraba anclado a la losa principal la cual presentaba gran cantidad de agua no solo en la parte superficial sino en la parte inferior lo que generó que los anclajes iniciales fueron dañados debido a la fuerza de empuje que genera el agua sobre esta estructuras
* Por lo cual durante las actividades ejecutadas es necesario se prolongue por más días el tiempo de secado de esta estructura teniendo en cuenta la gran cantidad de humedad y agua que se encontró debajo de la pista la cual no pudo evidenciarse visualmente durante las primeras inspecciones realizadas por parte del equipo técnico teniendo en cuenta que el municipio no cuenta con equipos especializados para el desmonte de este tipo de pisos especiales

RECOMENDACIONES:

Debido a que por parte del contratista ya se realizó actualmente el desmonte de esta estructura en madera y debido al grado de humedad que presenta bajo su superficie es necesario se deje por un tiempo prudencial al descubierto con el fin de lograr evaporar la humedad y el agua que se encontró debajo de esta estructura por lo cual se recomienda parar la actividades mientras el secado de la estructura continúa y se pueda proseguir con las actividades adicionales necesarias para el mantenimiento y reparación de esta pista

REGISTRO FOTOGRAFICO

IMÁGENES DEL ESTADO INICIAL DEL PISO EN MADERA



Daños en piso de madera especial casa de la Cultura



Daños en piso de madera especial casa de la Cultura






IMAGENES UNA VEZ SE REALIZO EL RETIRO DE LAMINAS DE MADERA POR PARTE DEL CONTRATISTA

JUAN FELIPE CALAMBAS CALAMBAS
Contratista apoyo a la secretaria de planeación
Municipio de Morales departamento del Cauca