ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 3,405,652,398	ACTA DE OBRA No.	2
	OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	3,0 meses	FECHA ACTA:	23/12/2025
	CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	29 de agosto de 2025	DESDE:	26/10/2025
	INTERVENTORIA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	15 DIAS	HASTA:	23/12/2025
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	30/12/2025		

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
122	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36" DE DIÁMETRO EN CONCRETO REFORZADO, UNIÓN DE CAUCHO PARA ALCANTARILLA.	ML	8.00	1,018,338.00	$ 9,165,051	8.00	$ 9,165,051			-	$ -	-	$ -
127	CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGUN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	7.28	928,348.00	$ 6,863,329	7.28	$ 6,863,329			-	$ -	-	$ -
128	CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CICLOPEO CON 60% CONCRETO FC=3000 PSI Y 40% DE PIEDRA DE RIO O CANTO RODADO, INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	3.10	771,979.00	$ 2,393,135	3.10	$ 2,393,135			-	$ -	-	$ -
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGUN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y FELLADO DE ANTAS.	M3	1.00	908,341.00	$ 908,341	1.00	$ 908,341			-	$ -	-	$ -
					$ 19,353,171		$ 19,353,171				$ -		$ -
	RESUMEN												
1	Carrera 8B entre Calle 73A y Calle 75 COMUNA 7				$ 82,363,945.00		$ 82,363,945.00		$ 71,405,818.00		$ 542,697		$ 72,248,857
2	Calle 75 entre Carrera 8D y 8D COMUNA 7				$ 115,378,614.00		$ 107,458,848.00		$ 84,005,336.00		$ 449,843		$ 84,455,180
3	Calle 26 entre Carrera 17B1 y Carrera 17 BIs COMUNA 8				$ 126,477,827.00		$ 134,307,293.00		$ 42,636,873.00		$ 91,709,130		$ 134,344,263
4	Carrera 17b1 entre Calles 26 y 27 COMUNA 8				$ 83,829,584.00		$ 83,829,584.00		$ 606,378.00		$ 80,132,664		$ 80,739,029
5	Calle 53 entre carrera 12 y 11D COMUNA 8				$ 94,851,955.00		$ 94,851,955.00		$ 88,637,592.00		$ -		$ 88,637,592
6	Carrera 12 E entre calles 58 y 61 COMUNA 8				$ 85,184,138.00		$ 85,184,138.00		$ 82,778,138.00		$ -		$ 82,778,138
7	Carrera 1B entre calles 43 y 44 COMUNA 8				$ 158,839,170.00		$ 158,839,170.00		$ 149,647,881.00		$ -		$ 149,647,881
8	Calle 38 entre carreras 1B y 2D COMUNA 8				$ 98,266,044.00		$ 98,266,044.00		$ 17,703,828.00		$ 2,783,998		$ 25,487,825
9	Carrera11G entre calles 31A y 32 COMUNA 8				$ 100,781,705.00		$ 100,781,705.00		$ 29,179,838.00		$ 67,725,341		$ 97,351,181
10	Calle 33F entre carreras 11F y 11H COMUNA 8				$ 123,049,878.00		$ 123,049,878.00		$ 108,123,719.00		$ -		$ 108,123,719
11	Calle 29 entre carrera 11G y 11D COMUNA 8				$ 188,122,088.00		$ 105,112,088.00		$ 86,661,447.00		$ 449,843		$ 87,401,294
12	Calle 26 entre carreras 12 y 11g COMUNA 8				$ 117,971,294.00		$ 117,971,294.00		$ 11,968,445.00		$ 75,719,632		$ 87,679,877
13	Calle 26 B entre carrera 46 y 47 COMUNA 11				$ 210,179,542.00		$ 210,179,542.00		$ 11,214,884.00		$ 156,947,658		$ 168,162,543
14	Carrera 29D entre calles 34 y 34B COMUNA 11				$ 52,857,272.00		$ 52,857,272.00		$ 636,000.00		$ 43,728,391		$ 44,364,391
15	Carrera 33D entre calles 34B y 35 COMUNA 11				$ 76,491,130.00		$ 76,491,130.00		$ 729,643.00		$ 68,313,988		$ 69,043,632
16	Carrera 4B entre calles 26E y 27 COMUNA 11				$ 48,148,883.00		$ 48,148,883.00		$ 11,366,979.00		$ 24,789,668		$ 36,156,647
17	Frente a la Finca La Leandra Dos quebradas - VILLA CARMELO				$ 51,824,577.00		$ 51,824,577.00		$ 37,335,108.00		$ 5,582,829		$ 42,917,929
18	Sector finca la Carmelita - VILLA CARMELO				$ 66,063,766.00		$ 63,808,380.00		$ 47,863,438.00		$ 15,348,994		$ 63,212,432
19	Sector Escalonera vereda la Fonda - VILLA CARMELO				$ 27,884,833.00		$ 29,859,429.00		$ 18,131,273.00		$ 10,519,064		$ 28,650,338
20	Sector finca La Caymanita 2 - VILLA CARMELO				$ 3,454,058.00		$ 3,454,058.00		$ 2,705,118.00		$ 466,249		$ 3,171,367
21	Pavimentación la Ruberma entre la Guagira y El arroz - LOS ANDES				$ 186,184,811.00		$ 109,184,811.00		$ 17,814,807.00		$ 88,362,674		$ 106,087,280
22	Cordonamiento vial de Los Andes Colasuca - LOS ANDES				$ 248,313,880.00		$ 248,313,880.00		$ -		$ -		$ -
23	Via puesto de Salud patas blancas al Hospital - PICHINDE				$ 186,013,045.00		$ 105,013,045.00		$ -		$ 43,823,247		$ 43,823,247
24	Vereda el Paujil - Sector Finca Colombo Mateo - LA LECHERA				$ 88,149,834.00		$ 88,149,834.00		$ 80,366,883.00		$ 8,472,894		$ 88,839,196
25	Vereda las nieves altas sector los garzones - FELIDIA				$ 81,818,092.00		$ 92,178,597.00		$ 47,849,178.00		$ 43,911,257		$ 91,760,427
26	Vereda La Esperanza - Sector Las Pilas II - FELIDIA				$ 87,818,026.00		$ 77,057,531.00		$ -		$ 70,434,422		$ 70,434,422
27	Vereda La Soledad - Sector Cristos de Acostumbre - FELIDIA				$ 28,857,868.00		$ 28,857,868.00		$ -		$ -		$ -
	AJUSTE AL PESO						$ -		$ -		$ -		$ 1
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS				$ 3,022,274,868.88		$ 3,022,274,868.88		$ 1,032,348,257.00		$ 859,431,884.88		$ 1,891,780,391.88
	VALOR TOTAL ADMINISTRACION (A)		29.30%		$ 638,135,530.00		$ 638,135,529		$ 281,186,143		$ 717,036,777		$ 478,822,415
	VALOR TOTAL IMPREVISTOS (I)		3%		$ 90,445,496.00		$ 90,445,496		$ -		$ -		$ -
	VALOR TOTAL UTILIDAD (U)		5%		$ 126,113,740.00		$ 126,113,740		$ 31,617,615		$ 42,971,585		$ 94,589,410
	VALOR TOTAL PAGA		1.19%		$ 30,015,070.00		$ 30,015,070		$ -		$ -		$ -
	VALOR TOTAL PMT		2.36%		$ 36,667,758.00		$ 36,667,758		$ -		$ -		$ -
	VALOR TOTAL				$ 3,405,652,398.00		$ 3,405,652,398		$ 1,345,160,258.00		$ 1,119,438,772		$ 2,465,000,027

VALOR ACTA 2: MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS. MCTE.

MARIA ALEJANDRA BASTIDAS
Representante Legal
CONSORCIO DISTRITO VIAL
CONTRATISTA

ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal
ELSA TORRES ARENALES (ETA)
INTERVENTORIA

GUSTAVO ADOLFO MEJIA CAICEDO
Ingeniero de apoyo a la supervisión
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATANTE

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ
Supervisor
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATANTE

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO:	4181.010.26.1.0630-2025	VALOR CONTRATO:	$ 3,408,662,388	ACTA DE OBRA No.		2
	OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	3.5 meses	FECHA ACTA:	23/12/2025	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO
	CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	29 de agosto de 2025	DESDE:	26/10/2025	
	INTERVENTORÍA:	ELBA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	15 DIAS	HASTA:	23/12/2025	
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	FECHA TERM.:	30/12/2025			

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
20	Vereda La Esperanza - Sector Las Pozas II - PAVIMENTO				$ 87,618,635		$ 77,867,531				$ 70,634,422		$ 70,634,422
	PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	96,80	9,283,00	$ 902,800	96,80	$ 902,800			80,00	$ 902,800	96,80	$ 902,800
					$ 902,800		$ 902,800				$ 902,800		$ 902,800
	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	197,29	9,765,00	$ 1,848,885	94,00	$ 917,819			83,80	$ 814,804	83,80	$ 814,804
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	139,39	40,956,00	$ 5,682,966	94,00	$ 3,788,178			93,80	$ 3,749,148	93,80	$ 3,749,148
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	8,321,34	2,879,00	$ 18,199,138	1,186,80	$ 3,411,615			1,184,82	$ 3,411,388	1,184,82	$ 3,411,388
					$ 24,979,011		$ 8,984,696				$ 8,974,837		$ 8,974,837
	PAVIMENTOS Y ACABADOS												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	176,00	6,634,00	$ 1,167,584	312,00	$ 2,069,808			312,00	$ 2,069,808	312,00	$ 2,069,808
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	46,80	174,311,00	$ 8,157,755	46,80	$ 8,157,755			46,80	$ 8,157,755	46,80	$ 8,157,755
					$ 9,325,339		$ 10,227,563				$ 10,227,563		$ 10,227,563
	CONCRETOS												
83	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	14,40	1,036,711,00	$ 15,218,630	18,72	$ 19,781,630			18,72	$ 19,781,630	18,72	$ 19,781,630
84	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL	M2	60,00	127,572,00	$ 10,229,760	81,56	$ 7,674,710			46,80	$ 5,904,410	46,80	$ 5,904,410
89	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE FC=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	113,19	41,868,00	$ 4,712,851	113,19	$ 4,712,851			-	$ -	-	$ -
					$ 30,169,841		$ 32,169,191				$ 25,786,040		$ 25,786,040
	ACERO												
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	807,00	6,863,00	$ 5,870,853	2,871,84	$ 13,532,618			2,871,84	$ 13,532,618	2,871,84	$ 13,532,618
					$ 5,870,853		$ 13,532,618				$ 13,532,618		$ 13,532,618
	CUNETAS												
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	18,48	909,341,00	$ 16,731,874	13,56	$ 12,330,864			13,56	$ 12,330,864	13,56	$ 12,330,864
					$ 16,731,874		$ 12,330,864				$ 12,330,864		$ 12,330,864

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
37	Vereda La Bolsidad - Sector Obras de Acondicionamiento - PAVIMENTO				$ 30,867,896		$ 30,867,896				$ -		$ -
	PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	16,00	9,283,00	$ 62,656	16,80	$ 62,656			-	$ -	-	$ -
					$ 62,656		$ 62,656				$ -		$ -
	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES												
16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	29,88	41,868,00	$ 1,230,896	29,88	$ 1,230,896			-	$ -	-	$ -
23	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	37,43	48,869,80	$ 1,836,383	37,43	$ 1,836,383			-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	525,63	2,879,00	$ 1,513,289	525,63	$ 1,513,289			-	$ -	-	$ -
					$ 4,582,569		$ 4,582,569				$ -		$ -
	ACTIVIDADES VARIAS												
39	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,30 m, AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	22,50	15,752,80	$ 353,988	22,88	$ 353,988			-	$ -	-	$ -
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VIAS.	M3	2,53	89,270,80	$ 225,853	2,53	$ 225,853			-	$ -	-	$ -
					$ 579,840		$ 579,840				$ -		$ -
	CONCRETOS												
61	CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EN CONCRETO SIMPLE (e=10 CMS) FC 1500 PSI.	M2	8,00	80,672,80	$ 383,432	8,00	$ 383,432			-	$ -	-	$ -
					$ 383,432		$ 383,432				$ -		$ -
	ACERO												
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	800,00	6,863,00	$ 4,815,800	800,00	$ 4,815,800			-	$ -	-	$ -
					$ 4,815,800		$ 4,815,800				$ -		$ -
	DRENAJES												
119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4-1) O GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN MUROS.	M3	1,42	141,772,80	$ 201,316	1,42	$ 201,316			-	$ -	-	$ -

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR UNT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
25	Vereda La Esperanza - Sector Los Pinos II - FELIDIA				$ 87,618,829		$ 77,957,531				$ 79,434,422		$ 79,434,422
	PRELIMINARES												
5	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES).	ML	80,00	8,725,00	$ 502,600	80,00	$ 502,600			80,00	$ 502,600	80,00	$ 502,600
					$ 502,600		$ 502,600				$ 502,600		$ 502,600
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	107,20	8,765,00	$ 1,046,808	94,00	$ 817,910			93,60	$ 914,004	93,60	$ 914,004
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	139,36	40,055,00	$ 5,582,065	94,00	$ 3,765,170			93,60	$ 3,749,143	93,60	$ 3,749,143
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	8,321,34	2,879,00	$ 18,199,136	1,185,00	$ 3,411,615			1,184,82	$ 3,411,385	1,184,82	$ 3,411,385
					$ 24,829,011		$ 8,994,695				$ 8,074,531		$ 8,074,531
	PAVIMENTOS												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	178,00	8,634,00	$ 1,197,584	312,00	$ 2,089,808			312,00	$ 2,089,808	312,00	$ 2,089,808
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO DIVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	46,80	174,311,00	$ 8,157,755	46,80	$ 8,157,755			46,80	$ 8,157,755	46,80	$ 8,157,755
					$ 9,325,339		$ 10,277,563				$ 10,777,563		$ 10,777,563
	CONCRETOS												
93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-36 ACELERADO A 7 DIAS, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	14,40	1,058,711,00	$ 15,218,838	18,72	$ 19,781,630			18,72	$ 19,781,630	18,72	$ 19,781,630
94	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL	M2	80,00	127,672,00	$ 10,229,760	61,58	$ 7,874,710			46,80	$ 5,984,410	46,80	$ 5,984,410
99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE FC=3500 PSI DE 15X15 CMS, INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	113,10	41,868,00	$ 4,712,851	113,10	$ 4,712,851			-	$ -	-	$ -
					$ 30,159,949		$ 32,369,991				$ 25,766,040		$ 25,766,040
	ACEROS												
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	907,06	6,693,00	$ 6,070,973	2,021,84	$ 13,532,818			2,021,84	$ 13,532,818	2,021,84	$ 13,532,818
					$ 6,070,973		$ 13,532,818				$ 13,532,818		$ 13,532,818
	OBRAS												
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	18,40	909,341,00	$ 16,731,874	13,56	$ 12,330,684			13,56	$ 12,330,684	13,56	$ 12,330,684
					$ 16,731,874		$ 12,330,684				$ 12,330,684		$ 12,330,684

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR UNT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
27	Vereda La Soledad - Sector Oficina de Acueducto - FELIDIA				$ 29,957,883		$ 29,957,883				$ -		$ -
	PRELIMINARES												
5	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES).	ML	10,00	8,725,00	$ 87,250	10,00	$ 87,250			-	$ -	-	$ -
					$ 87,250		$ 87,250				$ -		$ -
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
16	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	29,98	41,068,00	$ 1,230,998	29,98	$ 1,230,998			-	$ -	-	$ -
23	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	37,45	49,089,00	$ 1,838,383	37,45	$ 1,838,383			-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	525,83	2,879,00	$ 1,513,289	525,83	$ 1,513,289			-	$ -	-	$ -
					$ 4,582,668		$ 4,582,668				$ -		$ -
	RELLENOS Y BASES												
38	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,30 m, AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	22,50	15,782,00	$ 355,095	22,50	$ 355,095			-	$ -	-	$ -
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	2,53	89,270,00	$ 225,853	2,53	$ 225,853			-	$ -	-	$ -
					$ 580,948		$ 580,948				$ -		$ -
	CONCRETOS												
81	CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EN CONCRETO SIMPLE (e=10 CMS) FC 1500 PSI	M2	8,00	80,572,00	$ 363,432	8,00	$ 363,432			-	$ -	-	$ -
					$ 363,432		$ 363,432				$ -		$ -
	ACEROS												
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	800,00	5,693,00	$ 4,015,800	800,00	$ 4,015,800			-	$ -	-	$ -
					$ 4,015,800		$ 4,015,800				$ -		$ -
	OBRAS												
118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4-1) O GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN MUROS.	M3	1,42	141,772,00	$ 201,316	1,42	$ 201,316			-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS, OBRAS DE URBANISMO, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1)	PLAZO:	28 meses	FECHA ACTA:	28/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	28 de agosto de 2023	DESDE:	28/10/2025
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	19 DIAS	HASTA:	23/12/2025
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	20/12/2025		

ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN,	M2	221,40	8,634,00	$ 1,468,780	282,04	$ 1,671,053	270,60	$ 1,595,180	11,44	$ 75,873	282,04	$ 1,671,053
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN,	M3	51,68	174,311,00	$ 8,004,908	51,68	$ 8,004,908	40,59	$ 7,075,283	1,72	$ 299,318	42,31	$ 7,374,401
					$ 10,473,674		$ 19,676,959		$ 9,670,443		$ 375,011		$ 9,749,454
	CONCRETOS:												
83	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA	M3	19,88	1,056,711,00	$ 20,796,072	24,63	$ 26,030,501	21,06	$ 22,254,334	0,82	$ 853,161	21,88	$ 22,908,494
84	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%- E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL,	M2	80,20	127,872,00	$ 11,334,054	117,00	$ 14,961,024	109,20	$ 13,963,822	7,24	$ 925,384	116,44	$ 14,889,006
89	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE FC=3500 PSI DE 15X15 CMS, INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL,	ML	121,80	41,868,00	$ 5,075,182	121,80	$ 5,075,182	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 37,406,298		$ 46,066,687		$ 36,217,956		$ 1,569,545		$ 37,787,500
	ACEROS:												
191	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1.312,87	6.693,00	$ 8,787,039	1.294,29	$ 8,662,685	1.165,42	$ 7.800.156	128,87	$ 862.532	1.294,29	$ 8.662.688
					$ 8,787,039		$ 8,662,685		$ 7.800.156		$ 862.532		$ 8.662.688
	ORDENES:												
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS,	M3	17,22	809.341,00	$ 15,654,852	12,00	$ 10,812,082	-	$ -	2,82	$ 2,563,796	2,82	$ 2,563,796
					$ 15,654,852		$ 10,812,082		$ -		$ 2,563,796		$ 2,563,796

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
78	Vereda Las Nieves Altas sector los Geranios - FELIDIA				$ 81.618.992		$ 82,179,587		$ 47,849,178		$ 43,811,251		$ 91,760,429
	PRELIMINARES:												
9	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS RURALES).	ML	80,00	6,785,00	$ 565,650	107,90	$ 844,213	80,00	$ 565,650	12,50	$ 78,563	102,50	$ 844,213
					$ 565,650		$ 844,213		$ 565,650		$ 78,563		$ 844,213
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE:												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD,	M3	109,80	9,785,00	$ 1,072,197	115,50	$ 1,127,658	115,30	$ 1,125,905	-	$ -	115,30	$ 1,125,905
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	142,74	40,055,00	$ 5,717,451	115,50	$ 4,626,353	115,30	$ 4,618,342	-	$ -	115,30	$ 4,618,342
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO,	M3-KM	3.774,78	2.879,00	$ 10,867,534	884,43	$ 2,862,964	670,07	$ 1,929,132	1 324,36	$ 933,832	994,43	$ 2,862,964
					$ 17,657,182		$ 9,617,179		$ 7,673,379		$ 933,832		$ 8,607,211
	MEJORAMIENTO DE BASES:												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN,	M2	182,00	8,634,00	$ 1,074,708	393,50	$ 2,810,479	360,00	$ 2,388,240	33,50	$ 222,239	393,50	$ 2,810,479
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	47,25	174,311,00	$ 8,236,195	91,20	$ 10,867,833	57,60	$ 10,040,514	2,40	$ 418,348	60,00	$ 10.458.860
					$ 9,310,903		$ 13,278,312		$ 12,428,884		$ 640,588		$ 13,969,339
	CONCRETOS:												
83	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA,	M3	16,20	1,056,711,00	$ 17,118,718	23,80	$ 24,936,380	21,06	$ 22,254,334	2,43	$ 2,567,808	23,49	$ 24,822,141
84	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%- E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL,	M2	54,00	127,872,00	$ 8,905,068	105,43	$ 13,481,545	-	$ -	105,43	$ 13,481,545	105,43	$ 13,481,545
89	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE FC=3500 PSI DE 15X15 CMS, INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL,	ML	112,00	41,868,00	$ 4,688,816	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 28,690,577		$ 38,419,278		$ 22,254,334		$ 16,049,353		$ 38,303,686
	ACEROS:												
191	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	961,34	6.693,00	$ 6,369,376	2.074,95	$ 13,575,747	736,19	$ 4,927,253	1.297,17	$ 8.648.494	2.074,95	$ 13.575.747
					$ 6,369,376		$ 13,575,747		$ 4,927,253		$ 8,648,494		$ 13,575,747
	ORDENES:												
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS,	M3	20,70	809,341,00	$ 16,673,359	18,40	$ 17,841,215	-	$ -	19,31	$ 17,560,430	19,31	$ 17,560,430
					$ 16,673,359		$ 17,841,215		$ -		$ 17,560,430		$ 17,560,430

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
72	Conformacion vial de Las Andes Cabecera - LOS ANDES				$ 249,313,999		$ 249,313,999				$ -		$ -
	PRELIMINARES												
9	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS RURALES).	ML	820.00	6,785.00	$ 5,782,200	820.00	$ 5,782,200				$ -	-	$ -
					$ 5,782,200		$ 5,782,200				$ -		$ -
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	17,840.00	2,879.00	$ 51,649,260	17,840.00	$ 51,649,260				$ -	-	$ -
					$ 51,649,260		$ 51,649,260				$ -		$ -
	RELLENOS Y BASES												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	4,800.00	6,634.00	$ 30,518,400	4,800.00	$ 30,518,400				$ -	-	$ -
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	920.00	174,311.00	$ 160,366,120	920.00	$ 160,366,120				$ -	-	$ -
					$ 190,892,520		$ 190,892,520				$ -		$ -

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
73	Via puesto de Salud peñas blancas el Hospital - PICHINDE				$ 186,913,045		$ 186,913,045				$ 43,623,247		$ 43,623,247
	PRELIMINARES												
9	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS RURALES).	ML	55.00	6,785.00	$ 345,675	70.00	$ 439,950			70.00	$ 439,950	70.00	$ 439,950
					$ 345,675		$ 439,950				$ 439,950		$ 439,950
	DEMOLICIONES												
7	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	275.00	38,816.00	$ 10,674,400	147.84	$ 5,738,402			147.84	$ 5,738,402	147.84	$ 5,738,402
					$ 10,674,400		$ 5,738,402				$ 5,738,402		$ 5,738,402
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	82.50	9,765.00	$ 805,613	82.50	$ 805,613			32.93	$ 321,538	32.93	$ 321,538
22	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	107.25	49,069.00	$ 5,264,795	82.50	$ 4,049,843			32.93	$ 1,616,373	32.93	$ 1,616,373
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	10,101.88	2,879.00	$ 29,083,313	10,101.88	$ 29,083,313			849.81	$ 2,448,803	849.81	$ 2,448,803
					$ 35,153,721		$ 33,938,769				$ 4,384,813		$ 4,384,813
	RELLENOS Y BASES												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	275.00	6,634.00	$ 1,824,350	275.00	$ 1,824,350			182.59	$ 1,211,276	182.59	$ 1,211,276
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	41.25	174,311.00	$ 7,190,329	41.25	$ 7,190,329			27.39	$ 4,774,012	27.39	$ 4,774,012
					$ 9,014,679		$ 9,014,679				$ 5,985,288		$ 5,985,288
	CONCRETOS												
83	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR38 ACELERADO A 7 DÍAS, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	14.85	$ 1,056,711.00	$ 15,692,158	19.19	$ 20,275,572			12.85	$ 13,569,451	12.85	$ 13,569,451
84	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40% E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL	M2	178.00	$ 127,672.00	$ 22,505,472	178.00	$ 22,505,472			88.34	$ 8,483,028	88.34	$ 8,483,028
89	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE FC=3000 PSI DE 15X15 CMS, INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	130.00	$ 41,668.00	$ 5,418,640	130.00	$ 5,418,640			-	$ -	-	$ -
					$ 43,616,479		$ 48,197,684				$ 21,851,479		$ 21,851,479
	ACEROS												
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	827.85	$ 6,883.00	$ 8,210,100	1,147.97	$ 7,883,361			765.52	$ 5,123,618	765.52	$ 5,123,618
					$ 8,210,100		$ 7,883,361				$ 5,123,618		$ 5,123,618

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
24	Vereda el Peñol - Sector Finca Celestino Muñoz - LA LEONERA				$ 89,149,034		$ 89,149,034		$ 88,366,693		$ 5,672,684		$ 88,039,199
	PRELIMINARES												
9	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS RURALES).	ML	82.00	6,785.00	$ 515,370	82.00	$ 515,370	82.00	$ 515,370	-	$ -	82.00	$ 515,370
					$ 515,370		$ 515,370		$ 515,370		$ -		$ 515,370
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	115.82	9,765.00	$ 1,129,029	115.82	$ 1,129,029	81.82	$ 797,018	3.43	$ 33,513	85.05	$ 830,532
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	150.31	40,055.00	$ 6,020,887	150.31	$ 6,020,887	81.82	$ 3,269,269	3.43	$ 137,489	85.05	$ 3,406,758
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	2,834.01	2,879.00	$ 8,159,115	1,377.75	$ 9,908,542	1,008.03	$ 7,098,380	41.58	$ 119,738	1,047.62	$ 9,018,088
					$ 15,309,011		$ 17,116,238		$ 11,164,668		$ 290,729		$ 13,253,378
	RELLENOS Y BASES												

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 18, Y EL CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI" LOTE 1					
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL		FECHA INICIO:	28 de agosto de 2025	DESDE:	29/10/2025
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	19 DIAS	HASTA:	23/12/2025	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	30/12/2025			

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	23.00	6,285.00	$ 144,555	10.80	$ 66,621	10.80	$ 66,621	-	$ -	10.80	$ 66,621
					$ 144,555		$ 66,621		$ 66,621		$ -		$ 66,621
	MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE												
18	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	6.33	41,064.00	$ 260,087	5.30	$ 217,768	5.30	$ 217,768	-	$ -	5.30	$ 217,768
22	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	8.23	49,089.00	$ 404,002	5.30	$ 260,172	5.30	$ 260,172	-	$ -	5.30	$ 260,172
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	30.36	2,079.00	$ 67,408	34.80	$ 100,169	34.78	$ 100,132	-	$ -	34.78	$ 100,132
					$ 731,496		$ 578,127		$ 578,078		$ -		$ 578,078
	PAVIMENTOS												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	11.50	6,655.00	$ 76,533	10.80	$ 72,863	10.80	$ 72,863	-	$ -	10.80	$ 72,863
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	2.00	89,270.00	$ 178,540	1.59	$ 141,938	1.59	$ 141,938	-	$ -	1.59	$ 141,938
					$ 257,373		$ 214,802		$ 214,802		$ -		$ 214,802
	CONCRETOS												
129	CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	2.53	908,341.00	$ 2,300,833	2.48	$ 2,233,619	1.48	$ 1,345,825	0.12	$ 109,370	1.60	$ 1,451,195
181	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		8,993.00		53.95	$ 361,087		$ -	53.92	$ 360,079	53.92	$ 360,079
					$ 2,300,833		$ 2,594,706		$ 1,345,825		$ 469,249		$ 1,913,874

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
21	Pavimentación Reforma entre la Guajira y Chanco - LOS ANDES				$ 180,184,611		$ 180,184,611		$ 17,814,687		$ 89,862,674		$ 180,887,250
	PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	92.00	6,285.00	$ 578,220	112.00	$ 703,920	92.00	$ 578,220	20.00	$ 125,700	112.00	$ 703,920
					$ 578,220		$ 703,920		$ 578,220		$ 125,700		$ 703,920
	MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD.	M3	145.36	8,785.00	$ 1,419,440	129.00	$ 1,258,685	99.36	$ 870,250	29.82	$ 282,404	129.28	$ 1,252,654
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	188.97	40,055.00	$ 7,569,193	129.00	$ 5,167,085	99.36	$ 3,979,985	29.82	$ 1,158,391	129.28	$ 5,138,256
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	9,501.54	2,079.00	$ 10,080,934	868.85	$ 2,501,849	218.58	$ 629,321	650.34	$ 1,872,329	868.85	$ 2,501,649
					$ 19,069,567		$ 9,979,479		$ 5,579,436		$ 3,313,124		$ 8,992,553
	PAVIMENTOS												
53	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	276.00	6,834.00	$ 1,830,984	428.00	$ 2,839,352	331.20	$ 2,197,181	96.40	$ 639,518	427.60	$ 2,836,699
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	64.86	174,311.00	$ 11,305,811	64.14	$ 11,180,308	49.68	$ 8,659,770	14.46	$ 2,520,537	64.14	$ 11,180,307
					$ 13,136,795		$ 14,019,660		$ 10,856,951		$ 3,159,055		$ 14,017,006
	CONCRETOS												
93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	24.84	1,058,711.00	$ 26,248,701	32.00	$ 33,814,752	-	$ -	32.00	$ 33,809,468	32.00	$ 33,809,468
94	EMPEDRADO PLACA HUELLA: CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40% E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL	M2	110.40	127,872.00	$ 14,117,069	116.10	$ 14,845,939	-	$ -	116.10	$ 14,845,939	116.10	$ 14,845,939
99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE FC=3500 PSI DE 15X15 CMS, INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL	ML	155.10	41,668.00	$ 6,462,707	49.28	$ 2,053,523	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 46,828,477		$ 50,714,214		$ -		$ 48,655,407		$ 48,655,407
	ACERO												
181	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1,350.99	8,993.00	$ 9,309,696	2,705.18	$ 19,092,750	-	$ -	2,705.18	$ 19,092,750	2,705.18	$ 19,092,750
					$ 9,309,696		$ 19,092,750		$ -		$ 19,092,750		$ 19,092,750
	CONCRETOS												
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	21.16	908,341.00	$ 19,241,656	17.27	$ 15,706,138	-	$ -	17.27	$ 15,706,138	17.27	$ 15,706,138
7	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		36,818.00		-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 19,241,656		$ 15,706,138		$ -		$ 15,706,138		$ 15,706,138

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ENMALEZTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD.	M3	69,10	9.765,00	$ 670,082	81,72	$ 797,986	72,00	$ 703,080	9,72	$ 94,916	81,72	$ 797,986
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	115,83	40,055,00	$ 4,639,571	81,72	$ 3,273,295	72,00	$ 2,883,960	9,72	$ 389,335	81,72	$ 3,273,295
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	2,356,99	2,879,00	$ 6,785,774	700,00	$ 2,015,300	658,77	$ 1,896,599	37,23	$ 107,185	696,00	$ 2,003,784
					$ 12,295,457		$ 6,086,581		$ 5,483,639		$ 591,436		$ 6,078,078
	PAVIMENTOS												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	189,00	6.834,00	$ 1,253,626	272,40	$ 1,807,102	240,00	$ 1,592,160	32,40	$ 214,942	272,40	$ 1,807,102
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	40,50	174,311,00	$ 7,059,598	40,88	$ 7,122,347	36,00	$ 6,275,196	4,88	$ 847,151	40,88	$ 7,122,347
					$ 8,313,422		$ 8,929,449		$ 7,867,356		$ 1,062,093		$ 8,929,449
	CONCRETOS												
93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	11,34	1,056,711,00	$ 11,983,103	15,50	$ 18,378,021	15,39	$ 18,262,782	0,05	$ 52,636	15,44	$ 18,315,618
94	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL.	M2	133,40	127,672,00	$ 14,500,625	100,48	$ 12,849,170	68,10	$ 8,708,083	12,67	$ 1,620,138	80,77	$ 10,328,221
99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE FC=3500 PSI DE 15A15 CMS, INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	100,00	41,868,00	$ 4,188,800	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 30,689,969		$ 29,279,191		$ 24,970,866		$ 1,672,874		$ 29,643,839
	ACEROS												
191	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	740,03	6,693,00	$ 4,953,021	1,411,94	$ 9,447,437	1,367,71	$ 9,254,478	28,83	$ 192,959	1,411,94	$ 9,447,437
					$ 4,953,021		$ 9,447,437		$ 9,254,478		$ 192,959		$ 9,447,437
	CUNETAS												
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	11,34	808,341,00	$ 10,311,827	12,91	$ 11,739,582	-	$ -	12,91	$ 11,739,582	12,91	$ 11,739,582
					$ 10,311,827		$ 11,739,582		$ -		$ 11,739,582		$ 11,739,582

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
19	Sector Bocatoma vereda la Fonda - VILLA CARMELO				$ 27,894,853		$ 29,689,429		$ 19,131,273		$ 10,819,884		$ 29,650,318
	OBRAS PRELIMINARES												
9	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS RURALES).	ML	30,00	6,285,00	$ 188,550	30,00	$ 188,550	30,00	$ 188,550	-	$ -	30,00	$ 188,550
					$ 188,550		$ 188,550		$ 188,550		$ -		$ 188,550
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ENMALEZTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD.	M3	37,80	9,765,00	$ 369,117	51,80	$ 505,827	51,80	$ 505,827	-	$ -	51,80	$ 505,827
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	49,14	40,055,00	$ 1,968,305	51,80	$ 2,074,849	51,80	$ 2,074,849	-	$ -	51,80	$ 2,074,849
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	703,31	2,879,00	$ 2,024,629	176,12	$ 507,049	135,68	$ 391,141	40,24	$ 115,909	176,12	$ 507,049
					$ 4,362,248		$ 3,087,726		$ 2,971,817		$ 115,909		$ 3,087,726
	PAVIMENTOS												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	66,00	6,834,00	$ 437,844	114,00	$ 756,276	114,00	$ 756,276	-	$ -	114,00	$ 756,276
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	16,85	174,311,00	$ 2,902,278	17,10	$ 2,980,718	17,10	$ 2,980,718	-	$ -	17,10	$ 2,980,718
					$ 3,340,122		$ 3,736,994		$ 3,736,994		$ -		$ 3,736,994
	CONCRETOS												
93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	5,65	1,056,711,00	$ 6,181,758	7,20	$ 7,608,319	7,20	$ 7,608,319	-	$ -	7,20	$ 7,608,319
94	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL.	M2	77,00	127,672,00	$ 9,832,544	53,28	$ 6,813,020	3,60	$ 460,339	49,68	$ 6,352,681	53,28	$ 6,813,020
99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE FC=3500 PSI DE 15A15 CMS, INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	44,40	41,868,00	$ 1,850,058	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 11,494,382		$ 14,421,339		$ 8,068,658		$ 6,352,681		$ 14,421,339
	ACEROS												
191	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	373,51	6,693,00	$ 2,499,902	617,52	$ 4,133,061	472,92	$ 3,165,254	144,60	$ 967,808	617,52	$ 4,133,062
					$ 2,499,902		$ 4,133,061		$ 3,165,254		$ 967,808		$ 4,133,062
	CUNETAS												
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	6,30	808,341,00	$ 5,729,848	3,40	$ 3,091,758	-		3,39	$ 3,082,666	3,39	$ 3,082,666
					$ 5,729,848		$ 3,091,758				$ 3,082,666		$ 3,082,666

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
20	Sector finca La Carmelita 2 - VILLA CARMELO				$ 3,494,956		$ 3,494,956		$ 2,205,119		$ 459,249		$ 2,471,367

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	DESDE:
INTERVENTORIA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA:	19 DÍAS HASTA:
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	30/12/2025

ANFER
DISTRITO VIAL
CONSORCIO

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	204,80	6.853,00	$ 1.402.533	208,34	$ 1.428.171	199,21	$ 1.365.585	9,13	$ 62.586	208,34	$ 1.428.171
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	53,20	184.565,00	$ 9.818.858	31,25	$ 5.787.856	29,68	$ 5.514.802	1,57	$ 252.834	31,25	$ 5.787.856
					$ 11.221.391		$ 7.199.027		$ 6.880.387		$ 319.449		$ 7.199.027
	PAVIMENTACIÓN ASFALTO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSION ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	204,80	4.047,00	$ 828.816	208,34	$ 843.152	-	$ -	208,34	$ 843.152	208,34	$ 843.152
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA	M3	20,48	1.125.738,80	$ 23.032.598	74,28	$ 27.337.084	-	$ -	20,83	$ 23.449.123	20,83	$ 23.449.123
					$ 23.861.414		$ 28.180.236		$ -		$ 24.292.276		$ 24.292.276
	DEMARCACIÓN HORIZONTAL												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1380-1	ML	190,00	3.501,00	$ 665.190	213,00	$ 745.713	-	$ -	-	$ -	-	$ -
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS, CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1380-1	M2	7,40	56.864,00	$ 420.794	31,00	$ 1.762.784	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1.113.992		$ 2.508.497		$ -		$ -		$ -
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO FC =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS, NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	2,00	224.821,00	$ 449.642	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
129	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN FC =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS,	UND	1,00	392.855,00	$ 392.855	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 842.497		$ -		$ -		$ -		$ -
17	Frente a la Finca La Leandra Dos apartados - VILLA CARMELO	-			$ 51.624.977		$ 51.624.977		$ 37.339.199		$ 5.592.929		$ 42.917.929
	PRELIMINARES												
9	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS RURALES).	ML	40,00	9.785,00	$ 391.400	40,00	$ 391.400	40,00	$ 391.400	-	$ -	40,00	$ 391.400
					$ 391.400		$ 391.400		$ 391.400		$ -		$ 391.400
	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIÓN												
19	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	88,00	9.765,00	$ 844.490	56,98	$ 556.410	56,98	$ 556.410	-	$ -	56,98	$ 556.410
22	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	65,80	49.089,00	$ 4.211.838	56,98	$ 2.797.091	56,98	$ 2.797.091	-	$ -	56,98	$ 2.797.091
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO,	M3-KM	1.912,25	2.879,00	$ 5.505.368	708,00	$ 2.032.574	598,98	$ 1.777.285	105,24	$ 302.986	705,20	$ 2.080.271
					$ 10.381.696		$ 5.386.076		$ 5.080.786		$ 302.986		$ 5.383.772
	PAVIMENTACIÓN												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN,	M2	140,00	6.634,00	$ 928.760	166,00	$ 1.101.244	166,00	$ 1.101.244		$ -	166,00	$ 1.101.244
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN,	M3	30,00	174.311,00	$ 5.229.330	24,90	$ 4.340.344	24,90	$ 4.340.344		$ -	24,90	$ 4.340.344
					$ 6.158.090		$ 5.441.588		$ 5.441.588		$ -		$ 5.441.588
	CONCRETOS												
83	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-50 ACELERADO A 7 DÍAS, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA	M3	10,80	$ 1.056.711,00	$ 11.412.479	11,72	$ 12.386.880	10,53	$ 11.127.167	-	$ -	10,53	$ 11.127.167
84	EMPEDRADO PLACA HUELLA, CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40% E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL	M2	68,00	$ 127.672,00	$ 8.685.296	97,50	$ 12.467.520	80,85	$ 10.338.451	16,65	$ 2.129.068	97,50	$ 12.467.520
99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE FC=3000 PSI DE 15A15 CMS, INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL	ML	75,00	$ 41.968,00	$ 3.129.100	75,00	$ 3.129.100	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 23.232.875		$ 27.979.519		$ 23.465.618		$ 2.129.068		$ 23.594.687
	ACERO												
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	824,84	$ 6.893,00	$ 4.182.054	766,08	$ 5.127.440	761,35	$ 5.095.719	4,74	$ 31.725	766,08	$ 5.127.441
					$ 4.182.054		$ 5.127.440		$ 5.095.719		$ 31.725		$ 5.127.441
	CONTRAFUERTES												
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	8,40	$ 909.341,00	$ 7.638.464	8,40	$ 7.638.464	-	$ -	3,43	$ 3.119.040	3,43	$ 3.119.040
					$ 7.638.464		$ 7.638.464		$ -		$ 3.119.040		$ 3.119.040

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
18	Sector finca la Carmelita - VILLA CARMELO				$ 56.863.756		$ 66.988.369		$ 47.953.439		$ 19.259.954		$ 67.212.492
	PRELIMINARES												
9	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS RURALES).	M1	34,00	9.785,00	$ 339.390	80,00	$ 377.100	80,00	$ 377.100	-	$ -	80,00	$ 377.100
					$ 339.390		$ 377.100		$ 377.100		$ -		$ 377.100

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA:	CONSORCIO CASTRO VIAL			FECHA INICIO:		DESDE:	24/11/2025
INTERVENTORÍA:	FLSA TORRES ARENALES (ETA)			PRORROGA:	19 DIAS	HASTA:	13/12/2025
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ			FECHA TERM.:	30/12/2025		

ANFER DISTRITO VIAL

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	47,10	40,055,00	$ 1,886,591	36,23	$ 1,451,193		$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO, (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA)	GLB	1,00	2,231,728,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728		$ -	1,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728
					$ 4,472,186		$ 4,035,787				$ 2,507,902		$ 2,507,902
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	402,55	6,853,00	$ 2,759,480	402,55	$ 2,758,480		$ -	370,27	$ 2,538,201	370,27	$ 2,538,201
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	60,38	184,563,00	$ 11,144,035	60,38	$ 11,144,035		$ -	99,54	$ 10,250,740	55,54	$ 10,250,740
					$ 13,903,515		$ 13,903,515				$ 12,788,941		$ 12,788,941
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACION A MANO, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	402,55	4,047,00	$ 1,629,120	402,55	$ 1,629,120		$ -	370,27	$ 1,498,483	370,27	$ 1,498,483
69	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	40,29	1,125,738,00	$ 45,322,212	41,38	$ 46,586,632		$ -	37,03	$ 41,686,078	37,03	$ 41,686,078
					$ 46,951,332		$ 48,215,752				$ 43,184,561		$ 43,184,561
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1380-1	ML	291,00	3,501,00	$ 1,018,791	291,00	$ 1,018,791		$ -	-	$ -	-	$ -
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1380-1	M2	7,40	56,884,00	$ 420,784	7,40	$ 420,784		$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,439,575		$ 1,439,575				$ -		$ -
126	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS, NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	3,00	224,921,00	$ 674,763	3,00	$ 674,763		$ -	-	$ -	-	$ -
129	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2,00	392,955,00	$ 785,710	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,460,473		$ 674,763		$ -		$ -		$ -

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
19	Carrera 46 entre calles 26B y 27 COMUNA 11				$ 46,148,969		$ 46,148,969		$ 11,389,975		$ 34,789,669		$ 39,189,647
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	ML	66,00	7,875,00	$ 519,750	65,80	$ 518,800	65,80	$ 518,800	-	$ -	65,80	$ 518,800
					$ 519,750		$ 518,800		$ 518,800		$ -		$ 518,800
4	DEMOLICION DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	204,80	18,464,00	$ 3,777,734	208,34	$ 3,846,780	199,21	$ 3,676,219	9,13	$ 168,576	208,34	$ 3,846,795
6	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	6,20	8,140,00	$ 50,468	13,80	$ 112,332	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 3,828,202		$ 3,959,122		$ 3,676,219		$ 168,576		$ 3,846,795
19	EXCAVACION A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	40,82	9,763,00	$ 389,584	31,25	$ 305,158	29,88	$ 291,779	1,37	$ 13,378	31,25	$ 305,158
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	53,20	40,055,00	$ 2,130,826	31,25	$ 1,251,719	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO, (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA)	GLB	1,00	2,231,728,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 4,752,238		$ 3,789,603		$ 291,779		$ 13,378		$ 305,158

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
14	Carrera 23B entre calles 34 y 34B COMUNA 11				$ 92,997,222		$ 92,997,222		$ 630,000		$ 43,728,391		$ 44,358,391
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	80.00	7,875.00	$ 630,000	80.00	$ 630,000	80.00	$ 630,000	-	$ -	80.00	$ 630,000
					$ 630,000		$ 630,000		$ 630,000		$ -		$ 630,000
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	274.50	18,464.00	$ 5,068,368	241.89	$ 4,466,257	-	$ -	241.89	$ 4,466,257	241.89	$ 4,466,257
8	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	12.20	8,140.00	$ 99,308	12.20	$ 99,308	-	$ -	12.20	$ 99,308	12.20	$ 99,308
					$ 5,167,676		$ 4,565,565				$ 4,565,565		$ 4,565,565
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACION A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	36.80	9,785.00	$ 357,588	37.52	$ 366,383	-	$ -	37.52	$ 366,383	37.52	$ 366,383
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. (INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	47.56	40,055.00	$ 1,905,817	37.52	$ 1,502,884	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA)	GLB	1.00	2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	-	$ -	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728
					$ 4,494,944		$ 4,100,975				$ 2,598,111		$ 2,598,111
	CONFORMACIÓN BASE												
35	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	244.00	6,859.00	$ 1,672,829	241.89	$ 1,658,156	-	$ -	241.89	$ 1,658,156	241.89	$ 1,658,156
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	51.24	184,565.00	$ 9,457,111	38.28	$ 8,696,018	-	$ -	38.28	$ 8,696,018	38.28	$ 8,696,018
					$ 11,129,731		$ 9,354,174				$ 9,354,174		$ 9,354,174
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSION ASFALTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	244.00	4,047.00	$ 987,468	241.89	$ 978,929	-	$ -	241.89	$ 978,929	241.89	$ 978,929
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	24.40	1,125,738.00	$ 27,468,007	28.11	$ 31,641,036	-	$ -	24.19	$ 27,231,602	24.19	$ 27,231,602
					$ 28,455,475		$ 32,619,967				$ 28,210,531		$ 28,210,531
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
113	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0,12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1380-1	ML	270.00	3,501.00	$ 945,270	270.00	$ 945,270	-	$ -	-	$ -	-	$ -
119	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1380-1	M2	14.80	56,984.00	$ 841,587	14.80	$ 841,587	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,786,857		$ 1,786,857				$ -		$ -
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4.00	224,921.00	$ 899,684	4.00	$ 899,684	-	$ -	-	$ -	-	$ -
128	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.00	392,855.00	$ 392,855	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,292,539		$ 899,684		$ -		$ -		$ -

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
15	Carrera 23B entre calles 34B y 36 COMUNA 11				$ 76,491,139		$ 76,491,139		$ 729,963		$ 59,313,869		$ 60,853,832
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	97.00	7,875.00	$ 763,875	91.50	$ 720,563	91.50	$ 720,563	-	$ -	91.50	$ 720,563
					$ 763,875		$ 720,563		$ 720,563		$ -		$ 720,563
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	402.55	18,464.00	$ 7,432,683	402.55	$ 7,432,683		$ -	370.27	$ 6,836,085	370.27	$ 6,836,085
8	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	8.30	8,140.00	$ 67,562	8.30	$ 67,562	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 7,500,246		$ 7,500,246				$ 6,836,085		$ 6,836,085
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	36.23	9,785.00	$ 353,788	36.23	$ 353,788	-	$ -	27.77	$ 271,174	27.77	$ 271,174

CONTRATO:		CLASE DE CONTRATO:		ACTAS PARA No.	
INTERVENTORIA:	[illegible]	PRORROGA:	0 DIAS	HASTA:	25/abril/
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TAPAPUEZ MARTINEZ	FECHA TERM.:	30/12/2025		

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0,12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	240,00	$ 3,501,00	$ 840,240	239,88	$ 840,173	-	$ -	-	$ -	-	$ -
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	7,40	$ 58,864,00	$ 470,794	39,60	$ 2,036,731	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,311,034		$ 2,875,904		$ -		$ -		$ -
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	2,00	$ 224,821,00	$ 449,642	2,00	$ 449,642	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 449,642		$ 449,642		$ -		$ -		$ -

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
13	Calle 26 B entre carrera 46 y 47 COMUNA 11				$ 219,178,842		$ 219,178,842		$ 11,214,964		$ 184,847,880		$ 196,182,843
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	ML	156,00	7,675,00	$ 1,270,625	132,70	$ 1,045,013	132,70	$ 1,045,013	-	$ -	132,70	$ 1,045,013
					$ 1,270,625		$ 1,045,013		$ 1,045,013		$ -		$ 1,045,013
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	1,233,75	18,464,00	$ 22,779,980	1,233,75	$ 22,779,980	560,60	$ 10,169,871	444,99	$ 8,215,741	985,79	$ 18,385,713
8	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	42,30	8,140,00	$ 344,322	42,30	$ 344,322	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 23,124,302		$ 23,124,302		$ 10,169,871		$ 8,215,741		$ 18,385,713
19	EXCAVACION A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD.	M3	131,13	9,788,00	$ 1,290,484	152,56	$ 1,498,851	-	$ -	152,56	$ 1,498,851	152,56	$ 1,498,851
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 2291 DE 2005)	M3	170,47	40,068,00	$ 6,829,178	152,56	$ 6,110,380	-	$ -		$ -	-	$ -
23	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO, (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB		2,231,728,00		1,00	$ 2,231,728			1,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728
					$ 8,189,658		$ 8,931,759		$ -		$ 3,721,579		$ 3,721,579
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	1,082,75	6,860,00	$ 7,460,801	1,082,75	$ 7,460,801	-	$ -	985,79	$ 6,825,836	985,79	$ 6,825,836
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	196,70	184,588,00	$ 36,303,936	196,70	$ 36,303,936	-	$ -	119,49	$ 22,053,672	119,49	$ 22,053,672
					$ 43,764,737		$ 43,764,737		$ -		$ 29,879,507		$ 29,879,507
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1,082,75	4,047,00	$ 4,422,399	1,082,75	$ 4,422,399	-	$ -	985,79	$ 4,029,841	985,79	$ 4,029,841
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	108,26	1,129,736,00	$ 123,020,849	108,56	$ 122,291,875	-	$ -	99,56	$ 112,100,990	99,56	$ 112,100,990
					$ 127,443,848		$ 126,674,234		$ -		$ 116,130,831		$ 116,130,831
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0,12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	525,00	3,501,00	$ 1,838,025	525,00	$ 1,838,025	-	$ -	-	$ -	-	$ -
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	29,25	58,864,00	$ 1,863,272	29,25	$ 1,863,272	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 3,901,297		$ 3,901,297		$ -		$ -		$ -
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	8,00	224,821,00	$ 1,799,368	10,00	$ 2,249,210	-	$ -	-	$ -	-	$ -
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	3,00	392,955,00	$ 1,178,585	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 2,977,953		$ 2,249,210		$ -		$ -		$ -

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ACTAS

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	CONTRATO:	4151.010.26-1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ [illegible]	ACTA DE OBRA No. [illegible]
	DURACIÓN:	[illegible]	ADICIÓN:	[illegible]	[illegible]
	INTERVENTORÍA:	[illegible]	PRÓRROGA:	[illegible]	HASTA: [illegible]
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	30/12/2025	

ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS, CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1980-1	M2	14.40	56,864.00	$ 818,842	35.00	$ 1,990,240	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,686,847		$ 2,778,188				$ -		$ -
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS, NO INCLUYE REJILLA Y TAPA	UND	2.00	224,921.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842	-	$ -	2.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842
129	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.00	392,855.00	$ 392,855	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 842,697		$ 449,842		$ -		$ 449,842		$ 449,842

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
12	Calle 25 entre carreras 12 y 11g COMUNA 9				$ 117,971,294		$ 117,971,294		$ 11,989,648		$ 78,119,632		$ 87,979,071
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	M1	80.00	7,875.00	$ 630,000	80.00	$ 630,000	80.00	$ 630,000	-	$ -	80.00	$ 630,000
					$ 630,000		$ 630,000		$ 630,000		$ -		$ 630,000
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	560.00	18,464.00	$ 10,339,840	485.07	$ 8,956,332	485.07	$ 8,956,332	-	$ -	485.07	$ 8,956,332
6	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	14.00	8,140.00	$ 113,960	19.80	$ 161,172	-	$ -	19.80	$ 161,172	19.80	$ 161,172
					$ 10,453,800		$ 9,117,504		$ 8,956,332		$ 161,172		$ 9,117,504
	MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACION A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	112.00	9,785.00	$ 1,095,680	145.52	$ 1,421,013	72.76	$ 710,501	-	$ -	72.76	$ 710,501
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	145.60	40,053.00	$ 5,832,008	145.52	$ 5,828,844	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO, (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA)	GLB	1.00	2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	-	$ -	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728
					$ 9,157,416		$ 9,481,585		$ 710,501		$ 2,231,728		$ 2,942,229
	ESTABILIZACIONES												
30	ESCARIFICACION, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	560.00	6,855.00	$ 3,838,800	737.10	$ 5,052,821	242.54	$ 1,662,612	485.07	$ 3,325,155	727.61	$ 4,987,767
32	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	145.60	184,563.00	$ 26,872,884	97.00	$ 17,902,805	-	$ -	72.76	$ 13,428,849	72.76	$ 13,428,849
					$ 30,711,484		$ 22,955,626		$ 1,662,612		$ 16,754,104		$ 18,416,716
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSION ASFALTICA PARA IMPRIMACION A MANO, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	560.00	4,047.00	$ 2,266,320	560.00	$ 2,266,320	-	$ -	485.07	$ 1,963,078	485.07	$ 1,963,078
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA	M3	56.00	1,125,738.00	$ 63,041,328	67.35	$ 70,194,429	-	$ -	48.51	$ 54,609,550	48.51	$ 54,609,550
					$ 65,307,648		$ 72,460,743		$ -		$ 56,572,629		$ 56,572,629
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												

CONTRATO:	4151.0.26.1.0630-2025	VALOR CONTRATO:	$	ACTA DE OBRA No.	2
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	FECHA TERM.:	30/12/2025		

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	129.66	184,560,00	$ 23,934,369	91.27	$ 16,845,248	91.27	$ 16,845,248	-	$ -	91.27	$ 16,845,248
					$ 29,167,362		$ 21,019,194		$ 21,019,194		$ -		$ 21,019,194
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSION ASFÁLTICA PARA IMPRIMACION A MANO, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	617,50	4,047,00	$ 2,499,023	608,44	$ 2,462,367	608,44	$ 2,462,367	-	$ -	608,44	$ 2,462,367
50	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	61,75	1,125,738,00	$ 69,514,322	67,94	$ 76,487,848	60,84	$ 68,489,900	-	$ -	60,84	$ 68,489,900
					$ 72,013,345		$ 78,950,296		$ 70,952,267		$ -		$ 70,952,267
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 709) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1380-1	ML	285,00	3,501,00	$ 997,785	285,04	$ 997,929	-	$ -	-	$ -	-	$ -
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS, CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 709) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1380-1	M2	7,40	56,864,00	$ 420,794	40,00	$ 2,274,560	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,418,578		$ 3,272,489		$ -		$ -		$ -
124	NIVELACIÓN SUMIDERO BENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS, NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	2,00	224,921,00	$ 449,842	3,00	$ 674,763	3,00	$ 674,763	-	$ -	3,00	$ 674,763
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2,00	392,866,00	$ 785,719	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,235,562		$ 674,763		$ 674,763		$ -		$ 674,763

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
11	Calle 29 entre carrera 11B y 11D COMUNA 8				$ 166,122,000		$ 66,901,842		$ 66,901,842		$ 449,842		$ 67,491,294
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	ML	75,00	7,875,00	$ 590,625	75,00	$ 590,625	75,00	$ 590,625	-	$ -	75,00	$ 590,625
					$ 590,625		$ 590,625		$ 590,625		$ -		$ 590,625
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	525,00	18,464,00	$ 9,693,600	490,47	$ 9,056,036	490,47	$ 9,056,036	-	$ -	490,47	$ 9,056,036
6	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	14,00	8,140,00	$ 113,960	26,00	$ 211,640	26,00	$ 211,640	-	$ -	26,00	$ 211,640
					$ 9,807,560		$ 9,267,676		$ 9,267,676		$ -		$ 9,267,676
19	EXCAVACION A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	78,75	9,795,00	$ 788,984	73,57	$ 718,411	73,57	$ 718,411	-	$ -	73,57	$ 718,411
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE D A 10 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	102,38	40,058,00	$ 4,100,831	73,57	$ 2,948,649	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA)	GLB	1,00	2,231,728,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,726	1,00	$ 2,231,726	-	$ -	1,00	$ 2,231,726
					$ 7,191,963		$ 5,898,965		$ 5,898,965		$ -		$ 5,898,965
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	525,00	6,863,00	$ 3,586,875	490,47	$ 3,362,172	490,47	$ 3,362,172	-	$ -	490,47	$ 3,362,172
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	110,25	184,560,00	$ 20,348,291	73,57	$ 13,578,447	73,57	$ 13,578,447	-	$ -	73,57	$ 13,578,447
					$ 23,947,165		$ 16,940,619		$ 16,940,619		$ -		$ 16,940,619
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	525,00	4,047,00	$ 2,124,675	490,47	$ 1,984,932	490,47	$ 1,984,932	-	$ -	490,47	$ 1,984,932
50	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	52,50	1,125,738,00	$ 59,101,245	58,71	$ 67,213,249	49,05	$ 55,217,449	-	$ -	49,05	$ 55,217,449
					$ 61,225,920		$ 69,198,181		$ 57,202,381		$ -		$ 57,202,381
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 709) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1380-1	ML	225,00	3,501,00	$ 787,725	225,08	$ 787,918	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	CONTRATO:	4151.010.26.1.0630-2025	VALOR CONTRATO:	$ 3.409.852.396	ACTA DE OBRA No.	2	
	INTERVENTOR:	ELBER CHARLES ARTEAGA ENCISO	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	FECHA TERM.:	30/12/2025	

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MADURA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	518,00	18,484.00	$ 9,584,352	478,84	$ 8,841,302	471,60	$ 8,707,622	7,24	$ 133,679	478,84	$ 8,841,302
6	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	22,20	8,140.00	$ 180,708	41,36	$ 336,670	-	$ -	41,36	$ 336,670	41,36	$ 336,670
					$ 9,765,060		$ 9,177,972		$ 8,707,622		$ 470,349		$ 9,177,972
	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
19	EXCAVACIÓN A MADURA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD.	M3	72,15	9,765.00	$ 704,545	85,19	$ 831,587	85,19	$ 831,587	-	$ -	85,19	$ 831,587
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MADURA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	93,60	40,655.00	$ 3,757,188	85,16	$ 3,411,084	-	$ -		$ -	-	$ -
29	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA)	GLB	1,00	2,231,728.00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728	-	$ -	1,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728
					$ 6,693,432		$ 6,474,399		$ 831,587		$ 2,231,728		$ 3,063,315
	ACTIVIDADES VARIAS												
39	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	481,00	8,853.00	$ 3,297,258	478,84	$ 3,282,448	471,60	$ 3,232,818	7,24	$ 49,630	478,84	$ 3,282,448
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	101,01	184,569,00	$ 18,642,911	81,40	$ 15,025,981	64,14	$ 11,837,099	17,26	$ 3,189,582	81,40	$ 15,025,981
					$ 21,940,168		$ 18,308,429		$ 15,070,917		$ 3,235,212		$ 18,308,429
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	481,00	4,047,00	$ 1,946,607	478,84	$ 1,937,865	-	$ -	478,84	$ 1,937,865	478,84	$ 1,937,865
53	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MADURA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA	M3	48,10	1,125,738,00	$ 54,147,888	53,58	$ 60,321,453	-	$ -	47,68	$ 53,800,335	47,83	$ 53,800,335
					$ 56,094,495		$ 62,259,318		$ -		$ 55,638,200		$ 55,638,200
	DEMARCACIÓN VIAL												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICRODESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1380-1	ML	210,00	3,501,00	$ 735,210	208,97	$ 735,122	-	$ -	-	$ -	-	$ -
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICRODESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1380-1	M2	45,20	56,884,00	$ 2,570,253	50,00	$ 2,843,200	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 3,305,463		$ 3,578,322		$ -		$ -		$ -
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO FC = 3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS, NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4,00	224,921,00	$ 899,684	2,00	$ 449,842	-	$ -	2,00	$ 449,842	2,00	$ 449,842
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN FC =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4,00	392,853,00	$ 1,571,420	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 2,471,104		$ 449,842		$ -		$ 449,842		$ 449,842

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
10	Calle 33F entre carreras 11F y 11H COMUNA 9				$ 123,849,974		$ 123,849,974		$ 100,123,719		$ -		$ 100,123,719
	PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	ML	95,00	7,875,00	$ 748,125	95,00	$ 748,125	95,00	$ 748,125	-	$ -	95,00	$ 748,125
					$ 748,125		$ 748,125		$ 748,125		$ -		$ 748,125
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MADURA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	617,50	18,484.00	$ 11,401,570	608,44	$ 11,234,238	608,44	$ 11,234,238	-	$ -	608,44	$ 11,234,238
6	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	13,00	8,140,00	$ 105,820	46,10	$ 375,254	46,10	$ 375,254	-	$ -	46,10	$ 375,254
					$ 11,507,389		$ 11,609,490		$ 11,609,490		$ -		$ 11,609,490
	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
19	EXCAVACIÓN A MADURA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD.	M3	92,63	9,765,00	$ 904,532	91,27	$ 891,252	91,27	$ 891,252	-	$ -	91,27	$ 891,252
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MADURA EN BANCO DE 0 A 10 km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	120,42	40,655,00	$ 4,823,423	91,27	$ 3,695,820	-	$ -		$ -	-	$ -
29	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA)	GLB	1,00	2,231,728,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728	-	$ -	1,00	$ 2,231,728
					$ 7,959,683		$ 6,778,800		$ 3,122,980		$ -		$ 3,122,980
	ACTIVIDADES VARIAS												
39	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	617,50	8,853,00	$ 4,232,903	608,44	$ 4,170,656	608,44	$ 4,170,656	-	$ -	608,44	$ 4,170,656

CONTRATO: [redacted]	4151.810.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO: [redacted]	$ [redacted] 3.406.952.366	ACTA DE OBRA No. [redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SUPERVISOR: [redacted]	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ [redacted]	FECHA TERM. [redacted]	30/12/2025	[redacted]	[redacted]

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
					$ 2,699,735		$ -		$ -		$ -		$ -
	[redacted]												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4,00	224,921,00	$ 899,684	4,00	$ 899,684	4,00	$ 899,684	-	$ -	4,00	$ 899,684
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4,00	392,856,00	$ 1,571,420	1,00	$ 392,855	1,00	$ 392,855	-	$ -	1,00	$ 392,855
					$ 2,471,104		$ 1,292,539		$ 1,292,539		$ -		$ 1,292,539

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1	Calle 20 entre carreras 19 y 20 COMUNA 8				$ 99,396,944		$ 99,396,944		$ 17,799,976		$ 2,799,699		$ 20,497,975
	[redacted]												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	ML	78,00	7,673,00	$ 598,500	78,00	$ 598,500	78,00	$ 598,500	-	$ -	78,00	$ 598,500
					$ 598,500		$ 598,500		$ 598,500		$ -		$ 598,500
	[redacted]												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	433,39	18,464,00	$ 8,001,374	338,51	$ 6,194,857	329,80	$ 6,089,734	5,91	$ 109,122	338,51	$ 6,194,856
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	18,05	9,140,00	$ 130,847	21,46	$ 174,884	-	$ -	21,46	$ 174,884	21,46	$ 174,884
					$ 8,132,221		$ 6,369,741		$ 6,089,734		$ 283,899		$ 6,369,640
	[redacted]												
19	EXCAVACION A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	40,89	9,769,00	$ 397,045	58,00	$ 570,135	58,00	$ 570,135	-	$ -	58,00	$ 570,135
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO En OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2003)	M3	52,66	40,056,00	$ 2,117,307	58,00	$ 2,363,246	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA)	GLB	1,00	2,231,728,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728	-	$ -	1,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728
					$ 4,746,080		$ 5,171,109		$ 570,135		$ 2,231,728		$ 2,967,953
	[redacted]												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	408,80	8,866,00	$ 2,787,243	338,51	$ 2,298,921	329,80	$ 2,298,408	5,91	$ 40,513	338,51	$ 2,298,921
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	66,08	184,569,00	$ 12,007,799	45,83	$ 8,421,701	44,83	$ 8,274,049	0,80	$ 147,652	45,63	$ 8,421,701
					$ 14,795,042		$ 10,721,622		$ 10,633,457		$ 188,165		$ 10,721,622
	[redacted]												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	408,80	4,047,00	$ 1,645,510	338,51	$ 1,367,809	-	$ -	338,51	$ 1,367,809	338,51	$ 1,357,809
68	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA	M3	30,59	1,125,736,00	$ 34,335,039	36,97	$ 41,622,777	-	$ -	33,56	$ 37,786,510	33,56	$ 37,786,510
					$ 35,990,519		$ 42,990,586		$ -				
	[redacted]												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	243,00	3,501,00	$ 850,743	243,01	$ 850,767	-	$ -	-	$ -	-	$ -
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS, CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	21,40	58,864,00	$ 1,216,890	30,00	$ 1,709,820	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 2,067,633		$ 2,560,587		$ -		$ -		$ -
	[redacted]												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4,00	224,921,00	$ 899,684	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	3,00	392,856,00	$ 1,178,589	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 2,078,249		$ -		$ -		$ -		$ -

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1	Carrera 110 entre calles 51A y 52 COMUNA 8				$ 188,781,788		$ 189,781,788		$ 26,126,856		$ 67,326,341		$ 87,361,181
	[redacted]												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	ML	85,00	7,675,00	$ 511,875	85,50	$ 515,813	85,50	$ 515,813	-	$ -	85,50	$ 515,813
					$ 511,875		$ 515,813		$ 515,813		$ -		$ 515,813

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	CONTRATO:	4151.810.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 3,409,952,366	ACTA DE OBRA No.	3
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM:	30/12/2025		

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0,12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	240,00	3,501,00	$ 840,240	240,10	$ 840,591	-	$ -	-	$ -	-	$ -
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS, CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	13,40	58,864,00	$ 761,978	15,00	$ 952,980	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,602,218		$ 1,693,661		$ -		$ -		$ -
134	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 Psi INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS, NO INCLUYE REJILLA Y TAPA	UND	1,00	224,821,00	$ 224,821	2,00	$ 449,642	2,00	$ 449,642	-	$ -	2,00	$ 449,642
139	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN-SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,00	392,956,00	$ 392,956	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 617,778		$ 449,642		$ 449,642		$ -		$ 449,642

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1	Carrera 18 entre calles 43 y 44 COMUNA 6				$ 186,999,179		$ 186,999,179		$ 140,847,861		$ -		$ 140,847,861
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	ML	124,60	7,875,00	$ 975,500	125,00	$ 984,375	125,00	$ 984,375	-	$ -	125,00	$ 984,375
					$ 975,500		$ 984,375		$ 984,375		$ -		$ 984,375
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	830,80	19,464,00	$ 15,339,891	845,70	$ 19,819,005	845,70	$ 19,819,005	-	$ -	845,70	$ 19,819,005
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	13,40	8,140,00	$ 109,078	13,10	$ 106,634	13,10	$ 106,634	-	$ -	13,10	$ 106,634
					$ 15,448,967		$ 19,721,639		$ 19,721,639		$ -		$ 19,721,639
19	EXCAVACION A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD.	M3	83,08	8,765,00	$ 811,276	151,58	$ 1,480,179	151,58	$ 1,480,179	-	$ -	151,58	$ 1,480,179
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0281 DE 2005)	M3	108,00	40,053,00	$ 4,325,940	151,58	$ 6,071,537	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO, (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA)	GLB	1,00	2,231,729,80	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,729	1,00	$ 2,231,729	-	$ -	1,00	$ 2,231,729
					$ 7,368,944		$ 9,783,444		$ 9,711,997		$ -		$ 9,711,997
30	ESCARIFICACION, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	830,80	6,663,00	$ 5,685,134	845,70	$ 5,797,274	845,70	$ 5,797,274	-	$ -	845,70	$ 5,797,274
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	132,83	184,948,00	$ 24,534,225	128,88	$ 23,413,918	128,88	$ 23,413,918	-	$ -	128,88	$ 23,413,918
					$ 30,220,359		$ 29,211,198		$ 29,211,198		$ -		$ 29,211,198
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSIÓN ASFALTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	830,80	4,047,00	$ 3,362,248	845,70	$ 3,422,548	845,70	$ 3,422,548	-	$ -	845,70	$ 3,422,548
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3' INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	83,08	1,125,736,00	$ 93,529,313	84,94	$ 95,629,435	84,57	$ 95,203,883	-	$ -	84,57	$ 95,203,883
					$ 96,891,561		$ 99,049,983		$ 98,626,211		$ -		$ 98,626,211
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0,12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	372,00	3,501,00	$ 1,302,372	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS, CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	23,80	58,864,00	$ 1,353,363	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE	CONTRATO:	4151.010.26.1.0630-2025		VALOR CONTRATO:	$ 3.409.852.399	ACTA DE OBRA No.	2
	OBJETO:			PLAZO:		FECHA ACTA:	31/12/2025
	INTERVENTOR:			PROVEEDOR:		NIT:	
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		FECHA TERM.:	30/12/2025		

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	488,00	8,864,00	$ 3,208,140	444,00	$ 3,842,620	443,38	$ 3,838,184	-	$ -	443,38	$ 3,838,184
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	98,28	184,588,00	$ 18,138,946	88,00	$ 18,429,296	88,67	$ 16,365,379	-	$ -	88,67	$ 16,365,379
					$ 21,347,185		$ 19,469,996		$ 19,484,543		$ -		$ 19,484,543
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	488,00	4,047,00	$ 1,883,886	444,00	$ 1,796,868	443,38	$ 1,794,237	-	$ -	443,38	$ 1,794,237
53	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	48,80	1,125,736,00	$ 52,684,938	47,14	$ 53,070,584	44,34	$ 49,915,223	-	$ -	44,34	$ 49,915,223
					$ 54,578,824		$ 54,867,452		$ 51,709,460		$ -		$ 51,709,460
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1380-1	ML	234,00	3,501,00	$ 819,234	202,00	$ 707,202	201,98	$ 707,062	-	$ -	201,98	$ 707,062
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS, CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1380-1	M2	7,40	56,864,00	$ 420,794	38,00	$ 1,990,240	34,80	$ 1,967,494	-	$ -	34,80	$ 1,967,494
					$ 1,240,028		$ 2,697,442		$ 2,674,556		$ -		$ 2,674,556
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	3,00	224,921,00	$ 674,763	2,00	$ 449,842	2,00	$ 449,842	-	$ -	2,00	$ 449,842
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2,00	392,855,00	$ 785,710	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,460,473		$ 449,842		$ 449,842		$ -		$ 449,842

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
6	Carrera 12 E entre calles 50 y 51 COMUNA 9				$ 99,184,199		$ 99,184,199		$ 92,779,136		$ -		$ 92,779,136
7	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	ML	80,00	7,873,80	$ 630,000	80,00	$ 630,000	80,00	$ 630,000	-	$ -	80,00	$ 630,000
					$ 630,000		$ 630,000		$ 630,000		$ -		$ 630,000
4	DEMOLICION DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	488,00	18,464,00	$ 9,882,720	484,00	$ 8,567,296	483,50	$ 8,558,084	-	$ -	483,50	$ 8,558,084
8	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	12,00	8,140,00	$ 97,680	20,00	$ 162,800	20,00	$ 162,800	-	$ -	20,00	$ 162,800
					$ 9,980,400		$ 8,730,096		$ 8,720,884		$ -		$ 8,720,884
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD.	M3	87,20	9,788,00	$ 858,206	70,00	$ 685,360	88,52	$ 878,863	-	$ -	88,52	$ 878,863
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 9 A 10 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	67,36	40,058,00	$ 3,498,205	70,00	$ 2,803,880	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1,00	2,231,728,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728	-	$ -	1,00	$ 2,231,728
					$ 6,587,141		$ 5,719,179		$ 2,910,591		$ -		$ 2,910,591
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	480,00	8,880,00	$ 3,290,400	488,00	$ 3,187,575	483,50	$ 3,177,293	-	$ -	483,50	$ 3,177,293
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	96,00	184,588,80	$ 17,718,240	70,00	$ 12,919,550	88,53	$ 12,832,804	-	$ -	88,53	$ 12,832,804
					$ 21,008,640		$ 16,107,125		$ 16,010,097		$ -		$ 16,010,097
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	480,00	4,047,00	$ 1,942,560	488,00	$ 1,881,888	483,50	$ 1,879,786	-	$ -	483,50	$ 1,879,786
53	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	48,00	1,125,736,00	$ 54,035,424	53,27	$ 59,972,562	48,35	$ 52,177,958	-	$ -	48,35	$ 52,177,958
					$ 88,977,984		$ 61,854,447		$ 54,053,741		$ -		$ 54,053,741

CONTRATO	415[illegible] 910.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO	$ 3,409,892,366	ACTA DE OBRA No.	2
	MANTENIMIENTO [illegible]				
SUPERVISOR	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.	30/12/2025		

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
					$ 4,748,476		$ 4,718,172		$ -		$ 4,580,241		$ 4,580,241
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	38,12	$ 9,786,00	$ 372,242	70,80	$ 691,362	-	$ -	70,78	$ 690,871	70,78	$ 690,871
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MÁQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	48,56	$ 40,056,00	$ 1,865,126	12,54	$ 502,450	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1,00	$ 2,231,728,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728	-	$ -	1,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728
					$ 4,569,996		$ 3,425,540		$ -		$ 2,922,599		$ 2,922,599
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	254,10	$ 6,868,00	$ 1,741,886	250,00	$ 1,748,025	-	$ -	248,51	$ 1,689,829	248,51	$ 1,689,829
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	53,38	$ 184,580,00	$ 9,848,388	63,50	$ 11,719,878	-	$ -	63,04	$ 11,634,878	63,04	$ 11,634,878
					$ 11,590,244		$ 13,467,903		$ -		$ 13,324,694		$ 13,324,694
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	254,10	$ 4,047,00	$ 1,028,343	254,00	$ 1,027,938	-	$ -	248,51	$ 997,829	248,51	$ 997,829
56	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MÁQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA	M3	25,41	$ 1,125,736,00	$ 28,605,003	25,50	$ 29,706,318	-	$ -	24,65	$ 27,749,442	24,65	$ 27,749,442
					$ 29,633,346		$ 29,734,257		$ -		$ 28,747,869		$ 28,747,869
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	231,00	$ 3,501,00	$ 808,731	231,00	$ 808,731	-	$ -	-	$ -	-	$ -
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	7,40	$ 56,864,00	$ 420,794	7,40	$ 420,794	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,229,525		$ 1,229,525		$ -		$ -		$ -
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	2,00	$ 224,921,00	$ 449,842	2,00	$ 449,842	-	$ -	2,00	$ 449,842	2,00	$ 449,842
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2,00	$ 392,858,00	$ 785,710	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,235,552		$ 449,842		$ -		$ 449,842		$ 449,842

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1	Calle 58 entre carrera 12 y 11D COMUNA 8				$ 94,561,966		$ 94,561,966		$ 86,637,962		$ -		$ 86,637,962
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	ML	78,00	$ 7,879,00	$ 614,250	78,00	$ 614,250	78,00	$ 614,250	-	$ -	78,00	$ 614,250
					$ 614,250		$ 614,250		$ 614,250		$ -		$ 614,250
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	488,00	18,464,00	$ 9,041,152	444,00	$ 8,198,016	443,38	$ 8,186,614	-	$ -	443,38	$ 8,186,614
8	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	12,00	8,140,00	$ 97,680	30,00	$ 244,200	29,80	$ 242,572	-	$ -	29,80	$ 242,572
					$ 9,738,832		$ 8,442,216		$ 8,429,186		$ -		$ 8,429,186
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD.	M3	70,20	9,786,00	$ 686,503	118,00	$ 1,132,740	115,16	$ 1,124,537	-	$ -	115,16	$ 1,124,537
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MÁQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	91,29	40,056,00	$ 3,656,419	118,00	$ 4,646,380	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1,00	2,231,728,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728	-	$ -	1,00	$ 2,231,728
					$ 6,572,650		$ 8,010,848		$ 3,356,265		$ -		$ 3,356,265

CONTRATO:	[illegible]	VALOR CONTRATO:	[illegible]	ACTA DE OBRA No.
OBRA:	MANTENIMIENTO DE VIAS DE [illegible] DE MEJORAMIENTO DE LA VIA [illegible]			
SUPERVISOR:	SEBASTIAN ZARAPUZ MARTINEZ	FECHA TERMINACION:	[illegible]	

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	ML	100,00	$ 7,875.00	$ 787,500	106,70	$ 840,263	106,70	$ 840,263	-	$ -	106,70	$ 840,263
					$ 787,500		$ 840,263		$ 840,263		$ -		$ 840,263
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	14,20	$ 8,140.00	$ 115,588	33,40	$ 271,876	33,40	$ 271,876	-	$ -	33,40	$ 271,876
8	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, NO INCLUYE RETIRO.	M3	74,55	$ 130,208.00	$ 9,706,783	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 9,822,371		$ 271,876		$ 271,876		$ -		$ 271,876
19	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD.	M3	58,80	$ 9,785.00	$ 564,852	140,20	$ 1,369,053	140,20	$ 1,369,053	-	$ -	140,20	$ 1,369,053
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0281 DE 2005)	M3	73,84	$ 40,056.00	$ 2,957,661	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	M3-KM	358,58	$ 2,384.00	$ 830,182	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO, (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1,00	$ 2,231,728.00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728	-	$ -	1,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728
					$ 6,674,223		$ 3,600,781		$ 1,369,053		$ 2,231,728		$ 3,600,781
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	710,00	$ 6,866.00	$ 4,897,050	757,57	$ 5,193,142	757,57	$ 5,193,142	-	$ -	757,57	$ 5,193,142
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	88,40	$ 184,588.00	$ 16,345,781	113,84	$ 20,973,967	113,84	$ 20,973,967	-	$ -	113,84	$ 20,973,967
					$ 73,212,911		$ 26,167,109		$ 26,167,109		$ -		$ 26,167,109
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	710,00	$ 4,047.00	$ 2,873,370	757,80	$ 3,068,007	-	$ -	757,57	$ 3,065,996	757,57	$ 3,065,996
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA	M3	71,00	$ 1,123,736.00	$ 79,827,366	79,80	$ 88,330,940	-	$ -	75,78	$ 85,299,911	75,78	$ 85,299,911
					$ 92,896,758		$ 89,396,947		$ -		$ 89,365,787		$ 89,365,787
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0,12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1380-1	ML	313,00	$ 3,501.00	$ 1,102,613	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS, CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1380-1	M2	14,80	$ 56,864.00	$ 841,587	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,944,487		$ -		$ -		$ -		$ -
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C >3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS, NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	2,00	$ 224,921.00	$ 449,842	5,00	$ 1,124,605	-	$ -	5,00	$ 1,124,605	5,00	$ 1,124,605
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C >3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2,00	$ 882,855.00	$ 788,710	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 18,464.00		756,00	$ 13,965,712	757,57	$ 13,987,772	-	$ -	757,57	$ 13,987,772
					$ 1,238,552		$ 15,179,317		$ 13,987,772		$ 1,124,605		$ 15,112,377

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
4	Carrera 17bis entre Calles 26 y 27 COMUNA 5				$ 89 679 864		$ 89 679 864		$ 989 378		$ 89 132 864		$ 90 739 979
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	ML	77,00	$ 7,875.00	$ 606,375	77,00	$ 606,375	77,00	$ 606,375	-	$ -	77,00	$ 606,375
					$ 606,375		$ 606,375		$ 606,375		$ -		$ 606,375
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	254,10	$ 18,464.00	$ 4,691,702	250,00	$ 4,616,000	-	$ -	248,49	$ 4,589,113	248,49	$ 4,589,113
9	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	6,80	$ 8,140.00	$ 53,724	12,30	$ 100,122	-	$ -	12,30	$ 196,123	12,30	$ 196,123

CONTRATO	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO	$ 9.405.902.386	ACTA DE OBRA No.	2
OBJETO	MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS VEREDALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	PLAZO	15 meses	FECHA ACTA	
SUPERVISOR	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	FECHA TERM.	9/11/2025		

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
					$ 1,486,473		$ 8,299,833		$ 7,356,869		$ 942,697		$ 8,193,539

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
2	Calle 76 entre Carrera 9B y 9D COMUNA 7				$ 115,378,614		$ 107,498,948		$ 94,606,190		$ 449,842		$ 94,498,190
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	ML	86,00	$ 7,875.00	$ 677,250	86,00	$ 677,250	86,00	$ 677,250	-	$ -	86,00	$ 677,250
					$ 677,250		$ 677,250		$ 677,250		$ -		$ 677,250
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	717,10	$ 18,484.00	$ 13,240,536	530,00	$ 9,785,920	529,80	$ 9,782,227	-	$ -	529,80	$ 9,782,227
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	35,50	$ 8,140.00	$ 288,970	35,00	$ 284,900	35,00	$ 284,900	-	$ -	35,00	$ 284,900
					$ 13,529,504		$ 10,070,820		$ 10,067,127		$ -		$ 10,067,127
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD.	M3	48,80	$ 9,785.00	$ 477,070	100,00	$ 978,500	96,71	$ 944,379	-	$ -	96,71	$ 944,379
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BARCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	63,51	$ 40,055.00	$ 2,543,883	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO, (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA)	GLB	1,00	$ 2,231,728.00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728	-	$ -	1,00	$ 2,231,728
					$ 5,252,641		$ 3,210,228		$ 3,176,101		$ -		$ 3,176,101
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	810,80	$ 8,853.00	$ 4,183,985	530,00	$ 3,933,150	529,80	$ 3,931,779	-	$ -	529,80	$ 3,931,779
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	80,48	$ 184,585.00	$ 15,776,618	82,26	$ 17,027,233	79,47	$ 14,667,381	-	$ -	79,47	$ 14,667,381
					$ 19,962,279		$ 20,960,383		$ 18,599,160		$ -		$ 18,599,160
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	610,80	$ 4,047.00	$ 2,471,098	530,00	$ 2,144,910	529,80	$ 2,144,101	-	$ -	529,80	$ 2,144,101
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA	M3	81,08	$ 1,125,738.00	$ 88,737,542	58,56	$ 65,909,278	52,98	$ 59,641,589	-	$ -	52,98	$ 59,641,589
					$ 71,208,588		$ 68,054,188		$ 61,785,790		$ -		$ 61,785,790
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	303,00	$ 3,501.00	$ 1,060,803	303,00	$ 1,060,797	-	$ -	-	$ -	-	$ -
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	29,30	$ 58,864.00	$ 1,886,115	30,00	$ 1,765,920	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 2,775,918		$ 2,766,717		$ -		$ -		$ -
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	2,00	$ 224,921.00	$ 449,842	2,00	$ 449,842	-	$ -	2,00	$ 449,842	2,00	$ 449,842
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4,00	$ 392,855.00	$ 1,571,420	4,00	$ 1,571,420	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 2,021,262		$ 2,021,262		$ -		$ 449,842		$ 449,842

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1	Calle 20 entre Carrera 17B1 y Carrera 17 Bis COMUNA 9				$ 129,477,977		$ 134,597,285		$ 42,636,973		$ 91,799,136		$ 134,344,299

CONTRATO:	[illegible]	VALOR CONTRATO:	$ [illegible]	ACTA DE OBRA No.	2		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJES DE MEJORAMIENTO DE LA [illegible]	PLAZO:	3 [illegible]	FECHA ACTA:			
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TAMAYO MARTINEZ	FECHA TERM:	30/12/2025				

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN BALANCE DE CANTIDADES No. 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1	Carrera 9B entre Calle 73A y Calle 75 COMUNA 7				$ 87,393,945		$ 87,393,945		$ 71,456,918		$ 847,497		$ 72,304,407
	[illegible]												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	ML	86,00	$ 7,875,00	$ 677,250	86,00	$ 677,250	86,00	$ 677,250	-	$ -	86,00	$ 677,250,00
					$ 677,250		$ 677,250		$ 677,250		$ -		$ 677,250,00
	[illegible]												
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	9,60	$ 8,140,00	$ 78,144	18,10	$ 147,334,00	18,10	147,334,00	-	$ -	18,10	$ 147,334,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, NO INCLUYE RETIRO.	M3	41,28	$ 130,205,00	$ 5,374,882	25,96	$ 3,365,741,00	-	-	-	$ -	-	$ -
					$ 5,453,026		$ 3,513,075,00		$ 147,334		$ -		$ 147,334,00
	[illegible]												
19	EXCAVACION A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD.	M3	81,82	$ 9,795,00	$ 804,648	85,00	$ 830,025	84,03	$ 820,583	-	$ -	84,03	$ 820,583
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	80,50	$ 40,055,00	$ 3,224,428	85,00	$ 3,404,675	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	M3-KM	180,99	$ 2,304,00	$ 417,008	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1,00	$ 2,231,728,00	$ 2,231,728	1,00	$ 2,231,728	1,00	2,231,728	-	$ -	1,00	$ 2,231,728
				-	$ 6,478,413		$ 6,466,428		$ 3,052,291		$ -		$ 3,052,291
	[illegible]												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	412,80	$ 6,885,00	$ 2,829,744	388,00	$ 2,738,145	388,12	$ 2,729,113	-	$ -	388,12	$ 2,729,113
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	86,69	$ 184,585,00	$ 15,999,840	80,00	$ 11,073,900	58,72	$ 11,022,222	-	$ -	58,72	$ 11,022,222
					$ 18,829,584		$ 13,809,045		$ 13,751,335		$ -		$ 13,751,335
	[illegible]												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	412,80	$ 4,047,00	$ 1,670,602	388,00	$ 1,814,753	388,12	$ 1,811,192	-	$ -	388,12	$ 1,811,192
50	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	41,28	$ 1,125,738,00	$ 46,470,465	40,00	$ 45,029,520	39,81	$ 44,819,630	-	$ -	39,81	$ 44,819,630
					$ 48,141,067		$ 46,844,273		$ 46,630,822		$ -		$ 46,630,822
	[illegible]												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	258,00	$ 3,501,00	$ 903,258	301,00	$ 1,053,801	-	$ -	-	$ -	-	$ -
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS, CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	7,40	$ 58,884,00	$ 420,784	35,00	$ 1,980,240	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,324,042		$ 3,044,041		$ -		$ -		$ -
	[illegible]												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO BENCELLO FC =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	3,00	$ 224,921,00	$ 674,763	2,00	$ 449,842	-	$ -	2,00	$ 449,842	2,00	$ 449,842
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN FC =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2,00	$ 392,855,00	$ 785,710	1,00	$ 392,855	-	$ -	1,00	$ 392,855	1,00	$ 392,855
4	DEMOLICION DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 18,464,00		398,00	$ 7,367,136	388,12	$ 7,350,868	-	$ -	388,12	$ 7,350,868,00