“ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE"



RAMA JUDICIAL
CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

INFORME FINAL DE OBRAS

SINCELEJO
DICIEMBRE DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Final de Obra consolida y documenta de manera integral el desarrollo, ejecución y culminación del proyecto de adecuaciones locativas y reforzamiento estructural de la sede judicial del municipio de Toluviejo, departamento de Sucre, contratado por el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo.

Las intervenciones realizadas estuvieron orientadas a garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura física del edificio judicial, mediante la corrección de deficiencias constructivas, el reforzamiento de elementos estructurales críticos, la optimización de los espacios interiores y la mejora de las condiciones de seguridad, accesibilidad, confort y operatividad, en concordancia con las normas técnicas vigentes y los estándares exigidos para edificaciones públicas de carácter judicial.

La ejecución de las obras se llevó a cabo en el marco del Contrato de Obra No. MC 10-2025, suscrito el 4 de agosto de 2025 con la empresa SAICO INGENIERÍA S.A.S., representada legalmente por el ingeniero Óscar Mejía Escobar, bajo la supervisión técnica y administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo. Durante el desarrollo del contrato se dio cumplimiento al cronograma aprobado, a los requisitos de calidad, seguridad industrial y manejo ambiental, logrando la ejecución total de las actividades previstas conforme a los planos, especificaciones y lineamientos técnicos establecidos.

Este informe presenta de manera ordenada y detallada los resultados finales del proyecto, abordando los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales y de cumplimiento contractual, así como la evaluación de los impactos generados y las conclusiones derivadas de la ejecución de la obra, formalizando el cierre técnico y administrativo del contrato y dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL: Ejecutar las adecuaciones locativas y el reforzamiento estructural de la sede judicial del municipio de Toluviejo, Sucre, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad estructural, funcionalidad, accesibilidad y confort del inmueble, garantizando el cumplimiento de las normas técnicas vigentes y los estándares exigidos para edificaciones públicas de carácter judicial.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Realizar el reforzamiento de los elementos estructurales que presentaban deficiencias, conforme a los diseños y especificaciones técnicas aprobadas.

- Corregir las deficiencias constructivas existentes mediante la ejecución de adecuaciones locativas que optimicen la distribución y el aprovechamiento de los espacios.

- Mejorar las condiciones de seguridad y estabilidad del edificio judicial, incrementando su capacidad de respuesta ante cargas estructurales.

- Adecuar los espacios para mejorar la accesibilidad, el confort y la operatividad de las áreas de atención al público y de trabajo de los funcionarios judiciales.

- Garantizar que las obras se ejecuten conforme a los parámetros de calidad, seguridad y gestión ambiental establecidos en la normativa vigente.

- Contribuir al fortalecimiento de la prestación del servicio de justicia en el municipio de Toluviejo mediante el mejoramiento de su infraestructura física.

3. LOCALIZACIÓN

Colombia se encuentra ubicada en el continente americano, en el extremo noroccidental de América del Sur, sobre la línea ecuatorial. Limita al oriente con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador, al noroccidente con Panamá, al occidente con el océano Pacífico y al norte con el océano Atlántico.

El departamento de Sucre está localizado en la región Caribe colombiana, en la parte noroccidental del país. Limita al norte y al oriente con el departamento de Bolívar, al sur con los departamentos de Bolívar, Antioquia y Córdoba, y al occidente con el departamento de Córdoba y el mar Caribe.

El municipio de Toluviejo se sitúa al norte del departamento de Sucre, en la subregión de los Montes de María, a una distancia aproximada de 18 km de la ciudad de Sincelejo, capital departamental. Dentro del casco urbano de este municipio se localiza el inmueble donde funciona la sede judicial, correspondiente al Palacio de Justicia y al Juzgado Promiscuo Municipal de Toluviejo, en el cual se desarrolló el proyecto de adecuaciones locativas y reforzamiento estructural objeto del presente informe.




Imagen: ubicación del proyecto

4. ASPECTOS CONTRACTUALES

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	MC 10 DE 2025.
Modalidad de selección	SELECCIÓN ABREVIADA
Proceso de contratación No.	MC 10 DE 2025.
Objeto	"ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE."
Localización	SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE.
Fecha aprobación garantía única	23 DE JULIO DE 2025
Contratista de obra	SAICO INGENIERIA S.A.S.
Representante legal	OSCAR DANILO MEJIA ESCOBAR
NIT	900.538.927-7
Valor total inicial del contrato	NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($96.916.721 COP).
Valor adicional	CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($48.422.536 COP).
Valor total acumulado del contrato	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($145.339.257 COP).
Plazo inicial	DOS (02) MESES.
Fecha de inicio	CUATRO (04) DE AGOSTO DE 2025.
Prórroga No.1	UN (1) MES
Fecha de terminación actual	VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2025.
Interventoría	SOLUCIONES R Y S S.A.S
Supervisor del contrato	JUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ

4.2 ACTAS DE COMITE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

ACTA DE COMITE NRO	ASUNTO
Acta de comité 001	Verificación de condiciones iniciales del palacio de justicia de Toluviejo en el marco del contrato MC 10 de 2025
Acta de comité 002	Seguimiento a la ejecución del contrato MC 10 de 2025
Acta de comité 003	Seguimiento a la ejecución del contrato MC 10 de 2025
Acta de comité 004	Seguimiento a la ejecución del contrato MC 10 de 2025
Acta de comité 005	Entrega y socialización de los diseños ajustados del contrato MC 10 de 2025
Acta de comité 006	Identificación y análisis de ítems no previstos del contrato MC 10 de 2025

4.3 CUADRO DE POLIZAS

AMPARO	VIGENCIA HASTA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	04 – 10 – 2025
Póliza de Cumplimiento	04 – 10 – 2028
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	04 – 11 – 2025
Póliza de Cumplimiento	04 – 11 – 2028
Póliza de Cumplimiento	04 – 11 - 2027

4.4 ACTAS SUSCRITAS

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCION
Acta de inicio	04– 08 – 2025

Otro si No.1	04 – 10 – 2025
Prorroga No.1	04 – 10 – 2025
Acta final	04 – 11 – 2025

4.5 INFORMACIÓN FINANCIERA

El Contrato de Obra No. MC 10 de 2025, cuyo objeto es la ejecución de "Adecuaciones locativas y reforzamiento estructural a la sede judicial del municipio de Toluviejo, Sucre"**,** fue suscrito por un valor inicial de noventa y seis millones novecientos dieciséis mil setecientos veintiún pesos ($96.916.721)**.**


Posteriormente, mediante la suscripción del Otrosí No. 1**,** se efectuó una adición presupuestal por valor de cuarenta y ocho millones cuatrocientos veintidós mil quinientos treinta y seis pesos ($48.422.536)**,** con el fin de cubrir actividades adicionales requeridas durante la ejecución de la obra.

En consecuencia, el valor final del contrato ascendió a ciento cuarenta y cinco millones trescientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta y siete pesos ($145.339.257)**.**

4.6 AVANCE DE LA OBRA

El presente avance corresponde a las actividades de obra ejecutadas y certificadas con corte a la fecha, con base en el valor final del Contrato de Obra No. MC 10 de 2025, el cual asciende a $145.339.257. El valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas es igualmente de $145.339.257**,** lo que representa un porcentaje de ejecución acumulado del 100%**,** evidenciando la culminación total de las obras previstas en el contrato.

.



Gráfica: Porcentaje de avance del proyecto

La gráfica presenta el estado final de ejecución del proyecto, evidenciando un **porcentaje ejecutado del 100%** y un **porcentaje sin ejecutar del 0%**, lo cual confirma la culminación total de las actividades contempladas en el Contrato de Obra No. MC 10 de 2025, conforme a los alcances establecidos.

4.7 RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

NOMBRE	CARGO
Estella María Coneo Piñarez	Directora de obra
Mario Alberto Paternina Barreto	Residente de obra
Fabio Sánchez Mercado	Profesional Siso

4.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

Las actividades ejecutadas a la fecha se presentarán a continuación:

ÍTEM	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION Nro. 1					CANTIDADES EJECUTADAS		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VAL. UNITARIO	VAL. PARCIAL	CANTIDADES ACUMULADAS	VALOR ACUMULADO	PORCENTAJE
1	**Obras preliminares y provisionales**							
1,01	Desmonte de cielo raso en lámina en yeso cartón	m2	119,69	$12.795	$ 1.531.434	119,69	$ 1.531.433,55	100%
1,02	Demolición de piso en porcelanato	m2	119,69	$ 8.403	$ 1.005.755	119,69	$ 1.005.755,07	100%
1,03	Demolición de plantilla de piso	m2	122,93	$ 13.981	$ 1.718.684	122,93	$ 1.718.684,33	100%
1,04	Demolición de zocalo en porcelanato	m	151,07	$ 7.673	$ 1.159.160	151,07	$ 1.159.160,11	100%
1,05	Demolición de enchape de fachada	m2	17,10	$ 14.888	$ 254.585	17,10	$ 254.584,80	100%
1,06	Excavación de terreno e=30 cm	m3	0,00	$ 33.613	$ -	0,00	$ -	-
1,07	Demolición de plantilla perimetral acceso	m2	15,03	$ 15.209	$ 228.591	15,03	$ 228.591,27	100%
1,08	RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE DEMOLICÍÓN (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL)	m3	112,74	$ 26.112	$ 2.943.867	112,74	$ 2.943.866,88	100%
2	**Impermeabilización cubierta y muros**							
2,01	Demolición pañete	m2	2,00	$ 8.238	$ 16.476	2,00	$ 16.476,00	100%
2,02	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO	m2	64,00	$ 8.975	$ 574.400	64,00	$ 574.400,00	100%

2,03	IMPERMEABILIZACION MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO	m2	25,00	$ 44.132	$ 1.103.300	25,00	$ 1.103.300,00	100%
3	**Suelos, pisos, estructura y muros**							
3,01	Mejoramiento de suelo en suelo cemento, seleccionado y compactado	m3	0,00	$136.082,00	$ -	0,00	$ -	-
3,02	Fundida de plantilla de piso de espesor 8 cm de espesor en concreto de 3500psi, incluye refuerzo en malla electrosoldada de 6 mm de 15x15 cm	m2	128,36	$ 69.714,77	$ 8.948.588	128,36	$ 8.948.587,78	100%
3,03	Corte de muro para dilación entre la columna y los muros asociados a vanos de puertas y ventanas para fundida de machones	m	102,00	$ 26.421	$ 2.694.942	102,00	$ 2.694.942,00	100%
3,04	Anclajes de refuerzo longitudinal en 3/8" de diametro, a vigas de cimentación existentes	Und	196,00	$ 16.445	$ 3.223.220	196,00	$ 3.223.220,00	100%
3,05	Armado de acero de machones de refuerzo	Kg	307,39	$ 11.191	$ 3.440.149	307,39	$ 3.440.149,04	100%
3,06	CONCRETO 3.000 PSI MACHONES ENTRE MURO	m3	2,11	$ 1.055.344	$ 2.226.775	2,11	$ 2.226.774,79	100%
3,07	PAÑETE LINEAL 1:4	m	153,44	$ 20.254	$ 3.107.774	153,44	$ 3.107.773,76	100%
3,08	PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS)	m2	0,00	$ 15.010	$ -	0,00	$ -	-
3,09	ENCHAPE CERAMICA 30x40 EN FACHADA IGUAL O SIMILAR A LA RETIRADA	m2	17,10	$ 69.772	$ 1.193.108	17,10	$ 1.193.108,04	100%

3,10	Reparación de fisuras en antepecho	m	12,00	$ 107.504	$ 1.290.048	12,00	$ 1.290.048,00	100%
3,11	Instalación de piso cerámica 57X57 o similar	m2	0,00	$ 69.142	$ -	0,00	$ -	-
3,12	Instalación de zócalo	m	0,00	$ 20.429	$ -	0,00	$ -	-
3,13	CIELO RASO EN PANEL PVC	m2	0,00	$ 63.953	$ -	0,00	$ -	-
3,14	PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS)	m2	0,00	$ 18.687	$ -	0,00	$ -	-
3,15	Protector de ventanas	m2	0,00	$ 199.752	$ -	0,00	$ -	-
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**							
NP1	Desmonte de luminarias existentes	und	28,00	$ 15.857	$ 443.996	28,00	$ 443.996,00	100%
NP2	Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de vidrio de fachada y puerta. Incluye cambio de accesorios para sistema de fijacion y esmerilado	m2	20,30	$ 143.284	$ 2.908.662	20,30	$ 2.908.662,44	100%
NP3	Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de ventanas.	m2	17,90	$ 62.515	$ 1.119.019	17,90	$ 1.119.018,50	100%
NP4	Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de puertas metálicas. Incluye cambio de cerradura y bisagras	und	3,00	$ 98.265	$ 294.795	3,00	$ 294.795,00	100%
NP5	Desmonte, mantenimiento y reinstalacion de orinal para baño. Incluye cambio de accesorios y griferia	und	1,00	$ 364.398	$ 364.398	1,00	$ 364.398,00	100%
NP6	Suministro e instalación de tubo PVC de 1/2". Esto incluye soldadura PVC, curvas,	m	161,00	$ 9.668	$ 1.556.548	161,00	$ 1.556.548,00	100%

	Terminales y demás accesorios para su correcta instalación							
NP7	Suministro e instalación de tubo PVC SCH 40 de 1/2". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	m	245,00	$ 12.275	$ 3.007.436	245,00	$ 3.007.436,25	100%
NP8	Suministro e instalación de tubo PVC de 3/4". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	m	9,00	$ 11.762	$ 105.858	9,00	$ 105.858,00	100%
NP9	Suministro e instalación de tubo PVC de 1". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	m	15,00	$ 13.933	$ 208.995	15,00	$ 208.995,00	100%
NP10	Suministro e instalación de Registro de piso. Debe incluir el marco y el acabado.	und	4,00	$ 257.518	$ 1.030.072	4,00	$ 1.030.072,00	100%
NP11	Vigas de confinamiento en concreto 3.000 PSI S=0,20x0,10	ml	37,30	$ 60.198	$ 2.245.385	37,30	$ 2.245.385,40	100%
NP12	Nucleos de cal hidratada de D=15cm	ml	180,00	$ 80.709	$ 14.527.620	180,00	$ 14.527.620,00	100%
NP13	Acero de refuerzo 60.000 psi para estructuras en concreto	kg	109,20	$ 11.191	$ 1.222.057	109,20	$ 1.222.057,20	100%
NP14	Levante de muro en bloque 0,10	m2	75,66	$ 62.706	$ 4.744.336	75,66	$ 4.744.335,96	100%

NP15	Desmonte , mantenimiento y reinstalacion de puertas de madera. Incluye cambio de cerradura	und	6,00	$ 230.940	$ 1.385.640	6,00	$ 1.385.640,00	100%
NP16	Enchape ceramica para piso de baños	m2	7,65	$ 81.855	$ 626.191	7,65	$ 626.190,75	100%
NP17	Demolicion de muro en mamposteria 0,10	m2	75,66	$ 18.755	$ 1.418.928	75,66	$ 1.418.928,28	100%
NP18	Suministro e instalacion de relleno con material seleccionado compactado	m3	83,44	$ 143.020	$ 11.933.589	83,44	$ 11.933.588,80	100%
NP19	Demolicion de enchape de piso para baños	m2	7,65	$ 7.502	$ 57.390	7,65	$ 57.390,30	100%
NP20	Excavacion en material comun	m3	64,18	$ 45.012	$ 2.888.870	64,18	$ 2.888.870,16	100%
NP21	Demolicion de muro en mamposteria 0,15	m2	39,45	$ 22.506	$ 887.862	39,45	$ 887.861,70	100%
NP22	Levante de muro en bloque 0,15	m2	39,45	$ 92.854	$ 3.663.090	39,45	$ 3.663.090,30	100%
NP2	**ITEMS NO PREVISTOS 2**							
NP2.1	Pañete en mortero 1:4	m2	230,22	$ 34.860	$ 8.025.469	230,22	$ 8.025.469,20	100%
NP2.2	Suministro e instalación salida en piso con tapa, prensaestopas de 3/4" en caja de aluminio inyectado de 10 x 10 doble fondo salidas para tubo de 1".	und	4,00	$ 35.388	$ 141.551	4,00	$ 141.551,38	100%
NP2.3	Suministro e instalacion de cajas en pvc de 4x4	und	53,00	$ 10.682	$ 566.146	53,00	$ 566.146,00	100%
NP2.4	Suministro e instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable	m2	13,08	$ 389.620	$ 5.096.230	13,08	$ 5.096.229,60	100%
A	**TOTAL COSTO DIRECTO**				**$ 107.130.989,63**		**$ 107.130.989,63**	

B	**ADMINISTRACIÓN**	**29,50%**	**$ 31.603.641,94**		**$ 31.603.641,94**	
C	**IMPREVISTOS**	**2,00%**	**$ 2.142.619,79**		**$ 2.142.619,79**	
D	**UTILIDAD**	**3,50%**	**$ 3.749.584,64**		**$ 3.749.584,64**	
E	**IVA SOBRE LA UTILIDAD**	**19,00%**	**$ 712.421,08**		**$ 712.421,08**	
A+B+C+D +E	**TOTAL OFERTA ECONOMICA**		**$ 145.339.257,0 8**		**$ 145.339.257,08**	

4.9 MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO

MODIFICATORIO No.1

1	**Obras preliminares y provisionales**				
1,01	Desmonte de cielo raso en lámina en yeso cartón	m2	119,69	$ 12.795	$ 1.531.434
1,02	Demolición de piso en porcelanato	m2	119,69	$ 8.403	$ 1.005.755
1,03	Demolición de plantilla de piso	m2	122,93	$ 13.981	$ 1.718.684
1,04	Demolición de zocalo en porcelanato	m	151,07	$ 7.673	$ 1.159.160
1,05	Demolición de enchape de fachada	m2	17,10	$ 14.888	$ 254.585
1,06	Excavación de terreno e=30 cm	m3	0,00	$ 33.613	$ -
1,07	Demolición de plantilla perimetral acceso	m2	15,03	$ 15.209	$ 228.591
1,08	RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE DEMOLICÍÓN (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL)	m3	112,74	$ 26.112	$ 2.943.867
2	**Impermeabilización cubierta y muros**				
2,01	Demolición pañete	m2	2,00	$ 8.238	$ 16.476
2,02	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO	m2	64,00	$ 8.975	$ 574.400
2,03	IMPERMEABILIZACION MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO	m2	25,00	$ 44.132	$ 1.103.300
3	**Suelos, pisos, estructura y muros**				
3,01	Mejoramiento de suelo en suelo cemento, seleccionado y compactado	m3	0,00	$ 136.082,00	$ -

3,02	Fundida de plantilla de piso de espesor 8 cm de espesor en concreto de 3500psi, incluye refuerzo en malla electrosoldada de 6 mm de 15x15 cm	m2	128,36	$ 69.714,77	$ 8.948.588
3,03	Corte de muro para dilación entre la columna y los muros asociados a vanos de puertas y ventanas para fundida de machones	m	102,00	$ 26.421	$ 2.694.942
3,04	Anclajes de refuerzo longitudinal en 3/8" de diametro, a vigas de cimentación existentes	Und	196,00	$ 16.445	$ 3.223.220
3,05	Armado de acero de machones de refuerzo	Kg	307,39	$ 11.191	$ 3.440.149
3,06	CONCRETO 3.000 PSI MACHONES ENTRE MURO	m3	2,11	$ 1.055.344	$ 2.226.775
3,07	PAÑETE LINEAL 1:4	m	153,44	$ 20.254	$ 3.107.774
3,08	PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS)	m2	0,00	$ 15.010	$ -
3,09	ENCHAPE CERAMICA 30x40 EN FACHADA IGUAL O SIMILAR A LA RETIRADA	m2	17,10	$ 69.772	$ 1.193.108
3,10	Reparación de fisuras en antepecho	m	12,00	$ 107.504	$ 1.290.048
3,11	Instalación de piso cerámica 57X57 o similar	m2	12,71	$ 69.142	$ 8.346.125
3,12	Instalación de zócalo	m	151,07	$ 20.429	$ 3.086249
3,13	CIELO RASO EN PANEL PVC	m2	0,00	$ 63.953	$ -
3,14	PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS)	m2	0,00	$ 18.687	$ -
3,15	Protector de ventanas	m2	12,00	$ 199.752	$ 2.397.022
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				
NP1	Desmonte de luminarias existentes	und	28,00	$ 15.857	$ 443.996
NP2	Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de vidrio de fachada y puerta. Incluye cambio de accesorios para sistema de fijacion y esmerilado	m2	20,30	$ 143.284	$ 2.908.662
NP3	Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de ventanas.	m2	17,90	$ 62.515	$ 1.119.019
NP4	Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de puertas metálicas. Incluye cambio de cerradura y bisagras	und	3,00	$ 98.265	$ 294.795
NP5	Desmonte, mantenimiento y reinstalacion de orinal para baño. Incluye cambio de accesorios y griferia	und	1,00	$ 364.398	$ 364.398
NP6	Suministro e instalación de tubo PVC de 1/2". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	m	161,00	$ 9.668	$ 1.556.548
NP7	Suministro e instalación de tubo PVC SCH 40 de 1/2". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	m	245,00	$ 12.275	$ 3.007.436

NP8	Suministro e instalación de tubo PVC de 3/4". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	m	9,00	$ 11.762	$ 105.858
NP9	Suministro e instalación de tubo PVC de 1". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	m	15,00	$ 13.933	$ 208.995
NP10	Suministro e instalación de Registro de piso. Debe incluir el marco y el acabado.	und	4,00	$ 257.518	$ 1.030.072
NP11	Vigas de confinamiento en concreto 3.000 PSI S=0,20x0,10	ml	37,30	$ 60.198	$ 2.245.385
NP12	Nucleos de cal hidratada de D=15cm	ml	180,00	$ 80.709	$ 14.527.620
NP13	Acero de refuerzo 60.000 psi para estructuras en concreto	kg	109,20	$ 11.191	$ 1.222.057
NP14	Levante de muro en bloque 0,10	m2	75,66	$ 62.706	$ 4.744.336
NP15	Desmonte , mantenimiento y reinstalacion de puertas de madera. Incluye cambio de cerradura	und	6,00	$ 230.940	$ 1.385.640
NP16	Enchape ceramica para piso de baños	m2	7,65	$ 81.855	$ 626.191
NP17	Demolicion de muro en mamposteria 0,10	m2	75,66	$ 18.755	$ 1.418.928
NP18	Suministro e instalacion de relleno con material seleccionado compactado	m3	83,44	$ 143.020	$ 11.933.589
NP19	Demolicion de enchape de piso para baños	m2	7,65	$ 7.502	$ 57.390
NP20	Excavacion en material comun	m3	64,18	$ 45.012	$ 2.888.870
NP21	Demolicion de muro en mamposteria 0,15	m2	39,45	$ 22.506	$ 887.862
NP22	Levante de muro en bloque 0,15	m2	39,45	$ 92.854	$ 3.663.090
A	**TOTAL COSTO DIRECTO**				**$ 107.130.989,63**
B	**ADMINISTRACIÓN**			**29,50%**	**$ 31.603.641,94**
C	**IMPREVISTOS**			**2,00%**	**$ 2.142.619,79**
D	**UTILIDAD**			**3,50%**	**$ 3.749.584,64**
E	**IVA SOBRE LA UTILIDAD**			**19,00%**	**$ 712.421,08**
A+B+C+D+E	**TOTAL OFERTA ECONOMICA**				**$ 145.339.257,08**

MODIFICATORIO No.2

1	**Obras preliminares y provisionales**				
1,01	Desmonte de cielo raso en lámina en yeso cartón	m2	119,69	$ 12.795	$ 1.531.434
1,02	Demolición de piso en porcelanato	m2	119,69	$ 8.403	$ 1.005.755
1,03	Demolición de plantilla de piso	m2	122,93	$ 13.981	$ 1.718.684
1,04	Demolición de zocalo en porcelanato	m	151,07	$ 7.673	$ 1.159.160
1,05	Demolición de enchape de fachada	m2	17,10	$ 14.888	$ 254.585
1,06	Excavación de terreno e=30 cm	m3	0,00	$ 33.613	$ -
1,07	Demolición de plantilla perimetral acceso	m2	15,03	$ 15.209	$ 228.591
1,08	RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE DEMOLICÍÓN (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL)	m3	112,74	$ 26.112	$ 2.943.867
2	**Impermeabilización cubierta y muros**				
2,01	Demolición pañete	m2	2,00	$ 8.238	$ 16.476
2,02	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO	m2	64,00	$ 8.975	$ 574.400
2,03	IMPERMEABILIZACION MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO	m2	25,00	$ 44.132	$ 1.103.300
3	**Suelos, pisos, estructura y muros**				
3,01	Mejoramiento de suelo en suelo cemento, seleccionado y compactado	m3	0,00	$ 136.082,00	$ -
3,02	Fundida de plantilla de piso de espesor 8 cm de espesor en concreto de 3500psi, incluye refuerzo en malla electrosoldada de 6 mm de 15x15 cm	m2	128,36	$ 69.714,77	$ 8.948.588
3,03	Corte de muro para dilación entre la columna y los muros asociados a vanos de puertas y ventanas para fundida de machones	m	102,00	$ 26.421	$ 2.694.942
3,04	Anclajes de refuerzo longitudinal en 3/8" de diametro, a vigas de cimentación existentes	Und	196,00	$ 16.445	$ 3.223.220
3,05	Armado de acero de machones de refuerzo	Kg	307,39	$ 11.191	$ 3.440.149
3,06	CONCRETO 3.000 PSI MACHONES ENTRE MURO	m3	2,11	$ 1.055.344	$ 2.226.775
3,07	PAÑETE LINEAL 1:4	m	153,44	$ 20.254	$ 3.107.774
3,08	PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS)	m2	0,00	$ 15.010	$ -
3,09	ENCHAPE CERAMICA 30x40 EN FACHADA IGUAL O SIMILAR A LA RETIRADA	m2	17,10	$ 69.772	$ 1.193.108

3,10	Reparación de fisuras en antepecho	m	12,00	$ 107.504	$ 1.290.048
3,11	Instalación de piso cerámica 57X57 o similar	m2	0,00	$ 69.142	$ -
3,12	Instalación de zócalo	m	0,00	$ 20.429	$ -
3,13	CIELO RASO EN PANEL PVC	m2	0,00	$ 63.953	$ -
3,14	PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS)	m2	0,00	$ 18.687	$ -
3,15	Protector de ventanas	m2	0,00	$ 199.752	$ -
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				
NP1	Desmonte de luminarias existentes	und	28,00	$ 15.857	$ 443.996
NP2	Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de vidrio de fachada y puerta. Incluye cambio de accesorios para sistema de fijacion y esmerilado	m2	20,30	$ 143.284	$ 2.908.662
NP3	Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de ventanas.	m2	17,90	$ 62.515	$ 1.119.019
NP4	Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de puertas metálicas. Incluye cambio de cerradura y bisagras	und	3,00	$ 98.265	$ 294.795
NP5	Desmonte, mantenimiento y reinstalacion de orinal para baño. Incluye cambio de accesorios y griferia	und	1,00	$ 364.398	$ 364.398
NP6	Suministro e instalación de tubo PVC de 1/2". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	m	161,00	$ 9.668	$ 1.556.548
NP7	Suministro e instalación de tubo PVC SCH 40 de 1/2". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	m	245,00	$ 12.275	$ 3.007.436
NP8	Suministro e instalación de tubo PVC de 3/4". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	m	9,00	$ 11.762	$ 105.858
NP9	Suministro e instalación de tubo PVC de 1". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	m	15,00	$ 13.933	$ 208.995
NP10	Suministro e instalación de Registro de piso. Debe incluir el marco y el acabado.	und	4,00	$ 257.518	$ 1.030.072
NP11	Vigas de confinamiento en concreto 3.000 PSI S=0,20x0,10	ml	37,30	$ 60.198	$ 2.245.385
NP12	Nucleos de cal hidratada de D=15cm	ml	180,00	$ 80.709	$ 14.527.620
NP13	Acero de refuerzo 60.000 psi para estructuras en concreto	kg	109,20	$ 11.191	$ 1.222.057
NP14	Levante de muro en bloque 0,10	m2	75,66	$ 62.706	$ 4.744.336
NP15	Desmonte , mantenimiento y reinstalacion de puertas de madera. Incluye cambio de cerradura	und	6,00	$ 230.940	$ 1.385.640

NP16	Enchape ceramica para piso de baños	m2	7,65	$ 81.855	$ 626.191
NP17	Demolicion de muro en mamposteria 0,10	m2	75,66	$ 18.755	$ 1.418.928
NP18	Suministro e instalacion de relleno con material seleccionado compactado	m3	83,44	$ 143.020	$ 11.933.589
NP19	Demolicion de enchape de piso para baños	m2	7,65	$ 7.502	$ 57.390
NP20	Excavacion en material comun	m3	64,18	$ 45.012	$ 2.888.870
NP21	Demolicion de muro en mamposteria 0,15	m2	39,45	$ 22.506	$ 887.862
NP22	Levante de muro en bloque 0,15	m2	39,45	$ 92.854	$ 3.663.090
NP2	**ITEMS NO PREVISTOS 2**				
NP2.1	Pañete en mortero 1:4	m2	230,22	$ 34.860	$ 8.025.469
NP2.2	Suministro e instalación salida en piso con tapa, prensaestopas de 3/4" en caja de aluminio inyectado de 10 x 10 doble fondo salidas para tubo de 1".	und	4,00	$ 35.388	$ 141.551
NP2.3	Suministro e instalacion de cajas en pvc de 4x4	und	53,00	$ 10.682	$ 566.146
NP2.4	Suministro e instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable	m2	13,08	$ 389.620	$ 5.096.230
A	**TOTAL COSTO DIRECTO**				**$ 107.130.989,63**
B	**ADMINISTRACIÓN**			**29,50%**	**$ 31.603.641,94**
C	**IMPREVISTOS**			**2,00%**	**$ 2.142.619,79**
D	**UTILIDAD**			**3,50%**	**$ 3.749.584,64**
E	**IVA SOBRE LA UTILIDAD**			**19,00%**	**$ 712.421,08**
A+B+C+D+E	**TOTAL OFERTA ECONOMICA**				**$ 145.339.257,08**

5. CONCLUSIONES

El proyecto denominado **“**Adecuaciones locativas y reforzamiento estructural a la sede judicial del municipio de Toluviejo, Sucre”**,** ejecutado durante el periodo comprendido entre agosto y octubre de 2025, alcanzó un nivel de ejecución del 100% respecto al alcance establecido en el Otrosí No.1, culminando satisfactoriamente todas las actividades programadas.

A la fecha de finalización del contrato, se registra un avance físico y financiero del 100%**,** equivalente a un valor ejecutado de **$**145.339.257, correspondiente a la totalidad del valor final del contrato, dentro del plazo contractual establecido.

Durante la ejecución del proyecto se realizaron de manera permanente reuniones de obra y actividades de acompañamiento por parte de los profesionales responsables, orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, promover el uso adecuado de los elementos de protección personal y garantizar el desarrollo organizado, seguro y conforme a la normativa de todas las actividades constructivas.

REGISTRO FOTOGRAFICO


	


	

.





	M2



	RUTA DE EVACUACIÓN
	












































































¡ATENCIÓN!
RIESGO
ELÉCTRICO





EXAMENES DE INGRESO

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 92519513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 05/08/2025

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: [ ] Ingreso: X Periódico: [ ] Egreso: [ ]

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: SAICO INGENIERIA S.A.S. Edad: 39 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
ESTELA MARIA CONEO PIÑERES	1.063.135.005	DIRECTORA DE OBRA

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: [ ]

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: [ ] Apto con patología que generan Restricciones: [ ]

Apto con patología que generan Recomendaciones: [ ]

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: [ ]

No Aplica: [ ] Aplazado: [ ]

Requiere ingreso a SVE: [ ] Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: [ ] _____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: [ ] Aplazado para el Perfil del Cargo: [ ] SE SUGIERE REUBICACION: [ ]

NO Aplica: [ ] Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: [ ] Retiro No satisfactorio: [ ] Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS [ ]:	Control periódico ocupacional: [ ]	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: [ ]	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: [ ]	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: [ ]
Continuar tratamiento médico: [ ]	Utilización de ayudas ergonómicas: [ ]	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: [ ]	Charlas Manejo de cargas: [ ]	Reducir consumo de alcohol: [ ]
Seguimiento caso ARL: [ ]	Calificación de origen de patología: [ ]	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL [ ] Auditivo [ ] DME [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Químico [ ] Respiratorio [ ]

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE

A J Cerra Barreto
FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 92519513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 05/08/2025

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: [ ] Ingreso: X Periódico: [ ] Egreso: [ ]

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: SAICO INGENIERIA S.A.S. Edad: Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
ALEXANDER JAVIER HOYOS BANQUETH	80.827.296	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: [ ]

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: [ ]

Apto con patología que generan Restricciones: [ ]

Apto con patología que generan Recomendaciones: [ ]

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: [ ]

No Aplica: [ ]

Aplazado: [ ]

Requiere ingreso a SVE: [ ]

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: [ ]

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: [ ] Aplazado para el Perfil del Cargo: [ ] SE SUGIERE REUBICACION: [ ]

NO Aplica: [ ] Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: [ ] Retiro No satisfactorio: [ ] Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS [ ]:	Control periódico ocupacional: [ ]	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: [ ]	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: [ ]	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: [ ]
Continuar tratamiento médico: [ ]	Utilización de ayudas ergonómicas: [ ]	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: [ ]	Charlas Manejo de cargas: [ ]	Reducir consumo de alcohol: [ ]
Seguimiento caso ARL: [ ]	Calificación de origen de patología: [ ]	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL [ ] Auditivo [ ] DME [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Químico [ ] Respiratorio [ ]

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9276

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 92519513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 05/08/2025

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: [ ] Ingreso: X Periódico: [ ] Egreso: [ ]

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: SAICO INGENIERIA S.A.S. Edad: Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
EMETERIO FERNANDO HERNANDEZ SIERRA	1.102.816.022	MAESTRO DE OBRA

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: [ ]

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: [ ]

Apto con patología que generan Restricciones: [ ]

Apto con patología que generan Recomendaciones: [ ]

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: [ ]

No Aplica: [ ]

Aplazado: [ ]

Requiere ingreso a SVE: [ ]

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: [ ]

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: [ ] Aplazado para el Perfil del Cargo: [ ] SE SUGIERE REUBICACION: [ ]

NO Aplica: [ ] Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: [ ] Retiro No satisfactorio: [ ] Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS [ ]:	Control periódico ocupacional: [ ]	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: [ ]	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: [ ]	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: [ ]
Continuar tratamiento médico: [ ]	Utilización de ayudas ergonómicas: [ ]	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: [ ]	Charlas Manejo de cargas: [ ]	Reducir consumo de alcohol: [ ]
Seguimiento caso ARL: [ ]	Calificación de origen de patología: [ ]	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL [ ] Auditivo [ ] DME [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Químico [ ] Respiratorio [ ]

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 92519513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 05/08/2025

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: [ ] Ingreso: X Periódico: [ ] Egreso: [ ]

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: SAICO INGENIERIA S.A.S. Edad: 29 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
JESUS ALBERTO PEREZ PATERNINA	1.005.990.941	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: [ ]

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: [ ] Apto con patología que generan Restricciones: [ ]

Apto con patología que generan Recomendaciones: [ ]

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: [ ]

No Aplica: [ ] Aplazado: [ ]

Requiere ingreso a SVE: [ ] Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: [ ] _____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: [ ] Aplazado para el Perfil del Cargo: [ ] SE SUGIERE REUBICACION: [ ]

NO Aplica: [ ] Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: [ ] Retiro No satisfactorio: [ ] Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS [ ]:	Control periódico ocupacional: [ ]	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: [ ]	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: [ ]	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: [ ]
Continuar tratamiento médico: [ ]	Utilización de ayudas ergonómicas: [ ]	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: [ ]	Charlas Manejo de cargas: [ ]	Reducir consumo de alcohol: [ ]
Seguimiento caso ARL: [ ]	Calificación de origen de patología: [ ]	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL [ ] Auditivo [ ] DME [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Químico [ ] Respiratorio [ ]

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 92519513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 05/08/2025

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: ☐ Ingreso: X Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: SAICO INGENIERIA S.A.S. Edad: 32 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO	1.104.422.228	RESIDENTE DE OBRA

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☐ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ Retiro No satisfactorio: ☐ Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS ☐:	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: ☐	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

POLIZAS

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024

Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401988513

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000036158 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	05	08	2025

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	05	08	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **SAICO INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.538.927-7**

DIRECCIÓN: CL 19 26 5 CIUDAD: SAN MARCOS, SUCRE TELÉFONO: 3206957771

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

BENEFICIARIO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	04/08/2025	04/02/2026	19,383,344.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	04/08/2025	04/10/2028	14,537,508.15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	29,075,016.30

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|

BENEFICIARIOS
NIT 800165944 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO MC 10 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****62,995,868.65	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
MENDOZA ROMERO COMPA?IA LTDA ASESORE	10333	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540198851

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC20790606FA7F5D

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2024
Somos a Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401988521

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000007686 **ANEXO:2**

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGE: 540 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
05	08	2025	04	08	2025	23:59		04	10	2025	23:59		61	05	08	2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA

VIGENCIA DEL ANEXO DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS
04	08	2025	23:59		04	10	2025	23:59		61

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **SAICO INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.538.927-7**

DIRECCIÓN: CL 19 26 5 CIUDAD: SAN MARCOS, SUCRE TELÉFONO: 3206957771

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

DIRECCIÓN: CL 22 16 72 APTO PI 3 302 C PI CIUDAD: **SINCELEJO, SUCRE** TELÉFONO: 6052865458

BENEFICIARIO: **S TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: SI **3.001.751**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: . CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DI NIT : 800165944

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: SUCRE CIUDAD: TOLÚ VIEJO

DIRECCION: DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 284,700,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
SI 3001751 - TERCEROS AFECTADOS, S

BENEFICIARIOS
SI 3001751 - TERCEROS AFECTADOS, S
MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO MC 10 DE 2025 REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2025.
VIGENCIA DESDE 04/08/2025 HASTA 04/10/2025

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
MENDOZA ROMERO COMPA?IA LTDA ASESORE	10333	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540198852

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

MTORRESPATRI 0

CBDC20790606FA7F5B

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000007686 **ANEXO:** 2 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 2

TOMADOR: SAICO INGENIERIA SAS **IDENTIFICACION:** 900.538.927-7

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI	800165944-8	DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO	TOLÚ VIEJO	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401988513

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000036158 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	07	10	2025

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	07	10	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **SAICO INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.538.927-7**

DIRECCIÓN: CL 19 26 5 CIUDAD: SAN MARCOS, SUCRE TELÉFONO: 3206957771

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

BENEFICIARIO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	04/08/2025	04/03/2026	29,067,851.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	04/08/2025	04/11/2028	21,800,888.55
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	43,601,777.10

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|

BENEFICIARIOS
NIT 800165944 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO, .

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS Y VALORES ASEGURADOS ARRIBA CITADOS DE ACUERDO A CLAUSULADO MODIFICACION N° 1 AL CONTRATO MC 10 DE 2025.
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO MC 10 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
*** NOTA ACLARATORIA ***

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****94,470,517.05	$ **********40,118	$*****5,000.00	$ ********8,572	$ **********53,690

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
MENDOZA ROMERO COMPA?IA LTDA ASESORE	10333	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540198851

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC207A0F0DFA7D5D

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000036158** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **SAICO INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.538.927-7**

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

BENEFICIARIO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

TEXTO ITEM 1

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2024
Somos a Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401988521

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000007686 **ANEXO:3**

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGE: 540 RAMO: 74 PAP:

DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO
07	10	2025	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	04	10	2025	23:59		04	11	2025	23:59	31	07	10	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN		

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DEL ANEXO	04	10	2025	23:59		04	11	2025	23:59	31
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **SAICO INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.538.927-7**

DIRECCIÓN: CL 19 26 5 CIUDAD: SAN MARCOS, SUCRE TELÉFONO: 3206957771

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

DIRECCIÓN: CL 22 16 72 APTO PI 3 302 C PI CIUDAD: **SINCELEJO, SUCRE** TELÉFONO: 6052865458

BENEFICIARIO: **S TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: SI **3.001.751**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: . CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DI NIT : 800165944

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: SUCRE CIUDAD: TOLÚ VIEJO

DIRECCION: DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 284,700,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
SI 3001751 - TERCEROS AFECTADOS, S
MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO MC 10 DE 2025 REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS DE ACUERDO A CLAUSULADO MODIFICACION N° 1 AL CONTRATO MC 10 DE 2025.
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***284,700,000.00	$ **********43,524	$*****5,000.00	$ *******9,220	$ **********57,744

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
MENDOZA ROMERO COMPA?IA LTDA ASESORE	10333	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540198852

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

MTORRESPATRI 0

CBDC207A0F0DFA7D5B

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000007686 **ANEXO:** 3 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 2

TOMADOR: SAICO INGENIERIA SAS **IDENTIFICACION:** 900.538.927-7

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI	800165944-8	DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO	TOLÚ VIEJO	284,700,000.00	43,524	52,744

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
43,524	52,744

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2019

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401988513

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000036158 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	18	11	2025

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	18	11	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **SAICO INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.538.927-7**

DIRECCIÓN: CL 19 26 5 CIUDAD: SAN MARCOS, SUCRE TELÉFONO: 3206957771

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

BENEFICIARIO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	04/08/2025	04/03/2026	29,067,851.40
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	04/08/2025	04/11/2028	21,800,888.55
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	43,601,777.10

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

BENEFICIARIOS
NIT 800165944 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO MC 10 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE

SE CONFIRMA INICIO AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SEGÚN ACTA FINAL DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025 QUEDANDO

FECHA DESDE 04/11/2025 FECHA HASTA 04/11/2027.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****94,470,517.05	$ **********0	$********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
MENDOZA ROMERO COMPA?IA LTDA ASESORE	10333	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540198851

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC207A0F0AFC7F57

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA