ACTA DE COMITE No. 08

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR|
008	INICIO: 18/12/2025	03:00 pm	04:00 pm	Presencial

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisar el avance del CONTRATO ESTATAL No. 077 DE 2025 – SA-14-2025, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIOS DEL PALACIO NACIONAL DE CALI."

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD**
Edwin Cante	Supervisor por parte de la entidad

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Cesar Rendón	Entidad Contratante		X	X	
Edwin Cante		X			
Juan Pablo Montoya	Empresa Contratista	X			
Paul Montoya		X			
Pablo Juez	Empresa Interventora	X			
Felipe Moreno			X	X	
Rocío Juez		X			
Bibiana Vargas		X			

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
1. Terminar paneles corta fuego en espacios faltantes.	Los cuartos deben contar con la protección completa para evitar el paso del humo	Contratista	La semana entre el 19/12 y 26/12 del 2025
2. Marquilla de gabinetes y puertas cortafuego.	Identificación de estos elementos para futuros mantenimientos y/o cambios de oficina.	Contratista	La semana entre el 19/12 y 26/12 del 2025
3. Se deben entregar las llaves de los gabinetes, estaciones manuales y puertas cortafuego al personal de seguridad del palacio nacional.	Tener control sobre dichos elementos para evitar su indebida manipulación.	Contratista	La semana entre el 19/12 y 26/12 del 2025

4. Terminación de resanes	Entregar en óptimas condiciones las zonas intervenidas	Contratista	La semana entre el 19/12 y 26/12 del 2025
5. Realizar informes finales de SST, ambiental y técnicos por parte de interventoría.	Evaluar el cumplimiento del contrato por parte del contratista.	Interventoría	26/12/25

Desarrollo del comité:

El comité se comienza sobre las 3 pm, donde el primer tema a tratar es la terminación de la instalación del panel cortafuego sobre los muros y puertas corta fuego, para lograr una compartimentación completa. Esta actividad, según lo indicado por el contratista, se realizará entre la semana el 19/12 y 26/12 del 2025.

Así mismo, la entidad solicita que los gabinetes y puertas cortafuego, deben contar con identificación (marquilla), con el fin de facilitar su reconocimiento a la hora de un mantenimiento o uso permanente por parte del personal administrativo de la edificación. Esta actividad finalizara antes del 24/12/25.

Por otra parte, el contratista debe entregar al personal de seguridad del Palacio Nacional de Cali las llaves de los gabinetes, estaciones manuales y puertas cortafuego, con el fin de que ellos sean los únicos que tengan el control sobre dichos elementos y en caso de mantenimiento u otra maniobra, se suministren al personal encargado.

En cuanto a la actividad de resanes por las perforaciones realizadas para el pase de tuberías en muros o losas, el contratista indica que ya se esta finalizando y se hace recorrido para evidenciarlo.

Con respecto a los informes técnicos, SG-SST y ambientales, la entidad informa a la interventoría que se deben entregar con toda la documentación requerida, para así evaluar el cumplimiento del objeto contractual, a lo que la interventoría indica que ya se cuenta con esa información y se esta trabajando en su elaboración.

Para dar cierre al comité, el personal presente por parte de la entidad, indica que la obra se debe finalizar el día 26 de diciembre de 2025, suministrando toda la documentación solicitada tanto en el contrato del contratista como del interventor, con el fin de dar culminación antes de finalizar el año por temas administrativos y financieros.

FECHA DE APROBACIÓN:

COMPROMISOS			
No	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Continuar con las labores faltantes con el fin de dar terminación a la obra, junto con la ejecución de las pruebas el día 26 de diciembre de 2025.	Contratista	26/12/2025

En Constancia firman,

Por parte de la Entidad

CESAR AUGUSTO RENDÓN DÍAZ
Supervisión

EDWIN REINALDO CANTE CRUZ
Apoyo supervisión

LAURA ECHAVARRIA
Apoyo supervisión

Por parte de la firma Contratista



JUAN PABLO MONTOYA GIRALDO
Representante legal
CONSORCIO MNTY-QBK-TECNI-INFINITA
Contratista

Por parte de la firma Interventora



PABLO ANDRES JUEZ PIRACHICAN
Representante Legal
PABLO JUEZ CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA SAS
Funza - Cundinamarca