informe cumplimiento contrato 016

CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ <KAREN.BARON@FAC.MIL.CO>

Mar 24/11/2020 10:17 PM

Para: TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>

1 archivos adjuntos (324 KB)

FAC-S-2020-166976-CI informe cumplimiento contrato 016.pdf;

hola angie

envío informe cumplimiento contrato 016, para que porfa lo publiques en el secop II, según esto no habría merito para citar al contratista por incumplimiento.

gracias

Capitán KAREN BARÓN MARTINEZ
Jefe Departamento de Contratos
Comando Aéreo de Mantenimiento
Carrera 5 No. 2-91 sur Madrid - Cundinamarca
Tel. 8209040 Ext. 1255
karen.baron @fac.mil.co

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

VOLAMOS, ENTRENAMOS Y COMBATIMOS PARA VENCER

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente**.*

FAC-S-2020-166976-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2020-166976-CI del 23 de noviembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL


Señor Coronel
ELKIN DARIO OSORIO DIAZ
Comandante Comando Aéreo de Mantenimiento (E)

Asunto: Informe cumplimiento garantía contrato No. 016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Comandante Comando Aéreo de Mantenimiento (E), que la novedad presentada con el contrato No.016- 00-M-CAMAN-GRUAL-2020 celebrado con la empresa Hidrosystems S&D S.A.S cuyo objeto es la "Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluye herramientas, materiales, accesorios, mano de obra, imprevistos, monitoreo, entre otros) del sistema de eyección red sanitaria y del pozo profundo, para el Comando Aéreo de Mantenimiento" fue solucionada por parte del contratista dentro de la garantía por calidad de los servicios entregados.

El contratista identificó las piezas afectadas principalmente del motor de la bomba y realizó la compra de un nuevo eje, el cambió de 3 bujes de carbón grafito y la elaboración de embobinado nuevo. El día viernes 20 de noviembre se revisan conexiones hidráulicas y finalmente se realizan pruebas eléctricas, funcionando correctamente. A continuación se procede a ingresar la bomba y tubería, se verifica que todo el sistema opere correctamente de lo que no se presentó ninguna novedad y seguidamente se programa el encendido de la bomba automáticamente en los horarios requeridos por la Unidad.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.



Capitán ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO
Comandante Grupo De Apoyo Logístico (E)

Elaboró CT. DUARTE CAMACHO / GRUAL Aprobó CT. DUARTE CAMACHO / GRUAL

FAC-S-2020-164306-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2020-164306-CI del 18 de noviembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL

Señor Coronel
ELKIN DARIO OSORIO DIAZ
Comandante Comando Aéreo de Mantenimiento (E)

Asunto: Informe novedad Contrato No. 016- 00-M-CAMAN-GRUAL-2020

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Comandante Comando Aéreo de Mantenimiento (E), la novedad presentada con el contrato NoInforme novedad contrato No.016- 00-M-CAMAN-GRUAL-2020 celebrado con la empresa Hidrosystems S&D S.A.S cuyo objeto es la "Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluye herramientas, materiales, accesorios, mano de obra, imprevistos, monitoreo, entre otros) del sistema de eyección red sanitaria y del pozo profundo, para el Comando Aéreo de Mantenimiento" luego de haber recibido a satisfacción cumpliendo con los aspectos de la ficha técnica acerca del mantenimiento del pozo profundo, presentando fallas en la bomba de eyección sumergible luego de que se iba a poner a funcionar de manera continua para alimentar los tanques de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en ESUFA, como se describe a continuación:

Como estaba previsto el día 06 de noviembre el contratista termina de instalar tubería y bomba y se hacen las pruebas donde efectivamente prende la bomba durante algún tiempo sin presentar novedad. Se acuerda con ellos que la siguiente semana deben venir a ponerla a funcionar para que quede operando las 24 horas de acuerdo a lo informado por ESUFA y cómo garantía de los trabajos de mantenimiento realizados. Acuden a la Unidad y encuentran que según lo informado por el contratista al prender nuevamente la bomba para la succión se presenta una baja en el voltaje y la planta intenta prender algo forzada, se saca la bomba ya que no hay funcionamiento en el encendido. Sin embargo en los la tarde anterior se realizaron 6 arranques al equipo donde en las primeros dos se obtuvo un perfecto funcionamiento, en el transcurso de la prueba y luego se apagó súbitamente. Entonces, se procede a desensamblar la bomba donde se evidencian daños significativos ya que el pozo presenta residuos de viruta y parrillas de metal muy grandes que desecha la tubería lo que sobrecargó el motor y el eje de la bomba por exceso de presión se fisura. El contratista saca el eje y las piezas con daños para rectificación y compra de un nuevo eje y solicita una empresa externa los bujes de carbono.

Por lo anterior se está a la espera que el día de mañana 18 de noviembre se reciba la pieza de bujes de carbón especifico faltantes y el personal técnico ingresaría a instalar cuando les lleguen los repuestos solicitados de la ciudad de Medellín. Mientras tanto dos operarios se encuentran realizando el proceso de extracción de residuos perjudiciales a la bomba y haciendo de nuevo el mantenimiento preventivo a las piezas afectadas.

El retraso de la puesta en marcha y funcionamiento del pozo de bombeo, afecta negativamente el presupuesto de la Unidad y a la Escuela de Suboficiales, que desde entonces y con días de anterioridad vienen estando conectadas a la red de acueducto municipal que de acuerdo al consumo histórico tiene un costo aproximado de $ 1.300.000 diarios por la conexión, dejando desfinanciado este rubro para el pago del servicio de acueducto; ya que el presupuesto planeado se tenía calculado hasta el día 10 de noviembre.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Capitán ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO
Comandante Grupo De Apoyo Logístico (E)

Supervisor Contrato

Copia: CT BARON MARTINEZ / DECON

Elaboró CT. DUARTE CAMACHO / GRUAL Aprobó CT. DUARTE CAMACHO / GRUAL