ACTA DE COMITE No. 16

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
16	11/12/2025	4:45 PM	5:17 PM	PALACIO NACIONAL

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRATO ESTATAL OBRA

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD**
Laura Fernanda Triana Camacho	Directora de Interventoría

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Cesar Augusto Rendon Diaz - CARD	Profesional Universitario DESAJ Valle – Supervisor del Contrato	X			
Edwin Cante– EC	Apoyo a la Supervisión	X			
Vanessa Monje Valdés – VMV	Residente de Obra – MONVAL GROUP SAS	X			
Jhoan Pineda - JP	Ing. De Apoyo – MONVAL GROUP SAS	X			
Conny Polanía León – CPL	Ambiental – MONVAL GROUP SAS	X			
Laura Fernanda Triana C – LFTC	Directora de interventoría Consorcio Guadalupe 0725	X			
Miguel Ángel Saavedra Borda – MASB	Residente de interventoría Consorcio Guadalupe 0725	X			
Henry Granados – HG	Inspector Consorcio Guadalupe 0725	X			
Carlos Andrés Chaparro – CACH	Residente SST Consorcio Guadalupe 0725	X			

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Seguimiento contrato 060-2025 – Capítulo Eléctrico	Seguimiento de actividades del contrato de Obra	Interventoría	1 hora

Desarrollo del comité:

Se inicia el comité de obra, el cual se realiza de manera presencial en el Palacio Nacional para tratar de manera principal el inicio de actividades del capítulo eléctrico, de la siguiente manera:

1. El Ing Electricista de Interventoría - HG informa que el día de ayer se hizo un recorrido de obra basados en la última modificación de cantidades que se tiene. Se hablo de un tema de auto certificación respecto a las actividades que se van a realizar. Indica que los materiales no se tienen aún en obra pues los va a traer o tener todos listos, esto se espera sea el día de mañana. Se presenta a la supervisión una serie de imágenes como referencia de lo que se realizará en la obra.
2. El Ing Electricista de Interventoría – HG indica que se va a generar un plano récord sobre lo existente en campo, de acuerdo al replanteo, el Contratista va a generar unas memorias de cálculo de cargas, se va a hacer un balance de cargas a tablero para que posteriormente la entidad lo haga a la subestación.
   El Profesional especto al Punto 1 del orden del día, verificación Estado de Ejecución del Proyecto, El Profesional de Supervisión – CARD pregunta por tiempos de ejecución del contrato. El Contratista manifiesta que por cuestión de tiempos solo se van a intervenir dos (2) terrazas y no cuatro (4). El Profesional de Supervisión – CARD señala que las actividades eléctricas debieron empezar el 1 de diciembre y en su momento manifestaron que tardarían 20 días, ¿al día de hoy manifiestan que tardarían 20 Días? El Contratista manifiesta que con lo que van a hacer esperan terminar el día 22 de diciembre.
3. El Profesional de Supervisión – CARD pregunta si todo lo anterior está aprobado por Interventoría. El Contratista manifiesta que se solicitó por parte de Interventoría el cambio de 2 materiales, se espera tener mañana todo el material en obra; el Supervisor indica que el Eléctrico de Contratista debe cumplir un perfil, y pregunta si se aprobó. El Ing Electricista de Interventoría señala que por el tema eléctrico como tal y la dimensión de los trabajos a ejecutar el Técnico del Contratista de Obra que va a ejecutar las actividades, cumple con el perfil.
4. El profesional de apoyo a la supervisión – EC pregunta si en comunicación enviada por el Contratista de Obra se manifestó que se soportarían los trabajos ejecutados con una auto certificación. El profesional de apoyo a la supervisión – EC solicita que, si todo está listo, se debe iniciar la ejecución de las actividades el día de mañana. El Residente SST de Interventoría – CACH indica que desde el tema SG-SST todo está listo para dar inicio a las actividades.
5. El Profesional de Supervisión – CARD pregunta que pasa si se presenta un tema de lluvias, se le indica que definitivamente se debe suspender la actividad, no hay contingencia posible pues se tiene además un para rayos en el edificio. Se solicita enviar una imagen prototipo al grupo de Whatsapp de cómo se espera recibir los trabajos ejecutados



(Foto de Referencia)

6. El Ingeniero Electricista de Interventoría – HG indica que el día de mañana viene a la obra el electricista de la Entidad el señor Ricardo Morales, como apoyo en las actividades que se van a ejecutar. El profesional de apoyo a la supervisión – EC señala que, si el 22 de diciembre se finalizan los trabajos, el 23 de diciembre la entidad estará en el sitio para recibir.
7. El Contratista pregunta si puede desenergizar en caso de requerirlo, se le indica que se puede después de las 5:00 pm, pero lo mejor sería si se requiere, hacerlo en fin de semana.
8. La Supervisión solicita el envío de registro fotográfico durante la ejecución de las actividades, se hace un paréntesis por parte de la Supervisión para solicitar que los retoques en puertas de los pisos tercero y segundo se realicen en horario nocturno o fin de semana, pero no en horario de trabajo de los funcionarios.
9. El Contratista pregunta por el tema de retiro y desmonte de cable, pregunta si se tendrá el apoyo del personal de mantenimiento. La Supervisión señala que, si hay un recurso disponible del contrato, se haga y se pague, pero en caso contrario, se recoja y el personal de mantenimiento de la entidad lo desmonte.
10. La Directora de Interventoría – LFTC pregunta a la Supervisión respecto a las fechas de recibido y de facturación. El Profesional de Supervisión – CARD sugiere que por fechas y trámite solo se presente un corte final que debe quedar listo y ya con factura radicada a más tardar el día 29 de diciembre. Lo anterior teniendo en cuenta que se está tramitando una prórroga a los contratos por 3 días y su finalización se tiene prevista para el día 31 de diciembre. La Directora de Interventoría – LFTC indica que el acta es de terminación y recibo final, por lo cual no debe haber observaciones ni pendientes para poder pagar las actividades ejecutadas

Se finaliza el comité siendo aproximadamente las 5:17 pm y se realiza recorrido de obra

COMPROMISOS			
No	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Inicio de actividades del capítulo eléctrico	Contratista	12/12/2025

En Constancia firman,

Por parte de la Entidad

CESAR AUGUSTO RENDÓN DÍAZ
Profesional Universitario Supervisión

EDWIN CANTE
Apoyo a la Supervisión

Por parte de la firma Contratista

VANESSA MONJE VALDÉS
Residente de Obra

CONNY POLANÍA
Ambiental de Obra

JHOAN PINEDA
Ing de Apoyo Obra

Por parte de la Interventoría

LAURA FERNANDA TRIANA C
R.L Directora de Interventoría

MIGUEL A SAAVEDRA B
Residente de Interventoría

CARLOS ANDRES CHAPARRO
Residente SST de Interventoría

HENRY GRANADOS
Inspector de Interventoría