ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-009
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	2
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	No. 1	INFORME DE VISITA (consecutivo)	No. 1

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN (en caso de ser funcionario)

RESOLUCIÓN N°. 1573

CONSECUTIVO N°. 5732

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	02 DE DICIEMBRE DE 2025	MUNICIPIO:	GAMA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTUARIO A LA VEREDA LA UNIÓN SECTOR AGUABLANCA	COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	Inicio proyecto: 4°45'5.18"N 73°36'3.16"W Fin proyecto: 4°45'7.92"N 73°36'2.50"W

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONVENIO NUMERO	ICCU-847-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	7/10/2025
		FECHA INCIO	7/10/2025
NOMBRE CONTRATISTA (municipio)	MUNICIPIO DE GAMA		
NIT	800.094.684-2		
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUECONDUCE DE LA VEREDA SANTUARIO A LA VEREDA LA UNIÓN SECTOR AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE GAMA		
PLAZO EJECUCIÓN	10 MESES		
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	N/A		
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N//A		
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A		
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN (Sumar al plazo inicial las prorrogas y suspensiones)	7/08/2026		
FORMA DE PAGO	$14.837.483 se pagarán una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución con cargo a la vigencia 2025 y el saldo restante por valor de $89.735.053 se pagará con ejecución con cargo a la vigencia 2026	VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)	$ 104.572.536,00
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	A partir del 10 de octubre de 2025		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A	Porcentaje de ejecución físico	0%
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la obra	N/A	N/A	N/A	N/A

Contrato de interventoría (Cuando Aplique)

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Se realiza visita al sitio donde se realizará el proyecto verificando las coordenadas del proyecto viabilizado por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS				
Valor Total de convenio	**$**			**104.572.536,00**
N° de Pagos Realizados	**1**			
Pago No. 1	DIS-2025000004 valor girado $14.837.483			
Pago No. 2	***N/A***			
Pago No. 3	**N/A**			
Valor Ejecutado	**$ 0**			
Saldo Pendiente por Cancelar	**$**			**89.735.053,00**
Porcentaje de ejecución	**0%**			
Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales **(En las visitas el supervisor podrá solicitar al municipio la verificación de afiliacion y pago de aportes de seguridad social y parafiscales, aun cuando el responsable sea el municipio como ejecutor)**	**SI**		**NO**	**X**

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**N/A**	**Chalecos**	**N/A**
	Cascos	**N/A**	**Otros**	**N/A**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**		**NO**	**X**

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- Se recuerda al Municipio el envío de la documentación contractual posterior a la suscripción del contrato derivado.

11. ANEXOS
N/A

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA		
NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
ING. ERIK GIOVANNY REYES QUINTERO	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	16/12/2025	