	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-009
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	2
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	No. 1	INFORME DE VISITA (consecutivo)	No. 1

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN (en caso de ser funcionario)

RESOLUCIÓN N°. 1573

CONSECUTIVO N°. 5732

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	02 DE DICIEMBRE DE 2025	**MUNICIPIO:**	GAMA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTUARIO A LA VEREDA LA UNIÓN SECTOR ROMERANO ALTO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Inicio proyecto: 4°45'11.18"N 73°35'44.13"W Fin proyecto: 4°45'11.17"N 73°35'46.76"W

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONVENIO NUMERO	**ICCU-1433-2025**	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	**7/11/2025**
		FECHA INCIO	**11/12/2025**
NOMBRE CONTRATISTA (municipio)	**MUNICIPIO DE GAMA**		
NIT	**800.094.684-2**		
OBJETO DEL CONVENIO	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTUARIO A LA VEREDA LA UNIÓN SECTOR ROMERANO ALTO DEL MUNICIPIO DE GAMA**		
PLAZO EJECUCIÓN	**18 MESES**		
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	**N/A**		
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	**N//A**		
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	**N/A**		
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN (Sumar al plazo inicial las prorrogas y suspensiones)	**11/06/2027**		
FORMA DE PAGO	$12.189.307 se pagarán una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución con cargo a la vigencia 2025. $26.498.492 se pagarán con ejecución con cargo a la vigencia 2026 y $52.212.629 se pagarán con ejecución con cargo a la vigencia 2027.	**VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)**	**$ 90.900.428,00**
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	**A partir del 09 de diciembre de 2025**		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	**N/A**	**Fecha**	**N/A**	**Valor**	**N/A**	**Porcentaje de ejecución físico**	**0%**
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	**Número**	**N/A**	**Fecha**	**N/A**	**Valor**	**N/A**		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Pago de salarios	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Estabilidad de la obra	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Contrato de interventoría (Cuando Aplique)

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Pago de salarios	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Calidad del servicio	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE				
Se realiza visita al sitio donde se realizará el proyecto verificando las coordenadas del proyecto viabilizado por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU				
7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS				
Valor Total de convenio	**$**			**90.900.428,00**
N° de Pagos Realizados	**1**			
Pago No. 1	DIS-2025000662 valor girado $12.189.307			
Pago No. 2	***N/A***			
Pago No. 3	**N/A**			
Valor Ejecutado	**$ 0**			
Saldo Pendiente por Cancelar	**$**			**78.711.121,00**
Porcentaje de ejecución	**0%**			
Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales **(En las visitas el supervisor podrá solicitar al municipio la verificación de afiliacion y pago de aportes de seguridad social y parafiscales, aun cuando el responsable sea el municipio como ejecutor)**	**SI**		**NO**	**X**
8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**N/A**	**Chalecos**	**N/A**
	Cascos	**N/A**	**Otros**	**N/A**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**		**NO**	**X**

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO









10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- Se recuerda al Municipio el envío de la documentación contractual posterior a la suscripción del contrato derivado.
11. ANEXOS
N/A

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA		
NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
ING. ERIK GIOVANNY REYES QUINTERO	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	16/12/2025	