ACTA DE REINICIO 01

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Tipo de solicitud: Reinicio

Dependencia ejecutora: Secretaría de Infraestructura Municipal (SIM)

Ordenador del gasto: Ing. German Alexander Chávez Rangel – Secretario de Infraestructura

BPIN: 2024540010118 - CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO YO PLUVIAL EN EL ÁREA URBANA Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contrato N°: 6456 del 16-12-2025

N° proceso en SECOP II: SIM-UM-001-2025 **Link para acceso:**

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9313902&isFromPublicArea=True&isModal=False

Nombre del contratista: SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 900354198-3

Representante Legal: Luis Raúl Salazar Rodríguez
CC/NIT: 88288105

Objeto del Contrato: "2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVINIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO."

Modalidad de selección: Urgencia Manifiesta **Tipología contractual:** Contrato de Obra

Fecha de inicio del contrato: 24 de diciembre de 2025.
Fecha de terminación inicial: 31 de diciembre de 2025.

Suspensión 01: 30 de diciembre de 2025

Plazo inicial de ejecución del contrato: hasta el 31 de diciembre de 2025.

Valor inicial del contrato: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 399.994.657,83)

Lugar de ejecución del contrato: Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en San José de Cúcuta.

Interventor: N/A

Supervisor: German Alexander Chávez Rangel

PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

Prórrogas			Adiciones		
N°	Fecha	Plazo	N°	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plazo total		N/A	Valor total		N/A

Nueva fecha de terminación del contrato: N/A

SUSPENSIONES Y REINICIOS ANTERIORES

Descripción	N°	Fecha	N° de días
Suspensión	01	30/12/2025	6 días

EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL

El contrato se encuentra con la siguiente ejecución y/o avance:

	Ejecutado
Físico	35%
Presupuestal o financiero	0%

Valor anticipo amortizado: N/A
Valor anticipo por amortizar: N/A

MOTIVO DEL REINICIO
De conformidad con los motivos expuestos para la Suspensión 01 de fecha 30/12/2025, y una vez revisadas que las circunstancias que dieron lugar a la Suspensión No. 01 del Contrato de Obra No. 6456 de 2025 obedecieron a la ocurrencia de condiciones climáticas extraordinarias y persistentes, que generaron inestabilidad del terreno, desprendimientos de material, obstrucciones en el canal intervenido, vertimiento de aguas residuales sanitarias y riesgos ciertos para la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, así como a limitaciones logísticas propias del cierre de la vigencia fiscal, se constata que dichas situaciones han sido superadas. En efecto, las condiciones climáticas se han normalizado, permitiendo la recuperación de la estabilidad del frente de obra; se han adelantado labores de limpieza, remoción de material y adecuación del terreno; se cuenta actualmente con la disponibilidad de personal, maquinaria y recursos necesarios para la ejecución segura y continua de las actividades pendientes. En consecuencia, y una vez restablecidas las condiciones técnicas, operativas, ambientales y de seguridad que garantizan la correcta ejecución del objeto contractual, se considera procedente, técnica y jurídicamente viable el reinicio de la ejecución del Contrato de Obra No. 6456 de 2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
En las Instalaciones del Despacho de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de San José de Cúcuta, se reunieron las siguientes Personas: GERMAN ALEXANDER CHAVEZ RANGEL, Secretario de Infraestructura, en calidad de Ordenador del Gasto y supervisor; y LUIS RAÚL SALAZAR RODRÍGUEZ representante legal de SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. en calidad de Contratista; con el fin de suscribir el presente documento que tiene como finalidad REINICIAR de común acuerdo la ejecución del contrato referenciado, por los motivos que se han enunciado en el acápite correspondiente de la presente acta, los cuales están debidamente soportados, avalados y autorizados por quienes ejercen la Vigilancia, Control y Seguimiento a las actividades propias de la ejecución contractual desarrolladas por el Contratista

ACUERDOS
1. REINICIAR la ejecución del Contrato No. 6456 de 2025, en atención a las razones expuestas por quienes ejercen la vigilancia y control de la ejecución contractual. En consecuencia, la fecha de terminación del contrato será el 06 de enero de 2026.

2. El Contratista se obliga a suspender la(s) vigencia(s) de la(s) Póliza(s) que garantizan el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la ejecución del contrato. Razón por la cual deberá presentar los Certificados de Modificación correspondientes dentro de 3 días hábiles siguiente a la suscripción del presente documento.

3. De conformidad con lo anterior, una vez reiniciado, el contrato de obra debe prorrogarse por el periodo necesario para llevar a cabo una correcta ejecución del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a los cinco días (**05**) del mes de **enero** del año **2026**.

LUIS RAÚL SALAZAR RODRÍGUEZ
R/L. SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contratista

GERMAN ALEXANDER CHÁVEZ RANGEL
Secretario de Infraestructura
Supervisor Ordenador del Gasto
Ordenador del Gasto