DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 17-12-2025

DEPENDENCIA : Dirección Técnica Ambiental

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2025

DOCUMENTO No.: CVC No. 0869-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PAGO ACTA No. 28 - CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
3310	0900706	20020010000366138	$ 1.027.846.593,00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $1.027.846.593,00

FIRMA AUTORIZADA
PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

REVISOR PRESUPUESTO

CVC CALI

19DIC202510:18AM

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No.28
CONTRATO CVC No. 869 de 2022

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

CONTRATISTA: CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

PLAZO: El plazo es de TREINTA Y CUATRO (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

VALOR: OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($81,306,246,353.00).

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: CRP 02-2025

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 28 de diciembre del 2022.

En el Distrito Especial de Santiago de Cali el día 17 de diciembre del 2025, siendo las 10:59 AM se reunieron en las instalaciones de la Dirección Técnica Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ALDO GUTIERREZ FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.699.673 quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022; y ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.242.702, quien actúa en su condición de INTERVENTOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 869 de 2022, en los siguientes términos:

El INTERVENTOR del CONTRATO CVC No. 869 de 2022, ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.242.702, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Acta parcial de obra No. 28, pre-Acta de obra No. 28, memorias gráficas de corte de obra del 11 de noviembre al 10 de diciembre del 2025, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra y copia de las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra, presentado

mediante Radicado No 1228282025 el día 12 de diciembre de 2025. El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoría en el Informe Mensual No. 35, radicado No. 1228292025 del 12 de diciembre de 2025, certificando un avance de ejecución física ejecutada del 88% y una ejecución financiera ejecutada 94.02% hasta la fecha de corte. Por lo tanto, se considera procedente el pago de la factura No. FE34 por valor de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIETOS SESENTA Y DOS PESOS. MDA LEGAL ($1.454.066.562,00)

En constancia de lo anterior se firma en el Distrito Especial de Santiago de Cali el día 17 de diciembre del 2025.

EL SUPERVISOR,

ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ

POR EL CONTRATISTA,

ALDO GUTIERREZ FRANCO

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Interventoría

1. GENERALIDADES

Informe No. **11-2025**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 17/12/2025

Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

Fecha de Inicio: 28 de diciembre de 2022 **Fecha Terminación:** 27 de febrero de 2026

Plazo inicial: El plazo es de TREINTA Y CUATRO (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

Plazo final: El plazo es de TREINTA Y SIETE (37) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2026.

Valor Inicial: $81.306,246,353 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $81.306,246,353

Valor pagado a la fecha: $76,885,074,982.7 **Saldo:** $4,421,171,370.3

No Ultimo Contrato Adicional: 2 **Fecha del adicional:** 2025-12-05 **Tipo Adición:** Tiempo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula novena y decima "Obligaciones del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	14/10/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	14/10/2028
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/04/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	14/04/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/10/2030
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	14/10/2026

Informe No. 11-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 17/12/2025
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
CONSTRUCCIÓN PTAR Y EMISOR FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUIN	Actualmente se está evaluando el balance de obra por parte de la interventoria con el fin de estimar la adición en tiempo y recursos del contrato	% EJECUCION	100	1.79	94.02	94.02%	Para el presente corte, se reporta la ejecución de las actividades del 11 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre 2025, con un avance físico de obra acumulado ejecutado del 88% y avance de ejecución financiera del 94.02%.

5. INFORME GENERAL DE INTERVENTORÍA

El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoría en el Informe Mensual No. 35, radicado No. 1228292025 del 12 de diciembre de 2025, certificando un avance de ejecución física ejecutada del 88% y una ejecución financiera ejecutada 94.02% hasta la fecha de corte.

El contratista presentó el Acta parcial de obra No. 28 con los respectivos soportes de ejecución física del contrato en la cual relaciona:

Preliminares y adecuación del sitio: se realiza el reconocimiento por demolición de la estructura existente y retiro de tuberías previas asociadas a las conexiones de las lagunas anteriores.

Cámara inicial cribado grueso y medio: se realiza el reconocimiento por la construcción del sistema de filtros para control de nivel freático y suministro de equipos.

Estación de bombeo principal: Se realiza el pago por los trabajos en la línea de impulsión.

Desarenación y cribado fino Vortex: se realiza el pago de los concretos del sistema de canales superior y el uso de autobomba para dichas actividades.

Informe No. 11-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 17/12/2025
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

Filtro percolador: se realiza el pago de accesorios de las conexiones de alimentación de la estructura.

Sedimentadores secundarios: se realiza el pago de actividades relacionadas con la instalación de accesorios y conexiones de las cámaras de paso del clarificado a estación de bombeo.

Espesador de lodos: se realiza el pago de las conexiones de alimentación de la estructura y de las conexiones a estructuras subsiguientes.

Digestores: se realiza el reconocimiento por la instalación de accesorios y la instalación de las líneas de mezclado de lodos (rotamix), del sistema de bombeo de lodos a deshidratación y líneas complementarias.

Deshidratación de lodos: se realiza pago por actividades relacionadas con la ejecución de la obra civil (concretos y mampostería) y avances en la estructura asociada, nave industrial.

Sistema eléctrico: se realizan pagos sobre elementos instalados como tableros de control correspondientes a diferentes estructuras y complemento al sistema de puesta a tierra. Elementos de la iluminación exterior y demás trabajos previos a la solicitud de certificación retie.

Instrumentación y control: se realizan pagos por avances en la instalación de componentes físicos y avances en la configuración y comunicación de los componentes.

Urbanismo: se realiza el reconocimiento de las actividades ejecutadas dentro de la localización de las vías de circulación interna, las excavaciones, suministro de estructura de la vía y tramos de pavimento rígido.

El INTERVENTOR, certifica que recibió de parte del CONTRATISTA a entera satisfacción y revisó lo siguiente: acta parcial de obra No. 28, pre-Acta de obra No. 28, memorias gráficas de corte de obra del 11 de noviembre al 10 de diciembre del 2025, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra y copia de las pólizas de

Informe No. 11-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 17/12/2025
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

seguros contractuales del contrato de obra, presentado mediante Radicado No 1228282025 el día 12 de diciembre de 2025.

Por lo tanto, se considera pertinente el pago de la factura No. FE34 por valor de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIETOS SESENTA Y DOS PESOS. MDA LEGAL ($1.454.066.562,00)

Firma del Interventor:

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ