	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
CONTRATO No.	001.PCCNTR.4351792
CONTRATISTA	JES INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED INTERNA PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL DIRIGIDO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	KILOMETRO 1 VIA PANTANO DE VARGAS - DUITAMA
INTERVENTOR	NO APLICA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	NO APLICA
SUPERVISOR	NUBIA YENNIFER RODRIGUEZ PAEZ

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	39 DIAS			
FECHA DE TERMINACIÓN	17/12/2023			
VALOR EJECUTADO	**$**	**70.174.611,88**	**sin iva**	
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA			**DIA**	**17**
			MES	**12**
			AÑO	**2023**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Caseta para estación tipo 6 en mampostería y puerta metálica con persiana.**	**UNIDAD**	**1**	$ 9.656.008,00	$ 9.656.008,00
2	**Red enterrada en polietileno de 1" y 2" (incluye corte, excavación y reposición del terreno.**	**ML**	**30**	$ 108.404,00	$ 3.252.120,00
3	**Red en acero al carbono soldado de 2" para conexión de Estación.**	**ML**	**1,5**	$ 361.347,00	$ 542.020,50
4	**Red para conexión a caldera de 40 BHP (punto taponado).**	**ML**	**1**	$ 883.294,00	$ 883.294,00
5	**Suministro y Montaje de Válvulas bridadas de 2" a la salida de la Estación y punto para caldera.**	**UNIDAD**	**1**	$ 682.495,00	$ 682.495,00
6	**Diseños del proyecto Aprobados y sellados por parte de Gas Natural Vanti.**	**UNIDAD**	**1**	$ 1.726.438,00	$ 1.726.438,00
7	**Regulador de segunda etapa área fruver, cafetería y servicios generales**	**UNIDAD**	**1**	$ 1.433.412,00	$ 1.433.412,00
8	**Regulador de tercera etapa. área fruver, cafetería y servicios generales**	**UNIDAD**	**3**	$ 517.454,00	$ 1.552.362,00
9	**Modificación instalación (diámetros de tubería y adecuaciones). PLANTA PRICIPAL FRUVER Y CAFETERIA DE SERVIC**	**UNIDAD**	**1**	$ 1.434.161,00	$ 1.434.161,00
10	**Regulador de segunda etapa , taller de carnicos.**	**UNIDAD**	**1**	$ 676.556,00	$ 676.556,00
11	**Regulador de tercera etapa taller de carnicos.**	**UNIDAD**	**1**	$ 517.454,00	$ 517.454,00
12	**Modificación instalación (diámetros de tubería y adecuaciones). PLANTA CARNICOS.**	**UNIDAD**	**1**	$ 518.951,00	$ 518.951,00
13	**Regulador de segunda etapa taller lacteos**	**UNIDAD**	**1**	$ 676.556,00	$ 676.556,00
14	**Regulador de tercera etapa. Taller de lacteos**	**UNIDAD**	**1**	$ 517.454,00	$ 517.454,00
15	**Modificación instalación (diámetros de tubería y adecuaciones). PLANTA LACTEOS.**	**UNIDAD**	**1**	$ 518.951,00	$ 518.951,00
16	**Regulador de segunda etapa taller de panadería**	**UNIDAD**	**1**	$ 676.556,00	$ 676.556,00
17	**Regulador de tercera etapataller de panadería**	**UNIDAD**	**1**	$ 517.454,00	$ 517.454,00
18	**Modificación instalación (diámetros de tubería y adecuaciones). PLANTA PANADERIA.**	**UNIDAD**	**1**	$ 877.304,00	$ 877.304,00
19	**Regulador de segunda etapa Restaurante principal**	**UNIDAD**	**1**	$ 1.433.412,00	$ 1.433.412,00
20	**Regulador de tercera etapa Restaurante principal**	**UNIDAD**	**1**	$ 517.454,00	$ 517.454,00
21	Modificación instalación (diámetros de tubería y adecuaciones). RESTAURANTE PRINCIPAL.	**UNIDAD**	1	$ 675.812,00	$ 675.812,00
22	Medidor De gas para consumo del restaurante.	**UNIDAD**	1	$ 1.193.262,00	$ 1.193.262,00
23	Regulador de segunda etapa red caldera	**UNIDAD**	1	$ 1.512.214,00	$ 1.512.214,00
24	Regulador de tercera etapa red de caldera.	**UNIDAD**	1	$ 1.512.214,00	$ 1.512.214,00
25	Medidor de gas para consumo de caldera.	**UNIDAD**	1	$ -	$ -
26	Certificación redes de gas	**UNIDAD**	1	$ 2.992.513,00	$ 2.992.513,00
27	Red acero al carbon soldado de 1 1/2 pulgada	ML	90	$ 205.000,00	$ 18.450.000,00
28	Puesta a tierra según disposiciones RETIE	ML	1	$ 1.193.262,00	$ 1.193.262,00
				SUBTOTAL	$ 56.139.689,50
				ADMINISTRACION 8%	$ 4.491.175,16
				IMPREVISTOS 7%	$ 3.929.778,27
				UTILIDAD 10%	$ 5.613.968,95
				IVA/UTILIDAD 19%	$ 1.066.654,14
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 71.241.265,98
				VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)	$ -
				VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)	$ 71.241.265,98

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**INGRID YURLEY ESTEVEZ HERRERA**	**NOMBRE**	**NUBIA YENNIFER RODRIGUEZ PAEZ**
REP. LEGAL CONTRATISTA	**JES INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS**	**REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR**	**SUPERVISORA**