	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	23-sep-25	**ACTA No.**	**47**		
HORA DE INICIO:	4:00 p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**			
LUGAR DE REUNIÓN:	OFICINA CONSORCIO INTERVIAL 050				
DEPENDENCIA:	ESPECIALISTAS				

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento Contrato de obra 139-2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Seguimiento a Diseños con estabilizantes

1. Puntos Técnicos Relevantes

Se analizó la alternativa de tratamiento superficial reforzado como solución para los tramos que no cumplen con las especificaciones actuales.
-Se destacó que la técnica genera una “costra” de entre 1 y 3 cm, impermeable y cohesionada, que podría mejorar el desempeño de la capa granular.
-El principio técnico es similar a un afirmado: capa granular con rodadura impermeabilizada, lo que mejora cohesión y durabilidad.
-La dosificación de emulsión propuesta puede duplicar la de una imprimación convencional.
-Se resaltó la ventaja de no depender de agregados especiales, reduciendo costos logísticos.
-Se planteó la necesidad de caracterizar materiales de préstamo cercanos (La Palma, Sesquilé, Cucunubá) para asegurar calidad.
-Se sugirió iniciar con un tramo piloto de 100 m en Susa, para validar la técnica en condiciones locales.

2. Puntos Gerenciales Relevantes

-La decisión debe considerar la viabilidad económica: no es solo un tema de precio, sino de cumplir con la estabilización diseñada.
-Es necesario definir pronto la estrategia para dar cierre contractual y evitar retrasos.
-Se enfatizó que, en caso de que no todos los tramos sean viables, se debe ajustar el alcance del contrato.

3. Compromisos

Contratista:
-Preparar propuesta técnica de “tratamiento superficial reforzado” para los tramos que no cumplen queda pendiente programado para el dia 24/09/2025
-Avanzar en la organización de un tramo piloto de 100 m en Susa.

Supervisión:
-Coordinar contacto con alcaldías para identificar fuentes de materiales de préstamo 23/09/2025.
-Verificar disponibilidad y características de materiales en canteras cercanas (Sesquilé, La Palma, Cucunubá).

Interventoría:

-Revisar y validar la propuesta técnica y económica presentada por el contratista.
-Evaluar la viabilidad del tratamiento reforzado frente a la normativa y al contrato.

CONCLUSIONES

Las mencionadas en el acta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Los mencionados en el acta	

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025
ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión.			

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	23/09/25	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	4:00 Pm	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	oficina Consorcio Intervial 050		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión Especialistas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

LISTADO:

Nombre	Cargo	Empresa
Jonathan E. Castañeda	Ing. Apoyo	Consorcio Intervial 050
Edgar Mauricio Beltran	Director Interventoria	Consorcio Intervial 050
CARLOS IVÁN GUTIÉRREZ G.	Asesor Pavimentos	Consorcio Intervial.
Armando Mendoza M	Dir. Obra	Consorcio YVY.
Orlando Gómez M	Asesor geotecnia	Consorcio YVY

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Compromiso Diseños ~~Fresno~~ de prueba; Solucion para los tramos q no cumplen Todos los diseños.	24/09/202

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

Powered by CamScanner