INFORME FINAL DE SUPERVISION

1, INFORMACION GENERAL:

PARTES: INSTITUCION EDUCATIVA LOS PALMITOS Y JOSE MIGUEL NOBLE LOZANO
Titular de la Cedula de Ciudadanía Numero 1.100.337.587

No. DEL CONTTRATO:	009 DE 2025
OBJETO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN AREAS DE PISOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS PALMITO- SUCRE SEDE PRINCIPAL
VALOR:	$ 28.358.047,66
VALOR EN LETRAS:	VEINTE Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL Y DOS PESOS
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	13 de junio de 2025
FECHA DE SUSPENSION:	NO
FECHA DE REINICIO:	NO
PLAZO	30 DIAS
FORMA DE PAGO	se segun avences recibidos de la obra hasta complatar el 100 % y se reciba a satisfacción el objeto total del contrato previa legalización de la respectiva cuenta de pago

DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL: Para la celebración del contrato, se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 011 DE 6 de junio de 2025 por valor de $ 28.370.002,00 y el Registro Presupuestal No 011 de fecha 13 de junio de 2025 por valor de $ 28.358.047,66

2. GESTIÓN DEPAGOS:

A la fecha de este informe el contratista no ha recibido pago

Numero de Comprobante depago	FECHA	VALOR	saldo
VALOR DEL CONTRATO			**$ 28.358.047,66**
17	**20/06/2025**	**$ 13.518.105,00**	**$ 14.839.942,66**

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

3.1 El contrato se legalizo y suscribió el 13 de junio de 2025

3.2 contratista durante el periodo comprendido entre el 13 de junio de 2025 Y 20 DE JUNIO DE 2025 ejecutó los siguientes trabajos objeto de lo contrato discriminado según costa en acta final anexa:

4. ASPECTOS FINANCIEROS :

De acuerdo con lo previsto en el contrato, no se efectuó anticipo alguno sobre el valor pactado.

El contratista presenta cuenta de cobro por valor de $ 14.839.942,66 de fecha 11 de julio 2025

Recibido a satisfacción el trabajo realizado se procedió a cancelar el valor del contrato en un solo pago


Adición: N/A
Prórroga: N/A
Cesión: N/A
Suspensión, multas, cláusula penal: N/A
Terminación Anticipada: N/A
Acta de terminación: se presenta acta de liquidación para que sea firmada una vez se verifique que se cumplió con el objeto del contrato y sus especificaciones

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CONTRACTUALES:

El contratista cumplió en un 100% las metas del contrato suscrito.

El rector quien actúa en nombre y representación del establecimiento educativo, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato. Cabe anotar que en el desarrollo de dicho contrato no se presentaron ningunas diferencias entre las partes.

Atentamente,



JAEL BEJARANO MARTINEZ
RECTOR
Supervisor