Fecha 2025-12-29 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1510-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Julian Orlando Lopez Monroy - Apoyo Principal, Esteban Lopez Ariza - Apoyo Principal, Francy Lorena Rojas Perez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Contratos en Ejecución.
Contratista ha remitido a Interventoría la documentación previa al inicio de actividades que incluyen: Plan de Calidad y Plan de Inspección y Ensayos, Relación de Equipo Mínimo conforme a Anexo Técnico, Desglose del AIU y Planes de Manejo de Tránsito, entre otro, los cuales a la fecha se encuentran en revisión de Interventoría.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO SAN MATEO AM&CIA
Contrato No.	IDU-1510-2025
Valor Inicial	$ 59.484.292.594,00
Total Contrato	$ 59.484.292.594,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2025-12-10
Fecha de Terminación Actual	2028-02-09
No. Empleos generados	0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ALMA-INTER
Contrato No.	IDU-1519-2025
Valor Inicial	$ 8.992.634.119,00
Total Contrato	$ 8.992.634.119,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2025-12-10
Fecha de Terminación Actual	2028-02-09
No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES A la fecha, el Contratista no ha presentado el cronograma del proyecto para revisión y aprobación por parte de Interventoría.

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO