RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PARA PROCESO CONTRATISTA DOTACERO (OFICINA PARTICIPACIÓN FDLS)

Atendiendo la visita del pasado 04-12-2025 a la casa de la cultura, como solicitud de la oficina de Participación del FDLS para el CTO 1015 de 2024 con DOTACERO, a continuación, listamos las recomendaciones que se hicieron en campo y que quedaron grabadas con el celular de la funcionaria Ángela Carrillo (pendiente acta), así:

- Se recomienda adosar las estructuras de sonido y luces del contratista de DOTACERO, solamente a muros estructurales, columnas, vigas y placas de entrepiso.
- Se recomienda manipular los paneles acústicos del techo y de muros del auditorio, con mucha precaución, ya que son muy delicados y cualquier daño, deberá ser asumido por el contratista DOTACERO. Esta actividad, se considera necesaria en la zona de cielorraso, para lograr conectar el cuarto de control del segundo piso con las torres de sonido y luces sobre la zona de tarima del auditorio.
- Todo el cableado de sonido y luces, deberá ser anclado a la placa de entrepiso, para que no se cargue sobre la estructura de los paneles acústicos de techo.
- Toda intervención que afecte las condiciones actuales del componente acústico (Incluye materiales y estructura de cielorrasos del auditorio de la casa de la cultura de Suba), deberá ser excluido de las pólizas de estabilidad del contrato de obra 903 de 2023 (UT COCON DE 2023).
- Con el apoyo de Luis Fdo. Cardenas de servicios generales, se pueden coordinar actividades como la conexión eléctrica externa (toma), en la cabina de control del segundo piso.
- El tablero principal de control eléctrico (ubicado en el semisótano de la casa de la cultura), cuenta con el espacio para ubicar los controles del sistema de luces y sonido que requiere el contratista DOTACERO.

Es importante resaltar que a esta salida de campo asistieron por parte del contratista de obra CTO 903-2023 - el Ing Fabián Vivas, de la interventoría de obra CTO 904-2023 - el Ing. Ricardo Barrero, de servicios generales del FDLS – Luis Fdo. Cardenas y de la oficina de infraestructura del FDLS – Arq. Hernan Santos.

Gracias y quedamos atentos al envío del acta de reunión del pasado 04-12-2025, como complemento a las presentes recomendaciones.

Att,

Arq. Hernan Ricardo Santos S.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL FDLS.

VoBo. Arq Carlos augusto Giraldo G.
JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL FDLS.